Заказчик : ГУ "Аппарат акима поселка Жайрем"
Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"
Наименование объекта : Уличное освещение поселка ГРЭ

АКТ

приемки выполненных строительно монтажных работ за *октябрь* 2020г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов		
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	обслуживающие маш.	
											на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1.Улица Мерей,Атамура,Самал,Керуен,Геофизическая										
		Электрооборудование										
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	3941,81	86,23	985,58	3942	2870	86	986	2,00	2
			шт.	2870,00	33,56	--			34		0,02	--
		НР от - 72% (=72x1)		*2066,40*			*2066*					
		СП от - 8% (=8x1)		*401,81*			*402*					
		Сметная стоимость					*6410*					
2	Прайс-лист	Щит учета двухдверный ЩУ 1	1	13900,00	--	13900,00	13900	--	--	13900	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
3	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	2	1971,42	82,09	69,77	3943	3639	164	140	1,18	2
			шт.	1819,56	33,56	--			67		0,02	--
		НР от - 72% (=72x1)		*1310,08*			*2620*					
		СП от - 8% (=8x1)		*256,94*			*514*					
		Сметная стоимость					*7077*					
4	Прайс-лист	Автоматический выключатель ВА 61F29M-1P 25A	2	3200,00	--	3200,00	6400	--	--	6400	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики. Установка на готовом основании	1	1357,82	82,09	27,28	1358	1248	82	28	0,87	1
			шт.	1248,45	33,56	--			34		0,02	--
		НР от - 72% (=72x1)		*898,88*			*899*					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП от - 8% (=8x1)		*178,35*			*178*					
		Сметная стоимость					*2435*					
6	Прайс-лист	Электронный счетчик "Меркурий 200.02	1	18430,00	--	18430,00	18430	--	--	18430	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
7	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	25671,72	6567,20	1138,52	25672	17966	6567	1139	13,00	13
			шкаф	17966,00	2684,80	--			2685		1,60	2
		НР от - 72% (=72x1)		*12935,52*			*12936*					
		СП от - 8% (=8x1)		*2997,50*			*2997*					
		Сметная стоимость					*41605*					
8	Прайс-лист	Ящик управления освещением ЯУО-9602-3474-У2IP54	1	47500,00	--	47500,00	47500	--	--	47500	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Светотехническое оборудование										
9	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	46	1012,12	822,39	--	46558	8727	37830	--	0,20	9
			яма	189,73	351,66	--			16176		0,21	10
		НР от - 72% (=72x1)		*136,60*			*6284*					
		СП от - 8% (=8x1)		*91,90*			*4227*					
		Сметная стоимость					*57069*					
10	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	10,4	27646,16	25,80	25908,00	287520	17809	268	269443	1,48	15
			м3	1712,36	--	--			--		--	--
		НР от - 80% (=80x1)		*1369,89*			*14247*					
		СП от - 8% (=8x1)		*248,64*			*2586*					
		Сметная стоимость					*304353*					
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4	215344,00	--	215344,00	86138	--	--	86138	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт М16	184	66,00	--	66,00	12144	--	--	12144	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
13	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	46	25965,84	9402,57	1047,27	1194429	713736	432518	48175	12,00	552
			опора	15516,00	3683,65	--			169448		2,34	108
		НР от - 80% (=80x1)		*12412,80*			*570989*					
		СП от - 8% (=8x1)		*2986,51*			*137379*					
		Сметная стоимость					*1902797*					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	прайслист	Опоры освещения СТ 6	46	51312,00	--	51312,00	2360352	--	--	2360352	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	46	11536,59	6234,30	501,01	530683	220859	286778	23046	3,41	157
			шт.	4801,28	2262,95	--			104096		1,37	63
		НР от - 72% (=72x1)		*3456,92*			*159018*					
		СП от - 8% (=8x1)		*1159,40*			*53332*					
		Сметная стоимость					*743033*					
16	прайслист	Кронштейн КИ 1.5.15.000	46	7000,00	--	7000,00	322000	--	--	322000	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
17	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	46	3453,95	1670,30	10,35	158882	81572	76834	476	1,15	53
			шт.	1773,30	611,95	--			28150		0,37	17
		НР от - 72% (=72x1)		*1276,78*			*58732*					
		СП от - 8% (=8x1)		*377,63*			*17371*					
		Сметная стоимость					*234985*					
18	прайслист	Светильники светодиодный LED 80W	46	13000,00	--	13000,00	598000	--	--	598000	--	--
			комплект	--	--	--			--		--	--
						Проводниковая и кабельная продукция						
19	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,1	148746,00	81748,03	2773,97	312367	134870	171671	5826	48,00	101
			км линии	64224,00	27584,72	--			57928		19,96	42
		НР от - 80% (=80x1)		*51379,20*			*107896*					
		СП от - 8% (=8x1)		*15788,10*			*33155*					
		Сметная стоимость					*453418*					
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провод СИП4 2х16мм2	2142	200,00	--	200,00	428400	--	--	428400	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сталь угловая 80х80х6(защита кабеля)	0,0735	236000,00	--	236000,00	17346	--	--	17346	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сталь угловая 50х50х5(защита кабеля)	0,026	236000,00	--	236000,00	6136	--	--	6136	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт М10х60	4	56,00	--	56,00	224	--	--	224	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М10	4	12,00	--	12,00	48	--	--	48	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шайба	8	3,60	--	3,60	29	--	--	29	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4,2	333,72	149,41	46,11	1402	580	628	194	0,10	--
			м кабеля	138,20	47,80	--			201		0,04	--
		НР от - 72% (=72x1)		*99,50*			*418*					
		СП от - 8% (=8x1)		*30,97*			*130*					
		Сметная стоимость					*1950*					
27	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	4,2	648,57	79,33	100,94	2724	1967	333	424	0,35	1
			м	468,30	26,85	--			113		0,02	--
		НР от - 72% (=72x1)		*337,18*			*1416*					
		СП от - 8% (=8x1)		*70,78*			*297*					
		Сметная стоимость					*4437*					
28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная д=40мм	0,02	249900,00	--	249900,00	4998	--	--	4998	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
29	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	4,2	86,28	0,82	18,56	362	281	3	78	0,05	--
			м	66,90	0,34	--			1		--	--
		НР от - 72% (=72x1)		*48,17*			*202*					
		СП от - 8% (=8x1)		*9,27*			*39*					
		Сметная стоимость					*603*					
30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые АВБбШв-1 2х6 ГОСТ 16442-80	0,004284	224000,00	--	224000,00	960	--	--	960	--	--
			км	--	--	--			--		--	--
31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Наконечник на сечение жил 6мм2 ТА-6-5-4	4	35,00	--	35,00	140	--	--	140	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
32	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	10	26289,27	19323,79	55,48	262893	69100	193238	555	5,00	50
			шт.	6910,00	7001,86	--			70019		4,24	42
		НР от - 72% (=72x1)		*4975,20*			*49752*					
		СП от - 8% (=8x1)		*2496,72*			*24967*					
		Сметная стоимость					*337612*					
33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая 2ПКТп(б) мини -25/10	10	2640,00	--	2640,00	26400	--	--	26400	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт	--	--	--			--		--	--
34	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,005	752,32	425,72	133,12	4	1	2	1	0,14	--
			м кабеля	193,48	145,52	--			1		0,10	--
		НР от - 72% (=72x1)		*139,31*			*1*					
		СП от - 8% (=8x1)		*60,68*			*0*					
		Сметная стоимость					*5*					
35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КВВГ 4х1,5мм2	5,1	300,00	--	300,00	1530	--	--	1530	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
36	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	92	752,32	425,72	133,12	69213	17800	39166	12247	0,14	13
			м кабеля	193,48	145,52	--			13387		0,10	9
		НР от - 72% (=72x1)		*139,31*			*12816*					
		СП от - 8% (=8x1)		*60,68*			*5583*					
		Сметная стоимость					*87612*					
37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель АВВГ 2х2,5мм2	93,84	45,00	--	45,00	4223	--	--	4223	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
		Оборудование усиления сети										
38	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	6	2224,91	203,16	639,75	13349	8292	1219	3838	1,00	6
			шт.	1382,00	78,69	--			472		0,05	--
		НР от - 72% (=72x1)		*995,04*			*5970*					
		СП от - 8% (=8x1)		*206,42*			*1238*					
		Сметная стоимость					*20557*					
39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель ПН-2 400А	3	1400,00	--	1400,00	4200	--	--	4200	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель ПН-2 160А	3	320,00	--	320,00	960	--	--	960	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Линейная арматура										
41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 307	239,2	140,00	--	140,00	33488	--	--	33488	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
42	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	92	140,00	--	140,00	12880	--	--	12880	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO2345	20	870,00	--	870,00	17400	--	--	17400	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим поддерживающий SO 136	46	2505,95	--	2505,95	115274	--	--	115274	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответительный SLIP 22.1	46	2519,00	--	2519,00	115874	--	--	115874	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответительный SLIP 22.12	112	240,00	--	240,00	26880	--	--	26880	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим плашечный SL 37.2	10	847,00	--	847,00	8470	--	--	8470	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный наконечник SAL 1.27	66	2592,00	--	2592,00	171072	--	--	171072	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кожух защитный SP 15	10	380,00	--	380,00	3800	--	--	3800	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крюк бандажный SOT 39	66	358,38	--	358,38	23653	--	--	23653	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**				**7404547**	**1301318**	**1247388**	**4855841**		**976**
			Тенге						**462811**			**293**
		Стоимость оборудования -	Тенге				**86230**					
		Всего, стоимость оборудования -	Тенге				**86230**					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2078801**					
		Материалы -	Тенге				**43150**					
		Всего оплата труда -	Тенге					**645434**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1004375**					
		Накладные расходы -	Тенге				**306846**					
		Сметная прибыль -	Тенге				**107050**					
		Всего, стоимость монтажных работ -	Тенге				**2492698**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**645434**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5239515**					
		Материалы -	Тенге				**323443**					
		Всего оплата труда -	Тенге					**1118695**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3398642**					
		Накладные расходы -	Тенге				**699416**					
		Сметная прибыль -	Тенге				**177348**					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6116279**					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									837
	Сметная заработная плата -	Тенге					1118695				
	Итого по разделу 1	Тенге				8695206					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1269
	Сметная заработная плата -	Тенге					1764129				
	Раздел 2.Улица Б.Момышулы,Первооткрывателей,Серпин										
	Электрооборудование										
51	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**1**	**3941,81**	**86,23**	**985,58**	**3942**	**2870**	**86**	**986**	**2,00**	**2**
			шт.	**2870,00**	**33,56**	**--**			**34**		**0,02**	**--**
		НР от - 72% (=72x1)		*2066,40*			*2066*					
		СП от - 8% (=8x1)		*401,81*			*402*					
		Сметная стоимость					*6410*					
52	**Прайс-лист**	**Щит учета двухдверный ЩУ 1**	**1**	**13900,00**	**--**	**13900,00**	**13900**	**--**	**--**	**13900**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**			**--**		**--**	**--**
53	**1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	**2**	**1971,42**	**82,09**	**69,77**	**3943**	**3639**	**164**	**140**	**1,18**	**2**
			шт.	**1819,56**	**33,56**	**--**			**67**		**0,02**	**--**
		НР от - 72% (=72x1)		*1310,08*			*2620*					
		СП от - 8% (=8x1)		*256,94*			*514*					
		Сметная стоимость					*7077*					
54	**Прайс-лист**	**Автоматический выключатель ВА 61F29М-1Р 25А**	**2**	**3200,00**	**--**	**3200,00**	**6400**	**--**	**--**	**6400**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**			**--**		**--**	**--**
55	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики. Установка на готовом основании**	**1**	**1357,82**	**82,09**	**27,28**	**1358**	**1248**	**82**	**28**	**0,87**	**1**
			шт.	**1248,45**	**33,56**	**--**			**34**		**0,02**	**--**
		НР от - 72% (=72x1)		*898,88*			*899*					
		СП от - 8% (=8x1)		*178,35*			*178*					
		Сметная стоимость					*2435*					
56	**Прайс-лист**	**Электронный счетчик "Меркурий 200.02**	**1**	**18430,00**	**--**	**18430,00**	**18430**	**--**	**--**	**18430**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**			**--**		**--**	**--**
57	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**1**	**25671,72**	**6567,20**	**1138,52**	**25672**	**17966**	**6567**	**1139**	**13,00**	**13**
			шкаф	**17966,00**	**2684,80**	**--**			**2685**		**1,60**	**2**
		НР от - 72% (=72x1)		*12935,52*			*12936*					
		СП от - 8% (=8x1)		*2997,50*			*2997*					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная стоимость					*41605*					
58	Прайс-лист	Ящик управления освещением ЯУО-9602-3474-У2IP54									
		1	47500,00	--	47500,00	47500	--	--	47500	--	--
		шт	--	--	--			--		--	--
		Светотехническое оборудование									
59	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2									
		30	1012,12	822,39	--	30364	5692	24672	--	0,20	6
		яма	189,73	351,66	--			10550		0,21	6
		НР от - 72% (=72x1)	*136,60*			*4098*					
		СП от - 8% (=8x1)	*91,90*			*2757*					
		Сметная стоимость				*37219*					
60	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство									
		6,8	27646,16	25,80	25908,00	187994	11644	175	176175	1,48	10
		м3	1712,36	--	--			--		--	--
		НР от - 80% (=80x1)	*1369,89*			*9315*					
		СП от - 8% (=8x1)	*248,64*			*1691*					
		Сметная стоимость				*199000*					
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		0,26	215344,00	--	215344,00	55989	--	--	55989	--	--
		т	--	--	--			--		--	--
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт М16									
		120	66,00	--	66,00	7920	--	--	7920	--	--
		шт	--	--	--			--		--	--
63	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля									
		30	25965,84	9402,57	1047,27	778975	465480	282077	31418	12,00	360
		опора	15516,00	3683,65	--			110510		2,34	70
		НР от - 80% (=80x1)	*12412,80*			*372384*					
		СП от - 8% (=8x1)	*2986,51*			*89595*					
		Сметная стоимость				*1240954*					
64	прайслист	Опоры освещения СТ 6									
		30	51312,00	--	51312,00	1539360	--	--	1539360	--	--
		шт	--	--	--			--		--	--
65	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников									
		30	11536,59	6234,30	501,01	346098	144038	187029	15031	3,41	102
		шт.	4801,28	2262,95	--			67889		1,37	41
		НР от - 72% (=72x1)	*3456,92*			*103708*					
		СП от - 8% (=8x1)	*1159,40*			*34782*					
		Сметная стоимость				*484588*					
66	прайслист	Кронштейн КИ 1.5.15.000									
		30	7000,00	--	7000,00	210000	--	--	210000	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт	--	--	--			--		--	--
67	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	30	3453,95	1670,30	10,35	103618	53199	50109	310	1,15	35
			шт.	1773,30	611,95	--			18359		0,37	11
		НР от - 72% (=72x1)		*1276,78*			*38303*					
		СП от - 8% (=8x1)		*377,63*			*11329*					
		Сметная стоимость					*153250*					
68	прайслист	Светильники светодиодный LED 80W	30	13000,00	--	13000,00	390000	--	--	390000	--	--
			комплект	--	--	--			--		--	--
						Проводниковая и кабельная продукция						
69	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,38	148746,00	81748,03	2773,97	205269	88629	112812	3828	48,00	66
			км линии	64224,00	27584,72	--			38067		19,96	28
		НР от - 80% (=80x1)		*51379,20*			*70903*					
		СП от - 8% (=8x1)		*15788,10*			*21788*					
		Сметная стоимость					*297960*					
70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провод СИП4 2х16мм2	1407,6	200,00	--	200,00	281520	--	--	281520	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сталь угловая 80х80х6(защита кабеля)	0,0441	236000,00	--	236000,00	10408	--	--	10408	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
72	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сталь угловая 50х50х5(защита кабеля)	0,026	236000,00	--	236000,00	6136	--	--	6136	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
73	СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт М10х60	4	56,00	--	56,00	224	--	--	224	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
74	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М10	4	12,00	--	12,00	48	--	--	48	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
75	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шайба	8	3,60	--	3,60	29	--	--	29	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
76	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4,2	333,72	149,41	46,11	1402	580	628	194	0,10	--
			м кабеля	138,20	47,80	--			201		0,04	--
		НР от - 72% (=72x1)		*99,50*			*418*					
		СП от - 8% (=8x1)		*30,97*			*130*					
		Сметная стоимость					*1950*					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	4,2	648,57	79,33	100,94	2724	1967	333	424	0,35	1
			м	468,30	26,85	--			113		0,02	--
		НР от - 72% (=72x1)		*337,18*			*1416*					
		СП от - 8% (=8x1)		*70,78*			*297*					
		Сметная стоимость					*4437*					
78	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная д=40мм	0,02	249900,00	--	249900,00	4998	--	--	4998	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
79	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	4,2	86,28	0,82	18,56	362	281	3	78	0,05	--
			м	66,90	0,34	--			1		--	--
		НР от - 72% (=72x1)		*48,17*			*202*					
		СП от - 8% (=8x1)		*9,27*			*39*					
		Сметная стоимость					*603*					
80	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые АВБбШв-1 2х6 ГОСТ 16442-80	0,004284	224000,00	--	224000,00	960	--	--	960	--	--
			км	--	--	--			--		--	--
81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Наконечник на сечение жил 6мм2 ТА-6-5-4	4	35,00	--	35,00	140	--	--	140	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
82	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	6	26289,27	19323,79	55,48	157736	41460	115943	333	5,00	30
			шт.	6910,00	7001,86	--			42011		4,24	25
		НР от - 72% (=72x1)		*4975,20*			*29851*					
		СП от - 8% (=8x1)		*2496,72*			*14980*					
		Сметная стоимость					*202567*					
83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая 2ПКТп(б) мини -25/10	6	2640,00	--	2640,00	15840	--	--	15840	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
84	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,005	752,32	425,72	133,12	4	1	2	1	0,14	--
			м кабеля	193,48	145,52	--			1		0,10	--
		НР от - 72% (=72x1)		*139,31*			*1*					
		СП от - 8% (=8x1)		*60,68*			*0*					
		Сметная стоимость					*5*					
85	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КВВГ 4х1,5мм2	5,1	300,00	--	300,00	1530	--	--	1530	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м	--	--	--			--		--	--
86	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	60	752,32	425,72	133,12	45139	11609	25543	7987	0,14	8
			м кабеля	193,48	145,52	--			8731		0,10	6
		НР от - 72% (=72x1)		*139,31*			*8358*					
		СП от - 8% (=8x1)		*60,68*			*3641*					
		Сметная стоимость					*57138*					
87	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель АВВГ 2х2,5мм2	61,2	45,00	--	45,00	2754	--	--	2754	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
						Оборудование усиления сети						
88	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	6	2224,91	203,16	639,75	13349	8292	1219	3838	1,00	6
			шт.	1382,00	78,69	--			472		0,05	--
		НР от - 72% (=72x1)		*995,04*			*5970*					
		СП от - 8% (=8x1)		*206,42*			*1238*					
		Сметная стоимость					*20557*					
89	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель ПН-2 400А	3	1400,00	--	1400,00	4200	--	--	4200	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
90	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель ПН-2 160А	3	320,00	--	320,00	960	--	--	960	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
						Линейная арматура						
91	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента СОТ 307	156	140,00	--	140,00	21840	--	--	21840	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
92	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	60	140,00	--	140,00	8400	--	--	8400	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной SO2345	12	870,00	--	870,00	10440	--	--	10440	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
94	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим поддерживающий SO 136	30	2505,95	--	2505,95	75179	--	--	75179	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответительный SLIP 22.1	30	2519,00	--	2519,00	75570	--	--	75570	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
96	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответительный SLIP 22.12	72	240,00	--	240,00	17280	--	--	17280	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97 СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим плашечный SL 37.2	шт	--	--	--			--		--	--
		6	847,00	--	847,00	5082	--	--	5082	--	--
98 СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	--	--	--			--		--	--
		42	2592,00	--	2592,00	108864	--	--	108864	--	--
99 СТПРАЙС-ЛИСТ	Кожух защитный SP 15	шт	--	--	--			--		--	--
		6	380,00	--	380,00	2280	--	--	2280	--	--
100 СТПРАЙС-ЛИСТ	Крюк бандажный SOT 39	шт	--	--	--			--		--	--
		42	358,38	--	358,38	15052	--	--	15052	--	--
		шт	--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по разделу 2		**Тенге**				**4867180**	**858596**	**807445**	**3201139**		**644**
		Тенге						**299722**			**190**
Стоимость оборудования -		Тенге				**86230**					
Всего, стоимость оборудования -		Тенге				**86230**					
Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1362875**					
Материалы -		Тенге				**30487**					
Всего оплата труда -		Тенге					**427747**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**657528**					
Накладные расходы -		Тенге				**206749**					
Сметная прибыль -		Тенге				**70529**					
Всего, стоимость монтажных работ -		Тенге				**1640152**					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									**287**
Сметная заработная плата -		Тенге					**427747**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3418076**					
Материалы -		Тенге				**211421**					
Всего оплата труда -		Тенге					**730571**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2215473**					
Накладные расходы -		Тенге				**456701**					
Сметная прибыль -		Тенге				**115831**					
Всего, стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3990607**					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									**546**
Сметная заработная плата -		Тенге					**730571**				
Итого по разделу 2		Тенге				**5716989**					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									**834**
Сметная заработная плата -		Тенге					**1158318**				
Раздел 3.Прочие											
101 4101-0205-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов(стоек) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	6	3978,00	--	--	23868	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т	--	--	--			--		--	--
102	4101-0205-1991 РСНБ РК 2015 к=350	Перевозка строительных грузов (стоек)бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	2100	17,00	--	--	35700	--	--	--	--	--
			т·км	--	--	--			--		--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3	**Тенге**				59568	--	--	--		--
			Тенге						--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				59568					
		Транспортные расходы -	Тенге				59568					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	Тенге				59568					
		Итого по разделу 3	Тенге				59568					
		Раздел 4.Дополнительные работы										
103	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции под оборудование	0,070658	67542,49	27236,95	18195,24	4772	1562	1925	1285	17,10	1
			т конструкций	22110,30	9983,64	--			705		7,02	--
		НР от - 69% (=69x1)		*15256,11*			*1078*					
		СП от - 8% (=8x1)		*5168,27*			*365*					
		Сметная стоимость					*6215*					
104	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная д=102х3	0,064272	264900,00	--	264900,00	17026	--	--	17026	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
105	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сталь угловая 50х50	0,006386	253000,00	--	253000,00	1616	--	--	1616	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
106	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограничитель от перенапряжения. Монтаж оборудования	2	18104,79	1559,71	6871,08	36210	19348	3119	13743	7,00	14
			шкаф	9674,00	637,64	--			1275		0,38	1
		НР от - 72% (=72x1)		*6965,28*			*13931*					
		СП от - 8% (=8x1)		*1455,92*			*2912*					
		Сметная стоимость					*53053*					
107	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель от перенапряжения ОПН	2	15000,00	--	15000,00	30000	--	--	30000	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Демонтаж светильник с лампами накаливания.	17	2754,88	1336,24	--	46833	24117	22716	--	0,92	16
			шт.	1418,64	489,56	--			8323		0,30	5
		НР от - 72% (=72x1)		*1021,42*			*17364*					
		СП от - 8% (=8x1)		*302,10*			*5136*					
		Сметная стоимость					*69333*					
109	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Демонтаж кронштейнов специальные сварные металлические, количество рожков 1.	17	8828,46	4987,44	--	150084	65297	84786	--	2,73	46
			шт.	3841,02	1810,36	--			30776		1,10	19
		НР от - 72% (=72x1)		*2765,54*			*47014*					
		СП от - 8% (=8x1)		*927,52*			*15768*					
		Сметная стоимость					*212866*					
110	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	Демонтаж опор стальных массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8.	17	19934,86	7522,06	--	338893	211018	127875	--	9,60	163
			опора	12412,80	2946,92	--			50098		1,87	32
		НР от - 80% (=80x1)		*9930,24*			*168814*					
		СП от - 8% (=8x1)		*2389,21*			*40617*					
		Сметная стоимость					*548324*					
111	4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1,22	638,00	--	--	778	--	--	--	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
		Итого прямые затраты по разделу 4	**Тенге**				626211	321342	240421	63670		240
			Тенге						91177			57
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				263126					
	Материалы -		Тенге				13742					
	Всего оплата труда -		Тенге					149136				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30000					
	Накладные расходы -		Тенге				78309					
	Сметная прибыль -		Тенге				23815					
	Всего, стоимость монтажных работ -		Тенге				365251					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									100
	Сметная заработная плата -		Тенге					149136				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				358312					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего оплата труда -		Тенге					261115				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18641					
Транспортные расходы -		Тенге				778					
Накладные расходы -		Тенге				168814					
Сметная прибыль -		Тенге				40617					
Всего, стоимость общестроительных работ -		Тенге				567743					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									195
Сметная заработная плата -		Тенге					261115				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4772					
Материалы -		Тенге				1286					
Всего оплата труда -		Тенге					2268				
Накладные расходы -		Тенге				1078					
Сметная прибыль -		Тенге				365					
Всего, стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6216					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									2
Сметная заработная плата -		Тенге					2268				
Итого по разделу 4		Тенге				939209					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									297
Сметная заработная плата -		Тенге					412519				
Итого прямые затраты по смете:		**Тенге**				12957506	2481256	2295255	8120649		1860
		Тенге						853710			540
Стоимость оборудования -		Тенге				172460					
Всего, стоимость оборудования -		Тенге				172460					
Стоимость монтажных работ -		Тенге				3704802					
Материалы -		Тенге				87379					
Всего оплата труда -		Тенге					1222317				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1691904					
Накладные расходы -		Тенге				591904					
Сметная прибыль -		Тенге				201394					
Всего, стоимость монтажных работ -		Тенге				4498100					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									821
Сметная заработная плата -		Тенге					1222317				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9075471					
Материалы -		Тенге				534864					
Всего оплата труда -		Тенге					2110381				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5632757					
Транспортные расходы -		Тенге				60346					
Накладные расходы -		Тенге				1324930					
Сметная прибыль -		Тенге				333795					
Всего, стоимость общестроительных работ -		Тенге				10734196					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									1578
Сметная заработная плата -		Тенге					2110381				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4772					
Материалы -		Тенге				1286					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего оплата труда -		Тенге					2268				
	Накладные расходы -	Тенге				1078					
	Сметная прибыль -	Тенге				365					
Всего, стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6216					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата -	Тенге					2268				
	Итого по смете:	Тенге				15410972					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2400
	Сметная заработная плата -	Тенге					3334966				

Фонд заработной платы	тенге	1 309 013
Накладные расходы (100%)	тенге	1 309 013
Эксплуатация машин и механизмов	тенге	
Материалы (с ТЗР 3%)	тенге	8 017 876
Оборудование 2%	тенге	175909,2
Итого	тенге	10 811 812
Плановые накопления (10%)	тенге	261 803
Транспортные расходы	тенге	60346
Сметная стоимость	**тенге**	**11 133 960**
Командировочные затраты	тенге	1 691 879
Командировочные ч/дней		300
Суточные	тенге	833 469
Проживание	тенге	833 469
Проезд	тенге	24 941
ВСЕГО по акту, тенге	**тенге**	**12 825 839**

Исполнительный директор по устойчивому развитию АО "ЖГОК" Джамангузов Б.Д.

Начальник ОКС Пургалиев Н.Б.

Главный инженер ОКС Горшкова Е.Н.

Ведущий инженер-сметчик Есенберлина Г.Б.

Начальник ОСП Аташанов Н.С.

Руководитель отдела оперативного управления аппарата акима пос.Жайрем Темирбай Е.И.

Сдал Директор ТОО " ЖАНЭМ" Смаилов С.М.