Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» февраля 2020 года

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района» Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, ул.Мендигалиева, 30-7.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «___» «_____» 2019г., Подрядная организация - ТОО «Dike», Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова,45,в лице директора - Сейфуллина Марата Бекетовича
Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» «_____» 2019г., Технический надзор - ТОО «Стройнадзор». Директор - Жумагулов Мурат Нудеевич. г.Атырау, улица Атамбаева, дом 16 в лице эксперта Кабиева Агыс Айбаровича, №KZ30VJE00006544, KZ57VJE00006543, KZ84VJE00006542 от 18.11.2014г..
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» «_____» 2019г., Авторский надзор - ТОО «Байтак-Арка» в лице М.Ю .Сызранцева.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области». (Новое строительство)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Индерский район, с.о.Орлик
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю от «11» декабря 2017 года №32 Акима Орликовского сельского округа;
наименование органа вынесшего данное решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №__;
наименование органа вынесшего данное решение

2) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданное Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 08.05.2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи данного талона

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Байтак-Арка», №06-17;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденный Государственным учреждением «Отдел строительства Индерского района Атырауской области», № 05-06-01-12/570 от 28 ноября 2017 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____;
месяц, год
окончание работ: _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: __;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного участка	га	2,192			2,192

Максимальное суточное водопотребление	м3/сут.	504		504
Общая протяженность водопровода	км	4.46		4.46

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Прокладка водопровода в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 d=110x6,6, питьевая общей длиной = 3645 м.п., на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=225x13,4; ПЭ100 SDR17 d=90x5,4, питьевая общей длиной 455 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=180x10,7; ПЭ100 SDR17 d=63x3,8, питьевая общей длиной 560 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=110x6,6;ПЭ100 SDR11 d=25x2,3, питьевая общей длиной 168 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=50x3 по ГОСТ 18599-2001 с установкой колодцев (62 шт.), отключающих устройств (2 шт.- задвижки марки 30ч6бр, Д 100, Ру 1,6 Мпа, 2 шт. – задвижки марки 30ч6бр, Д 50, Ру 1,6 Мпа): прокладка водопровода принята на отметке дна траншеи 2,2 м, водопроводные колодцы, установленные на водоводе, приняты из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.-3, выпуск 7.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
Всего: 66 560,00 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажные работы: 55 420,00 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря: 11 804,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего: 57 021, 85 тысяч тенге, (**общая сумма подрядной организации: 56 180,18 тыс.тенге, общая сумма технического надзора: 716,827 тыс.тенге, общая сумма авторского надзора: 124,84 тыс.тенге**)
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: 45 217,85 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 804,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям и государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области», принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Инондзиев Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

Технический надзор _____ «Стройнадзор»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

Авторский надзор _____ Озгранов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сейдуллин М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

«Dike»