Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Водоснабжение в селе Будене**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду150 0 - 34шт, Ду2000 - 1шт				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8866,160	249,45	2211666
			Накладные расходы			*38,54*	*341719*
			Сметная прибыль			*18,48*	*163827*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	273,600	3395,08	928895
			Накладные расходы			*1315,92*	*360037*
			Сметная прибыль			*251,49*	*68807*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	584,896	1475,16	862818
			Накладные расходы			*571,77*	*334426*
			Сметная прибыль			*109,27*	*63912*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлован ов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6726,912	43,68	293815
			Накладные расходы			*8,48*	*57073*
			Сметная прибыль			*3,24*	*21764*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	68,320	249,45	17042
			Накладные расходы			*38,54*	*2633*
			Сметная прибыль			*18,48*	*1262*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	2,100	3395,08	7130
			Накладные расходы			*1315,92*	*2763*
			Сметная прибыль			*251,49*	*528*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,880	1475,16	2773
			Накладные расходы			*571,77*	*1075*
			Сметная прибыль			*109,27*	*205*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	21,526	43,68	940
			Накладные расходы			*8,48*	*183*
			Сметная прибыль			*3,24*	*70*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиле новых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод а	3,500	618805,70	2165820
			Накладные расходы			*251272,07*	*879452*
			Сметная прибыль			*45837,46*	*160431*
10	11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1235,000	1703,16	2103403
			Сметная прибыль			*126,16*	*155808*
11	18	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	23129,28	115646
			Сметная прибыль			*1713,28*	*8566*
12	19	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	10035,36	40141
			Сметная прибыль			*743,36*	*2973*
13	21	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	150,000	3927,96	589194
			Сметная прибыль			*290,96*	*43644*
14	23	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15	шт.	150,000	2909,52	436428
			Сметная прибыль			*215,52*	*32328*
15	29	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,000	2744,28	13721

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*203,28*	*1016*
16	30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,000	2701,08	189076
			Сметная прибыль			*200,08*	*14006*
17	31	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 2 5 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,000	289,44	15051
			Сметная прибыль			*21,44*	*1115*
18	32	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° П Э 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	шт.	7,000	2964,60	20752
			Сметная прибыль			*219,60*	*1537*
19	33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	2934,36	82162
			Сметная прибыль			*217,36*	*6086*
20	34	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	1670,76	46781
			Сметная прибыль			*123,76*	*3465*
21	39	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий сборосварочных операций	т	0,038	115793,28	4400
			Сметная прибыль			*8577,28*	*326*
22	45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающ ие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 по дстилающего слоя	2,632	7229,14	19027
			Накладные расходы			*2984,04*	*7854*
			Сметная прибыль			*535,49*	*1409*
23	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,011	33125,95	1358528
			Накладные расходы			*12744,52*	*522666*
			Сметная прибыль			*2453,77*	*100632*
24	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	196,000	555,47	108871
			Накладные расходы			*239,66*	*46972*
			Сметная прибыль			*41,15*	*8065*
25	54	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	44,000	3471,71	152755
			Накладные расходы			*1278,69*	*56262*
			Сметная прибыль			*257,16*	*11315*
26	57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,893	563013,72	502771

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41704,72*	*37242*
			ИТОГО:				**12289606**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2613115**
			Сметная прибыль				**910339**
			Итого с временными		**1,3 %**	**159 764,88**	**12 449 370,88**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**257 701,98**	**12 707 072,86**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**254 141,46**	**12 961 214,31**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,85		**0,85**		**11 017 032,17**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 322 043,86**	**12 339 076,03**

Заказчик

ТОО "Dike" _____

Подрядчик

ТОО "ANT Machinery" _____