Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ANT Machinery"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Будене Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Водоснабжение в селе Будене**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 34шт, Ду2000 - 1шт				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1316,540	249,45	328411
			Накладные расходы			*38,54*	*50742*
			Сметная прибыль			*18,48*	*24327*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	41,400	3395,08	140556
			Накладные расходы			*1315,92*	*54479*
			Сметная прибыль			*251,49*	*10412*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	329,004	1475,16	485335
			Накладные расходы			*571,77*	*188114*
			Сметная прибыль			*109,27*	*35951*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлован ов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3783,888	43,68	165271
			Накладные расходы			*8,48*	*32104*
			Сметная прибыль			*3,24*	*12242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	23,424	249,45	5843
			Накладные расходы			*38,54*	*903*
			Сметная прибыль			*18,48*	*433*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	0,720	3395,08	2444
			Накладные расходы			*1315,92*	*947*
			Сметная прибыль			*251,49*	*181*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,120	1475,16	3127
			Накладные расходы			*571,77*	*1212*
			Сметная прибыль			*109,27*	*232*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пе ремещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24,274	43,68	1060
			Накладные расходы			*8,48*	*206*
			Сметная прибыль			*3,24*	*79*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиле новых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод а	1,792	618805,70	1108900
			Накладные расходы			*251272,07*	*450280*
			Сметная прибыль			*45837,46*	*82141*
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,164	525744,92	86222
			Накладные расходы			*218517,49*	*35837*
			Сметная прибыль			*38944,07*	*6387*
11	11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1136,970	1703,16	1936442
			Сметная прибыль			*126,16*	*143440*
12	12	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	356,050	1140,48	406068
			Сметная прибыль			*84,48*	*30079*
13	13	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	82,640	137,16	11335
			Сметная прибыль			*10,16*	*840*
14	14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка медного провода	км	6,077	38753,79	235507
			Накладные расходы			*8755,67*	*53208*
			Сметная прибыль			*2870,65*	*17445*
15	15	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Медный провод, сечение 3 мм2	к м	6,077	86948,64	528387
			Сметная прибыль			*6440,64*	*39140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клап ан	5,000	3385,13	16926
			Накладные расходы			*1538,75*	*7694*
			Сметная прибыль			*250,75*	*1254*
17	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2091,33	8365
			Накладные расходы			*956,49*	*3826*
			Сметная прибыль			*154,91*	*620*
18	20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 25 мм. Уст ановка	кран	164,000	2754,29	451704
			Накладные расходы			*1248,16*	*204699*
			Сметная прибыль			*204,02*	*33460*
19	21	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	14,000	3927,96	54991
			Сметная прибыль			*290,96*	*4073*
20	27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Тройник,отв од,фланец,втулка под фланец,патрубок диаметром 100 мм. Приварка	шт	314,000	1952,93	613220
			Накладные расходы			*868,43*	*272686*
			Сметная прибыль			*144,66*	*45424*
21	30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	98,200	2701,08	265246
			Сметная прибыль			*200,08*	*19648*
22	31	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 2 5 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	289,44	8683
			Сметная прибыль			*21,44*	*643*
23	33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,000	2934,36	58687
			Сметная прибыль			*217,36*	*4347*
24	34	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	1670,76	33415
			Сметная прибыль			*123,76*	*2475*
25	35	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,D N 25	шт.	164,000	2243,16	367878
			Сметная прибыль			*166,16*	*27250*
26	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскиван ие в футляр	м трубы, уложенной в футляре	248,000	2228,53	552675
			Накладные расходы			*1023,95*	*253939*
			Сметная прибыль			*165,08*	*40939*
27	45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающ ие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 по дстилающего слоя	2,968	7229,14	21456
			Накладные расходы			*2984,04*	*8857*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*535,49*	*1589*
28	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,520	33125,95	1242886
			Накладные расходы			*12744,52*	*478174*
			Сметная прибыль			*2453,77*	*92066*
29	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3,000	27311,04	81933
			Сметная прибыль			*2023,04*	*6069*
30	50	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	16,000	10580,76	169292
			Сметная прибыль			*783,76*	*12540*
31	51	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	9,854	74248,92	731649
			Сметная прибыль			*5499,92*	*54196*
			ИТОГО:				**10123914**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2097907**
			Сметная прибыль				**749922**
			Итого с временными		**1,3 %**	**131 610,88**	**10 255 524,88**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**212 289,37**	**10 467 814,25**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**209 356,28**	**10 677 170,53**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,85		**0,85**		**9 075 594,95**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 089 071,39**	**10 164 666,35**

Заказчик

ТОО "Dike" _____

Подрядчик

ТОО "ANT Machinery" _____