Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Договор №18-Қ от 26.06.2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Лот №5 « Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу »

Наименование обьекта: Лот №5 « Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу »

А К Т N4 от 17.07.2014 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц месяц 2014 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	4,00	859,88	5,38	3440	22	0,36	1		
					60,75	2,25	243	9	0,01	0		
2.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	76,00	113,36	66,43	8615	5049	0,15	11		
					23,85	23,85	1813	1813	0,11	8		
3.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	3,42	26800,00	--	91763	--	--	--		
		Перекрытия и кровля			--	--	--	--	--	--		
4.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	319,68	770,57	28,55	246336	9127	1,19	380		
					181,58	10,78	58047	3446	0,05	17		
5.	С11031-588 Изм.и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	47,07	5250,00	--	247118	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С11011-375	Листы гипсовые, обшивочные /сухая штукатурка/, толщиной 10-12 мм	м2	305,76	250,00	--	76440	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	319,68	101,55	0,35	32464	112	0,07	21		
					11,12	0,14	3555	45	0,00	0		
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,86	573,75	28,11	14263	699	0,78	19		
					123,75	10,58	3076	263	0,05	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	319,68	247,65	15,94	79217	5096	0,24	78
					34,65	5,96	11077	1905	0,03	9
10.	Е0112-17-К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 25мм	м2	319,68	91,85	1,40	29363	448	0,01	3
					1,10	0,50	352	160	0,00	0
11.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,23	21304,82	334,28	154034	2417	22,10	160
					3397,50	126,00	24564	911	0,62	4
12.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,23	573,75	28,11	4148	203	0,78	6
					123,75	10,58	895	76	0,05	0
13.	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	355,00	592,88	7,95	210472	2822	0,42	151
					66,60	2,97	23643	1054	0,01	5
14.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	355,00	20,48	0,91	7271	323	0,03	10
					4,68	0,34	1661	121	0,00	1
15.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
16.	Е0112-7-2	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100мм,немерный длины нормальной/обычной/точности прокатки из из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	м2	0,352	59200	--	20383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	27,00	4860,00	--	131220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12061-15	Скобяные изделия окон высотой до 1,5м с с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комп лект	12,00	879,00	--	10548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

1373257	26481	852
130852	9866	45

Накладные расходы :

На общестроительные работы 140143

Всего накладных расходов: 140143

Итого с накладными 1513400

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 90804

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1604204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %						1658747		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %						1664718		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1671353		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1687940		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3770096		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						75402		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3845498		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						461460		
		Итого с НДС						4306958		

Принял:

Сдал:

Составил: