Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Damu-Master"

Наименование объекта (работ): Строительство подъездной автомобильной дороги к пожарному депо на 2 выезда в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	25.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 712 306**									
в том числе:										
акт 1 Строительство подъездной		14 921 702							1 790 604	16 712 306
Всего за отчетный период		**14 921 702**							**1 790 604**	**16 712 306**
Итого к оплате:	**16 712 306 (Шестнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч триста шесть) тенге, в том числе НДС 12% 1 790 604 тенге**									

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Мадияр Т.М.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "DAMU-MASTER"

Руководитель _____ Сейтпанов К. А
(подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

345

Форма

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Стройка : Строительство подъездной автомобильной дороги к пожарному депо на 2 выезда в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Объект : Строительство подъездной автомобильной дороги к пожарному депо на 2 выезда в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 25.02.2022 год

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2022 год
на Строительство подъездной автомобильной дороги

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	950-102-0430таб. 1601-0204-30 п. 4	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги	км	0,36297	10564		3834		–	–	3834
						–		–		–	–	
2	2	950-102-0430таб. 1601-0204-30 п. 1	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги	км	0,36297	16054		5827		–	–	5827
						–		–		–	–	

Раздел 2 Земляные работы

3	3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Снятие ПСП НР=72 %	м3 грунта	343	79,14	79,14	27145	27145	–	6471	36305
					–	26,2	–	8987	–	2689	
4	4 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтана (расстояние до 50 м) НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	343	265,9	265,9	91204	91204	–	21740	121980
					–	88,03	–	30194	–	9036	
5	5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь НР=72 %	м3 грунта	158	79,14	79,14	12504	12504	–	2981	16724
					–	26,2	–	4140	–	1239	
6	6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтана (расстояние до 50 м) НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	158	265,9	265,9	42012	42012	–	10014	56188
					–	88,03	–	13909	–	4162	
7	7 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	176	303,97	293,88	53499	51723	165	8430	66883
					9,15	57,38	1610	10099	–	4954	

8	8 412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4752	41		194832		–	–	210419
					–		–		–	15587	
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	315	98,08	98,08	30895	30895	–	9179	43280
					–	40,47	–	12748	–	3206	
10	10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	315	46,57	46,57	14670	14670	–	3404	19520
					–	15,01	–	4728	–	1446	
11	11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	315	119,61	99,34	37677	31292	2583	7811	49127
					12,07	22,37	3802	7047	–	3639	
12	12 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	3338	8,75	8,75	29208	29208	–	6249	38294
					–	2,6	–	8679	–	2837	
13	13 1101-0203-0109	Откосы насыпи и выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	770	109,55	26,46	84354	20374	–	49884	144977
					83,09	6,89	63979	5305	–	10739	

Раздел 3 Дорожная одежда

14	14 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	429,78	8838,09	1399,44	3798434	601451	3119618	157846	4272782
					180,01	330,09	77365	141866	–	316502	
15	15 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	2250	1920,15	224,56	4320338	505260	3718935	181182	4861642
					42,73	69,11	96143	155498	–	360122	
	Раздел 4 Устойство примыкания										
16	22 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Снятие ПСП НР=72 %	м3 грунта	51	79,14	79,14	4036	4036	–	962	5398
					–	26,2	–	1336	–	400	
17	23 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтана (расстояние до 50 м) НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	51	265,9	265,9	13561	13561	–	3233	18138
					–	88,03	–	4490	–	1344	
18	24 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	492	303,97	293,88	149553	144589	462	23568	186971
					9,15	57,38	4502	28231	–	13850	

19	25 412-102-0115									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	13284	41		544644		–	–	588216
					–		–		–	43572	
20	26 1101-0201-0101										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	464	98,08	98,08	45509	45509	–	13520	63751
					–	40,47	–	18778	–	4722	
21	27 1101-0201-0107										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	464	46,57	46,57	21608	21608	–	5015	28753
					–	15,01	–	6965	–	2130	
22	28 1101-0201-0601										
		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	464	119,61	99,34	55499	46094	3805	11506	72365
					12,07	22,37	5600	10380	–	5360	
23	29 1101-0203-0102										
		Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	546	8,75	8,75	4778	4778	–	1022	6264
					–	2,6	–	1420	–	464	
24	30 1101-0203-0109										
		Откосы насыпи. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	142	109,55	26,46	15556	3757	–	9199	26735
					83,09	6,89	11799	978	–	1980	

25	31 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	63,02	8838,09	1399,44	556976	88193	457439	23145	626531
					180,01	330,09	11344	20802	–	46410	

Раздел 5 Устройство водоотвода

5.1 Тело трубы

26	51 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	70	280,29	280,29	19620	19620	–	2364	23743
					–	46,9	–	3283	–	1759	
27	52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3	2100,41	–	6301	–	–	4537	11705
					2100,41	–	6301	–	–	867	
28	53 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м расчистка русла НР=72 %	м3 грунта	35	79,14	79,14	2770	2770	–	660	3704
					–	26,2	–	917	–	274	
29	54 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтана (расстояние до 30 м) НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	35	132,95	132,95	4653	4653	–	1110	6224
					–	44,02	–	1541	–	461	

30	55 1101-0101-0344										
		Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	25,3	292,82	292,82	7408	7408	–	892	8964
					–	48,99	–	1239	–	664	
31	56 1130-0101-0102										
		Подушки под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=72 %	м3 подушки	5,1	9314,15	262,54	47502	1339	33351	9700	61778
					2512,11	129,46	12812	660	–	4576	
32	58 1130-0401-0203										
		Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР=72 %	м3 железобетона звеньев	8,7	33283,91	15159,58	289570	131888	51271	103244	424239
					12231,08	4251,03	106410	36984	–	31425	
33	59 225-104-0205										
		Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	18	48125		866250		866250	–	935550
					–		–		–	69300	
	5.2 Оголовки										
34	72 225-109-0205										
		Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	71877		143754		143754	–	155254
					–		–		–	11500	

35	74 225-109-0113	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	4	110188	440752	440752	–	476017
					–	–	–	35260	

Итого	**13 678 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 997 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	541 204
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 838 385
- перевозка грузов, тенге	739 476
- прочие затраты, тенге	9 661
- накладные расходы, тенге	678 868
в т.ч. зарплата, тенге	61 099
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 012 476
Всего	**13 678 077**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	533 068
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**14 211 145**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**14 921 702**
НДС (12 %)	1 790 604
Итого	**16 712 306**

Сдал: Генподрядчик

ТОО "DAMU-MASTER"

Директор **Сейтпанов К. А**

Принял: Заказчик

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Мадияр Т.М**

Тех. надзор:

ТОО "Аймереке"

Директор **Батыров С. С.**

Авт.надзор

ТОО "СпецСтрой Согласование"

директор **Биманов А.А.**