Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілген

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

2021 жылғы "18" маусым

Мердігер (бас мердігер): **«ArKuaGroup» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Қажымұқан көшесі, 25.**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры – Абишев Б.Ш. атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

№322 «30» қазан 2020 ж. мемлекеттік сатып алу келісім-шарт негізінде әрекет етеді

шарт № және күні

Түркістан қаласы,ӘІО №9 көшенің бойындағы көп қабатты жеті үйге (8-14) инженерлік инфрақұрылым салу (электрмен жабдықтау және газбен жабдықтау) объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы Тасов Ж. К., Түркістан қаласы, Ғ Мүсірепов, 3**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қосалқы мердігер **«Гранд-Мастер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «**Сантехпроект Астана**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры – Такауова Т., авторлық қадағалау инженері Лукпанов А.Ж.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Түркістан қаласы әкімдігінің шешімі, 2019 жылғы 09 тамыз №1168 Түркістан қаласы әкімдігінің шешімі.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлегі	Жоба бойынша	Нақты
Газдың сағаттық шығыны	**м/3 сағат**	520,45	520,45
Газ өткізгіш полиэтилен құбырларының ұзындығы	**шақырым**	0,448	0,448
0,4 кв кабельдің жалпы ұзындығы	**шақырым**	7,568	7,568

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Газбен жабдықтау: **Техникалық шарт бойынша газ құбырлары 0,005 МПа қысымдағы ГРПШ-07-2У1-дан қосылған. Төменгі қысымдағы газ өткізгіші ПЭ100SDR17 ГОСТ СТ РК 50 838-2011 полиэтилен құбырларынан жер астымен жүргізу қарастырылған газ өткізгіштің жалпы ұзындығы 448м, оның ішінде**

Диаметрі 160х9,5 мм-лік құбыр – 94м
Диаметрі 110х6,6 мм-лік құбыр – 74м
Диаметрі 90х5,4 мм-лік құбыр – 280м

Электр қуатымен жабдықтау: **Электр қуатымен қамтамасыз ету жүйелері №9 көшенің бойындағы көп қабатты тұрғын үйлерге (№8-14) КЛ-10кв кабельдік каналдары арқылы ТП-22-ден қосылуы қарастырылған.**
Кабельдер каналдың ішінде екі жақтамада орнастыру арқылы жүргізілген. 0,4кв кабельдік жүйелері АПвБШП (г) – 1,0кв-4х120мм2 және АПвБШП (г)-1кв-4х50мм2 кабельдерімен жер асты жүргізілген. Басқа коммуникацияларымен қиылысу жерлерінде диаметрі 110 мм ПНД құбырлары ішімен қорғалып өткізілген. Жол астыларында диаметрі 570 мм темір құбырлары ішінде өткізілген.
Электрмен қамтамасыз ету 2 категориялы.
0,4кв кабельдердің жалпы ұзындығы – 7568м.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы – **қараша, 2020 жыл;**

жұмыстың аяқталуы – **қантар, 2021 жыл;**

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – **3 ай**; нақты – 3 **ай;**

8. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 90 388,504 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 80 463,889 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар мың теңге;

9. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 80 026,414 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары 78 049,973 мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар____ мың теңге;

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Мердігер (бас мердігер) «**ArKuaGroup**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі объектісін қабылдауға дайын деп санайды, **Түркістан қаласы,ӘІО №9 көшенің бойындағы көп қабатты жеті үйге (8-14) инженерлік инфрақұрылым салу (электрмен жабдықтау және газбен жабдықтау)**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«ArKuaGroup» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директор
Абишев Б.Ш._____
м.о.