"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 154/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 27.09.2021года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Восстановление оси улицы	км	0,79	32836,15	8875,30	25941	7011	17078	3579	31881	

			НР - 108%; СП - 8%			2343,66	2244,04	1851	1463		2362	
2	2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1088	47,63	47,63	51821	51821	0	10677	67499
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,63	0	14829		5000	
3	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1088	40,05	40,05	43574	43574	0	8977	56756
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	11,46	0	12468		4204	
4	4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1088	156,86	150,79	170664	164060	0	32909	219858
			НР - 72%; СП - 8%			6,07	35,94	6604	39103		16286	
5	5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1106,4	210,00	--	232344	--		--	250932
			СП - 8%			--	--	--	--		18588	
6	6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	199,2	54,00	--	10757	--		--	11617
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
7	7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1305,5	58,77	58,77	76724	76724	0	20068	104536
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	21,35	0	27872		7743	
8	8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1305,5	29,13	29,13	38029	38029	0	7614	49294
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	8,10	0	10575		3651	
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1305,5	76,79	66,04	100249	86215	3917	19711	129557
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	13,22	10118	17259		9597	

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда

			Дорожная одежда на основных полосах									
28	50	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	48,1	32328,00	--	1554977	--	1554977	--	1679375
			СП - 8%			--	--	--	--		124398	
29	55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	541,45	1827,00	--	989229	--	989229	--	1068367
			СП - 8%			--	--	--	--		79138	
			Тротуары (пешеходный, прикромочный)									
30	96	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,6504	29290,00	--	487690	--	487690	--	526705
			СП - 8%			--	--	--	--		39015	
31	97	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,25	2255,00	--	65959	--	65959	--	71235
			СП - 8%			--	--	--	--		5277	

Итого	**4 267 614**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**18 573**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**467 436**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**123 569**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 118 849**
- перевозка грузов, тенге	**243 101**
- накладные расходы, тенге	**103 536**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**316 120**
Всего	**4 267 614**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	**44 383**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**86 240**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 398 237**

в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**4 618 148,85**
с учетом скидки к=0,8999999506	**4 156 333,94**
НДС (12 %)	**498 760,07**
Итого	**4 655 094,01**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**