Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 154/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29.11.2021года

за ноябрь

Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

Основание

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Устройство водопропускной трубы										
1	22	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7,8	234,82	234,82	1832	1832	0	298	2300	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	53,01	0	413		170		
2	23	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	42	54,12	54,12	2273	2273	0	468	2961	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,49	0	651		219		
3	24	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	42	184,04	176,48	7730	7412	4	1562	10035	
			НР - 72%; СП - 8%			7,47	44,19	314	1856		743		

4	25	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,2	5397,66 2487,68	859,24 325,20	22670 10448	3609 1366	8613	11105 2702	36477
5	26	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	2777124,75 1185433,00	1453346,38 415356,24	36103 15411	18894 5400	1798	20602 4536	61241
6	27	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	13	27523,00 –	– –	357799 –	– –	357799	– 28624	386423
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
			Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части									
7	28	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Насыпь.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	1090,94	697,01 400,19	296,06 72,93	760396 436583	322984 79562	829	371625 90562	1222583
8	29	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки.Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	858,53	697,01 400,19	296,06 72,93	598404 343575	254176 62613	652	292455 71269	962128
			Разработка грунта из срезки с перемещением									
9	30	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	858,53	54,12 0,00	54,12 15,49	46464 0	46464 13299	0	9575 4483	60522
10	31	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	858,53	227,30 0,00	227,30 65,06	195144 0	195144 55856	0	40216 18829	254189
			Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку хранения для отсыпки насыпи земляного полотна									
11	32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,4	184,04 7,47	176,48 44,19	42771 1736	41014 10270	21	8644 4113	55528
			Уплотнение насыпи									
12	35	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1090,94	65,82 0,00	65,82 23,93	71806 0	71806 26106	0	18796 7248	97850
13	36	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1090,94	29,13 0,00	29,13 8,10	31779 0	31779 8837	0	6362 3051	41193
14	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1090,94	76,79 7,75	66,04 13,22	83773 8455	72046 14422	3273	16471 8020	108264
			Планировка									

15	38	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6166	1,30	1,30	8016	8016	0	1154	9904
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,26	0	1603		734	

Итого	**3 311 597**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**816 522**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 077 445**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**282 253**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**372 990**
- накладные расходы, тенге	**799 336**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**245 304**
Всего	**3 311 597**
Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %)	**103 322**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 298**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 483 217**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Инф=1,05)	**3 657 377,85**
с учетом скидки к=0,8999999506	**3 291 640,05**
НДС (12 %)	**394 996,81**
Итого	**3 686 636,86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора Селиканов Н.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Субехов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор Кабдышева Б.Н.