Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Наименование стройки: Капитальный ремонт Кенкиякской сельской больницы

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль_2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	01.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 644 589	6 825 526	6 825 526	6 825 526					819 063	7 644 589
за отчётный месяц,в том числе :		6 825 526	6 825 526	6 825 526					819 063	7 644 589
Акт № 1		6 825 526	6 825 526	6 825 526					819 063	7 644 589

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
лам организации деятельности
ществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН:170340028787

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Кенкиякской сельской больницы

(наименование , адрес)

Объект : Больница

Договор субподряда № 45 от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ № 1

июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
1	**74**	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**1594,66**	**500,71**	**4,19**	**798468**	**6678**	**230923**	**406107**	**1300940**
			м2 окрашиваемой поверхности			**351,72**	**1,99**	**560867**	**3169**		**96366**	
2	**76**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**86,57**	**2607,52**	**21,63**	**225733**	**1872**	**23645**	**144745**	**400117**
			м2 поверхности облицовки			**2312,77**	**9,46**	**200216**	**819**		**29638**	

3	77	С1232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная		86,57	3195		276591		276591		298718
				м2							22127	
			Раздел: 3. Полы									
4	78	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"		29,9	3066,14	29,96	91678	896	73282	12913	112958
				м2 покрытия		585,27	14,54	17500	435		8367	
5	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Broadway 20. Устройство на клее "Бустилат"		41,04	513,63	58,53	21079	2402	5187	10416	34015
				м2 покрытия		328,7	23,8	13490	977		2520	
6	80	С1233-101-0109	Линолеум, коммерческий гетерогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43		41,8608	9048		378757		378757		409057
				м2							30301	
7	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		230,66	788,92	40,03	181973	9232	71982	75785	278378
				м2 стяжки		436,83	19,5	100759	4498		20621	
8	82	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		230,66	178,95	13,56	41276	3128	35660	2863	47670
				м2 стяжки		10,79	6,45	2488	1488		3531	
9	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		230,66	6015,78	184,93	1387601	42655	1035144	236731	1754278
				м2 покрытия		1343,11	82,34	309801	18992		129947	
10	84	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"		413,02	513,63	58,53	212139	24172	52206	104826	342322
				м2 покрытия		328,7	23,8	135762	9830		25357	
11	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		197,53	788,92	40,03	155836	7906	61643	64900	238394
				м2 стяжки		436,83	19,5	86287	3852		17659	
12	87	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-		197,53	178,95	13,56	35348	2679	30538	2451	40823
				м2 стяжки		10,79	6,45	2131	1274		3024	
13	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		419,61	304,94	3,09	127957	1296	80993	33244	174097

				м плинтусов		108,84	1,2	45669	504		12896	
14	90	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"		961,6	513,63	58,53	493906	56278	121546	244057	797000
				м2 покрытия		328,7	23,8	316082	22886		59037	
15	98	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		653,47	304,94	3,09	199271	2018	126133	51772	271127
				м плинтусов		108,84	1,2	71121	784		20083	
			ИТОГО:									6499894
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									6 499 894
			Временные здания и сооружения				1,2%		77 999			
			Итого с временными									6 577 893
			Зимние удорожания				1,98%		130 242			
			Итого с зимними удорожаниями									6 708 135
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		134 163			
			Итого сметная стоимость									6 842 298
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514					7 184 764
			Итого по договорной цене				*0,95*					6 825 526
			НДС				12 %		819 063			
			Итого с НДС									7 644 589

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Optimum Energy"
Жумашев Б. Е.