Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Gold Stroy LTD"
Субподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"
Наименование стройки: Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК на пересечении улиц Айтеке би - Токтыбаева до ВК возле многоэтажного дома №1 в 3-й укрупненном квартале. Д-160мм
Договор: №4 от 12.10.2021 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
0	0	4	12.10.2021 г			ТОО	0

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК на пересечении улиц Айтеке би - Токтыбаева до ВК возле многоэтажного дома №1 в 3-й укрупненном квартале. Д-160мм	800 000	-							-	800 000
Выплата аванса	0									
Удержание 30% от суммы	0									
Итого к оплате:		**0,00**							-	**800 000**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Gold Stroy LTD" _____ **Камырбаев Б.Ә.**

Субподрядчик:

ТОО "Компания Жанкент" _____ **Жүнэс С.Ә.**

Генподрядчик: ТОО "Gold Stroy LTD"

Субподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование стройки: Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК на пересечении улиц Айтеке би - Токтыбаева до ВК возле многоэтажного дома №1 в 3-й укрупненном квартале

Договор: №4 от 12.10.2021г.

Акт

приемки выполненных работ за за ноябрь месяц 2021г.

Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК на пересечении улиц Айтеке би - Токтыбаева до ВК возле многоэтажного дома №1 в 3-й укрупненном квартале

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**102,0000**		**234,40**	**23908,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,11	3479,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,48	2191,07
		Сметная стоимость:				**289,99**	**29579,46**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**15,3000**		**2306,92**	**35295,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1660,98	25413,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,43	4856,71
		Сметная стоимость:				**4285,33**	**65565,62**
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**102,0000**		**39,74**	**4053,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,84	1310,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,21	429,09
		Сметная стоимость:				**56,79**	**5792,74**
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,3000**		**1203,34**	**18411,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		866,40	13255,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,58	2533,37
		Сметная стоимость:				**2235,32**	**34200,46**
		Трубопроводы					
5	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0750**		**604762,16**	**45357,16**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		483851,45	36288,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87089,09	6531,68
		Сметная стоимость:				**1175702,70**	**88177,70**
6	**С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**75,0000**		**3280,00**	**246000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,40	19680,00
		Сметная стоимость:				**3542,40**	**265680,00**
7	**С1241-208-0213 241-208-0213 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**1,0000**		**4859,00**	**4859,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,72	388,72
		Сметная стоимость:				**5247,72**	**5247,72**
8	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1716,44**	**3432,88**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1045,96	2091,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,99	441,98
		Сметная стоимость:				**2983,40**	**5966,79**
9	**С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**2,0000**		**3013,00**	**6026,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,04	482,08
		Сметная стоимость:				**3254,04**	**6508,08**
10	**Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**2217,07**	**4434,14**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1991,02	3982,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,65	673,29
		Сметная стоимость:				**4544,74**	**9089,47**
11	**С1261-301-1380 261-301-1380 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4,0000**		**6607,00**	**26428,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,56	2114,24
		Сметная стоимость:				**7135,56**	**28542,24**
12	**Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**14841,15**	**29682,30**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		9010,27	18020,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1908,11	3816,23
		Сметная стоимость:				**25759,53**	**51519,06**
13	С1241-112-0214 241-112-0214 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм**	**шт.**	**2,0000**		**4572,00**	**9144,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,76	731,52
		Сметная стоимость:				**4937,76**	**9875,52**
14	С1241-108-0221 241-108-0221 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**0,8000**		**7343,00**	**5874,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		587,44	469,95
		Сметная стоимость:				**7930,44**	**6344,35**
15	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**3941,23**	**3941,23**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3382,34	3382,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,89	585,89
		Сметная стоимость:				**7909,45**	**7909,45**
16	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**2,0000**		**71801,00**	**143602,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5744,08	11488,16
		Сметная стоимость:				**77545,08**	**155090,16**
		Вскрытие и восстановление асфальтового тротуара					
17	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**168,44**	**2526,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,54	398,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	233,97
		Сметная стоимость:				**210,57**	**3158,60**
18	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкци**	**0,1500**		**430,00**	**64,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		247,04	37,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,16	8,12
		Сметная стоимость:				**731,20**	**109,68**
19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в**	**0,1500**		**4578,60**	**686,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		573,71	86,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,18	61,83
		Сметная стоимость:				**5564,49**	**834,67**
20	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,1500**		**2614,00**	**392,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,12	31,37
		Сметная стоимость:				**2823,12**	**423,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**0,9000**		**1756,39**	**1580,75**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		107,54	96,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,11	134,20
		Сметная стоимость:				**2013,04**	**1811,73**
22	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**235,88**	**3538,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		70,06	1050,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	367,13
		Сметная стоимость:				**330,41**	**4956,22**
23	**С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**1,4370**		**16020,00**	**23020,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,60	1841,66
		Сметная стоимость:				**17301,60**	**24862,40**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	**642 260,05**
В том числе:		Тенге	**200 326,65**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**4 657,97**
Материалы -		Тенге	**126 314,41**
Всего заработная плата -		Тенге	**23 412,84**
Местные материалы -		Тенге	**108 893,30**
	Накладные расходы -	Тенге	**24 737,59**
	Сметная прибыль -	Тенге	**333 957,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч	**76,80**
	Нормативная трудоемкость -	Тенге	**126 314,41**
	Сметная заработная плата -	Тенге	**441 933,40**
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**441 933,40**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	**35 354,67**
	Сметная прибыль -	Тенге	**477 288,07**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**811 245,61**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч	**76,80**
	Нормативная трудоемкость -	Тенге	**126 314,41**
	Сметная заработная плата -		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге	**642 260,05**
Итого прямые затраты:			
в том числе:		Тенге	**107 205,80**
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**65 050,04**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**19 108,61**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**470 004,21**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0,00**
	- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
	- оборудование	Тенге	**108 893,30**
	Накладные		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				60 092,26
		Итого:					811 245,61
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				55 358,3
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге				16 549,4
		Итого в текущих ценах	Тенге				883 153,34
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,905844957796	Тенге				800 000,00
		Итого по акту без НДС	Тенге				800 000,00

Генподрядчик:
ТОО "Gold Stroy LTD"

Директор _____ **Қамырбаев Б.Ә.**

Субподрядчик:
ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Жүніс С.Ә.**