Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Gold Stroy LTD», Кызылординская обл, Чиилийский район, с.Шиели, ЮРИЙ ГАГАРИН, 1, 15
наименование организации, юридический адрес

в лице Қамырбаева Б.Ә.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт водопроводной сети жилого дома №69 по ул. Дуйсенова
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси", в лице И.О.Руководителя Утепова Н.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Компания Жанкент», ГСЛ №20015131 от 12.10.2020г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП на ПХВ «Кызылорда Су Жуйеси».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м2	260	260	260	260

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: водопроводные сети из полиэтиленовых трубопроводов д-65мм ПЭ100.SDR-17, смотровые колодцы из железобетона д-1000мм, запорно-регулирующие арматуры с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем (Ру-16).
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Октябрь 2021 г_;
месяц, год
окончание работ _Ноябрь 2021г.____;
месяц, год
при продолжительности строительства, 1 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;
фактически, месяц:_1 _;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Товарищество с ограниченной ответственностью «Gold Stroy LTD», директор Қамырбаев Б.Ә.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : Капитальный ремонт водопроводной сети жилого дома №69 по ул. Дуйсенова
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Қамырбаев Б.Ә._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)