Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-5 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
10	18.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)			работа	1,00	7 544 924,52	7 544 924,52
				Итого	1	x	7 544 924,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)	7 544 924,52	6 736 539,8							808 384,77	7 544 924,52
Итого к оплате										**7 544 924,52**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Хациев И. В.
Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"
БИН 010640003532
Эксперт
Алимбетов К. М.
Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 673 387 532,50 тенге
Стоимость по смете 748 208 369,00 тенге
Скидка 10 % 74 820 836,50 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за мая 2021 года.

№ п.п.	№ сметы	№ АВР	Наименование	Сумма, тенге
1	01-01	1	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ	62 966,71
2	02-01-01.1	2	Земляные работы Блок 1А	1 737 327,52
3	02-01-01.2	3	Земляные работы Блок 2А	868 664,29
4	02-01-02.2	4	КЖ Блок 2А	4 875 966,00
			Итого:	**7 544 924,52**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Акт выполненных работ №1
за май месяц 2021 года

СМЕТА № 01-01

Наименование строительства: ***СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (Д.55/1)***

РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ

Наименование организации заказчика: ***ГУ " ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА"***

Наименование изыскательской организации: ***ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"***

Наименование подрядной организации: ***ТОО "КАПСТРОЙГРУПП-Т"***

№ п/п	Наименование работ и затрат	кол-во	ед.изм	обоснование стоимости	расчет стоимости	стоимость, тенге
1	Изготовление и установка знаков: Пункт съемочной сети: деревянный столб, пень (оформленный под столб), трубка на бетоне(на глубину до 0,7 м): II категория грунта *где Хзад=24 знака - значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	12	знак	*СЦИ - 01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601 - 0204 - 03, п.29*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder ОТЗ=2856 * 12 * 0,001	34 272
2	Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др. : II категория грунта *где Хзад=24 знака - значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	12	знак	*п.32*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder ОТЗ=550 * 12 * 0,001	6 600
3	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон до 100 м: I категория сложности где *Хзад=(373,80+193,60)*0,001=0,5674 км хода - значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	0,5674	км хода	*табл. 1601 - 020420, п. 22*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder Сго=13951 * 1,7022 * 0,001	7 916
4	Разбивка и техническое нивелирование двусторонних поперечников: II категория сложности *гдеХзад=(373,80+193,60)*0,001=0,5674 км -значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	0,5674	км	*табл. 1601 - 020408, п.2*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder ОТЗ=23579 * 1,7022 * 0,001	13 379
	ИТОГО					62 167
	Итого:					62 167,00
	в.т.ч. с разбивкой по годам					
	2020 г. - 10% (К=1)					6 216,70
	2021 г. - 90% (К=1,05004)					58 750,05
	Итого в текущих ценах:					64 966,75
	НДС (12%)					7 796,01
	ВСЕГО					69 963,01

	Скидка подрядчика 10%					6 996,30
	Всего к оплате					62 966,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хациев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Проверил, гл. спец. Чуркадыкова Л.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №2

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-01.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 3Б)**	**м3 грунта**	**325,1925**	**150,66**	**142,01**	**48994**	**46181**	**0**	**11019**	**64814**	
						8,65	38,41	2814	12491		4801		
2	2	**Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (группа грунта, галечник 6в)**	**м3 грунта**	**1842,7575**	**241,2**	**227,41**	**444469**	**419062**	**0**	**99891**	**587909**	
						13,79	61,5	25408	113330		43549		
3	3	**Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 3Б)**	**м3 грунта**	**10,0575**	**1776**	**0**	**17862**	**0**	**0**	**12861**	**33181**	
						1776	0	17862	0		2458		
4	4	**Е11-010205-0103 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта, галечник 6в)**	**м3 грунта**	**56,9925**	**3949,82**	**0**	**225110**	**0**	**0**	**162079**	**418164**	
						3949,82	0	225110	0		30975		
5	5	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**155,4**	**171,98**	**163,7**	**26726**	**25439**	**11**	**6349**	**35721**	
						8,21	48,53	1276	7542		2646		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0047	2231				10,4			Казахстан 100%
6	6	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**880,6**	**276,77**	**263,42**	**243724**	**231968**	**97**	**57906**	**325760**	
						13,24	78,09	11659	68766		24130		
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,044	2231				98,23			Казахстан 100%
7	7	**С341-020102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1981,35**	**56**		**110956**				**119832**	
											8876		
			ИТОГО:					**1117841**	**722650**	**108**	**350105**	**1585381**	
								284129	**202129**		**117435**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**14268**					
			Итого с временными									**1599649**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**17276**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**1616925**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32338**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1649263**	
			Итого:										
			в.т.ч. с разбивкой по годам									**1649263**	
			2020 г. - 10% (К=1)									**164 926,30**	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									**1 558 612,91**	
			Итого в текущих ценах:									**1 723 539,21**	
			НДС			**12 %**		**206 824,71**					
			Итого с НДС									**1 930 363,91**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**193 036,39**	
			Итого к оплате									**1 737 327,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстрой групп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хациев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Эксперт Алимбетов К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 20.08.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Проверил, гл. спец. Курсадыкова А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №3

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-01.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 356)	м3 грунта	162,59625	150,66	142,01	24497	23090	0	5510	32408	
						8,65	38,41	1407	6245		2401		
2	2	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (группа грунта, галечник 6в)	м3 грунта	921,37875	241,2	227,41	222235	209531	0	49946	293955	
						13,79	61,5	12704	56665		21774		
3	3	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 356)	м3 грунта	5,02875	1776	0	8931	0	0	6430	16590	
						1776	0	8931	0		1229		
4	4	Е11-010205-0103 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта, галечник 6в)	м3 грунта	28,49625	3949,82	0	112555	0	0	81040	209083	
						3949,82	0	112555	0		15488		
5	5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	77,7	171,98	163,7	13363	12720	5	3174	17860	
						8,21	48,53	638	3771		1323		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023	2231				5,2			Казахстан 100%
6	6	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	440,3	276,77	263,42	121862	115984	48	28953	162880	
						13,24	78,09	5830	34383		12065		

7	С341-020102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	990,675	56		55478				59916	
										4438		
		ИТОГО:					558921	361325	53	175053	792692	
							142065	101064		58718		
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения			0,9 %		7134				799825	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			1,08 %		8638				808463	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		16169				824632	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
											824632	
		Итого:										
		в.т.ч. с разбивкой по годам									82 463,20	
		2020 г. - 10% (К=1)									779 306,93	
		2021 г. - 90% (К=1,05004)									861 770,13	
		Итого в текущих ценах:										
		НДС			12 %		103 412,42				965 182,54	
		Итого с НДС									96 518,25	
		Скидка подрядчика			10%						868 664,29	
		Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруп-1" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамеджанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140013612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ханиев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К.М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Проверил, гл. специалист Чукарикова А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №4

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Фундаменты										
1	1	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**69**	**17279,72**	**1125,96**	**1192301**	**77691**	**1019038**	**103636**	**1399612**	
	1.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	70,38	12780				899456,4			Казахстан 100%
						1385,1	265,42	95572	18314		103675		
2	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,10252**	**226611**		**1156287**		**1156287**		**1248790**	**Казахстан**
											92503		
3	4	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,22332**	**224534**		**948279**		**948279**		**1024141**	**Казахстан**
											75862		
4	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,62269**	**218745**		**354955**		**354955**		**383351**	**Казахстан**
											28396		
5	7	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,12096**	**21800,23**	**1402,99**	**2637**	**170**	**35**	**2260**	**5289**	
	7.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3629	96				34,84			Казахстан 100%
						20109,24	418,4	2432	51		392		
6	8	**Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,7232**	**17815,78**	**971,98**	**12884**	**703**	**208**	**11116**	**25920**	
	8.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1696	96				208,28			Казахстан 100%
						16555,8	334,72	11973	242		1920		
7	9	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12096**	**226611**		**27411**		**27411**		**29604**	**Казахстан**
											2193		
8	10	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7232**	**218745**		**158196**		**158196**		**170852**	**Казахстан**
											12656		
9	11	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,128**	**267884,67**	**1376,67**	**34289**	**177**	**0**	**31115**	**70636**	
						266508	621,24	34113	80		5232		
10	12	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,128**	**660558**		**84551**		**84551**		**91315**	
											6764		
			Итого по разделу: 10. Фундаменты									**4449510**	
			Раздел: 11. Стены подвалов железобетонные монолитные										
			Раздел: 12. Элементы каркаса										

			Раздел: 13. Диафрагм жесткости									
			Раздел: 14. Перекрытия									
			Раздел: 15. Лестницы									
			Раздел: 16. Стены наружные из газоблоков									
			Раздел: 17. Перегородки									
			ИТОГО:				**3971790**	**78741**	**3748960**	**148127**	**4449510**	
							144090	**18687**		**329593**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения		**0,9 %**		**40046**					
			Итого с временными								**4489557**	
			Зимние удорожания		**1,08 %**		**48487**					
			Итого с зимними удорожаниями								**4538044**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**90761**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**4628805**	
			Итого:								**4628805**	
			в.т.ч. с разбивкой по годам									
			2020 г. - 10% (К=1)								**462 880,50**	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)								**4 374 387,36**	
			Итого в текущих ценах:								**4 837 267,86**	
			НДС		**12 %**		**580 472,14**					
			Итого с НДС								**5 417 740,01**	
			Скидка подрядчика		**10%**						**541 774,00**	
			Итого к оплате								**4 875 966,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050948000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 980140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамеджанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хациев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Проверил, гл. специалист Нуркадакова А.Г.