Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	55 754 030,70	32 653 756,6							3 918 450,79	36 572 207,40
Итого к оплате										**36 572 207,40**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Кайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 673 387 532,50 тенге
Стоимость по смете 748 208 369,00 тенге
Скидка 10 % 74 820 836,50 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за апрель 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	КЖ Блок 1	6 676 121,70
2	КЖ Блок 2	22 758 642,90
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	7 137 442,80
	Итого:	36 572 207,40

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Канстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2). ОСТАТОК.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	**2**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**124,8**	**937,3** / **339,62**	**20,49** / **3,25**	**116975** / **42385**	**2558** / **406**	**72033**	**39795** / **12542**	**169312**	
	2.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02	181680				3627,79			Казахстан 100%
	2.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03	53822				1612,08			
	2.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	299,52	223				66792,96			
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**169312**	
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
2	**221**	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,4**	**69968,48** / **24984**	**3098,85** / **693,8**	**167924** / **59962**	**7437** / **1665**	**100526**	**56080** / **17920**	**241924**	
	221.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21547				52488,49			Казахстан 100%
	221.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14545			Казахстан 100%
	221.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0847	125659				10645,83			
3	**222**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00846**	**349485**		**2957**		**2957**	**237**	**3194**	
4	**223**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14008**	**346394**		**48523**		**48523**	**3882**	**52405**	**Казахстан**
5	**224**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,55904**	**335138**		**187356**		**187356**	**14988**	**202344**	**Казахстан**
6	**225**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02346**	**441876**		**10366**		**10366**	**829**	**11195**	
7	**226**	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**6,6**	**69968,48** / **24984**	**3098,85** / **693,8**	**461792** / **164894**	**20452** / **4579**	**276445**	**154221** / **49281**	**665294**	
	226.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,699	21547				144343,35			Казахстан 100%
	226.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0488	818975				39998,74			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	226.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.233	125659				29276.03			
8	227	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0288	349485		10065		10065	805	10870	
9	228	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4326	346394		149850		149850	11988	161838	Казахстан
10	229	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1268	335138		377633		377633	30211	407844	Казахстан
11	230	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,05796	441876		25611		25611	2049	27660	
12	231	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,8	69968,48 / 24984	3098,85 / 693,8	335849 / 119923	14874 / 3330	201051	112161 / 35841	483851	
	231.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	21547				104976,98			Казахстан 100%
	231.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0355	818975				29089,99			Казахстан 100%
	231.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1694	125659				21291,66			
13	232	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01608	349485		5620		5620	450	6070	
14	233	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27192	346394		94191		94191	7535	101726	Казахстан
15	234	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,18832	335138		398251		398251	31860	430111	Казахстан
16	235	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04692	441876		20733		20733	1659	22392	
17	236	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,4	69968,48 / 24984	3098,85 / 693,8	167924 / 59962	7437 / 1665	100526	56080 / 17920	241924	
	236.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21547				52488,49			Казахстан 100%
	236.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14545			Казахстан 100%
	236.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0847	125659				10645,83			
18	237	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01128	349485		3942		3942	315	4257	
19	238	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11354	346394		39330		39330	3146	42476	Казахстан
20	239	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,48906	335138		163903		163903	13112	177015	Казахстан
21	240	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0254	441876		11224		11224	898	12122	
22	241	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,24	65338,08 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	81019 / 24784	8299 / 1948	47937	24326 / 8428	113773	
	241.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2586	21547				27119,05			Казахстан 100%
	241.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1185	100670				11933,82			
23	242	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07752	349485		27092		27092	2167	29259	
24	243	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,67264	335138		225427		225427	18034	243461	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	244	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,06912	297510,75 296010	1500,75 690,27	20564 20460	104 48	0	18662 3138	42364	
26	245	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,06912	899894		62201		62201	4976	67177	
			Итого по разделу: 5. Лестницы									3802546	
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
27	266	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,3884	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	151167 31358	21889 5402	97920	33452 14770	199389	
	266.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4542	20241				90157,99			Казахстан 100%
28	267	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,300771	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	7326 6915	325 119	87	6401 1098	14825	
	267.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9023	96				86,62			
29	268	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08694	349485		30384		30384	2431	32815	
30	269	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,213831	346394		74070		74070	5926	79996	Казахстан
31	270	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,123	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	4237 879	613 151	2745	938 414	5589	
	270.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1248	20241				2526,99			Казахстан 100%
32	271	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,010593	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	255 237	16 5	3	220 38	513	
	271.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0318	96				3,05			
33	272	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004395	349485		1536		1536	123	1659	
34	273	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006198	346394		2147		2147	172	2319	Казахстан
35	274	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,12	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	4134 857	599 148	2678	915 404	5453	
	274.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1218	20241				2465,35			Казахстан 100%
36	275	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,007032	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	171 162	8 3	2	150 26	347	
	275.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0211	96				2,03			
37	276	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002016	349485		705		705	56	761	
38	277	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005016	346394		1738		1738	139	1877	Казахстан
39	278	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,153	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	5270 1093	763 188	3414	1166 515	6951	
	278.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1553	20241				3143,33			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	279	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,012798	24083,42	1460,12	308	19	4	266	620	
						22335,3	464,8	286	6		46		
	279.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0384	96				3,69			
41	280	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005274	349485		1843		1843		1990	
											147		
42	281	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007524	346394		2606		2606		2815	Казахстан
											209		
43	282	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,306	34447,03	4987,87	10541	1527	6828	2333	13904	
						7145,75	1230,98	2187	377		1030		
	282.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3106	20241				6286,65			Казахстан 100%
44	283	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02088	24358,78	1080,22	509	22	6	444	1029	
						22990,56	395,08	480	8		76		
	283.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0626	96				6,01			
45	284	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006048	349485		2114		2114		2283	
											169		
46	285	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014832	346394		5138		5138		5549	Казахстан
											411		
47	288	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6	59740,78	4669,85	35844	2802	22133	10527	50081	
						18182,8	1098,29	10910	659		3710		
	288.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	20241				12326,77			Казахстан 100%
	288.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0516	100670				5194,57			
	288.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0151	125659				1892,42			
48	289	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03264	349485		11407		11407		12320	
											913		
49	290	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02544	346394		8812		8812		9517	Казахстан
											705		
50	291	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кттр=1.1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1**	т конструкций	1,4612424	77968,56	23003,9	113931	33614	10330	53798	181147	
						47895,43	5461,65	69987	7981		13418		
	291.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	812316				1186,99			Казахстан 100%
	291.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,7992	295				1120,77			
	291.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0234	219538				5132,77			
	291.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0028	532604				1509,83			
51	292	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	1,376529	563099		775122		775122		837132	
											62010		
52	293	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,026877	871634		23427		23427		25301	Казахстан
											1874		
53	294	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0578364	892474		51617		51617		55746	Казахстан
											4129		
54	295	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,014274	526783		7519		7519		8121	
											602		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	296	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**		**0,04233**	**437412,83**	**7846,05**	**18516**	**332**	**15015**	**3823**	**24126**	
			т стальных элементов			**74853,1**	**1675,81**	**3169**	**71**		**1787**		
	296.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0423	346394				14662,86			Казахстан 100%
56	297	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**90,15**	**5699,11**	**282,76**	**513775**	**25491**	**268427**	**211055**	**782816**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**2438,79**	**78,58**	**219857**	**7084**		**57986**		
	297.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,0735	14614				30301,4			Казахстан 100%
	297.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,5436	46167				209762,53			
	297.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0811	349485				28355,47			
57	298	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,0581385**	**441876**		**25690**		**25690**		**27745**	
				т							**2055**		
			Итого по разделу: 7. Перегородки									**2394736**	
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					**5108181**	**149181**	**4118260**	**786813**	**6366594**	
								840747	**35843**		**471600**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**57299**					
			Итого с временными									**6423894**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**69378**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6493272**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**129865**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6623137**	
			НДС			**12 %**		**794776**					
			Итого с НДС									**7417913**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**741 791,30**	
			Итого к оплате									**6 676 121,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат № KZ07VJE00017698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**42,793**	**937,3**	**20,49**	**40110**	**877**	**24700**	**13645**	**58055**	
				м2 поверхности		**339,62**	**3,25**	**14533**	**139**		**4300**		
	1.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0068	181680				1243,94			Казахстан 100%
	1.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0103	53822				552,77			
	1.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	102,7032	223				22902,81			
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**58055**	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										
			Раздел: 5. Перекрытия										
			Раздел: 6. Лестницы										
2	154	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**3,6**	**69968,48**	**3098,85**	**251887**	**11156**	**150788**	**84120**	**362888**	
				м3		**24984**	**693,8**	**89942**	**2498**		**26881**		
	154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,654	21547				78732,74			Казахстан 100%
	154.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0266	818975				21817,49			Казахстан 100%
	154.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1271	125659				15968,75			
3	155	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,01206**	**349485**		**4215**		**4215**		**4552**	
				т							**337**		
4	156	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,20394**	**346394**		**70644**		**70644**		**76295**	
				т							**5651**		
5	157	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,89124**	**335138**		**298688**		**298688**		**322583**	
				т							**23895**		
6	158	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,03519**	**441876**		**15550**		**15550**		**16794**	
				т							**1244**		
7	159	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**2,4**	**69968,48**	**3098,85**	**167924**	**7437**	**100526**	**56080**	**241924**	
				м3		**24984**	**693,8**	**59962**	**1665**		**17920**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	159.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21547				52488,49			Казахстан 100%
	159.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14545			Казахстан 100%
	159.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0847	125659				10645,83			
8	160	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01128	349485		3942		3942	315	4257	
9	161	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11354	346394		39330		39330	3146	42476	
10	162	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,48906	335138		163903		163903	13112	177015	
11	163	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0254	441876		11224		11224	898	12122	
12	164	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,24	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	81019 24784	8299 1948	47937	24326 8428	113773	
	164.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2586	21547				27119,05			Казахстан 100%
	164.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1185	100670				11933,82			
13	165	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07752	349485		27092		27092	2167	29259	
14	166	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,67264	335138		225427		225427	18034	243461	
15	167	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,06912	297510,75 296010	1500,75 690,27	20564 20460	104 48	0	18662 3138	42364	
16	168	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,06912	899894		62201		62201	4976	67177	
			Итого по разделу: 6. Лестницы									1756940	
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
14	169	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	72,6	32092,02 6964,19	521,36 143,18	2329881 505600	37851 10395	1786430	479875 224780	3034536	
	169.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,069	871634				60179,88			Казахстан 100%
	169.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,7478	6998				5232,96			
	169.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1396,824	43				60063,43			Казахстан 100%
	169.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	71,148	23055,06				1640321,41			
15	170	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	4,729896	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	368783 226540	108806 25833	33437	174138 43434	586355	
	170.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0047	812316				3842,17			Казахстан 100%
	170.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,2977	295				3627,83			
	170.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0757	219538				16614,27			
	170.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0092	532604				4887,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	**171**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**4,505424**	**563099**		**2537000**		**2537000**	**202960**	**2739960**	
17	**172**	**С1222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,06144**	**859093**		**52783**		**52783**	**4223**	**57006**	
18	**173**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,1446**	**871634**		**126038**		**126038**	**10083**	**136121**	
19	**174**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,018432**	**685096**		**12628**		**12628**	**1010**	**13638**	
20	**175**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,042264**	**526783**		**22264**		**22264**	**1781**	**24045**	
21	**176**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**41,4**	**32092,02** / **6964,19**	**521,36** / **143,18**	**1328610** / **288317**	**21585** / **5928**	**1018708**	**273648** / **128181**	**1730439**	
	176.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0394	871634				34317,45			Казахстан 100%
	176.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,4264	6998				2984,09			
	176.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	796,536	43				34251,05			Казахстан 100%
	176.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	40,572	23055,06				935389,89			
22	**177**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**2,01327**	**77968,56** / **47895,43**	**23003,9** / **5461,65**	**156972** / **96426**	**46313** / **10996**	**14232**	**74121** / **18487**	**249580**	
	177.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	812316				1635,41			Казахстан 100%
	177.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,2345	295				1544,18			
	177.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0322	219538				7071,83			
	177.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	532604				2080,21			
23	**178**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**1,83015**	**563099**		**1030556**		**1030556**	**82444**	**1113000**	
24	**179**	**С1222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,074**	**859093**		**63573**		**63573**	**5086**	**68659**	
25	**180**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,0224**	**871634**		**19525**		**19525**	**1562**	**21087**	
26	**181**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,00672**	**685096**		**4604**		**4604**	**368**	**4972**	
27	**182**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,02556**	**526783**		**13465**		**13465**	**1077**	**14542**	
28	**183**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**21,4**	**32092,02** / **6964,19**	**521,36** / **143,18**	**686769** / **149034**	**11157** / **3064**	**526578**	**141451** / **66258**	**894478**	
	183.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0204	871634				17738,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	183.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2204	6998				1542,5			
	183.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	411,736	43				17704,65			Казахстан 100%
	183.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	20,972	23055,06				483510,72			
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									**10688418**	
			Раздел: 8. Перегородки										
29	**189**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**12,5504**	**34447,03** **7145,75**	**4987,87** **1230,98**	**432324** **89682**	**62599** **15449**	**280042**	**95669** **42239**	**570232**	
	189.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,7387	20241				257843,14			Казахстан 100%
30	**190**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,860176**	**24358,78** **22990,56**	**1080,22** **395,08**	**20953** **19776**	**929** **340**	**248**	**18305** **3141**	**42399**	
	190.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,5805	96				247,73			
31	**191**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,24864**	**349485**		**86896**		**86896**	**6952**	**93848**	
32	**192**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,611536**	**346394**		**211832**		**211832**	**16947**	**228779**	
33	**193**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,656**	**34447,03** **7145,75**	**4987,87** **1230,98**	**22597** **4688**	**3273** **808**	**14638**	**5001** **2208**	**29806**	
	193.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6658	20241				13477,27			Казахстан 100%
34	**194**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,056496**	**24083,42** **22335,3**	**1460,12** **464,8**	**1361** **1262**	**82** **26**	**16**	**1172** **203**	**2736**	
	194.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1695	96				16,27			
35	**195**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02344**	**349485**		**8192**		**8192**	**655**	**8847**	
36	**196**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,033056**	**346394**		**11450**		**11450**	**916**	**12366**	
37	**197**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,32**	**34447,03** **7145,75**	**4987,87** **1230,98**	**11023** **2287**	**1596** **394**	**7140**	**2439** **1077**	**14539**	
	197.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3248	20241				6574,28			Казахстан 100%
38	**198**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,018752**	**24358,78** **22990,56**	**1080,22** **395,08**	**457** **431**	**20** **7**	**5**	**399** **68**	**924**	
	198.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0563	96				5,4			
39	**199**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,005376**	**349485**		**1879**		**1879**	**150**	**2029**	
40	**200**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,013376**	**346394**		**4633**		**4633**	**371**	**5004**	
41	**201**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,408**	**34447,03** **7145,75**	**4987,87** **1230,98**	**14054** **2915**	**2035** **502**	**9104**	**3110** **1373**	**18537**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	201.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4141	20241				8382,2			Казахстан 100%
42	202	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,034128	24083,42	1460,12	822	50	10	708	1652	
				т		22335,3	464,8	762	16		122		
	202.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1024	96				9,83			
43	203	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,014064	349485		4915		4915		5308	
				т							393		
44	204	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,020064	346394		6950		6950		7506	
				т							556		
45	205	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		0,816	34447,03	4987,87	28109	4070	18208	6220	37075	
				м3		7145,75	1230,98	5831	1004		2746		
	205.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8282	20241				16764,41			Казахстан 100%
46	206	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,05568	24358,78	1080,22	1356	60	16	1185	2744	
				т		22990,56	395,08	1280	22		203		
	206.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,167	96				16,04			
47	207	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,016128	349485		5636		5636		6087	
				т							451		
48	208	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,039552	346394		13701		13701		14797	
				т							1096		
49	209	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,2475878	441876		109403		109403		118155	
				т							8752		
50	210	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**		62,292	32464,14	2889	2022256	179962	1429912	425931	2644042	
				м3 кладки		6620,16	732,15	412383	45607		195855		
	210.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	14,9501	14275				213412,39			Казахстан 100%
	210.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,9168	48819,24				1216419,24			
51	211	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		0,32	59740,78	4669,85	19117	1494	11804	5615	26711	
				м3		18182,8	1098,29	5818	351		1979		
	211.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3248	20241				6574,28			Казахстан 100%
	211.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	100670				2770,44			
	211.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	125659				1009,29			
52	212	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,017408	349485		6084		6084		6571	
				т							487		
53	213	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,013568	346394		4700		4700		5076	
				т							376		
54	214	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		1,28	59740,78	4669,85	76468	5978	47217	22459	106841	
				м3		18182,8	1098,29	23274	1406		7914		
	214.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2992	20241				26297,11			Казахстан 100%
	214.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1101	100670				11081,75			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	214.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0321	125659				4037,17			
55	215	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,069632	349485		24335		24335	1947	26282	
56	216	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,054272	346394		18799		18799	1504	20303	
57	217	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	3,9243424	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	305975 187958	90275 21433	27742	144480 36036	486491	
	217.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0039	812316				3187,81			Казахстан 100%
	217.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,2033	295				3009,97			
	217.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0628	219538				13784,68			
	217.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0076	532604				4054,83			
58	218	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	3,693368	563099		2079732		2079732	166379	2246111	
59	219	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,072664	871634		63336		63336	5067	68403	
60	220	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,1583104	892474		141288		141288	11303	152591	
61	221	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,03816	526783		20102		20102	1608	21710	
62	222	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	т стальных элементов	0,125936	437412,83 74853,1	7846,05 1675,81	55086 9427	988 211	44671	11373 5317	71776	
	222.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1259	346394				43623,47			Казахстан 100%
63	223	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	237,6	5518,25 2438,79	282,76 78,58	1311136 579457	67184 18671	664496	556258 149392	2016786	
	223.1	212-101-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,4648	14614				79862,59			Казахстан 100%
	223.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,975	48819,24				584612,35			
64	224	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1613472	441876		71295		71295	5704	76999	
			Итого по разделу: 8. Перегородки									9200063	
			Раздел: 9. Прочие работы										
			ИТОГО:					17455423 2822829	674180 168761	13958415	2640390 1607663	21703476	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		195331					
			Итого с временными									21898806	
			Зимние удорожания			1,08 %		236507					
			Итого с зимними удорожаниями									22135313	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		442706					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22578019**	
			НДС			**12 %**		**2709362**					
			Итого с НДС									**25287381**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**2 528 738,10**	
			Итого к оплате									**22 758 642,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ипназаров Бедат Гаматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017 г. ПГП
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
1	**106**	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**13,86**	**2869,01** / **1448,11**	**205,38** / **101,8**	**39764** / **20071**	**2847** / **1411**	**16847**	**19334** / **4728**	**63826**	
	106.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,8406	1712				16847,11			Казахстан 100%
2	**107**	**С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,86**	**20961,2**		**290522**		**290522**	**23242**	**313764**	
3	**108**	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**22,68**	**3354,74** / **1573,62**	**206,08** / **100,58**	**76086** / **35690**	**4674** / **2281**	**35722**	**34174** / **8821**	**119081**	
	108.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,8656	1712				35721,91			Казахстан 100%
4	**109**	**С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**22,68**	**28212,08**		**639850**		**639850**	**51188**	**691038**	
5	**110**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**6,048**	**2539,37** / **1155,35**	**202,74** / **100,58**	**15358** / **6988**	**1226** / **608**	**7144**	**6836** / **1776**	**23970**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,1731	1712				7144,38			Казахстан 100%
6	111	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	6,048	28212,08		170627		170627	13650	184277	
7	112	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,528	3354,74 1573,62	206,08 100,58	11836 5552	727 355	5557	5316 1372	18524	
	112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,2458	1712				5556,74			Казахстан 100%
8	113	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	3,528	28212,08		99532		99532	7963	107495	
9	124	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	11,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	14991 3319	68 34	11603	3018 1441	19450	
	124.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,509	1712				11143,41			Казахстан 100%
10	125	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	11,5	1282		14743		14743	1179	15922	Казахстан
11	126	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	19,2	1303,55 288,61	5,95 2,99	25028 5541	114 57	19373	5039 2405	32472	
	126.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,8672	1712				18604,65			Казахстан 100%
12	127	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	19,2	1282		24614		24614	1969	26583	Казахстан
13	128	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	5,1	1303,55 288,61	5,95 2,99	6648 1472	30 15	5146	1338 639	8625	
	128.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,8866	1712				4941,86			Казахстан 100%
14	129	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	5,1	1282		6538		6538	523	7061	Казахстан
15	130	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3	1303,55 288,61	5,95 2,99	3911 866	18 9	3027	787 376	5074	
	130.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,698	1712				2906,98			Казахстан 100%
16	131	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	3	1282		3846		3846	308	4154	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Окна									1641316	
			Раздел: 4. Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
17	**177**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**1041,22**	**776,43**	**7,66**	**808434**	**7976**	**124811**	**543925**	**1460548**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**648,9**	**4,09**	**675648**	**4259**		**108189**		
	177.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,2885	17124				124808,96			Казахстан 100%
18	**179**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**525,1**	**632,67**	**6,38**	**332215**	**3350**	**53949**	**221361**	**597862**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**523,55**	**3,4**	**274916**	**1785**		**44286**		
	179.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,1506	17124				53950,87			Казахстан 100%
19	**180**	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**155,7**	**1346,3**	**89,61**	**209619**	**13952**	**44365**	**130067**	**366861**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**151301**	**11282**		**27175**		
	180.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,3511	17124				40259,72			Казахстан 100%
	180.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,3129	891				3842,78			
20	**182**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**195,892**	**776,43**	**7,66**	**152096**	**1500**	**23482**	**102332**	**274782**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**648,9**	**4,09**	**127114**	**801**		**20354**		
	182.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,3712	17124				23481,18			Казахстан 100%
21	**184**	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**134,958**	**1632,19**	**95,23**	**220277**	**12852**	**50131**	**133981**	**382599**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**157294**	**10183**		**28341**		
	184.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,5237	17124				43216,09			Казахстан 100%
	184.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	7,4767	891				6661,72			
22	**185**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**134,958**	**571,87**	**5,31**	**77178**	**716**	**20997**	**44574**	**131492**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**55465**	**252**		**9740**		
	185.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	188,9412	86				16248,94			Казахстан 100%
23	**186**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей(сплошное выравнивание) сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**67,386**	**1318,5**	**20,76**	**88848**	**1399**	**32082**	**44681**	**144211**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**821,64**	**7,19**	**55367**	**485**		**10682**		
	186.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	754,5884	40				30183,54			Казахстан 100%
24	**187**	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**35,16**	**1346,3**	**89,61**	**47336**	**3151**	**10018**	**29372**	**82845**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**34167**	**2548**		**6137**		
	187.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,5309	17124				9091,41			Казахстан 100%
	187.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,9739	891				867,77			
25	**189**	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**136,34**	**514,73**	**2,08**	**70178**	**283**	**20902**	**39267**	**118201**	
			м2 отделываемой поверхности			**359,34**	**0,67**	**48992**	**91**		**8756**		
	189.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	187,3312	86				16110,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	**191**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**26,94**	**776,43**	**7,66**	**20917**	**206**	**3229**	**14073**	**37789**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**648,9**	**4,09**	**17481**	**110**		**2799**		
	191.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1886	17124				3229,24			Казахстан 100%
27	**193**	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**250,588**	**1632,19**	**95,23**	**409007**	**23864**	**93083**	**248774**	**710403**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**292060**	**18907**		**52622**		
	193.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,686	17124				80242,99			Казахстан 100%
	193.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	13,8826	891				12369,37			
28	**194**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**250,588**	**571,87**	**5,31**	**143304**	**1331**	**38986**	**82764**	**244153**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**102987**	**469**		**18085**		
	194.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	350,8232	86				30170,8			Казахстан 100%
29	**195**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**185,648**	**632,67**	**6,38**	**117454**	**1184**	**19073**	**78262**	**211373**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**523,55**	**3,4**	**97196**	**631**		**15657**		
	195.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1139	17124				19074,22			Казахстан 100%
30	**196**	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**70,32**	**1346,3**	**89,61**	**94672**	**6301**	**20037**	**58743**	**165688**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**68333**	**5095**		**12273**		
	196.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,0618	17124				18182,81			Казахстан 100%
	196.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,9479	891				1735,55			
31	**198**	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**272,68**	**514,73**	**2,08**	**140357**	**567**	**41805**	**78534**	**236402**	
			м2 отделываемой поверхности			**359,34**	**0,67**	**97985**	**183**		**17511**		
	198.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	374,6623	86				32220,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**5165209**	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					**4375786**	**88336**	**1951641**	**1926552**	**6806525**	
								2335805	**61851**		**504187**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**61259**					
			Итого с временными									**6867785**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**74172**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6941957**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**138839**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7080796**	
			НДС			**12 %**		**849696**					
			Итого с НДС									**7930492**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**793 049,20**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате									**7 137 442,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Инназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ31VJE0002829 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)