Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-5 от 09.03.21 №21-5 от

Номер документа	Дата составления
11	23.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)			работа	1,00	78 861 279,35	78 861 279,35
				Итого	1	x	78 861 279,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	341 077 230,65	70 411 856,6							8 449 422,79	78 861 279,35
Итого к оплате										**78 861 279,35**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 101140018612
Эксперт

Кайсар А. Е.
Аттестат № KZ02VSE00047698

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 778 877 493,3 тенге
Стоимость по смете 865 419 437 тенге
Скидка 10 % 86 541 943,7 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	78 861 279,35
	Итого:	78 861 279,35

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,58	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	89307 / 47834	3856 / 1965	37617	46811 / 10889	147007	
2	2	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	113,58	187,04 / 10,42	11,51 / 5,72	21244 / 1184	1308 / 650	18753	1723 / 1837	24804	
3	3	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	113,58	5123,16 / 1295,49	156,03 / 73,05	581889 / 147142	17722 / 8297	417025	146112 / 58240	786241	
4	4	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	39,72	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	172305 / 88606	725 / 333	82973	71152 / 19476	262933	
5	5	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	113,91	415,53 / 378,74	36,79 / 18,4	47333 / 43142	4191 / 2096	0	42524 / 7189	97046	
6	7	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	113,91	47,65 / 46,99	0,66 / 0,33	5428 / 5353	76 / 38	0	5067 / 840	11335	
7	8	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,125301	81820		10252		10252	820	11072	
8	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	113,91	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	89566 / 47973	3868 / 1971	37726	46947 / 10921	147434	
9	10	Е11-110101-1102 #К=6#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	113,91	561,1 / 31,26	34,52 / 17,16	63915 / 3561	3932 / 1955	56422	5185 / 5528	74628	
10	11	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1640304	460222,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	75490 / 2744	261 / 120	72486	2606 / 6248	84344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		113,91	5123,16	156,03	583579	17773	418237	146537	788525	
				м2 покрытия		1295,49	73,05	147569	8321		58409		
12	13	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)		144,4	4337,98	18,27	626404	2639	301643	258668	955878	
				м2 поверхности облицовки		2230,77	8,39	322123	1212		70806		
13	15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		582,46	786,29	33,95	457982	19775	192905	240057	753882	
				м2 стяжки		421,15	17,3	245303	10077		55843		
14	16	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		582,46	187,04	11,51	108943	6704	96170	8837	127202	
				м2 стяжки		10,42	5,72	6069	3332		9422		
15	17	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		582,46	415,53	36,79	242030	21428	0	217439	496226	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	220601	10717		36757		
16	19	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		582,46	47,65	0,66	27754	384	0	25908	57955	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	27370	192		4293		
17	20	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,640706	81820		52423		52423		56617	
				1000 м2							4194		
18	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (65) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		582,46	786,29	33,95	457982	19775	192905	240057	753882	
				м2 стяжки		421,15	17,3	245303	10077		55843		
19	22	Е11-110101-1102 #К=9#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		582,46	841,65	51,78	490227	30160	432756	39766	572392	
				м2 стяжки		46,89	25,74	27312	14993		42399		
20	23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)		0,8387424	460222,22	1587,66	386008	1332	370646	13324	431279	
				т		16727,2	729,78	14030	612		31947		
21	26	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		47,59	415,53	36,79	19775	1751	0	17766	40544	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	18024	876		3003		
22	28	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя		52,68213	3728,63	96,2	196432	5068	63919	123312	345324	
				м2 изолируемой поверхности		2419,14	70,94	127445	3737		25580		
23	29	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,0579503	81820		4741		4741		5120	
				1000 м2							379		
24	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		47,59	786,29	33,95	37420	1615	15761	19614	61597	
				м2 стяжки		421,15	17,3	20043	823		4563		
25	31	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		47,59	187,04	11,51	8901	548	7858	722	10393	
				м2 стяжки		10,42	5,72	496	272		770		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	32	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0685296	460222,22	1587,66	31539	109	30284	1089	35238	
						16727,2	729,78	1146	50		2610		
27	33	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,59	5123,16	156,03	243811	7425	174733	61221	329435	
						1295,49	73,05	61652	3476		24403		
28	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные(Бетон тяжелый класса В15). Устройство	м3 подстилающего слоя	64,208	26802	8,16	1720903	524	1426862	275906	2156554	
						4571,34	0	293517	0		159745		
29	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	1,155744	460222,22	1587,66	531899	1834	510732	18360	594280	
						16727,2	729,78	19332	843		44021		
30	36	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия	802,6	1200,49	109,99	963513	88278	532477	355396	1424422	
						427,06	44,01	342758	35322		105513		
31	37	Е11-110101-1502 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять(исключить) на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	802,6	232,98	9,97	-186990	-8001	-159244	-22467	-226214	
						24,6	5,18	-19744	-4157		-16757		
32	38	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,56	415,53	36,79	18100	1603	0	16261	37110	
						378,74	18,4	16498	802		2749		
33	40	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	48,22092	3728,63	96,2	179798	4639	58506	112870	316081	
						2419,14	70,94	116653	3421		23413		
34	41	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,053043	81820		4340		4340		4687	
											347		
35	42	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	43,56	786,29	33,95	34251	1479	14427	17953	56380	
						421,15	17,3	18345	754		4176		
36	43	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	43,56	187,04	11,51	8147	501	7192	661	9513	
						10,42	5,72	454	249		705		
37	44	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0627264	460222,22	1587,66	28868	100	27719	996	32253	
						16727,2	729,78	1049	46		2389		
38	45	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,56	4044,11	23,34	176161	1017	90763	79706	276336	
						1937,14	9,45	84382	412		20469		
39	47	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	269,4	415,53	36,79	111944	9911	0	100570	229515	
						378,74	18,4	102033	4957		17001		
40	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	269,4	47,65	0,66	12837	178	0	11983	26806	
						46,99	0,33	12659	89		1986		
41	50	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,29634	81820		24247		24247		26187	
											1940		
42	51	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	269,4	786,29	33,95	211827	9147	89223	111031	348687	
						421,15	17,3	113458	4661		25829		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	52	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	269,4	187,04	11,51	50389	3101	44481	4087	58834	
						10,42	5,72	2807	1541		4358		
44	53	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,387936	460222,22	1587,66	178537	616	171432	6163	199476	
						16727,2	729,78	6489	283		14776		
45	54	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	269,4	5123,16	156,03	1380179	42035	989140	346564	1864882	
						1295,49	73,05	349005	19680		138139		
46	56	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	495,08	415,53	36,79	205721	18214	0	184819	421783	
						378,74	18,4	187507	9109		31243		
47	58	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	495,08	47,65	0,66	23591	326	0	22022	49262	
						46,99	0,33	23264	163		3649		
48	59	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,544588	81820		44558		44558		48123	
											3565		
49	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	495,08	786,29	33,95	389276	16808	163966	204044	640786	
						421,15	17,3	208503	8565		47466		
50	61	Е11-110101-1102 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	495,08	467,59	28,77	231494	14244	204354	18778	270294	
						26,05	14,3	12897	7080		20022		
51	62	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,7129152	460222,22	1587,66	328099	1132	315042	11325	366578	
						16727,2	729,78	11925	520		27154		
52	67	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	190,36	415,53	36,79	79100	7004	0	71064	162177	
						378,74	18,4	72097	3503		12013		
53	69	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	210,72852	3728,63	96,2	785729	20272	255675	493247	1381294	
						2419,14	70,94	509782	14949		102318		
54	70	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,2318014	81820		18966		18966		20483	
											1517		
55	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	190,36	786,29	33,95	149678	6462	63045	78456	246385	
						421,15	17,3	80170	3293		18251		
56	72	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	190,36	187,04	11,51	35605	2191	31430	2888	41572	
						10,42	5,72	1984	1089		3079		
57	73	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,2741184	460222,22	1587,66	126155	435	121135	4355	140951	
						16727,2	729,78	4585	200		10441		
58	74	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97,3493426	4044,11	23,34	393691	2272	202840	178129	617566	
						1937,14	9,45	188579	920		45746		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	75	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		172,24	415,53	36,79	71571	6336	0	64299	146740	
			м2 изолируемой поверхности			378,74	18,4	65234	3169		10870		
60	77	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя		190,66968	3728,63	96,2	710937	18342	231338	446296	1249812	
			м2 изолируемой поверхности			2419,14	70,94	461257	13526		92579		
61	78	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,2097366	81820		17161		17161		18534	
				1000 м2							1373		
62	79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		172,24	786,29	33,95	135431	5848	57044	70988	222932	
				м2 стяжки		421,15	17,3	72539	2980		16513		
63	80	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		172,24	187,04	11,51	32216	1982	28439	2613	37615	
				м2 стяжки		10,42	5,72	1795	985		2786		
64	81	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)		0,2480256	460222,22	1587,66	114147	394	109604	3940	127534	
				т		16727,2	729,78	4149	181		9447		
			Итого по разделу: 1. Полы									21114543	
			Раздел: 2. Двери										
65	93	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		25,2	40727		1026320		1026320		1108426	
				м2							82106		
66	95	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный		17,01	36431		619691		619691		669266	
				м2							49575		
67	97	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		10,5	27695		290798		290798		314062	
				м2							23264		
68	99	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		6,3	58149		366339		366339		395646	
				м2							29307		
69	101	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		1,44	27695		39881		39881		43071	
				м2							3190		
70	103	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		268,38	5812		1559825		1559825		1684611	
				м2							124786		
71	105	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		179,76	7622		1370131		1370131		1479741	
				м2							109610		
			Итого по разделу: 2. Двери									5694823	
			Раздел: 3. Окна										
72	106	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		69,3	2869,01	205,38	198822	14233	84236	96668	319129	
				м2		1448,11	101,8	100354	7055		23639		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	107	С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	69,3	20961,2		1452611		1452611	116209	1568820	
74	108	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	124,74	3354,74 1573,62	206,08 100,58	418470 196293	25706 12546	196470	187956 48514	654940	
75	109	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	124,74	28212,08		3519175		3519175	281534	3800709	
76	110	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	34,272	2539,37 1155,35	202,74 100,58	87029 39596	6948 3447	40485	38739 10061	135829	
77	111	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	34,272	28212,08		966884		966884	77351	1044235	
78	112	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	22,932	3354,74 1573,62	206,08 100,58	76931 36086	4726 2307	36119	34553 8919	120403	
79	113	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	22,932	28212,08		646959		646959	51757	698716	
80	114	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	26,46	4000,48 1843,74	205,06 99,22	105853 48785	5426 2625	51641	46270 12170	164293	
81	115	С1223-102-0102 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	26,46	27131,52		717900		717900	57432	775332	
82	116	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,84	4149,08 1821,95	212,81 103,85	215088 94450	11032 5384	109606	89850 24395	329333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	117	С1223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	51,84	30307		1571115		1571115	125689	1696804	Казахстан
84	118	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	49,14	3354,74 1573,62	206,08 100,58	164852 77328	10127 4943	77397	74043 19112	258007	
85	119	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	49,14	27127		1333021		1333021	106642	1439663	
86	120	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,84	4149,08 1821,95	212,81 103,85	215088 94450	11032 5384	109606	89850 24395	329333	
87	121	С1223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	51,84	30307		1571115		1571115	125689	1696804	Казахстан
88	122	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	13,44	4000,48 1843,74	205,06 99,22	53766 24780	2756 1334	26231	23502 6181	83449	
89	123	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	13,44	30683		412380		412380	32990	445370	
90	124	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	57,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	74954 16595	342 172	58017	15090 7204	97248	
91	125	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	57,5	1282		73715		73715	5897	79612	Казахстан
92	126	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	105,6	1303,55 288,61	5,95 2,99	137655 30477	629 316	106549	27714 13229	178598	
93	127	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	105,6	1282		135379		135379	10830	146209	Казахстан
94	128	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,9	1303,55 288,61	5,95 2,99	37673 8341	172 86	29160	7585 3621	48879	
95	129	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	28,9	1282		37050		37050	2964	40014	Казахстан
96	130	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	19,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	25419 5628	116 58	19675	5118 2443	32980	
97	131	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	19,5	1282		24999		24999	2000	26999	Казахстан
98	132	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	29330 6494	134 67	22702	5905 2819	38054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	133	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	22,5	1282		28845		28845	2308	31153	Казахстан
100	134	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	40,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	52794 11689	241 121	40864	10629 5074	68497	
101	135	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	40,5	1282		51921		51921	4154	56075	Казахстан
102	136	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18	1303,55 288,61	5,95 2,99	23464 5195	107 54	18162	4724 2255	30443	
103	137	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	18	1282		23076		23076	1846	24922	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Окна									16460852	
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
104	178	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1041,22	360,27 226,07	3,21 1,6	375120 235389	3342 1666	136389	189644 45181	609945	
105	181	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	680,8	324,94 202,58	2,88 1,44	221219 137916	1960 980	81342	111117 26587	358923	
106	182	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	783,568	776,43 648,9	7,66 4,09	608386 508457	6002 3205	93926	409330 81417	1099133	
107	183	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	979,46	360,27 226,07	3,21 1,6	352870 221427	3144 1567	128299	178395 42501	573766	
108	184	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,832	1632,19 1165,5	95,23 75,45	881108 629174	51408 40730	200526	535924 113363	1530395	
109	185	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	539,832	571,87 410,98	5,31 1,87	308714 221860	2866 1009	83987	178296 38961	525971	
110	186	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей(сплошное выравнивание) сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	269,544	1318,5 821,64	20,76 7,19	355394 221468	5596 1938	128330	178725 42729	576848	
111	187	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,64	1346,3 971,75	89,61 72,46	189344 136667	12603 10191	40074	117486 24546	331376	
112	188	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	299,36	4337,98 2230,77	18,27 8,39	1298618 667803	5470 2512	625345	536252 146790	1981660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	189	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		545,36	514,73	2,08	280713	1134	83609	157068	472803	
			м2 отделываемой поверхности			359,34	0,67	195970	365		35022		
114	190	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1693,42	324,94	2,88	550260	4878	202330	276393	892785	
			м2 окрашиваемой поверхности			202,58	1,44	343053	2439		66132		
115	191	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		242,46	776,43	7,66	188253	1858	29064	126659	340105	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			648,9	4,09	157332	992		25193		
116	192	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		242,46	360,27	3,21	87351	778	31760	44161	142033	
			м2 окрашиваемой поверхности			226,07	1,6	54813	388		10521		
117	193	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2255,292	1632,19	95,23	3681065	214772	837751	2238964	6393631	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1165,5	75,45	2628543	170162		473602		
118	194	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2255,292	571,87	5,31	1289734	11975	350878	744878	2197381	
			м2 отделываемой поверхности			410,98	1,87	926880	4217		162769		
119	195	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1670,832	632,67	6,38	1057085	10660	171661	704356	1902356	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			523,55	3,4	874764	5681		140915		
120	196	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		632,88	1346,3	89,61	852046	56712	180333	528688	1491193	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			971,75	72,46	615001	45858		110459		
121	197	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		758,88	4337,98	18,27	3292006	13865	1585255	1359403	5023522	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	1692887	6367		372113		
122	198	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		2454,12	514,73	2,08	1263209	5104	376241	706806	2127616	
			м2 отделываемой поверхности			359,34	0,67	881863	1644		157601		
123	199	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		6379,524	324,94	2,88	2072963	18374	762226	1041240	3363339	
			м2 окрашиваемой поверхности			202,58	1,44	1292364	9187		249136		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									31934781	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					53436532	977877	33780505	16197728	75204999	
								18678159	582324		5570739		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		676845					
			Итого с временными									75881845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**819524**					
			Итого с зимними удорожаниями									**76701370**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1534027**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**78235396,18**	
			НДС			**12 %**		**9388248**					
			Итого с НДС									**87623643,72**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**8 762 364,37**	
			Итого к оплате									**78 861 279,35**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 01
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)