Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	525 524 628,64	101 075 561,0							12 129 067,32	113 204 628,36
Итого к оплате										**113 204 628,36**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Шуаков А. Н.
Аттестат №KZ09VJE00059108

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 778 877 493,3 тенге
Стоимость по смете 865 419 437 тенге
Скидка 10 % 86 541 943,7 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июнь 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	КЖ Блок 1	23 700 123,90
2	КЖ Блок 2	- 2 010 370,50
3	АР Блоки 1,2	27 473 733,00
4	ВК Блоки 1,2	15 870 097,80
5	ОВ Блоки 1,2	36 097 951,52
6	ЭЛ Блоки 1,2	12 073 092,64
	Итого:	113 204 628,36

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2). ОСТАТОК.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	72	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,37	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	89513 27382	9169 2152	52962	26876 9311	125700	
2	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06897	349485		24104		24104	1928	26032	
3	74	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31061	335138		104097		104097	8328	112425	
4	75	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	7	389,48 330,01	37,14 1,63	2726 2310	260 11	156	2113 387	5226	
5	76	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00174	223619		389		389	31	420	
6	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00818	297510,75 296010	1500,75 690,27	2434 2421	13 6	0	2209 371	5014	
7	78	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00818	899894		7361		7361	589	7950	
8	105	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,8000083	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	444299 135913	45509 10682	262878	133401 46216	623916	
9	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2935204	349485		102581		102581	8206	110787	
10	107	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7979611	335138		267427		267427	21394	288821	
11	108	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8,0000098	389,48 330,01	37,14 1,63	3116 2640	297 13	179	2414 442	5972	
12	109	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0015998	223619		358		358	29	387	
13	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084802	297510,75 296010	1500,75 690,27	2523 2510	13 6	0	2290 385	5198	
14	111	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0084802	899894		7631		7631	611	8242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	112	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4000077	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	418164 127918	42831 10053	247415	125554 43497	587215	
16	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3237604	349485		113149		113149	9052	122201	
17	114	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4274417	335138		478390		478390	38271	516661	
18	115	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32,0000384	389,48 330,01	37,14 1,63	12463 10560	1188 52	715	9657 1770	23890	
19	116	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00768	223619		1717		1717	137	1854	
20	117	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01656	297510,75 296010	1500,75 690,27	4927 4902	24 11	0	4471 752	10150	
21	118	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01656	899894		14902		14902	1192	16094	
22	119	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2997212	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	150259 45965	15390 3612	88904	45116 15630	211005	
23	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115126	349485		40235		40235	3219	43454	
24	121	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5597222	335138		187584		187584	15007	202591	
25	122	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	7,940214	521,69 420,64	56,39 1,63	4142 3340	448 13	355	3051 575	7768	
26	123	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0037595	223619		841		841	67	908	
27	124	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	5,88164	389,48 330,01	37,14 1,63	2291 1941	219 10	131	1775 325	4391	
28	125	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016198	223619		362		362	29	391	
29	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016798	297510,75 296010	1500,75 690,27	4998 4972	26 12	0	4535 763	10296	
30	127	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,016798	899894		15116		15116	1209	16325	
31	128	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,4799418	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	31358 9593	3212 754	18554	9415 3262	44035	
32	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0239371	349485		8366		8366	669	9035	
33	130	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1587808	335138		53213		53213	4257	57470	
34	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,3995879	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	222123 67948	22751 5340	131423	66692 23105	311920	
35	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1575409	349485		55058		55058	4405	59463	
36	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7613877	335138		255170		255170	20414	275584	
37	134	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,3995879	65338,08	6692,41	222123	22751	131423	66692	311920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		19987,2	1570,84	67948	5340		23105		
38	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1467422	349485		51284		51284		55387	
				т							4103		
39	136	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,470423	335138		157657		157657		170270	
				т							12613		
40	137	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		7,940214	389,48	37,14	3093	295	177	2396	5928	
				стык		330,01	1,63	2620	13		439		
41	138	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0021597	223619		483		483		522	
				т							39		
42	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0042395	297510,75	1500,75	1261	6	0	1145	2598	
				т		296010	690,27	1255	3		192		
43	140	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0042395	899894		3815		3815		4120	
				т							305		
44	141	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,5993213	65338,08	6692,41	365849	37473	216461	109846	513751	
				м3		19987,2	1570,84	111915	8796		38056		
45	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,214294	349485		74893		74893		80884	
				т							5991		
46	143	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,7408702	335138		248294		248294		268158	
				т							19864		
47	144	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		7,9990304	389,48	37,14	3115	297	179	2414	5971	
				стык		330,01	1,63	2640	13		442		
48	145	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0015998	223619		358		358		387	
				т							29		
49	146	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0211974	297510,75	1500,75	6306	32	0	5723	12991	
				т		296010	690,27	6275	15		962		
50	147	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0211974	899894		19075		19075		20601	
				т							1526		
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									5312279	
			Раздел: 4. Перекрытия										
51	200	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		121,39	63878,49	1952,68	7754210	237036	4888741	2448619	11019055	
				м3		21652,8	513,69	2628433	62357		816226		
52	201	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,6137088	349485		214482		214482		231641	
				т							17159		
53	202	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		11,2086402	346394		3882606		3882606		4193214	
				т							310608		
54	203	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,9891344	335138		666635		666635		719966	
				т							53331		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									16163876	
			Раздел: 8. Прочие работы										
55	299	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,854	1056,56	0	4072	0	0	2932	7564	
				м3 грунта		1056,56	0	4072	0		560		
56	300	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		7,708	296,14	35,63	2283	274	1318	753	3279	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	690	110		243		
57	301	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,9	20881,22	1168,03	18793	1051	16357	1502	21919	
				м3		1539	294,98	1385	265		1624		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	302	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,34291	24318,26	1802,55	32657	2421	26963	3560	39114	
				м3		2437,98	475,08	3274	638		2897		
59	303	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 F50, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		1,25709	36471,15	3931,13	45848	4942	28170	12641	63168	
				м3		10131,4	918,67	12736	1155		4679		
60	304	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00854	349485		2985		2985		3224	
				т							239		
61	305	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,19744	346394		68392		68392		73863	
				т							5471		
62	306	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0348	441876		15377		15377		16607	
				т							1230		
63	307	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,67	937,3	20,49	5314	116	3273	1808	7692	
				м2 поверхности		339,62	3,25	1926	18		570		
64	308	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,35069	31962,56	13930,13	11209	4885	3297	3124	15480	
				т конструкций		8631,84	4280,33	3027	1501		1147		
65	309	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м		0,38846	50976,51	21057,62	19802	8180	3168	7519	29507	
				т конструкций		21764,6	6287,08	8455	2442		2186		
66	310	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0139	105661,25	22765,65	1469	316	41	835	2488	
				т конструкций		79947,5	7072,63	1111	98		184		
67	311	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м		0,11385	41188,09	25680,41	4689	2923	7	2188	7427	
				т конструкций		15447,28	12404,35	1759	1412		550		
68	312	С1222-525-0201 #ССЦ РК 8.04-08-2019, П.2.4.2,#К=1,01 - 1% НА МАССУ СВАРНЫХ ШВОВ;#К=1,03 - 3% К ИТОГУ НА УТОЧНЕНИЕ МАССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,901576	814349		734198		734198		792934	
				т							58736		
69	313	С121-060000-0001#ССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛИЦА 7,П7 #	Металлические конструкции и изделия - окрашенные ПФ-115 за 2 раза		0,75305	23698		17846		17846		19274	
				т							1428		
70	314	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,05	20881,22	1168,03	1044	59	909	83	1217	
				м3		1539	294,98	77	15		90		
71	315	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,15	34055,03	3396,45	5108	509	3061	1584	7227	
				м3		10253,25	1347,96	1538	202		535		
72	316	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00246	441876		1087		1087		1174	
				т							87		
73	317	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Настил из просечно-вытяжной стали для подпольных каналов. Устройство		0,32	19433,06	1457,35	6219	466	3338	1997	8873	
				м2 настила		7543,63	667,07	2414	213		657		
74	318	С1214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали		0,005025	529630		2661		2661		2874	
				т							213		
75	319	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,64	101,12	2,72	65	2	28	24	96	
				м2		54,49	0,33	35	0		7		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	320	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза), (эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-200)		0,64	169,68	3,87	109	2	65	28	148	
				м2		63,68	0,65	41	0		11		
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									**1125149**	
			ИТОГО:					**17810153**	**465386**	**14030827**	**3116982**	**22601304**	
								3313941	**117333**		**1674169**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**203412**					
			Итого с временными									**22804717**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**246291**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23051008**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**461020**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23512028**	
			НДС			**12 %**		**2821443**					
			Итого с НДС									**26333471**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**2 633 347,10**	
			Итого к оплате									**23 700 123,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Лестницы										
1	**164**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**1,24**	**65338,08**	**6692,41**	**-81019**	**-8299**	**-47937**	**-24326**	**-113773**	
				м3		**19987,2**	**1570,84**	**-24784**	**-1948**		**-8428**		
	164.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2586	21547				27119,05			Казахстан 100%
	164.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1185	100670				11933,82			
2	**165**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,07752**	**349485**		**-27092**		**-27092**		**-29259**	
				т							**-2167**		
3	**166**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,67264**	**335138**		**-225427**		**-225427**		**-243461**	**Казахстан**
				т							**-18034**		
4	**167**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,06912**	**297510,75**	**1500,75**	**-20564**	**-104**	**0**	**-18662**	**-42364**	
				т		**296010**	**690,27**	**-20460**	**-48**		**-3138**		
5	**168**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,06912**	**899894**		**-62201**		**-62201**		**-67177**	
				т							**-4976**		
			Итого по разделу: 6. Лестницы									**-496034**	
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
6	**169**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**34**	**32092,02**	**521,36**	**-1091129**	**-17726**	**-836620**	**-224735**	**-1421133**	
				м3		**6964,19**	**143,18**	**-236782**	**-4868**		**-105269**		
	169.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.0323	871634				28183,41			Казахстан 100%
	169.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,3502	6998				2450,7			
	169.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	654.16	43				28128,88			Казахстан 100%
	169.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	33.32	23055,06				768194,6			
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									**-1421133**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**-1507432**	**-26129**	**-1199277**	**-267723**	**-1917167**	
								-282026	**-6864**		**-142012**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**- 17 253,00**					
			Итого с временными									**- 1 934 420,00**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**- 20 891,00**					
			Итого с зимними удорожаниями									**- 1 955 311,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**- 39 105,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**- 1 994 416,00**	
			НДС			**12 %**		**- 239 329,00**					
			Итого с НДС									**- 2 233 745,00**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**- 223 374,50**	
			Итого к оплате									**- 2 010 370,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	**14**	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		**144,4**	**1577,97**	**14,58**	**227859**	**2105**	**176998**	**46576**	**296390**	
				м		**337,64**	**5,5**	**48755**	**794**		**21955**		
	14.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	145,844	1173				171075,01			
2	**24**	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**		**582,46**	**1976,86**	**49,15**	**1151442**	**28628**	**938227**	**185076**	**1443439**	
				м2 покрытия		**316,91**	**21,12**	**184587**	**12302**		**106921**		
	24.1	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	605,7584	1522				921964,28			
3	**25**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**667**	**363,47**	**0,99**	**242434**	**660**	**142358**	**93759**	**363088**	
				м плинтусов		**149,05**	**0,49**	**99416**	**327**		**26895**		
	25.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	673,67	182				122607,94			
	25.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	34,3505	575				19751,54			
4	**46**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**96**	**363,47**	**0,99**	**34893**	**95**	**20489**	**13494**	**52258**	
				м плинтусов		**149,05**	**0,49**	**14309**	**47**		**3871**		
	46.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	96,96	182				17646,72			
	46.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	4,944	575				2842,8			
5	**55**	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		**549,6**	**1577,97**	**14,58**	**867252**	**8013**	**673672**	**177274**	**1128088**	
				м		**337,64**	**5,5**	**185567**	**3023**		**83562**		
	55.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	555,096	1173				651127,61			
6	**63**	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**		**495,08**	**1976,86**	**49,15**	**978704**	**24333**	**797475**	**157311**	**1226896**	
				м2 покрытия		**316,91**	**21,12**	**156896**	**10456**		**90881**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.1	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	514,8832	1522				783652,23			
7	64	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**2668**	**363,47**	**0,99**	**969738**	**2641**	**569431**	**375034**	**1452354**	
				м плинтусов		**149,05**	**0,49**	**397665**	**1307**		**107582**		
	64.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2694,68	182				490431,76			
	64.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	137,402	575				79006,15			
8	65	**Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**		**2668**	**363,53**	**2,63**	**969898**	**7016**	**684902**	**264560**	**1333215**	
				м плинтусов		**104,19**	**1,3**	**277979**	**3468**		**98757**		
	65.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2694,68	253				681754,04			Казахстан 100%
9	66	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**194,764**	**1152,64**	**4,12**	**224493**	**802**	**87714**	**109102**	**360283**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**698,16**	**2,06**	**135976**	**401**		**26688**		
	66.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	22,5926	568				12832,61			
	66.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	48,691	483				23517,75			
	66.3	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	105,1726	485				51008,69			Казахстан 100%
10	74	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**93,0106574**	**4044,11**	**23,34**	**376145**	**2171**	**193800**	**170190**	**590042**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**180175**	**879**		**43707**		
	74.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	372,0426	42				15625,79			Казахстан 100%
	74.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	31,6236	65				2055,54			Казахстан 100%
	74.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	94,8709	1797				170482,95			
11	82	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**172,24**	**4044,11**	**23,34**	**696558**	**4020**	**358884**	**315164**	**1092660**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**333653**	**1628**		**80938**		
	82.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	688,96	42				28936,32			Казахстан 100%
	82.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	58,5616	65				3806,5			Казахстан 100%
	82.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	175,6848	1797				315705,59			
12	83	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**384**	**363,47**	**0,99**	**139572**	**380**	**81957**	**53978**	**209034**	
				м плинтусов		**149,05**	**0,49**	**57235**	**188**		**15484**		
	83.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	387,84	182				70586,88			
	83.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	19,776	575				11371,2			
13	84	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**915,72**	**415,53**	**36,79**	**380509**	**33689**	**0**	**341849**	**780147**	
				м2 изолируемой поверхности		**378,74**	**18,4**	**346820**	**16849**		**57789**		
14	85	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**			**74484**		**0**				**0**	
				м3									
15	86	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**915,72**	**202,52**	**0,66**	**185452**	**604**	**141818**	**40732**	**244279**	
				м2 изолируемой поверхности		**46,99**	**0,33**	**43030**	**302**		**18095**		
	86.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,359	395085				141820,6			
16	87	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**1,007292**	**81820**		**82417**		**82417**		**89010**	
				1000 м2							**6593**		
17	88	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**915,72**	**786,29**	**33,95**	**720021**	**31089**	**303277**	**377408**	**1185223**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**385655**	**15842**		**87794**		
	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	18,6807	16187				302384,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**89**	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**915,72**	**187,04**	**11,51**	**171276**	**10540**	**151195**	**13893**	**199983**	
				м2 стяжки		**10,42**	**5,72**	**9542**	**5238**		**14814**		
	89.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,3403	16187				151192,15			Казахстан 100%
19	**90**	**Е11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**		**223,89**	**678,46**	**17,5**	**151900**	**3918**	**62089**	**80247**	**250719**	
				м примыканий		**383,64**	**5,95**	**85893**	**1332**		**18572**		
	90.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,1418	14418				16463,03			Казахстан 100%
	90.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	53,7336	473				25415,99			Казахстан 100%
	90.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	132,0951	153				20210,55			
20	**91**	**С1235-103-0417**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**		**223,89**	**1285**		**287699**		**287699**		**310715**	
				м2							**23016**		
			Итого по разделу: 1. Полы									**12607823**	
			Раздел: 2. Двери										
21	**92**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**25,2**	**3487,71**	**54,74**	**87890**	**1380**	**14774**	**49924**	**148839**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**71737**	**617**		**11025**		
	92.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,048	1712				10354,18			Казахстан 100%
	92.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10,6016	314				3328,91			
22	**94**	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**17,01**	**3181,03**	**57,77**	**54109**	**982**	**8079**	**31389**	**92338**	
				м2		**2648,31**	**26,06**	**45048**	**443**		**6840**		
	94.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0618	1712				5241,8			Казахстан 100%
	94.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,6356	314				2083,58			
23	**96**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**10,5**	**3487,71**	**54,74**	**36621**	**575**	**6156**	**20802**	**62017**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**29890**	**257**		**4594**		
	96.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,52	1712				4314,24			Казахстан 100%
	96.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,4174	314				1387,05			
24	**98**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**6,3**	**3487,71**	**54,74**	**21973**	**345**	**3694**	**12481**	**37210**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**17934**	**154**		**2756**		
	98.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,512	1712				2588,54			Казахстан 100%
	98.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,6504	314				832,23			
25	**100**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**1,44**	**3487,71**	**54,74**	**5022**	**79**	**844**	**2853**	**8505**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**4099**	**35**		**630**		
	100.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3456	1712				591,67			Казахстан 100%
	100.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,6058	314				190,22			
26	**102**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**268,38**	**2032,94**	**91,09**	**545600**	**24447**	**150776**	**343492**	**960219**	
				м2		**1380,05**	**42,03**	**370378**	**11280**		**71127**		
	102.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	64,4112	1712				110271,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	**104**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**179,76**	**2032,94**	**91,09**	**365441**	**16374**	**100989**	**230070**	**643152**	
				м2		**1380,05**	**42,03**	**248078**	**7555**		**47641**		
	104.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,1424	1712				73859,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Двери									**1952280**	
			Раздел: 4. Кровля										
28	**144**	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**		**188,2**	**3131,61**	**26,07**	**589369**	**4906**	**568451**	**16075**	**653879**	
				м ограждения		**85,08**	**7,76**	**16012**	**1460**		**48435**		
	144.1	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,5646	1004492				567136,18			Казахстан 100%
	144.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,9786	1143				1118,59			
29	**145**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**		**9,34308**	**169,68**	**3,87**	**1585**	**36**	**954**	**415**	**2160**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**595**	**6**		**160**		
	145.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	508438				855,07			
30	**146**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,08089**	**297510,75**	**1500,75**	**24066**	**122**	**0**	**21840**	**49578**	
				т		**296010**	**690,27**	**23944**	**56**		**3672**		
31	**147**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,08089**	**892474**		**72192**		**72192**		**77967**	
				т							**5775**		
32	**148**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,033418**	**526783**		**17604**		**17604**		**19012**	
				т							**1408**		
33	**149**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ.0,8 мм.(КОМПЕНСАТОР) Устройство**		**9,15**	**5317,03**	**15,14**	**48651**	**138**	**36399**	**11181**	**64619**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**12113**	**40**		**4787**		
	149.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0522	693247				36156,3			
34	**150**	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		**5,4**	**620,38**	**27,05**	**3350**	**146**	**1886**	**1238**	**4955**	
				м2 изолируемой поверхности		**244,12**	**5,04**	**1318**	**27**		**367**		
	150.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10,584	145				1534,68			Казахстан 100%
35	**151**	**С1235-103-0311**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**		**6,048**	**941**		**5691**		**5691**		**6146**	
				м2							**455**		
36	**152**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**47,54**	**1365,52**	**15,14**	**64917**	**720**	**1261**	**58093**	**132851**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**62936**	**209**		**9841**		
37	**153**	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**		**47,54**	**4525**		**215118**		**215118**		**232327**	
				м2							**17209**		
38	**154**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**		**20**	**761,26**	**114,36**	**15225**	**2287**	**7398**	**5678**	**22575**	
				м2 стяжки		**277,02**	**31,56**	**5540**	**631**		**1672**		
	154.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,612	2197				1344,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	154.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	19711				6031,57			Казахстан 100%
39	**155**	**Е11-120101-1702 #К=5**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**20**	**114,14**	**8,46**	**2283**	**169**	**2011**	**140**	**2617**	
				м2 стяжки		**5,15**	**2,44**	**103**	**49**		**194**		
	155.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	19711				2010,52			Казахстан 100%
40	**156**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство**		**920,6**	**687,98**	**114,36**	**633354**	**105280**	**273050**	**261352**	**966283**	
				м2 стяжки		**277,02**	**31,56**	**255025**	**29054**		**71577**		
	156.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,1704	2197				61890,28			Казахстан 100%
	156.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,0852	14418				203080,13			Казахстан 100%
41	**157**	**Е11-120101-1702 #К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**920,6**	**609,98**	**59,21**	**561548**	**54509**	**473851**	**44999**	**655071**	
				м2 стяжки		**36,05**	**17,08**	**33188**	**15724**		**48524**		
	157.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	32,8654	14418				473853,63			Казахстан 100%
42	**158**	**Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**		**1076,97**	**243,39**	**15,48**	**262124**	**16671**	**11373**	**220376**	**521100**	
				м2 кровли		**217,35**	**5,07**	**234079**	**5460**		**38600**		
	158.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	74,3109	153				11369,57			
43	**159**	**С1235-103-0416**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2**		**1238,5155**	**1354**		**1676950**		**1676950**		**1811106**	
				м2							**134156**		
44	**160**	**С1235-103-0417**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**		**1216,9761**	**1285**		**1563814**		**1563814**		**1688919**	
				м2							**125105**		
45	**161**	**Е11-110101-3902**	**Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету из бетона В15(ТОЛЩ.150Х150ММ). Устройство**		**188,2**	**328,08**	**1,31**	**61745**	**246**	**29653**	**30050**	**99139**	
				м плинтусов		**169,21**	**0,65**	**31845**	**122**		**7344**		
46	**162**	**Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**		**3,63**	**36754,95**	**573,11**	**133420**	**2081**	**125371**	**5905**	**150471**	
				м2		**1644,51**	**162,98**	**5970**	**592**		**11146**		
	162.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,1546	238				1226,79			
	162.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,2799	575				3610,94			
	162.3	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,63	33110				120189,3			
47	**163**	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**		**6**	**295**		**1770**		**1770**		**1912**	
				шт.							**142**		
48	**164**	**С1223-502-0903**	**Ручка на планке**		**3**	**3337**		**10011**		**10011**		**10812**	
				пара							**801**		
49	**165**	**Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**		**3,63**	**36754,95**	**573,11**	**133420**	**2081**	**125371**	**5905**	**150471**	
				м2		**1644,51**	**162,98**	**5970**	**592**		**11146**		
	165.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,1546	238				1226,79			
	165.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,2799	575				3610,94			
	165.3	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,63	33110				120189,3			
50	**166**	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**		**6**	**295**		**1770**		**1770**		**1912**	
				шт.							**142**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	**167**	**С1223-502-0903**	**Ручка на планке**	**пара**	**3**	**3337**		**10011**		**10011**	**801**	**10812**	
52	**168**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,10311**	**91362,27** / **50069,25**	**28459,43** / **10238,57**	**9420** / **5163**	**2935** / **1056**	**1323**	**4291** / **1097**	**14808**	
	168.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0014	647579				894,74			Казахстан 100%
	168.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				90,55			
	168.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				106,54			
53	**169**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,10311**	**887579**		**91518**		**91518**	**7321**	**98839**	
54	**170**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759,0-87**	**т**	**0,0036**	**526783**		**1896**		**1896**	**152**	**2048**	
55	**171**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**6,70215**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**1137** / **427**	**26** / **4**	**684**	**297** / **115**	**1549**	
	171.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	508438				613,37			
56	**172**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,0963**	**91362,27** / **50069,25**	**28459,43** / **10238,57**	**8798** / **4822**	**2741** / **986**	**1236**	**4007** / **1024**	**13829**	
	172.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0013	647579				835,65			Казахстан 100%
	172.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				84,57			
	172.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				99,5			
57	**173**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0000963**	**887579**		**85**		**85**	**7**	**92**	
58	**174**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759,0-87**	**т**	**0,0024**	**526783**		**1264**		**1264**	**101**	**1365**	
59	**175**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**6,2595**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**1062** / **399**	**24** / **4**	**639**	**278** / **107**	**1447**	
	175.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011	508438				572,86			
60	**176**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,44**	**5360,57** / **1323,86**	**15,14** / **4,39**	**7719** / **1906**	**21** / **6**	**5791**	**1760** / **758**	**10237**	
	176.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0082	700886				5752,87			
			Итого по разделу: 4. Кровля									**7480908**	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
61	**226**	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	**м ограждения**	**234**	**1083,68** / **899,32**	**101,81** / **44,79**	**253581** / **210441**	**23824** / **10481**	**19317**	**260688** / **41142**	**555411**	
62	**227**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**234**	**14259**		**3336606**		**3336606**	**266928**	**3603534**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									**4158945**	
			ИТОГО:					**19797992**	**423850**	**14732033**	**4461226**	**26199956**	
								4642113	**161283**		**1940738**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**235800**					
			Итого с временными									**26435756**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**285506**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26721262**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**534425**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27255687**	
			НДС			**12 %**		**3270683**					
			Итого с НДС									**30526370**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 052 637,00**	
			Итого к оплате									**27 473 733,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат №KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА [-20°С] (ВК.В) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,75**	**1805,5**	**23,76**	**17604**	**231**	**12026**	**5335**	**24774**	
						548,3	**10,09**	**5346**	**98**		**1835**		
	1.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,75	1222				11914,5			
2	2	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,5**	**2426,01**	**23,76**	**110383**	**1081**	**84355**	**24899**	**146105**	
						548,3	**10,09**	**24948**	**459**		**10823**		
	2.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	45,5	1841				83765,5			
3	3	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,5**	**2933,08**	**23,76**	**19065**	**155**	**15347**	**3557**	**24432**	
						548,3	**10,09**	**3564**	**66**		**1810**		
	3.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	6,5	2347				15255,5			
4	4	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,5**	**3326,18**	**41,9**	**108101**	**1362**	**83843**	**23013**	**141603**	
						704,49	**18,06**	**22896**	**587**		**10489**		
	4.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	32,5	2561				83232,5			
5	5	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,25**	**4478,67**	**55,55**	**72778**	**903**	**58149**	**13831**	**93538**	
						844,71	**23,8**	**13727**	**387**		**6929**		
	5.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	16,25	3546				57622,5			
6	6	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,25**	**3629,44**	**54,12**	**11796**	**176**	**8085**	**3530**	**16552**	
						1087,65	**20,73**	**3535**	**67**		**1226**		
	6.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	3,25	2450				7962,5			
7	7	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**140,4**	**1729,5**	**16,76**	**242822**	**2353**	**1530**	**234176**	**515158**	
						1701,84	**0,12**	**238938**	**17**		**38160**		
	7.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	134,784	7				943,49			Казахстан 100%
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,702	836				586,87			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**8**	**С1241-205-1201**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**		**138,996**	**122**		**16958**		**16958**		**18315**	
				м							**1357**		
9	**9**	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**42,25**	**1868,17**	**20,14**	**78930**	**850**	**464**	**76071**	**167401**	
				м трубопровода		**1837,05**	**0,2**	**77615**	**8**		**12400**		
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	32,279	10				322,79			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,169	836				141,28			Казахстан 100%
10	**10**	**С1241-205-1202**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**		**41,8275**	**209**		**8742**		**8742**		**9441**	
				м							**699**		
11	**11**	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**84,5**	**2038,97**	**23,79**	**172293**	**2010**	**906**	**166016**	**365374**	
				м трубопровода		**2004,46**	**0,32**	**169377**	**27**		**27065**		
	11.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	51,9675	12				623,61			Казахстан 100%
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,338	836				282,57			Казахстан 100%
12	**12**	**С1241-205-1203**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**		**83,655**	**348**		**29112**		**29112**		**31441**	
				м							**2329**		
13	**13**	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**89,7**	**2260,19**	**28,16**	**202739**	**2526**	**1513**	**194767**	**429306**	
				м трубопровода		**2215,16**	**0,47**	**198700**	**42**		**31800**		
	13.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	46,0161	28				1288,45			Казахстан 100%
14	**14**	**С1241-205-1204**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**		**88,803**	**562**		**49907**		**49907**		**53900**	
				м							**3993**		
15	**15**	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**22,75**	**2564,99**	**590,39**	**58354**	**13432**	**459**	**47800**	**114646**	
				м трубопровода		**1954,44**	**189,52**	**44464**	**4312**		**8492**		
	15.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1638	1230				201,47			
	15.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0624	171				181,67			Казахстан 100%
16	**16**	**С1241-205-1206**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**		**21,5215**	**1396**		**30044**		**30044**		**32448**	
				м							**2404**		
17	**17**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**451,1**	**106,67**	**1,38**	**48119**	**623**	**961**	**45605**	**101222**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**46535**	**0**		**7498**		
	17.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0902	568				51,24			
	17.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,511	171				771,38			Казахстан 100%
	17.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2256	483				108,94			
18	**18**	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**19,5**	**111,46**	**1,38**	**2173**	**27**	**135**	**1971**	**4476**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**2012**	**0**		**332**		
	18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0039	568				2,22			
	18.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,741	171				126,71			Казахстан 100%
	18.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0098	483				4,71			
19	**19**	**С1241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**		**123,5**	**16**		**1976**		**1976**		**2134**	
				шт.							**158**		
20	**20**	**С1241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**		**78**	**31**		**2418**		**2418**		**2611**	
				шт.							**193**		
21	**21**	**С1241-209-2002**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**		**22,75**	**47**		**1069**		**1069**		**1155**	
				шт.							**86**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	22,75	42		956		956	76	1032	
23	23	С1241-209-2011	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм**	шт.	7,8	130		1014		1014	81	1095	
24	24	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	37,05	537		19896		19896	1592	21488	
25	25	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	39	858		33462		33462	2677	36139	
26	26	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	39	1040		40560		40560	3245	43805	
27	27	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	45,5	1457		66294		66294	5303	71597	
28	28	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	31,2	2131		66487		66487	5319	71806	
29	29	С1242-301-1205	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2,6	3032		7883		7883	631	8514	
30	30	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1,3	4677 3887	316,26 72,05	6080 5053	411 94	616	5044 890	12014	
	30.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				88,42			
	30.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0026	31711				82,45			
	30.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0027	165361				444,99			
31	31	С1242-103-0502	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	0,65	62507		40630		40630	3250	43880	
32	32	С1242-304-0402	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	0,65	13791		8964		8964	717	9681	
33	33	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3,9	2611,02 2197,65	139,2 32,54	10183 8571	543 127	1069	8524 1497	20204	
	33.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	206112				112,54			
	33.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0078	31711				247,35			
	33.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0043	165361				709,4			
34	34	С1242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3,9	21534		83983		83983	6719	90702	
35	35	Е11-160401-0401	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка компенсатора**	соединение	2,6	5312,74 1622,4	125,25 16,27	13813 4218	325 42	9269	4175 1439	19427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	35.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5,2	1701				8845,2			Казахстан 100%
	35.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361				266,56			
36	36	С1242-403-0103	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50**	шт.	2,6	12298		31975		31975	2558	34533	
37	37	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	**Редуктор давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	0,65	821,07 748,18	2,61 0,72	534 486	1 0	46	477 81	1092	
	37.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0585	537				31,41			
	37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,013	483				6,28			
38	38	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	0,65	2580,49 382,95	0 0	1677 249	0 0	1428	244 154	2075	
	38.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,65	2179				1416,35			
39	39	С1245-501-0303	**Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25**	шт.	0,65	20341		13222		13222	1058	14280	
40	40	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	39	2611,02 2197,65	139,2 32,54	101830 85708	5429 1269	10693	85238 14965	202033	
	40.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0055	206112				1125,37			
	40.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,078	31711				2473,46			
	40.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0429	165361				7093,99			
41	41	С1242-204-0301	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	39	6655		259545		259545	20764	280309	
42	42	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	39	5173,59 5042,04	54,09 21,62	201770 196640	2109 843	3021	193533 31624	426927	
	42.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,585	5164				3020,94			
43	43	513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	39	53724		2095236		2095236		2095236	
			Отпускная цена			53724		2095236					
			Сметная стоимость оборудования					*2095236*					
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	269,75	770,02 356,59	82,12 40,68	207713 96190	22151 10973	89371	81444 23133	312290	
	46.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,8574	4580				17667,01			
47	47	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 22 мм**	м	7,865	211		1660		1660	133	1793	
48	48	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 35 мм**	м	54,34	325		17660		17660	1413	19073	Казахстан
49	49	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 42 мм**	м	148,72	364		54134		54134	4331	58465	
50	50	С1234-303-0215	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 48 мм**	м	32,175	431		13867		13867	1109	14976	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	**51**	**С1234-303-0218**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 60 мм**	**м**	**35,75**	**567**		**20270**		**20270**	**1622**	**21892**	
52	**52**	**С1234-303-0221**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 76 мм**	**м**	**17,875**	**759**		**13567**		**13567**	**1085**	**14652**	
53	**53**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,146**	**1072,05**	**1,24**	**3373**	**4**	**438**	**2346**	**6176**	
						931,53	**0,62**	**2931**	**2**		**457**		
	53.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7739	483				373,8			
54	**54**	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**91**	**3456,33**	**0**	**314526**	**0**	**69645**	**239983**	**598870**	
						2691	**0**	**244881**	**0**		**44361**		
	54.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0582	193235				11254,01			
	54.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	163,8	320				52416			
55	**55**	**С1241-102-0107**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**6,5**	**663**		**4310**		**4310**	**345**	**4655**	
56	**56**	**С1241-102-0115**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**м**	**27,3**	**868**		**23696**		**23696**	**1896**	**25592**	
57	**57**	**С1241-102-0121**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**2,6**	**1101**		**2863**		**2863**	**229**	**3092**	
58	**58**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,039**	**28521,74**	**1233,92**	**1112**	**48**	**804**	**248**	**1469**	
						6673,8	**325,68**	**260**	**13**		**109**		
	58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0398	18056				718,27			Казахстан 100%
59	**59**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,040976**	**126816,58**	**7808,95**	**5196**	**320**	**368**	**3126**	**8988**	
						110032	**515,96**	**4509**	**21**		**666**		
	59.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				132,68			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	219538				125,94			
	59.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				42,34			
60	**60**	**С1241-102-0229**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**0,52**	**15326**		**7970**		**7970**	**638**	**8608**	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									**6904493**	
			Раздел: 2. Водомерные узлы										
61	**61**	**Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**узел**	**1**	**36453,67**	**1276,89**	**36454**	**1277**	**15592**	**19571**	**60507**	
						19584,5	**385,82**	**19584**	**386**		**4482**		
	61.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537				4564,5			
	61.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	655				8122			
62	**62**	**Е11-181001-0105**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**21713,3**	**359,66**	**21713**	**360**	**19583**	**1860**	**25459**	
						1770,97	**126,88**	**1771**	**127**		**1886**		
	62.1	261-302-0267	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19560				19560			
63	**63**	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4677**	**316,26**	**9354**	**632**	**947**	**7760**	**18483**	
						3887	**72,05**	**7774**	**144**		**1369**		
	63.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				136,03			
	63.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0041	165361				684,59			
64	**64**	**С1244-301-0601**	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**162597**		**162597**		**162597**	**13008**	**175605**	
65	**65**	**С1244-302-0605**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40**	**шт.**	**1**	**10884**		**10884**		**10884**	**871**	**11755**	
66	**66**	**С1242-303-1101**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**14165**		**14165**		**14165**	**1133**	**15298**	
67	**67**	**С1242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1284**		**1284**		**1284**	**103**	**1387**	
68	**68**	**С1242-101-0602**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**3**	**31467**		**94401**		**94401**	**7552**	**101953**	
69	**69**	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**2**	**35566,64** / **488,1**	**0** / **0**	**71133** / **976**	**0** / **0**	**70157**	**957** / **5767**	**77857**	
	69.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	70	972				68040			
70	**70**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**697,14** / **645,75**	**32,85** / **16,27**	**1394** / **1292**	**66** / **33**	**37**	**1298** / **215**	**2907**	
	70.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	568				11,36			
	70.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
71	**71**	**С1244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**2**	**3195**		**6390**		**6390**	**511**	**6901**	
72	**72**	**С1242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1284**		**2568**		**2568**	**205**	**2773**	
73	**73**	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2**	**1415,24** / **1216,69**	**184,12** / **61,05**	**2830** / **2433**	**368** / **122**	**29**	**2504** / **427**	**5761**	
74	**74**	**С1242-404-0601**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**2**	**1101**		**2202**		**2202**	**176**	**2378**	
75	**75**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**110**	**697,14** / **645,75**	**32,85** / **16,27**	**76685** / **71032**	**3614** / **1790**	**2039**	**71366** / **11844**	**159895**	
	75.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1	568				624,8			
	75.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,2	483				1062,6			
76	**76**	**С1244-301-0101**	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С**	**шт.**	**110**	**8276**		**910360**		**910360**	**72829**	**983189**	
77	**77**	**С1244-302-0601**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	**шт.**	**110**	**1389**		**152790**		**152790**	**12223**	**165013**	
78	**78**	**С1242-207-0802**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**110**	**2100**		**231000**		**231000**	**18480**	**249480**	
79	**79**	**С1242-307-0102**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**110**	**1269**		**139590**		**139590**	**11167**	**150757**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	**80**	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**110**	**1415,24** **1216,69**	**184,12** **61,05**	**155676** **133836**	**20253** **6715**	**1587**	**137740** **23473**	**316889**	
81	**81**	**С1242-404-0602**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**110**	**1736**		**190960**		**190960**	**15277**	**206237**	
			Итого по разделу: 2. Водомерные узлы									**2740484**	
			Раздел: 3. Канализация бытовая (К1)										
82	**82**	**Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**110,5**	**14942,17** **1252,79**	**55,96** **22,13**	**1651110** **138433**	**6183** **2445**	**1506493**	**138061** **143134**	**1932305**	
	82.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	110,279	13491				1487773,99			
	82.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,7349	171				296,66			Казахстан 100%
83	**83**	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**295,1**	**957,14** **946,4**	**3,66** **1,28**	**282452** **279283**	**1080** **378**	**2089**	**274067** **44522**	**601041**	
	83.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,6331	171				792,25			Казахстан 100%
	83.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0078	165361				1298,03			
84	**84**	**С1241-203-0407**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**294,5098**	**700**		**206157**		**206157**	**16493**	**222650**	
85	**85**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**182,65**	**991,12** **986,96**	**1,51** **0,56**	**181028** **180268**	**276** **102**	**484**	**176763** **28623**	**386414**	
	85.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7123	171				121,81			Казахстан 100%
	85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				362,44			
86	**86**	**С1241-203-0402**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**182,2847**	**256**		**46665**		**46665**	**3733**	**50398**	
87	**87**	**С1241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**42,9**	**642**		**27542**		**27542**	**2203**	**29745**	
88	**88**	**С1241-208-3601**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**32,5**	**82**		**2665**		**2665**	**213**	**2878**	
89	**89**	**С1241-208-3603**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**13**	**281**		**3653**		**3653**	**292**	**3945**	
90	**90**	**С1241-209-2404**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**45,5**	**320**		**14560**		**14560**	**1165**	**15725**	
91	**91**	**С1241-209-2401**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**74,75**	**130**		**9718**		**9718**	**777**	**10495**	
92	**92**	**С1241-209-2406**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**52**	**431**		**22412**		**22412**	**1793**	**24205**	
93	**93**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**109,785**	**537**		**58955**		**58955**	**4716**	**63671**	
94	**94**	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		**100,1**	**3456,33**	**0**	**345979**	**0**	**76610**	**263982**	**658758**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				сальник		**2691**	**0**	**269369**	**0**		**48797**		
	94.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0641	193235				12379.41			
	94.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	180.18	320				57657.6			
95	**95**	**С1241-102-0178**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	**м**	**40,04**	**4977**		**199279**		**199279**	**15942**	**215221**	
96	**96**	**Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,1115**	**495,31**	**0**	**19868**	**0**	**848**	**15215**	**37890**	
						474,16	**0**	**19019**	**0**		**2807**		
	96.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0018	279681				504.83			
	96.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	651547				339.75			Казахстан 100%
97	**97**	**Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,09425**	**41109,57**	**1959,57**	**3875**	**184**	**1502**	**1731**	**6054**	
						23212	**959,93**	**2188**	**90**		**448**		
	97.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0735	6012				441.97			
	97.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0013	693247				882.07			
	97.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156				5.99			
	97.4	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0	419709				19.78			
98	**98**	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м3**	**0,10179**	**20235**		**2060**		**2060**	**165**	**2225**	
99	**99**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,117**	**28521,74**	**1233,92**	**3337**	**144**	**2412**	**745**	**4409**	
						6673,8	**325,68**	**781**	**38**		**327**		
	99.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1193	18056				2154,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая (К1)									**4268029**	
			Раздел: 4. Канализация напорная (К3Н)										
100	**117**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,25**	**1568,82**	**45,23**	**5099**	**147**	**1972**	**2977**	**8722**	
						916,87	**17,73**	**2980**	**58**		**646**		
	117.1	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3,25	581				1888,25			
101	**118**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,25**	**106,67**	**1,38**	**347**	**4**	**7**	**329**	**730**	
						103,16	**0**	**335**	**0**		**54**		
	118.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0007	568				0.37			
	118.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0325	171				5.56			Казахстан 100%
	118.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0016	483				0.78			
102	**119**	**С1242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**0,65**	**2131**		**1385**		**1385**	**111**	**1496**	
103	**120**	**С1242-307-0204**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**0,65**	**8782**		**5708**		**5708**	**457**	**6165**	
104	**121**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,975**	**537**		**524**		**524**	**42**	**566**	
105	**122**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3835**	**1072,05**	**1,24**	**411**	**0**	**53**	**286**	**753**	
						931,53	**0,62**	**357**	**0**		**56**		
	122.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0943	483				45.57			
			Итого по разделу: 4. Канализация напорная (К3Н)									**18432**	
			Раздел: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)										
106	**125**	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**106,6**	**4452,74**	**78,51**	**474662**	**8370**	**338154**	**128657**	**651584**	
						1202,05	**29,49**	**128139**	**3144**		**48265**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	125.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	106,6	3115				332059			
107	126	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**1,95**	**2164,26**	**23,76**	**4220**	**47**	**3105**	**1067**	**5710**	
				м трубопровода		**548,3**	**10,09**	**1069**	**20**		**423**		
	126.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,95	1580				3081			
108	127	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**106,6**	**111,46**	**1,38**	**11882**	**147**	**738**	**10777**	**24472**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**10997**	**0**		**1813**		
	127.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0213	568				12,11			
	127.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,0508	171				692,69			Казахстан 100%
	127.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0533	483				25,74			
109	128	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**1,95**	**106,67**	**1,38**	**208**	**3**	**4**	**197**	**437**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**201**	**0**		**32**		
	128.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,22			
	128.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0195	171				3,33			Казахстан 100%
	128.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	483				0,47			
110	129	**Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		**3,9**	**11158,81**	**37,75**	**43519**	**147**	**38930**	**4410**	**51763**	
				м трубопровода		**1138,9**	**14,97**	**4442**	**58**		**3834**		
	129.1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	3,8922	9850				38338,17			
	129.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0152	171				2,6			Казахстан 100%
111	130	**С1242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**		**1,95**	**1457**		**2841**		**2841**		**3068**	
				шт.							**227**		
112	131	**Е11-160801-0102**	**Сифоны-ревизии чугунные диаметром до 50 мм. Установка**		**1,95**	**1021,1**	**0**	**1991**	**0**	**276**	**1681**	**3966**	
				воронка		**879,62**	**0**	**1715**	**0**		**294**		
	131.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0005	193235				90,43			
	131.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				185,45			
113	132	**С1241-512-0101**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**		**1,95**	**1833**		**3574**		**3574**		**3860**	
				шт.							**286**		
114	133	**Е11-160801-0103**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**		**1,95**	**1437,86**	**0**	**2804**	**0**	**470**	**2287**	**5498**	
				воронка		**1196,86**	**0**	**2334**	**0**		**407**		
	133.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0008	194915				152,03			
	133.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1358578				317,91			
115	134	**С1241-512-0102**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**		**1,95**	**3356**		**6544**		**6544**		**7068**	
				шт.							**524**		
116	135	**Е11-160801-0101**	**Воронки водосточные. Установка**		**7,8**	**18863,28**	**433,05**	**147134**	**3378**	**110390**	**32947**	**194487**	
				воронка		**4277,64**	**32,54**	**33366**	**254**		**14406**		
	135.1	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	7,8	14001				109207,8			
117	136	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**31,98**	**537**		**17173**		**17173**		**18547**	
				кг							**1374**		
118	137	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**36,1335**	**1072,05**	**1,24**	**38737**	**44**	**5033**	**26945**	**70937**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**931,53**	**0,62**	**33659**	**22**		**5255**		
	137.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,8888	483				4293,31			
119	138	**Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**		**0,364**	**495,31**	**0**	**180**	**0**	**8**	**138**	**343**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**474,16**	**0**	**173**	**0**		**25**		
	138.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0	279681				4,58			
	138.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				3,08			Казахстан 100%
120	139	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		**45,5**	**770,02**	**82,12**	**35036**	**3737**	**15075**	**13738**	**52676**	
				м трубопровода		**356,59**	**40,68**	**16225**	**1851**		**3902**		
	139.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,6507	4580				2979,98			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	**140**	**С1234-303-0226**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 114 мм**	**м**	**50,05**	**1618**		**80981**		**80981**	**6478**	**87459**	
122	**141**	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**11,7**	**3456,33** **2691**	**0** **0**	**40439** **31485**	**0** **0**	**8954**	**30855** **5704**	**76998**	
	141.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0075	193235				1446,94			
	141.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	21,06	320				6739,2			
123	**142**	**С1241-102-0178**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	**м**	**4,68**	**4977**		**23292**		**23292**	**1863**	**25155**	
			Итого по разделу: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)									**1284028**	
			ИТОГО:					**11407730** **2896869**	**107531** **37231**	**6308092** **2095236**	**2835864** **971871**	**15215465**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**2095236**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**118082**					
			Итого с временными									**15333545**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**142974**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15476519**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**267626**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15744145**	
			НДС			**12 %**		**1889297**					
			Итого с НДС									**17633442**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 763 344,20**	
			Итого к оплате									**15 870 097,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018613
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-05 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°С] (ОВ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	**Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 16 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		**2415**	**1445,24**	**2,74**	**3490255**	**6617**	**38519**	**3376595**	**7416198**	
				м трубопровода		**1426,55**	**0,16**	**3445118**	**386**		**549348**		
	1.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3195,045	7				22365,32			Казахстан 100%
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,32	836				16151,52			Казахстан 100%
3	3	**Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		**1665**	**1435,95**	**2,65**	**2390857**	**4413**	**19897**	**2319608**	**5087302**	
				м трубопровода		**1421,35**	**0,24**	**2366548**	**400**		**376837**		
	3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1648,35	7				11538,45			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,99	836				8351,64			Казахстан 100%
5	5	**Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		**141**	**1432,03**	**2,21**	**201916**	**312**	**1562**	**196091**	**429848**	
				м трубопровода		**1418,74**	**0,36**	**200042**	**51**		**31841**		
	5.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	109,134	10				1091,34			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,564	836				471,5			Казахстан 100%
7	7	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		**135**	**1579,84**	**20,74**	**213278**	**2800**	**145244**	**65070**	**300616**	
				м трубопровода		**483,22**	**8,62**	**65235**	**1164**		**22268**		
	7.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	135	1067				144045			
8	8	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**95**	**1401,59**	**20,74**	**133151**	**1970**	**85275**	**45790**	**193256**	
				м трубопровода		**483,22**	**8,62**	**45906**	**819**		**14315**		
	8.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	95	888				84360			
9	9	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		**25**	**1995,34**	**20,74**	**49884**	**519**	**37284**	**12050**	**66889**	
				м трубопровода		**483,22**	**8,62**	**12080**	**216**		**4955**		
	9.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	25	1481				37025			
10	10	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**40**	**2128,42**	**20,74**	**85137**	**830**	**64978**	**19280**	**112770**	
				м трубопровода		**483,22**	**8,62**	**19329**	**345**		**8353**		
	10.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	40	1613				64520			
11	11	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**220**	**3038,51**	**45,23**	**668472**	**9951**	**456810**	**201500**	**939570**	
				м трубопровода		**916,87**	**17,73**	**201711**	**3901**		**69598**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	220	2049				450780			
12	12	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4735**	**106,67** / **103,16**	**1,38** / **0**	**505082** / **488463**	**6534** / **0**	**10086**	**478693** / **78702**	**1062477**	
	12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,947	568				537,9			
	12.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47,35	171				8096,85			Казахстан 100%
	12.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3675	483				1143,5			
13	13	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**154**	**537**		**82698**		**82698**	**6616**	**89314**	
14	14	**Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**211**	**339,86** / **329,93**	**0,66** / **0,33**	**71710** / **69615**	**140** / **70**	**1956**	**68291** / **11200**	**151201**	
	14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,055	568				599,24			
	14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,11	483				1019,13			
15	15	**С1245-510-0201**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**255**	**6657**		**1697535**		**1697535**	**135803**	**1833338**	
16	16	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**4**	**235,21** / **216,67**	**0** / **0**	**941** / **867**	**0** / **0**	**74**	**849** / **143**	**1933**	
17	17	**С1245-405-1502**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**4**	**3259**		**13036**		**13036**	**1043**	**14079**	
18	18	**С1242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**245**	**953**		**233485**		**233485**	**18679**	**252164**	
19	19	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**34**	**1492**		**50728**		**50728**	**4058**	**54786**	
20	20	**С1242-207-3703**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**27**	**2893**		**78111**		**78111**	**6249**	**84360**	
21	21	**С1242-207-3705**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**7347**		**14694**		**14694**	**1176**	**15870**	
22	22	**С1242-207-3706**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**9**	**10389**		**93501**		**93501**	**7480**	**100981**	
23	23	**Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**75**	**725,36** / **652,47**	**2,61** / **0,72**	**54402** / **48935**	**196** / **54**	**5271**	**48009** / **8193**	**110604**	
	23.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,75	537				3624,75			
	23.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5	483				724,5			
24	24	**С1245-506-0101**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15**	**шт.**	**60**	**14327**		**859620**		**859620**	**68770**	**928390**	
25	25	**С1241-211-1801**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"**	**шт.**	**60**	**113**		**6780**		**6780**	**542**	**7322**	
26	26	**С1245-506-0106**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25**	**шт.**	**15**	**22642**		**339630**		**339630**	**27170**	**366800**	
27	27	**С1241-211-1805**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**15**	**256**		**3840**		**3840**	**307**	**4147**	**Казахстан**
28	28	**Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**3**	**847,78** / **734,33**	**2,61** / **0,72**	**2543** / **2203**	**8** / **2**	**333**	**2161** / **376**	**5080**	
	28.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,42	537				225,54			
	28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	483				43,47			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	**29**	**С1245-506-0109**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50**		**3**	**46324**		**138972**		**138972**		**150090**	
				шт.							**11118**		
30	**30**	**С1241-211-1810**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2"**		**1**	**1530**		**1530**		**1530**		**1652**	**Казахстан**
				шт.							**122**		
31	**31**	**Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		**3**	**821,07**	**2,61**	**2463**	**8**	**211**	**2202**	**5038**	
				шт.		**748,18**	**0,72**	**2245**	**2**		**373**		
	31.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,27	537				144,99			
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	483				28,98			
32	**32**	**С1242-312-0401**	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10**		**3**	**59728**		**179184**		**179184**		**193519**	
				шт.							**14335**		
33	**33**	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**		**30**	**13987,24**	**184,12**	**419617**	**5523**	**377593**	**37565**	**493757**	
				фильтр		**1216,69**	**61,05**	**36501**	**1831**		**36575**		
	33.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	12572				377160			
34	**34**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		**60**	**697,14**	**32,85**	**41828**	**1971**	**1112**	**38927**	**87215**	
				счетчик (водомер)		**645,75**	**16,27**	**38745**	**976**		**6460**		
	34.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6	568				340,8			
	34.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	483				579,6			
35	**35**	**С1245-707-0101**	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,**		**60**	**41093**		**2465580**		**2465580**		**2662826**	
				шт.							**197246**		
36	**36**	**С1244-302-0801**	**Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus DN 15**		**60**	**6323**		**379380**		**379380**		**409730**	
				шт.							**30350**		
37	**37**	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		**356**	**849,54**	**18,38**	**302438**	**6542**	**0**	**292353**	**642374**	
				квт		**831,17**	**6,81**	**295896**	**2424**		**47583**		
38	**38**	**С1245-103-0109**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**			**2155**		**0**				**0**	
				секция									
39	**39**	**С1261-301-0218**	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных сваренных**		**220**	**550**		**121000**		**121000**		**130680**	
				комплект							**9680**		
40	**40**	**С1245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**		**105**	**172**		**18060**		**18060**		**19505**	
				шт.							**1445**		
41	**41**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны для выпуска воздуха. Установка**		**3**	**2578,17**	**106,35**	**7735**	**319**	**823**	**6509**	**15383**	
				шт.		**2197,65**	**16,27**	**6593**	**49**		**1139**		
	41.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				86,57			
	41.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	41.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361				545,69			
42	**42**	**С1242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**3**	**278**		**834**		**834**		**901**	
				шт.							**67**		
43	**43**	**Е11-180601-0101**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 40 мм. Установка**		**30**	**11842,31**	**246,86**	**355269**	**7406**	**2982**	**340377**	**751298**	
				шт.		**11496,06**	**81,39**	**344882**	**2442**		**55652**		
44	**44**	**С1245-509-0204**	**Коллектор для теплых полов на пять ответвлений, DN 1"х3/4"Е, L 249 мм**		**30**	**13749**		**412470**		**412470**		**445468**	
				шт.							**32998**		
45	**45**	**Е11-180601-0101**	**Коллекторы пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**		**2**	**21644,31**	**246,86**	**43289**	**494**	**19803**	**22692**	**71259**	
				шт.		**11496,06**	**81,39**	**22992**	**163**		**5278**		
	45.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9802				19604			
46	**46**	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		**158**	**2580,49**	**0**	**407718**	**0**	**347211**	**59297**	**504376**	
				комплект		**382,95**	**0**	**60507**	**0**		**37361**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	158	2179				344282			
47	47	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		95	573,65	0	54497	0	6721	46820	109422	
				комплект		**502,9**	**0**	**47775**	**0**		**8105**		
	47.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0105	474618				4959,76			
	47.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9	483				917,7			
48	48	**С1245-713-0101**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**		95	2532		240540		240540		259783	
				шт.							19243		
49	49	**Ц13-120901-0101**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		95	1732,27	115,3	164566	10953	63964	54694	236801	
				шт.		943,66	0,16	89648	15		17541		
50	50	**Е11-130301-0406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)**		64,1	202,24	5,43	12964	348	5630	4849	19238	
				м2		**108,98**	**0,65**	**6986**	**42**		**1425**		
	50.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0115	439993				5076,64			
51	51	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		3,3	1072,05	1,24	3538	4	460	2461	6479	
				м2 окрашиваемой поверхности		**931,53**	**0,62**	**3074**	**2**		**480**		
	51.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8118	483				392,1			
52	52	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		4686	770,02	82,12	3608314	384814	1552519	1414821	5424986	
				м трубопровода		**356,59**	**40,68**	**1670981**	**190626**		**401851**		
	52.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	67,0098	4580				306904,88			
53	53	**С1234-303-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 22 мм**		93,5	296		27676		27676		29890	
				м							2214		
54	54	**С1234-303-0310**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 35 мм**		104,5	437		45666		45666		49319	
				м							3653		
55	55	**С1234-303-0312**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 42 мм**		27,5	482		13255		13255		14315	Казахстан
				м							1060		
56	56	**С1234-303-0313**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 48 мм**		44	545		23980		23980		25898	Казахстан
				м							1918		
57	57	**С1234-303-0315**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 57 мм**		242	724		175208		175208		189225	Казахстан
				м							14017		
58	58	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 22 мм**		2656,5	211		560522		560522		605364	
				м							44842		
59	59	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 28 мм**		1831,5	276		505494		505494		545934	Казахстан
				м							40440		
60	60	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 35 мм**		155,1	325		50408		50408		54441	Казахстан
				м							4033		
			Итого по разделу: 1. Отопление									33785460	
			Раздел: 2. Узел ввода										
61	61	**Е11-160901-0503**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**		1	7239,28	181,2	7239	182	4412	2625	10653	
				счетчик (водомер)		**2646**	**32,54**	**2646**	**33**		**789**		
	61.1	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030				4060			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	61.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0013	165361				221,58			
62	62	С1245-706-0106	**Расходомер ультразвуковой расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Tмакс 150°С, PN 25, DN 40**		1	138311		138311		138311		149376	
				шт.							11065		
63	63	Е11-181001-0105	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**		2	2153,3	359,66	4307	720	45	3720	8669	
				фильтр		1770,97	126,88	3542	254		642		
64	64	С1242-404-0507	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**		2	43509		87018		87018		93979	
				шт.							6961		
65	65	С1241-116-0308	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**		4	2157		8628		8628		9318	Казахстан
				шт.							690		
66	66	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	847,78	2,61	848	3	111	720	1693	
				шт.		734,33	0,72	734	1		125		
	66.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	537				75,18			
	66.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	483				14,49			
67	67	С1245-506-0109	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50**		1	46324		46324		46324		50030	
				шт.							3706		
68	68	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		5	2580,49	0	12902	0	10988	1876	15960	
				комплект		382,95	0	1915	0		1182		
	68.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179				10895			
69	69	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		2	573,65	0	1147	0	142	986	2304	
				комплект		502,9	0	1006	0		171		
	69.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	474618				104,42			
	69.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
70	70	С1245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**		2	2532		5064		5064		5469	
				шт.							405		
71	71	Ц13-120901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		7	1732,27	115,3	12126	807	4713	4030	17448	
				шт.		943,66	0,16	6606	1		1292		
72	72	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		3	4677	316,26	14031	949	1421	11640	27725	
				шт.		3887	72,05	11661	216		2054		
	72.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206112				204,05			
	72.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	72.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0062	165361				1026,89			
73	73	С1242-202-0307	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**		3	12022		36066		36066		38951	
				шт.							2885		
74	74	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		15	3629,44	54,12	54442	812	37315	16293	76394	
				м трубопровода		1087,65	20,73	16315	311		5659		
	74.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2450				36750			
75	75	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		15	111,46	1,38	1672	21	104	1516	3443	
				м трубопровода		103,16	0	1547	0		255		
	75.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	568				1,7			
	75.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,57	171				97,47			Казахстан 100%
	75.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0075	483				3,62			
76	76	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		15	770,02	82,12	11550	1232	4970	4529	17365	
				м трубопровода		356,59	40,68	5349	610		1286		
	76.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2145	4580				982,41			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	С1234-303-1510	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, !ст 13 мм диаметром 76 мм**	м	16,5	6015		99248		99248	7940	107188	Казахстан
78	78	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	537		2685		2685	215	2900	
			Итого по разделу: 2. Узел ввода									638864	
			ИТОГО:					22668889	457397	12567300	9205489	34424326	
								9644198	207405		2549948		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		309819					
			Итого с временными									34734145	
			Зимние удорожания			1,08 %		375129					
			Итого с зимними удорожаниями									35109274	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		702185					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35811459,84	
			НДС			12 %		4297375					
			Итого с НДС									40108835,02	
			Скидка подрядчика			10%						4 010 883,50	
			Итого к оплате									36 097 951,52	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазданович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-07 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	1	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**30787,41** / **5070**	**2885,1** / **1185,3**	**30787** / **5070**	**2885** / **1185**	**22832**	**4504** / **2823**	**38114**	
2	3	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**30787,41** / **5070**	**2885,1** / **1185,3**	**30787** / **5070**	**2885** / **1185**	**22832**	**4504** / **2823**	**38114**	
2	5	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**30787,41** / **5070**	**2885,1** / **1185,3**	**30787** / **5070**	**2885** / **1185**	**22832**	**4504** / **2823**	**38114**	
3	7	**Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**12,5683**	**6398,55** / **4955,58**	**416** / **187,28**	**80419** / **62283**	**5229** / **2354**	**12907**	**46539** / **10157**	**137115**	
	7.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12,5683	636				7993,44			
	7.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	7,2896	454				3309,48			
4	8	**Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**50,2732**	**692,15** / **574,6**	**90,64** / **39,51**	**34797** / **28887**	**4556** / **1986**	**1353**	**22229** / **4562**	**61588**	
5	9	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**62,8415**	**6052,06** / **3204**	**124,34** / **39,51**	**380321** / **201344**	**7814** / **2483**	**171163**	**146755** / **42166**	**569242**	
6	15	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**6405,91** / **4116,1**	**126,15** / **53,73**	**6406** / **4116**	**126** / **54**	**2164**	**3002** / **753**	**10161**	
	15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	15.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	15.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	15.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
7	16	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**6052,06** / **3204**	**124,34** / **39,51**	**12104** / **6408**	**249** / **79**	**5447**	**4671** / **1342**	**18117**	
8	17	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**3243,74** / **1602**	**27,9** / **0**	**16219** / **8010**	**140** / **0**	**8069**	**5767** / **1759**	**23745**	
			Итого по разделу: 1. Щиты									**934310**	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	137	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с автоматическим выключателем на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	7100,61 3380	127,94 39,51	28402 13520	512 158	14371	9848 3060	41310	
10	138	С Перечень п.16	**Автоматический выключатель АП-50-2МТ, 1р, 4А, IP54**	шт	1	4926,96		4927		4927	394	5321	
11	139	С Перечень п.15	**Автоматический выключатель АП-50-3МТ, 3р, 10А, IP54**	шт	3	6570,8		19712		19712	1577	21289	
12	140	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	1893,18 1690	185,18 79,02	3786 3380	370 158	36	2547 507	6840	
13	141	С1247-203-0107	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	14535		29070		29070	2326	31396	
14	142	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	60	1122,78 1081,6	11,94 3,95	67367 64896	716 237	1754	46896 9141	123404	
15	143	С Перечень п.13	**Звонок электрический "Сверчок"+ кнопка А 1-0,4, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87**	шт.	60	1305,87		78352		78352	6268	84620	
16	144	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	60	3474,54 3380	94,54 39,51	208472 202800	5673 2371	0	147723 28496	384691	
17	145	С1245-801-0101	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	60	50965		3057900		3057900	244632	3302532	
			Итого по разделу: 2. Аппараты напряжением до 1000В									4001403	
			Раздел: 3. Светотехническое оборудование										
18	146	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	250	901,28 852,68	9,43 3,95	225320 213170	2358 988	9792	154193 30361	409874	
	146.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт	2,55	951				2425,05			
	146.2	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	7,65	897				6862,05			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Светотехническое оборудование									409874	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
19	150	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	61,2	368		22522		22522	1802	24324	
20	151	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	385,56	345		133018		133018	10641	143659	
21	153	С1247-212-0205	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	13,26	1004		13313		13313	1065	14378	
22	155	С1247-214-0401	**Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	61,2	1202		73562		73562	5885	79447	
23	156	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	541,62	476		257811		257811	20625	278436	
24	157	С1247-214-0120	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	122,4	636		77846		77846	6228	84074	
25	158	С1247-214-0120	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	173,4	636		110282		110282	8823	119105	
26	159	С1247-202-0501	**Коробка ответвительная типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У198УХЛ3)**	шт.	924	111		102564		102564	8205	110769	
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									854192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Трубы.Лотки										
27	**161**	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**6884,16**	**32**		**220293**		**220293**	**17623**	**237916**	
28	**163**	**С1241-207-0304**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**606**	**66**		**39996**		**39996**	**3200**	**43196**	
29	**165**	**С1241-207-0305**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**189,072**	**102**		**19285**		**19285**	**1543**	**20828**	
30	**166**	**С1241-207-0306**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**121,2**	**148**		**17938**		**17938**	**1435**	**19373**	
31	**168**	**С1241-207-0306**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**106,656**	**148**		**15785**		**15785**	**1263**	**17048**	
32	**170**	**С1241-101-0104**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**19,584**	**753**		**14747**		**14747**	**1180**	**15927**	**Казахстан**
33	**172**	**С1243-907-0810**	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 70 мм, шириной 400 мм**	**м**	**43,2**	**5532**		**238982**		**238982**	**19119**	**258101**	**Казахстан**
34	**173**	**С1243-907-4701**	**Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров**	**шт.**	**9,6**	**268**		**2573**		**2573**	**206**	**2779**	
35	**175**	**С1243-907-0507**	**Полка кабельная марки К 1163 У3**	**шт.**	**28,8**	**507**		**14602**		**14602**	**1168**	**15770**	**Казахстан**
36	**177**	**С1243-907-3003**	**Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм**	**шт.**	**28,8**	**3013**		**86774**		**86774**	**6942**	**93716**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 5. Трубы.Лотки									**724654**	
			Раздел: 6. Кабели и провода										
37	**178**	**Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**273,4**	**1003,39** / **693**	**29,05** / **9,88**	**274327** / **189466**	**7942** / **2701**	**76918**	**138361** / **33015**	**445703**	
38	**179**	**Ц13-080206-1409 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 6х35 + 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах**	**м трассы**	**2**	**538,7** / **456,75**	**52,57** / **22,92**	**1077** / **914**	**105** / **46**	**59**	**691** / **141**	**1909**	
39	**180**	**Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**1704**	**154,52** / **132,87**	**1,37** / **0,06**	**263302** / **226410**	**2334** / **102**	**34557**	**163089** / **34111**	**460502**	
	180.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	6,816	3991				27202,66			
	180.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,5784	836				2991,54			Казахстан 100%
40	**181**	**Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**241,2**	**115,53** / **102,32**	**2,5** / **0,94**	**27866** / **24680**	**603** / **227**	**2583**	**17933** / **3664**	**49463**	
	181.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,9648	1978				1908,37			
	181.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5065	836				423,45			Казахстан 100%
41	**182**	**Е11-210201-0302 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	**м**	**10,8**	**88,37** / **75,16**	**2,5** / **0,94**	**954** / **812**	**27** / **10**	**116**	**592** / **124**	**1670**	
	182.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0432	1978				85,45			
	182.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0227	836				18,96			Казахстан 100%
42	**183**	**С1243-106-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,198288**	**201696**		**39994**		**39994**	**3200**	**43194**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	184	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,487152	301095		146679		146679	11734	158413	Казахстан
44	185	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,029384	468325		482086		482086	38567	520653	Казахстан
45	186	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,153	1095503		167612		167612	13409	181021	Казахстан
46	187	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,04182	400941		16767		16767	1341	18108	Казахстан
47	188	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,059568	789943		47055		47055	3764	50819	Казахстан
48	189	С1243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,047736	2978584		142186		142186	11375	153561	Казахстан
49	190	С1243-106-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-1	км	0,00204	33522536		68386		68386	5471	73857	Казахстан
50	191	С1243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,150792	1398691		210911		210911	16873	227784	Казахстан
51	192	С1243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,108768	1974746		214789		214789	17183	231972	Казахстан
52	193	С1247-211-0501	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	49,4	345		17043		17043	1363	18406	
53	194	С1243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	1,49	23242		34631		34631	2770	37401	
54	195	С1243-902-0904	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35	100 шт.	0,114	50694		5779		5779	462	6241	
55	196	С1243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50	100 шт.	0,096	79579		7640		7640	611	8251	
56	197	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,13	4263		554		554	44	598	
57	198	Ц13-080205-1502 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм	м	242	270,36 200,03	0,33 0,16	65427 48407	80 39	16940	34881 8025	108333	
58	199	С1243-403-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	80	3102		248160		248160	19853	268013	
59	200	С1243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	7	3510		24570		24570	1966	26536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	**201**	**С1243-403-0207**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 535 Вт**	**м**	**87**	**1596**		**138852**		**138852**	**11108**	**149960**	
61	**202**	**С1243-403-0208**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 615 Вт**	**м**	**68**	**1521**		**103428**		**103428**	**8274**	**111702**	
62	**203**	**С1243-906-2104**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**12**	**2410**		**28920**		**28920**	**2314**	**31234**	
			Итого по разделу: 6. Кабели и провода									**3385304**	
			Раздел: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита										
63	**204**	**Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж**	**м**	**470**	**674,38** / **614,25**	**4,64** / **1,19**	**316959** / **288698**	**2180** / **559**	**26080**	**208265** / **42018**	**567242**	
64	**205**	**С1243-142-0109**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**км**	**0,4182**	**158098**		**66117**		**66117**	**5289**	**71406**	**Казахстан**
65	**206**	**С1243-142-0107**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,0612**	**99903**		**6114**		**6114**	**489**	**6603**	**Казахстан**
66	**207**	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**475**	**349,88** / **334,13**	**2,63** / **0,13**	**166193** / **158712**	**1250** / **62**	**6232**	**114317** / **22441**	**302951**	
	207.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	460,75	10				4607,5			Казахстан 100%
	207.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,9352	836				1617,79			Казахстан 100%
67	**208**	**С1241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**484,5**	**27**		**13082**		**13082**	**1047**	**14129**	
68	**209**	**Ц13-080208-0211 Изм. и доп. вып. 17**	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**531,17** / **472,5**	**20,82** / **3,95**	**31870** / **28350**	**1249** / **237**	**2271**	**20583** / **4196**	**56649**	
69	**210**	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**90**	**682,2** / **252**	**24,28** / **7,51**	**61398** / **22680**	**2185** / **676**	**36533**	**16816** / **6257**	**84471**	
70	**211**	**Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**952,5** / **283,5**	**29,72** / **9,88**	**9525** / **2835**	**297** / **99**	**6393**	**2112** / **931**	**12568**	
71	**212**	**Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**46**	**484,66** / **267,75**	**17,03** / **4,35**	**22294** / **12316**	**783** / **200**	**9194**	**9012** / **2505**	**33811**	
72	**213**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**4477,38** / **1102,5**	**180,24** / **55,31**	**26864** / **6615**	**1082** / **332**	**19168**	**5002** / **2549**	**34415**	
73	**214**	**Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**7520,81** / **4725**	**53,1** / **0**	**7521** / **4725**	**53** / **0**	**2743**	**3402** / **874**	**11797**	
74	**215**	**С1247-202-0109**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55**	**шт.**	**1**	**7005**		**7005**		**7005**	**560**	**7565**	
			Итого по разделу: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита									**1203606**	
			ИТОГО:					**9321765** / **1839644**	**56569** / **19713**	**7425553**	**1338738** / **852841**	**11513343**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**103620**					
			Итого с временными									**11616963**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**125463**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11742426**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**234849**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11977274,45**	
			НДС			**12 %**		**1437273**					
			Итого с НДС									**13414547,38**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 341 454,74**	
			Итого к оплате									**12 073 092,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003332
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)