Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" февраля 2022 года

Заказчик
Филиал Акционерного общества «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление (КБРУ); БИН 940 140 000 325. Тел. 8(714 33)6-44-31 111203 Костанайская область г. Лисаковск, п. Октябрьский, ул. Уральская 42.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) *от 23.12.2021 года ТОО «Строитель 2003» в лице директора Кабасова Куата Айтмагамбетовича, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Габидена Мустафина, дом № 46; БИН 030 540 005 073; тел. 8 705 661 0902.*
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *от 23.12.2021года ТОО «Коммерческий центр ERG» в лице менеджера регионального технического надзора по Костанайской обл. Приходченко Андрея Владимировича, аттестат №KZ12VJE00041400 от 02.12.2018 года БИН 140740025692, тел 8(7242)61-24-00*.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *от 23.12.2021года ТОО «Антал» в лице эксперта авторского надзора Тұрсумбаева Данияра Қаленұлы; БИН 920940000013; тел. 8(727) 376-32-13*.
дата подписания заключения,наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ» – новое строительство; уровень ответственности – I; технологически – сложный; технически – сложный.
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: *Костанайская область, Тарановский район, Аятский бокситовый рудник, Восточно-Аятское месторождение КБРУ*.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *Постановлений акимата Тарановского района Костанайской области «О предоставлении акционерному обществу «Алюминий Казахстана» права временного возмездного землепользования на земельный участок»*

8 ноября 2005 года №371;

28 марта 2008 года №84;

17 июля 2012 года №277;

5 мая 2016 года №203 .

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» № KZ21REA00229896 от 01.07.2021 года*

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «АНТАЛ», Рабочий проект №168* .

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного *Приказом №2152-п от 31.12.2015 года Филиала Акционерного Общества «Алюминий Казахстана» КБРУ* .

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *январь 2019 года*;

окончание работ *декабрь 2021 года*;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *9,5 месяцев*;

фактически, месяц: *36 месяцев*.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Водовод

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	м	8920.4 / 2098.7		8920.4 / 2098.7	-
Количество нитей водовода	шт.	2 (одна нитка резервная)		2 (одна нитка резервная)	–
Диаметр труб (стеклопластик)	мм	600		600	–
Диаметр труб (полиэтилен)	мм	630*37,4		630*37,4	
Количество смотровых колодцев	шт.	34		34	–
Площадь нарушаемых земель	тыс. м2	273,8		273,8	-
Снятие ППС	тыс. м2	71,6		73,6	-
Планировка поверхности	тыс. м2	40,5		40,5	
Объем выемки	тыс. м2	92,6		92,6	-

Пруд-накопитель

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	51 705		51 705	-
Общий объем	тыс. м3	155,2		155,2	-
Размер по дну	м	119,4 x 261		119,4 x 261	-
Отметка дна	м	209,3		209,3	-
Максимальный расход карьерных вод	м3	1800		1800	-
Период эксплуатации	год	31		31	-
Объем заиления	тыс. м3	87,98		87,98	-

Насосная станция заглубленного типа

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка насосной станции заглубленного типа	м2	385		385	-
Размер в осях	м	6x12		6x12	-
Размер площадки насосной станции	м2	168		168	-
Количество насосов	шт.	3 (2 раб, 1резерв.)		3 (2раб,1резерв.)	-
Мощность насоса	кВт	200		200	
Напряжение насоса	В	6000		6000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Произведено в объёме, предусмотренном проектом.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	–	–
Число этажей	этаж	–	–
Общий строительный объем	$м^3$	–	–
В том числе подземной части	$м^3$	–	–
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	–	–

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	–	–	–	–	–	–

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

*Водовод выполнен согласно проекта, подземной прокладки в две нитки (одна нитка резервная) из стеклопластиковых труб диаметром 600 SN5000 мм и полиэтиленовых труб диаметром 630*37,4 мм. в участках пересечения с а/дорогой и железной дорогой. Длина трассы водовода составляет – 8215,9 м (1-го этапа – 3395,25 м, 2-го этапа - 4820,65 м) Глубина заложения труб, считая до низа принята на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Трубы уложены на песчаную подушку 150 мм с выравниванием основания. Предусмотрены переходы через две автодороги и строящуюся железную дорогу, выполненные из полиэтиленовых труб диаметром 630*37,4мм, в стальных футлярах. На водоводе выполнены смотровые колодцы в количестве – 34 шт с предохранительной арматурой и опорожнением труб. Колодцы приняты круглыми из материала стеклопластика, диаметром 2,0 и 2,4 м, высота рабочей части 3,0 м. Мокрые колодцы выполнены диаметром 1,0 м, высота рабочей части 3,3 м. Водовод выполнен для перекачки подземных вод из карьера №4 Восточно-Аятского месторождения в отстойник на борту карьера №6 Восточно-Аятского месторождения с выполненными сооружениями котлованом-накопителем, предназначенным для сбора утилизации механического загрязнения (взвешенных частиц) карьерных вод и перекачкой из котлована-накопителя с помощью насосной станции (заглубленного типа) находящейся на поверхности котлована-накопителя в отстойники карьера №6 ВАМ. В районе пруда отстойника от колодцев №33 и №34 водовод поднимается на поверхность и проходит под обваловкой в участок сброса* .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____тысяч тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____С (нормальный)_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ»**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик: Нұрмағаң Манарбек Рахымұлы – директор 23.12.21г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: ТОО «Коммерческий центр ERG», Приходченко Андрей Владимирович – менеджер регионального технического надзора по Костанайской области

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. 23.12.2021г.

Место печати (при наличии)

Барышко Вячеслав Сергеевич – инженер регионального технического надзора по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности по объектам второго уровня ответственности в части инженерных сетей и технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата) 23.12.2021г.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта Товарищество с ограниченной ответственностью «АНТАЛ»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата 23.12.21г.

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «АНТАЛ», Цеховой Петр Алексеевич – генеральный директор

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 23.12.21г.

Место печати (при наличии)

Тұрсумбаев Данияр Қаленұлы – эксперт авторского надзора 23.12.21г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО «Строитель 2003», Кабасов Куат Айтмагамбетович – директор

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.

23.12.21

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Водопровод			
1	*Водоводы (общая протяженность) (в две нитки/в одну нитку)*	м	8 215,9 16 431,8
	1) из стальных труб	м	–
	2) из чугунных труб	м	–
	3) из асбестоцементных труб	м	–
	4) из железобетонных труб	м	–
	5) труба стеклопластиковая GPR D600 S8/9 РУ10 (в две нитки/в одну нитку)	м	8 089,9 16 179,8
	6) труба полиэтиленовая SDR 17 ПЭ100 D630 S37.4 РУ1, в пенналах из стальных труб под а/дорогами и ж/д дорогой (в две нитки/в одну нитку)	м	126 252
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	–
	1) из стальных труб	м	–
	2) из чугунных труб	м	–
	3) из асбестоцементных труб	м	–
	4) из железобетонных труб	м	–
	5) труба стеклопластиковая GPR D600 S8/9 РУ10 (в две нитки/в одну нитку)	м	8 089,9 16 179,8
	6) труба полиэтиленовая SDR 17 ПЭ100 D630 S37.4 РУ1, в пенналах из стальных труб под а/дорогами и ж/д дорогой (в две нитки/в одну нитку)	м	126 252
3	Прочие устройства	шт	
	Смотровой колодец в т.ч. мокрый колодец	шт шт	34 10
	Задвижка чугунная с редуктором Dy-600мм, Ру=1,0МПа	шт	8
	Затвор поворотный дисковый Dy-100мм, Ру=0,6-2,5МПа	шт	8
	Затвор поворотный дисковый Dy-200мм, Ру=0,6-2,5МПа	шт	2
	Вантуз Dy-100мм, Ру=1,6МПа	шт	37
	Фильтр сетчатый фланцевый Dy-100мм, Ру=1,6МПа	шт	29
	Вентили d-	шт	–
	" d-	шт	–
	" d-	шт	–
	Кран d-	шт	–
	" d-	шт	–
	" d-	шт	–
	Гидрант	шт	–
	Водопроводный ввод	шт	–
	Водоразборная колонка	шт	–
	Стальной футляр	шт	3
	Питьевой фонтанчик	шт	–
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	–
	1) из керамических труб	м	–
	2) из чугунных труб	м	–
	3) из бетонных труб	м	–
	4) из асбестоцементных труб	м	–
	5) из железобетонных труб	м	–

	6)	м	–
	7)	м	–
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	–
	1) из керамических труб	м	–
	2) из чугунных труб	м	–
	3) из бетонных труб	м	–
	4) из асбестоцементных труб	м	–
	5) из железобетонных труб	м	–
	6)	м	–
3	Прочие устройства		
	Смотровой колодец	шт	–
	Выпуск	шт	–

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб 1:50

Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:50

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр мм (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец круглый	–	стеклопластиковые	d=2000 мм	22 шт.	–
2	Колодец круглый	–	стеклопластиковые	d=2400 мм	2 шт.	–
3	Мокрые колодцы	–	стеклопластиковые	d=1000 мм	10 шт.	–
4	Труба	GPR D600 S8/9 РУ10	стеклопластик	d= 600 мм	8 089,9 м / 16 179,8 м	
5	Труба	SDR 17 ПЭ100 D630 S37.4 РУ1	полиэтилен	d= 630 мм	126 м / 252 м	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

–	–	–	–
–	–	–	–

Заказчик Горбань Вадим Николаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Авторский надзор Турсунбаев Фарходж Каландары

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Насосная станция заглубленного типа	1	–	1	168	501,84	95	–	95	–	–

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетонный	кирпич	Плита, керамзит, стяжка, Унифлекс	отсутствует	от ВЛ 6кВт	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	–	–	–	–
2	Количество жилых комнат	–	–	–	–
3	Общая площадь ($м^2$)	–	-	–	–
4	Жилая площадь ($м^2$)	–	–	–	–

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	–	–	–	–	–	–	–
Вспомогательная	–	–	–	–	–	–	–

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:
1. Поэтажные планы РП-81-2-ГП (лист 2,3)
2. Экспликация к поэтажным планам РП-81-2-ГП (лист 2,3)

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка (га)	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего $м^2$	под основными строениями $м^2$	под прочими постройками и сооружениями $м^2$	асфальтовые покрытия $м^2$	прочие замощения $м^2$	грун $м^2$
1	2	3	4	5	6	7
385	168,0	95	–	–	-	–
–	–	–	–	–	–	–

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	–	Насосная станция на отм. ± 4,350	313,2	–	–	313,2
	1	–	Насосная станция на отм. – 2,620	188,6	–	–	188,6

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
–	–	–	–	–	–	–	–

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Монолитные железобетонные.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Стены приняты из обыкновенного красного, глиняного, кирпича толщиной 510 мм.
	2) перегородки			–
3	Перекрытия	чердачное		–
		междуэтажное		–
4	Крыша			Односкатная из кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем на основе базальтового волокна.
5	Полы	1-го этажа		Монолитная железобетонная плита толщиной 400мм.
		последующих этажей		–
6	Проемы	окна		Стеклопакеты однокамерные, энергосберегающие с твердым покрытием (толщиной 38мм).
		двери		Ворота ВР30х30-Т с устройством дверного проема в полотне ворот.
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, покраска.
		наружные		Отсутствует
8	Горячее водоснабжение			Отсутствует.
9	Водопровод			Отсутствует.
10	Канализация			Отсутствует.
11	Электроосвещение			Общее рабочее освещение предусмотрено стационарными светильниками.
12	Отопление	печное		Электрообогрев. Источником тепла для систем отопления служит электричество. Вентиляция вытяжная с естественным побуждением.
13		печное газовое		–
14		от ТЭЦ		–
15		от АГВ		–
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	–
17			на твердом топливе	–
18		от районной котельной	на газе	–
19			на твердом топливе	–

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Площадь (м ^{2})	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Высота строения (м)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Объем строения (м ^{3})	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Фундамент	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Стены	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Перекрытия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Крыша	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Полы	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Окна	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Двери	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внутренняя отделка	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наружная отделка	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Печи	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Техническое описание внутри дворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м^3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Заказчик Горбань Вадим Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Турдумбаев Бакыт Календарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), Высота (м)			Размер (м) по дну	Площадь общая (м²)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пруд - накопитель	из грунтовой выемки с каменной наброской	30-50	119,4	5,1		119,4*261	51 705	Объем – 155,2 тыс.м³. Максим. расход карьер ных вод – 1800 м³/ч. Длина по дну пруда- 261 м. Ширина – по дну пруда- 119,4 м. Высота (глубина) пруда – 5,1 м.

Заказчик Горбань Вадим Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Турсунбаев Александр Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)