Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	02.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 025 347	8 951 202	8 951 202	8 951 202					1 074 145	10 025 347
в том числе за отчётный месяц :		8 951 202	8 951 202	8 951 202					1 074 144	10 025 346
Акт №1		8 951 202	8 951 202	8 951 202					1 074 144	10 025 346

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «РегионСтройГрупп» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АКТОБЕ

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РегионСтройГрупп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода.

Договор субподряда № 2 от 2.06.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

на Наружные сети водопровода. Площадка водозаборных сооружений

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Траншея под трубопровод										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72	м3 грунта	5625	205,97	194,88	1158581	1096200	–	335629	1613747
						11,1	49,17	62438	276581	–	119537	
2	2	1101-0205-0302	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	393,75	2056,82	–	809873	–	–	801774	1740579
						2056,82	–	809873	–	–	128932	

	104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5625	35,44	35,44	199350	199350	–	53744	435321
					–	13,27	–	74644	–	182227	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	393,75	894,24	–	352107	–	–	348586	756748
					894,24	–	352107	–	–	56055	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5625	163,62	76,47	920363	430144	–	686683	1735609
					87,16	36,15	490275	203344	–	128564	
	Раздел 3 Трубопровод										
3	21 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	150	3258,41	159,57	488762	23936	303105	167261	708505
					1078,14	48,2	161721	7230	–	52482	
4	28 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	364346,3	107032,4	546519	160549	4470	424494	1048694
					254334	31520,5	381501	47281	–	77681	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1500мм -208шт										
5	76 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=208,000;	м3	15,6	22280,37	9324,37	347574	145460	36531	223853	617140
					10614,28	3880,19	165583	60531	–	45714	
6	86 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=208,000;	м2 поверхности	110,4	879,93	21,36	97144	2358	63049	31720	139173
					287,47	2,75	31737	304	–	10309	
	Итого										**8 795 516**
	Временные здания и сооружения				**2%**		**175 910**				
	Итого с временными										**8 971 426**
	Зимние удорожания				**3,12%**		**279 774**				
	Итого с зимними удорожаниями										**9 251 200**
	Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**185 024**				

Итого сметная стоимость			**9 436 224**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**7 548 979**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**1 887 245**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**7 926 428**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**2 019 352**
Всего :			**9 945 780**
Итого по договорной цене	***0,9***		**8 951 202**
НДС	**12 %**	**1 074 144**	
Итого с НДС			**10 025 346**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "РегионСтройГрупп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Ескалиев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)