Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	25.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 010 597	9 830 889	9 830 889	9 830 889					1 179 708	11 010 597
в том числе за отчётный месяц :		9 830 889	9 830 889	9 830 889					1 179 707	11 010 596
Акт №45		9 830 889	9 830 889	9 830 889					1 179 707	11 010 596

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РегионСтройГрупп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор субподряда № 1 от 25.04.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Раздел 1 Земляные работы											
		1.1 Траншея под трубопровод											
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14707,115	200,33	190,27	2946217	2798396	–	578442	3806632	
						10,05	44,58	147821	655570	–	281973		4000,000
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	464,3	1864,63	–	865749	–	–	623339	1608215	
						1864,63	–	865749	–	–	119127		4000,000
		1.2 Круглый котлован под колодцы											
3	9	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2427,9	200,33	190,28	486372	461969	–	95491	628412	

						10,05	44,58	24403	108224	–	46549		
		1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,9	1553,88	–	44907	–	–	32333	83419	#ССЫЛКА!
						1553,88	–	44907	–	–	6179		
		Раздел 2 Трубопровод											
5	17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	237,26	2998,83	155,05	711502	36787	442632	240023	1027647	
													#ССЫЛКА!
						978,18	43,68	232083	10364	–	76122		
6	26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	339650,25	103984,25	1358601	415937	20776	1025799	2575152	
													4,000
						230472	28568,25	921888	114273	–	190752		
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-6шт											4000,000
7	84	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=6,000;	м3	1,62	41743,21	9070,99	67624	14695	26178	32150	107756	
						16512,96	3533,33	26751	5724	–	7982		

Всего			**9 837 233**
Временные здания и сооружения	**2%**	**196 745**	
Итого с временными			**10 033 978**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**312 910**	
Итого с зимними удорожаниями			**10 346 888**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**206 938**	
Итого сметная стоимость			**10 553 826**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**3 166 148**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**7 387 678**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**3 166 148**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**7 757 062**
Всего :			**10 923 210**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**9 830 889**
НДС	**12 %**	**1 179 707**	
Итого с НДС			**11 010 596**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "РегионСтройГрупп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ескалиев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)