Форма №КС-3
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СевероКазахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство крытого хоккейного корта в с. Тимирязево Тимирязевского района СКО**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

/предостовляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60	30.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								в том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	30 000 000								3 214 286	30 000 000
в т.ч. за месяц:										
Всего за месяц		26 785 714							3 214 286	**30 000 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Эксперты технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СевероКазахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крытого хоккейного корта в с. Тимирязево Тимирязевского района СКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство крытого хоккейного корта в с. Тимирязево Тимирязевского района СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 30.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1: 03.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	568,75	53,85	53,85	30626	30626	0	6317	39898	
						0	15,43	0	8774		2955		
2	2	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	568,75	181,12	181,12	103013	103013	0	21245	134203	
						0	51,89	0	29512		9941		
3	3	С341-010103-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	796,25	256		203840				220147	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	568,75	16,58	14,18	9428	8065	34	16307		
						2,34	5,27	1329	3000		3117	13548	
5	5	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,797	262,83	251,6	2575	2465	1	1004		
						11,08	65,44	109	641		540	3364	
6	6	Е11-010205-0303 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,303	2952,19	0	895	0	0	249		
						2952,19	0	895	0		644	1662	
7	7	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	19,291	41		791			123		
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,1	20,25	17,28	204	175	1		854	
						2,85	6,43	29	65		63		
9	9	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,1	262,83	251,6	2655	2541	1	67	294	
						11,08	65,44	112	661		22		
10	10	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	19,291	41		791			556	3468	
11	11	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,797	39,98	39,98	392	392	0	257		
						0	13,81	0	135		63	854	
12	12	Е11-010104-0409 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,797	69,26	69,26	679	679	0	97	528	
						0	23,93	0	234		39		
13	13	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		0,303	1139,82	0	345	0	0	169	915	
											63		
											249	642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	10,1	1139,82	0	345	0		48		
				м3 уплотненного грунта		179,81	87,06	1816	879	0	953	2991	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			92,75	38,34	937	387		222		
			Раздел: 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									423368	
15	15	Е11-050101-2605 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи	5,2	49472,36	6221,3	257256	32351	210815	26334	306278	
						2709,76	2405,63	14091	12509		22687		
16	16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,428	18461,33	1321,01	7901	565	123	6700	15770	
						16852,32	350,6	7213	150		1168		
17	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3824	247141		94507		94507		102867	Казахстан
											7561		
18	18	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0456	268680		12252		12252		13232	Казахстан
19	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,9	5885,58	1679,68	58267	16629	33711	980		
						800,7	681,7	7927	6749		13648	77669	
20	20	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	23,8	30908,81	1932,19	735630	45986	596510	5753		
						3913,2	382,53	93134	9104		93037	594960	
21	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,18306	18461,33	1321,01	21841	1563	341	66293		
						16852,32	350,6	19937	415		18520	43590	
22	22	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0232	18588,47	964,71	431	22	7	3229		
						17335,76	298,01	402	7		372	868	
23	23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,98394	247141		243172		243172	64		
											19454	262626	Казахстан
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22232	238466		53016		53016		57257	Казахстан
											4241		
25	25	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,34632	675741,07	1274,07	234023	441	210924	20783	275190	
						65424	520,62	22658	180		20354		
26	26	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,050904	236188		12023		12023		12985	Казахстан
											962		
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,00864	86,06	2,3	1550	41	769	514	2229	
						41,09	0,25	740	4		165		
28	28	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за 2 раза	м2	18,00864	823,99	3,78	14839	68	14218	390	16445	
						30,68	0,74	553	13		1218		
29	29	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	59,4	1000,7	10,45	59442	621	35518	21943	87896	
						392,31	4,91	23303	292		6511		
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	158,4	847,69	19,05	134274	3017	90691	38053	186150	
			Итого по разделу: 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ			256,1	2,45	40566	389		13789		
			Раздел: 3. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									2355215	
31	1	Е11-090302-0104 Изм. и доп. вып. 16	Рама из ферм пролетом до 36 м, массой ферм до 5 т. Монтаж навысоте до 25 м	т конструкций	17,59	49341,67	22275,95	867920	391834	129169	312408	1274754	
						19722,4	6017,52	346917	105848		94426		
32	2	С121-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	17,59	538928		9479744		9479744		10238123	Казахстан
											758379		
33	3	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж		9,287	83632,67	21147,33	776697	196395	20430	420489	1292961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	4	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т конструкций	9,287	60285,5	5333,61	559871	49533		95775		
						447072		4151958		4151958		4484114	Казахстан
35	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Балки и прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	2,05	27459,56	9970,44	56292	20439	5011	332157		
						15044,7	2731,36	30842	5599		25144	87951	
36	6	С121-060408-0801	Балки и прогоны из прокатных профилей	т конструкций	2,05	456516		935858		935858	6515		
												1010726	
37	7	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т	3,54	59205,35	20121,69	209587	71231	22105	74869		
						32839,4	4118,75	116251	14580		90274	323850	
38	8	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т конструкций	3,54	407405		1442214		1442214	23989		
												1557591	Казахстан
39	9	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Натяжники, стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т	1,95	102488,56	2313,25	199853	4511	5090	115377		
						97565	574,96	190252	1121		132047	358452	
40	10	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,95	514900		1004055		1004055	26552		
												1084379	Казахстан
41	11	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,549	499541		274248		274248	80324		
												296138	Казахстан
42	12	СССЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.6.2	Поправка на марку стали С245	тн	34,42	5772		198672		198672	21940		
												214566	
43	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1204,7	86,06	2,3	103682	2766	51410	15894		
						41,09	0,25	49505	296		34363	149083	
44	14	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за 2 раза	м2	1204,7	823,99	3,78	992660	4553	951145	11044		
						30,68	0,74	36962	887		26116	1100273	
45	15	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской	м2	651,085	593,47	1,89	386403	1230	375184	81502		
						15,34	0,37	9988	240		7057	424837	
			Итого по разделу: 3. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								31477		
												23897958	
			ИТОГО:					23378317	943097	20654927	1322184	26676541	
								1574868	251325		1976040		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		400148					
			Итого с временными									27076689	
			Зимние удорожания			2,64 %		714825					
			Итого с зимними удорожаниями									27791514	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		555830					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28347344	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									29761905	
			НДС			12 %		3571429					
			Итого с НДС									33333333	
			скидка 9,999999645 %			9,999999645%		3333333					
			Всего с учетом СКИДКИ 9,999999645%									30000000	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			скидка 9,999999645 %			9,999999645%		3333333					
			Всего с учетом СКИДКИ 9,999999645%									**********	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

(наименование, бизнес-идентификационный номер или серия, индивидуальный идентификационный номер)

Директор Феленчук Николай Викторович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кыркудукского сельского округа"

(бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кержумбаев Алтынбек Кайргельдыевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Батыров Сагыныш Суиншишович, Аттестат №KZ55VJE00046931 от 27.05.2019. Товарищество с ограниченной ответственностью "Nur-Kurak"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Кекенов Руслан Хайрбекович Приказ № Г-96-2019 от 26.07.20. Товарищество с ограниченной ответственностью "КостСтандарт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)