N 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СевероКазахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

Форма №КС-3
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: **Строительство крытого хоккейного корта в с. Тимирязево Тимирязевского района СКО**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

/предостовляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60	30.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								в том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	54 226 000								5 809 929	54 226 000
в т.ч. за месяц:										
Всего за месяц		21 630 357							2 595 643	**24 226 000**

Заказчик

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Подрядчик:

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СевероКазахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крытого хоккейного корта в с. Тимирязево Тимирязевского района СКО (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство крытого хоккейного корта в с. Тимирязево Тимирязевского района СКО (корректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 30.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1! 25.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
1	15	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской	м2	553,615	593,47	1,89	328557	1046	319018	6001	361322	
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			15,34	0,37	8493	204		26765		
												361322	
			Раздел: 2. Наружная отделка лист 3										
2	32	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	459,9	2125,78	912,73	977647	419764	70242	413838	1502303	
						1060,32	243,8	487641	112124		111319		
3	33	С121-100103-0909	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	459,9	3608		1659319		1659319		1792065	Казахстан
											132746		
4	34	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	3600	297,43	15,22	1070742	54786	0	941704	2173442	
						282,21	2,12	1015956	7636		160996		
5	35	ООО "Мастерпласт-НН"	Кровельная ПВХ-мембрана	м2	3960	2241,96		8878179		8878179		9538433	
											710254		
6	36	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа(крепление ПВХ мембраны). Устройство	м планки	1298,9231	1951,83	1498,73	2535280	1946733	95366	826841	3631090	
						379,68	312,23	493181	405559		268970		
7	37	ООО "Мастерпласт-НН"	Алюминиевая направляющая KEDER	м2	450	3428,5		1542824		1542824		1666250	
											123426		
8	38	ООО "Мастерпласт-НН"	Пластиковый KEDER	м2	848,9231	901,79		765547		765547		826790	
											61244		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка лист 3									21150873	
			ИТОГО:					17758095	2422329	13330495	2158384	21542196	
			В том числе :					2005271	525523		1595720		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		323133				21865329	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		577245				22442574	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		448851				22891425	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									24033730	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2884048					
			Итого с НДС									26917777	
			скидка 9,999999645 %			9,999999645%		2691778					
			Всего с учетом СКИДКИ 9,999999645%									24226000	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Фельчук Николай Андреевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель … Айбек Кайргельдыевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор … Сагыныш Сунишович, Аттестат №KZ…0046… от …05.2019. Товарищество с ограниченной ответственностью "Nur-Kurak"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Кекенов Руслан Хайрбекович Приказ № Г-96-2019 от …07.20. Товарищество с ограниченной ответственностью "КостСтандарт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)