Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	22.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	7 924 776	7 075 692	7 075 692	7 075 692					849 084	7 924 776
в том числе за отчётный месяц :		7 075 692	7 075 692	7 075 692					849 083	7 924 775
Акт №4		7 075 692	7 075 692	7 075 692					849 083	7 924 775

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РегионСтройГрупп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Договор субподряда № 8 от 22.08.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2021

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	материалы оборудование мебель	Сметная прибыль	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж									
1	89	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	14071,16	6897,6	42213	20693	2038	23631	71112
						6494,28	3352	19483	10056		5268	
2	90	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	2384,62	1340,85	14308	8045	0	7449	23497
						1043,77	508,15	6263	3049		1741	
3	91	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки**	т	0,1692	589480		99740		99740		107719
											7979	
4	92	Ц13-080204-0601	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	6	6231,65	4934,65	37390	29608	0	13015	54438
						1297	1715,8	7782	10295		4032	

		121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0024408	228636		558		558		603
											45	
6	94	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007992	268795		215		215		232
											17	
7	95	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004956	499540		2476		2476		2674
											198	
8	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	853,43	19,95	9217	215	6188	2642	12808
						260,55	2,5	2814	27		949	
9	97	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,144	111444,27	56744,78	907602	462129	22672	461343	1478461
						51915,6	18894,72	422801	153879		109516	
10	98	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 10-0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,95	68265,8	22736,04	542713	180752	37894	317593	929131
						40763,2	9172,8	324067	72924		68824	
11	99	С123-061004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	4,27	981560		4191261		4191261		4526562
											335301	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									
			ИТОГО:									7 207 237
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		172 974				
			Итого с временными									7 380 211
			Зимние удорожания			2,7405 %		202 255				
			Итого с зимними удорожаниями									7 582 466
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151 649				
			Итого сметная стоимость									7 734 115

	в том числе на 2019 год - 52,6%			52,60%					4 068 145
	в том числе на 2020 год - 47,4%			47,40%					3 665 970
	Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1			1					4 068 145
	Итого в текущих ценах на 2020 год-70 % К=1,0348515			1,0348515					3 793 735
	Всего :								7 861 880
	Итого по договорной цене			*0,9*					7 075 692
	НДС			12 %		849 083			
	Итого с НДС								7 924 775

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РегионСтройГрупп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ескалиев А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)