Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
11	18.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	41 398 945,99	41 398 945,99
				Итого	1	x	41 398 945,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)	41 398 945,99	36 963 344,6							4 435 601,36	41 398 945,99
Итого к оплате										**41 398 945,99**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

_____ **Смагулов А. М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

_____ **Хациев И. В.**
Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"
БИН 010640003532
Эксперт

_____ **Алимбетов К. М.**
Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

аказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

одрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

тройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)
(наименование, адрес)

оговор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

тоимость по договору 677 462 275,73 тенге
тоимость по смете 752 735 862,00 тенге
кидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за мая 2021 года.

№ п.п.	№ сметы	№ АВР	Наименование	Сумма, тенге
1	01-01	1	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ	62 966,71
2	02-01-01.1	2	Земляные работы Блок 1А	1 973 046,01
3	02-01-01.2	3	Земляные работы Блок 2А	1 127 829,27
4	02-01-02.1	4	КЖ Блок 1А	27 052 681,95
5	02-01-02.2	5	КЖ Блок 2А	11 182 422,05
			Итого:	41 398 945,99

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Акт выполненных работ №1
за май месяц 2021 года

СМЕТА № 01-01

именование строительства: ***СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (Д.55/2)***

РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ

именование организации заказчика: ***ГУ " ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА"***

именование изыскательской организации: ***ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"***

именование подрядной организации: ***ТОО "КАПСТРОЙГРУПП-Т"***

№ п/п	Наименование работ и затрат	кол-во	ед.изм	обоснование стоимост	расчет стоимости	стоимость, тенге
1	Изготовление и установка знаков: Пункт съемочной сети: деревянный столб, пень (оформленный под столб), трубка на бетоне(на глубину до 0,7 м): II категория грунта *где Хзад=24 знака - значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	12	знак	*СЦИ - 01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601 - 0204 - 03, п.29*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder ОТЗ=2856 * 12 * 0,001	34 272
2	Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др. : II категория грунта *где Хзад=24 знака - значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	12	знак	*п.32*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder ОТЗ=550 * 12 * 0,001	6 600
3	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон до 100 м: I категория сложности где *Хзад=(373,80+193,60)*0,001=0,5674 км хода - значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	0,5674	км хода	*табл. 1601 - 020420, п. 22*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder Сго=13951 * 1,7022 * 0,001	7 916
4	Разбивка и техническое нивелирование двусторонних поперечников: II категория сложности *гдеХзад=(373,80+193,60)*0,001=0,5674 км -значение показателя ; Вп - базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** *Korder=0,001 - коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	0,5674	км	*табл. 1601 - 020408, п.2*	СИЗ=Вп * Хзад * Korder ОТЗ=23579 * 1,7022 * 0,001	13 379
	ИТОГО					62 167
	Итого:					62 167,00
	в.т.ч. с разбивкой по годам					
	2020 г. - 10% (К=1)					6 216,70
	2021 г. - 90% (К=1,05004)					58 750,05
	Итого в текущих ценах:					64 966,75
	НДС (12%)					7 796,01
	ВСЕГО					69 963,01
	Скидка подрядчика 10%					6 996,30

	Всего к оплате					62 966,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хаписв Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Проверил, гл. спец. Нурсадыкова А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №2

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-01.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 35б)	м3 грунта	325,1925	150,66 8,65	142,01 38,41	48994 2814	46181 12491	0	11019 4801	64814	
2	2	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (группа грунта, галечник 6в)	м3 грунта	1842,7575	241,2 13,79	227,41 61,5	444469 25408	419062 113330	0	99891 43549	587909	
3	3	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 35б)	м3 грунта	10,0575	1776 1776	0 0	17862 17862	0 0	0	12861 2458	33181	
4	4	Е11-010205-0103 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта, галечник 6в)	м3 грунта	56,9925	3949,82 3949,82	0 0	225110 225110	0 0	0	162079 30975	418164	
5	5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	155,4	171,98 8,21	163,7 48,53	26726 1276	25439 7542	11	6349 2646	35721	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0047	2231				10,4			Казахстан 100%
6	6	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	880,6	276,77 13,24	263,42 78,09	243724 11659	231968 68766	97	57906 24130	325760	
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,044	2231				98,23			Казахстан 100%
7	7	С341-020102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1981,35	56		110956			8876	119832	
8	15	Е11-010105-0305	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,76	179,25 3,38	175,87 57,11	4259 80	4179 1357	0	1035 424	5718	
9	16	Е11-010105-0307	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	134,64	243,12 4,78	238,34 76,36	32734 644	32090 10281	0	7866 3248	43848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	17	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	158,4	84,38	71,11	13366	11264	444	3231	17925	
	17.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,84	10,47	17,86	1658	2829		1328		
						28				443,52			Казахстан 100%
11	18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,76	171,86	79,2	4083	1882	0	2243	6832	
						92,66	38,43	2202	913		506		
12	19	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	134,64	204,96	94,28	27596	12694	0	15164	46181	
						110,68	45,75	14902	6160		3421		
13	20	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,94	866,41	0	5146	0	0	3705	9559	
						866,41	0	5146	0		708		
14	21	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	33,66	1360,04	0	45779	0	0	32961	85039	
						1360,04	0	45779	0		6299		
			ИТОГО:					1250804	784759	552	416310	1800483	
								354540	223669		133369		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		16204					
			Итого с временными									1816687	
			Зимние удорожания			1,08 %		19620					
			Итого с зимними удорожаниями									1836307	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36726					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1873033	
			Итого:									1873033	
			в.т.ч. с разбивкой по годам										
			2020 г. - 10% (К=1)									187 303,30	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									1 770 083,61	
			Итого в текущих ценах:									1 957 386,91	
			НДС			12 %		234 886,43					
			Итого с НДС									2 192 273,34	
			Скидка подрядчика			10%						219 227,33	
			Итого к оплате									1 973 046,01	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 030140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хациев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Проверил, гл. спец. Пугачева А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

азчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)**

(наименование, адрес)

ъект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №3

за **май 2021 (месяц, год) на 02-01-01.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы**

ставлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 35б)**	**м3 грунта**	**162,59625**	**150,66**	**142,01**	**24497**	**23090**	**0**	**5510**	**32408**	
						8,65	**38,41**	**1407**	**6245**		**2401**		
2	2	**Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (группа грунта, галечник 6в)**	**м3 грунта**	**921,37875**	**241,2**	**227,41**	**222235**	**209531**	**0**	**49946**	**293955**	
						13,79	**61,5**	**12704**	**56665**		**21774**		
3	3	**Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта суглинок 15%, 35б)**	**м3 грунта**	**5,02875**	**1776**	**0**	**8931**	**0**	**0**	**6430**	**16590**	
						1776	**0**	**8931**	**0**		**1229**		
4	4	**Е11-010205-0103 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта, галечник 6в)**	**м3 грунта**	**28,49625**	**3949,82**	**0**	**112555**	**0**	**0**	**81040**	**209083**	
						3949,82	**0**	**112555**	**0**		**15488**		
5	5	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**77,7**	**171,98**	**163,7**	**13363**	**12720**	**5**	**3174**	**17860**	
						8,21	**48,53**	**638**	**3771**		**1323**		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023	2231				5,2			Казахстан 100%
6	6	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**440,3**	**276,77**	**263,42**	**121862**	**115984**	**48**	**28953**	**162880**	
						13,24	**78,09**	**5830**	**34383**		**12065**		
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,022	2231				49,12			Казахстан 100%

7	7	С341-020102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	990,675	56		55478				59916	
8	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,85	866,41	0	12866	0	0	4438	23900	
						866,41	0	12866	0		9264		
9	14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	84,15	1360,04	0	114447	0	0	1770	212597	
						1360,04	0	114447	0		82402		
			ИТОГО:					686234	361325	53	15748	1029189	
								269378	101064		266719		
			В том числе :								76236		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9263					
			Итого с временными									1038452	
			Зимние удорожания			1,08 %		11215					
			Итого с зимними удорожаниями									1049667	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20993					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1070660	
			Итого:									1070660	
			в.т.ч. с разбивкой по годам										
			2020 г. - 10% (К=1)									107 066,00	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									1 011 812,24	
			Итого в текущих ценах:									1 118 878,24	
			НДС			12 %		134 265,39					
			Итого с НДС									1 253 143,63	
			Скидка подрядчика			10%						125 314,36	
			Итого к оплате									1 127 829,27	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-Т" БИН 050940000376
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хапиев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К.М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Проверил, гл. спец. Нурмадылова А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

азчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)**

(наименование, адрес)

ъект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №4

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А)** работы

ставлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Фундаменты										
1	1	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**68**	**17279,72** / **1385,1**	**1125,96** / **265,42**	**1175021** / **94187**	**76566** / **18049**	**1004269**	**102134** / **102172**	**1379327**	
	1.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	69,36	12780				886420,8			Казахстан 100%
2	2	**E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**279,4**	**24106,61** / **3374,8**	**1834,91** / **402,94**	**6735387** / **942919**	**512673** / **112581**	**5279794**	**960506** / **615671**	**8311564**	
	2.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	283,591	17242				4889676,02			Казахстан 100%
3	3	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,76254**	**226611**		**2212299**		**2212299**	**176984**	**2389283**	**Казахстан**
4	4	**C121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,69725**	**224534**		**830158**		**830158**	**66413**	**896571**	**Казахстан**
5	5	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,69296**	**218745**		**2557777**		**2557777**	**204622**	**2762399**	**Казахстан**
6	6	**E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**279,6**	**898,48** / **305,7**	**19,98** / **2,93**	**251215** / **85474**	**5587** / **819**	**160155**	**80252** / **26517**	**357985**	
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	671,04	223				149641,92			Казахстан 100%
7	7	**E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,642**	**21800,23** / **20109,24**	**1402,99** / **418,4**	**13996** / **12910**	**901** / **269**	**185**	**11993** / **2079**	**28068**	
	7.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,926	96				184,9			Казахстан 100%
8	8	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0756**	**226611**		**17132**		**17132**	**1371**	**18503**	**Казахстан**
9	9	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**0,5664**	**218745**		**123897**		**123897**		**133809**	**Казахстан**

				т							9912		
10	10	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,112**	**267884,67**	**1376,67**	**30003**	**155**	**0**	**27226**	**61807**	
						266508	**621,24**	**29849**	**70**		**4578**		
11	11	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,112**	**660558**		**73982**		**73982**		**79901**	
12	12	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,94968**	**21800,23**	**1402,99**	**20703**	**1332**	**274**	**5919**	**41518**	
						20109,24	**418,4**	**19097**	**397**		**17740**		
	12.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,849	96				273,51	**3075**		Казахстан 100%
13	13	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,13608**	**226611**		**30837**		**30837**		**33304**	**Казахстан**
14	14	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,8136**	**218745**		**177971**		**177971**	**2467**	**192209**	**Казахстан**
15	15	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,144**	**267884,67**	**1376,67**	**38575**	**198**	**0**	**14238**	**79466**	
						266508	**621,24**	**38377**	**89**		**35005**		
16	16	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,144**	**660558**		**95120**		**95120**	**5886**	**102730**	
17	17	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,25488**	**21800,23**	**1402,99**	**5556**	**358**	**73**	**7610**	**11142**	
						20109,24	**418,4**	**5125**	**107**		**4761**		
	17.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7646	96				73,41	**825**		Казахстан 100%
18	18	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02832**	**226611**		**6418**		**6418**		**6931**	**Казахстан**
19	19	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,22656**	**218745**		**49559**		**49559**	**513**	**53524**	**Казахстан**
20	20	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0448**	**267884,67**	**1376,67**	**12001**	**62**	**0**	**3965**	**24722**	
						266508	**621,24**	**11940**	**28**		**10890**		
21	21	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,0448**	**660558**		**29593**		**29593**	**1831**	**31960**	
			Итого по разделу: 28. Фундаменты								**2367**		
												16996723	
			Раздел: 29. Стены подвалов железобетонные монолитные										
22	22	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	**28,9**	**34931,03**	**2600,35**	**1009507**	**75150**	**603357**	**317646**	**1433325**	
						11453,26	**625**	**330999**	**18062**		**106172**		
	22.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29,3335	17242				505768,21			Казахстан 100%
23	23	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,23746**	**226611**		**53811**		**53811**		**58116**	**Казахстан**
24	24	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,33973**	**224534**		**76281**		**76281**	**4305**	**82383**	**Казахстан**
25	25	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**5,3126**	**218745**		**1162105**		**1162105**	**6102**	**1255073**	**Казахстан**
26	26	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**1,12784**	**218745**		**246709**		**246709**	**92968**	**266446**	**Казахстан**

				т							19737		
27	27	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		29,2	34931,03	2600,35	1019986	75930	609621	320944	1448204	
				м3		11453,26	625	334435	18250		107274		
	27.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29,638	17242				511018,4			Казахстан 100%
28	28	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,25214	226611		57138		57138		61709	**Казахстан**
				т							4571		
29	29	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1872	224534		42033		42033		45396	**Казахстан**
				т							3363		
30	30	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		2,31491	218745		506375		506375		546885	**Казахстан**
				т							40510		
31	31	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,26733	218745		277222		277222		299400	**Казахстан**
				т							22178		
32	32	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		4,8	33951,56	2600,35	162967	12482	95510	52758	232983	
				м3		11453,26	625	54976	3000		17258		
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	16277				79301,54			Казахстан 100%
33	33	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,02044	226611		4632		4632		5003	**Казахстан**
				т							371		
34	34	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0828	224534		18591		18591		20078	**Казахстан**
				т							1487		
35	35	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,53468	218745		116959		116959		126316	**Казахстан**
				т							9357		
36	36	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0474	224534		10643		10643		11494	**Казахстан**
				т							851		
37	37	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,11904	218745		26039		26039		28122	**Казахстан**
				т							2083		
38	38	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		2,6	33951,56	2600,35	88274	6761	51735	28577	126199	
				м3		11453,26	625	29778	1625		9348		
	38.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,639	16277				42955			Казахстан 100%
39	39	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0232	226611		5257		5257		5678	**Казахстан**
				т							421		
40	40	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,17814	224534		39998		39998		43198	**Казахстан**
				т							3200		
41	41	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,3602	218745		78792		78792		85095	**Казахстан**
				т							6303		
42	42	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		187,2	898,48	19,98	168196	3740	107228	53731	239681	
				м2 поверхности		305,7	2,93	57227	548		17754		
	42.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	449,28	223				100189,44			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 29. Стены подвалов железобетонные монолитные									**6420784**	
			Раздел: 30. Элементы каркаса										
			Раздел: 31. Диафрагмы жесткости										
43	215	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,12233	226611		27721		27721		29939	**Казахстан**
				т							2218		

44	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1115738	224534		25052		25052		27056	Казахстан
45	217	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0804261	218745		236338		236338	2004	255245	Казахстан
46	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058643	218745		12828		12828	18907	13854	Казахстан
47	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10946	226611		24805		24805	1026	26789	Казахстан
48	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1050764	224534		23593		23593	1984	25481	Казахстан
49	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0936328	218745		239227		239227	1887	258365	Казахстан
50	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385112	218745		8424		8424	19138	9098	Казахстан
51	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1256502	226611		28474		28474	674	30752	Казахстан
52	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3113942	224534		69919		69919	2278	75512	Казахстан
53	228	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6283992	218745		137459		137459	5594	148456	Казахстан
54	229	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054249	218745		11867		11867	10997	12816	Казахстан
55	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0570544	226611		12929		12929	949	13963	Казахстан
56	232	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064597	224534		14504		14504	1034	15665	Казахстан
57	233	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644657	218745		141016		141016	1160	152297	Казахстан
58	234	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108498	218745		23733		23733	11281	25632	Казахстан
59	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0570544	226611		12929		12929	1899	13963	Казахстан
60	237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127764	224534		2869		2869	1034	3098	Казахстан
61	238	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5144464	218745		112533		112533	229	121535	Казахстан
62	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406952	218745		8902		8902	9003	9614	Казахстан
			Итого по разделу: 31. Диафрагмы жесткости								712	1269130	
			Раздел: 32. Перекрытия										
			Раздел: 33. Лестницы										
			Раздел: 34. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 35. Перегородки										
			ИТОГО:					20833835	771894	18014651	2024163	24686637	

			В том числе :					**2047293**	**173894**		**1828636**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**0,9 %**		**222180**					
			Зимние удорожания									**24908819**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,08 %**		**269015**					
			Непредвиденные работы и затраты									**25177834**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**503557**					
												25681391	
			Итого:										
			в.т.ч. с разбивкой по годам									**25681391**	
			2020 г. - 10% (К=1)										
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									**2 568 139,10**	
			Итого в текущих ценах:									**24 269 839,03**	
												26 837 978,13	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**3 220 557,38**					
			Скидка подрядчика									**30 058 535,50**	
			Итого к оплате			**10%**						**3 005 853,55**	
												27 052 681,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хациев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К.М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Проверил, гл. спец. Нурпрданова А. Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

зчик : ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)

(наименование, адрес)

ект : Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)

(наименование)

говор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ №5

за май 2021 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы

ставлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Фундаменты										
1	1	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	27	17279,72 / 1385,1	1125,96 / 265,42	466552 / 37398	30401 / 7166	398754	40553 / 40568	547673	
	1.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	27,54	12780				351961,2			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	146	24106,61 / 3374,8	1834,91 / 402,94	3519565 / 492721	267897 / 58829	2758947	501911 / 321718	4343194	
	2.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	148,19	17242				2555091,98			Казахстан 100%
3	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,10252	226611		1156287		1156287	92503	1248790	**Казахстан**
4	4	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,22332	224534		948279		948279	75862	1024141	**Казахстан**
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,62269	218745		354955		354955	28396	383351	**Казахстан**
6	6	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	122,4	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	109974 / 37418	2445 / 359	70111	35132 / 11609	156715	
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	293,76	223				65508,48			Казахстан 100%
7	7	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12096	21800,23 / 20109,24	1402,99 / 418,4	2637 / 2432	170 / 51	35	2260 / 392	5289	
	7.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3629	96				34,84			Казахстан 100%
8	8	**Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,7232	17815,78 / 16555,8	971,98 / 334,72	12884 / 11973	703 / 242	208	11116 / 1920	25920	
	8.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1696	96				208,28			Казахстан 100%
9	9	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12096	226611		27411		27411	2193	29604	**Казахстан**
10	10	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7232	218745		158196		158196	12656	170852	**Казахстан**

1	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,128	267884,67	1376,67	34289	177	0	3115	70636	
						266508	621,24	34113	80		5232		
2	12	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,128	660558		84551		84551		91315	
											6764		
			Итого по разделу: 10. Фундаменты									8097480	
			Раздел: 11. Стены подвалов железобетонные монолитные										
3	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10998	226611		24923		24923		26917	Казахстан
											1994		
4	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	224534		2102		2102		2270	Казахстан
											168		
5	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,45464	218745		536940		536940		579895	Казахстан
											42955		
6	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57371	218745		125496		125496		135536	Казахстан
											10040		
7	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12018	226611		27234		27234		29413	Казахстан
											2179		
8	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	224534		1383		1383		1494	Казахстан
											111		
9	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,52706	218745		552782		552782		597005	Казахстан
											44223		
0	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57371	218745		125496		125496		135536	Казахстан
											10040		
1	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	226611		4623		4623		4993	Казахстан
											370		
2	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24008	224534		53906		53906		58218	Казахстан
											4312		
3	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03536	218745		7735		7735		8354	Казахстан
											619		
4	27	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1	34931,03	2600,35	73355	5460	43843	23082	104152	
						11453,26	625	24052	1312		7715		
	27.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,1315	17242				36751,32			Казахстан 100%
5	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	226611		3671		3671		3965	Казахстан
											294		
6	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24115	224534		54146		54146		58478	Казахстан
											4332		
7	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04977	218745		10887		10887		11758	Казахстан
											871		
			Итого по разделу: 11. Стены подвалов железобетонные монолитные									1757984	
			Раздел: 12. Элементы каркаса										
			Раздел: 13. Диафрагм жесткости										
8	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1256502	226611		28474		28474		30752	Казахстан
											2278		
9	143	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3359733	224534		75437		75437		81472	Казахстан
											6035		
0	144	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2371382	218745		51873		51873		56023	Казахстан
											4150		
1	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,040339	218745		8824		8824		9530	Казахстан

32	147	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12233	226611		27721		27721	706	29939		Казахстан
33	148	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341042	224534		76575		76575	2218	82701		Казахстан
34	149	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205972	218745		45055		45055	6126	48660		Казахстан
35	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04173	218745		9128		9128	3604	9858		Казахстан
			Итого по разделу: 13. Диафрагм жесткости								730	348936		
			Раздел: 14. Перекрытия											
			Раздел: 15. Лестницы											
			Раздел: 16. Стены наружные из газоблоков											
			Раздел: 17. Перегородки											
			ИТОГО:					8803347	307254	7855988	645169	10204399		
			В том числе :					640107	68039		755883			
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения			0,9 %		91840						
			Итого с временными									10296241		
			Зимние удорожания			1,08 %		111199						
			Итого с зимними удорожаниями									10407440		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208149						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10615589		
			Итого:									10615589		
			в.т.ч. с разбивкой по годам											
			2020 г. - 10% (К=1)									1 061 558,90		
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									10 032 113,77		
			Итого в текущих ценах:									11 093 672,67		
			НДС			12 %		1 331 240,72						
			Итого с НДС									12 424 913,39		
			Скидка подрядчика			10%						1 242 491,34		
			Итого к оплате									11 182 422,05		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Хациев Игорь Валерьевич Аттестат №KZ35VJE00051365 от 10.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбетов К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Проверил, гл. спец. Нурпатилова Л.Е.