Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _ 2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	23.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 084 353	10 789 601	10 789 601	10 789 601					1 294 752	12 084 353
в том числе за отчётный месяц :		10 789 601	10 789 601	10 789 601					1 294 752	12 084 353
акт № 1		10 789 601	10 789 601	10 789 601					1 294 752	12 084 353

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор Ескалиев А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор субподряда № от 28.05. 2022 года

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8050,25	325,19	308,05	2617861	2479880	0	540030	3410522
						17,14	76,03	137981	612061		252631	
2	2	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	249	4806	0	1196694	0	0	861620	2222979
						4806	0	1196694	0		164665	
3	3	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	8299,25	59,43	59,43	493224	493225	0	130504	673626
						0	21,84	0	181256		49898	
4	4	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	602	192,49	90,84	115879	54686	0	62264	192394
						101,65	42	61193	25284		14251	
5	5	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	6000	59,43	59,43	356580	356580	0	94349	487003
						0	21,84	0	131040		36074	
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4500	41,17	41,17	185265	185265	0	49021	253029
						0	15,13	0	68085		18743	
7	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4500	192,49	90,84	866205	408780	0	465426	1438161
						101,65	42	457425	189000		106530	

	9	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**57**	**352,38**	**339,18**	**20086**	**19333**	**7**	**4327**	**26366**
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0029	13,08 2348	92,35	746	5264	6,69	1953	
9	10	С341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**103,17**	**153**		**15785**				**17048**
10	11	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**57**	**21,05**	**17,83**	**1200**	**1016**	**5**	**1263** **417**	**1746**
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023	3,13 2348	7,04	178	401	5,35	129	
11	12	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**35**	**3109,64**	**159,5**	**108837**	**5582**	**66412**	**38104**	**158696**
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,5	1052,64 1725	47,04	36842	1646	66412,5	11755	
12	13	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3135**	**315701,79**	**84364,07**	**414674**	**110813**	**2913**	**329141**	**803320**
	13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,508	229120 271	23994,3	300949	31517	2847,67	59505	
13	15	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0176**	**452883,86**	**70145,74**	**7971**	**1234**	**173**	**6939**	**16103**
	14.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	372922 25046	25302,64	6563	445	79,35	1193	
	14.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211192				74,34		
14	16	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,6704**	**1340**		**23678**		**23678**		**25572**
15	24	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**1248,59**	**27,42**	**4994**	**110**	**692**	**1894** **4204**	**9934**
	22.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	1048,08 188483	13,44	4192	54	603,15	736	
16	25	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**27037**		**108148**		**108148**		**116800**
17	32	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,75**	**22778,32**	**9293,44**	**130975**	**53437**	**17983**	**8652** **80519**	**228414**
	30.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2995	10357,34 2278	3787,39	59555	21777	2960,26	16920	
	30.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7648	16510				12626,02		
			ИТОГО:									**10 081 713**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого :									**10 081 713**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**201 634**				
			Итого с временными									**10 283 347**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**320 840**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10 604 187**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**212 084**		
			Итого сметная стоимость									**10 816 271**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**11 357 474**

		Итого по договорной цене			*0,950000002*						**10 789 601**
		НДС			**12 %**		**1 294 752**				
		Итого с НДС									**12 084 353**

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.П.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор ТОО "РегионСтройГрупп"

Ескалиев А.Н.