зования -

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерство внутренних дел Республики Казахстана.**

Наимевание объекта: **Капитальный ремонт здания Средней школы 232 в ауле Енбек Жалагашского района, Кызылординской области.**

АКТ № 2

выполненных работ за **ИЮЛЬ** месяц **2016 г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
		ПОЛЫ из ДОСОК								
1	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	1627,3	51,33 46,44	4,89 0,83	83529 75572	7957 1351	85153 110,7	0,34 0,01	547 14
2	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	1627,3	11,07 11,03	0,04 0,02	18014 17949	65 33	19906 110,7	0,08 -	125 -
3	Е0157-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2 1м2	951,4	343,56 72,90	1,51 0,23	326863 69357	1437 219	77021 110,7	0,46 -	436 3
4	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	951,4	1920,69 120,11	5,23 0,83	1827344 114273	4976 790	127374 110,7	0,75 0,01	714 10
5	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных 1м	419,29	123,90 21,89	0,33 0,05	51950 9178	138 21	10183 110,7	0,14 -	59 -
		ПОЛЫ из КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ								
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	290,5	116,63	10,56	33881	3068	34647	0,70	203

		[illegible]		116,6	113,16 109,58	23,58 4,16	15526 12777	2749 485	12533 94,5	0,74 0,02	87 3
8	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	155,68	1022,61 333,00	2,10 0,79	159200 51841	327 123	54563 105	2,00 –	311 1
9	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1190,23	293,18 135,68	4,07 0,97	348952 161490	4839 1155	170777 105	0,74 0,05	881 62
10	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	552,3	325,77 312,75	6,33 2,39	179924 172732	3496 1320	182754 105	1,79 0,01	989 6
11	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами,известковая	м2	1216	25,16 22,05	0,05 0,02	30595 26813	61 24	25361 94,5	0,14 –	174 –
12	E0162-36-2	Очистка вручную простых от известковой окраски с лестниц	м2	2559,7	32,13 32,13	– –	82243 82243	– –	77720 94,5	0,22 –	571 –
13	E0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	2559,7	99,98 57,35	4,00 0,61	255929 146799	10239 1561	140200 94,5	0,37 –	953 9
14	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами,известковая	м2	1364,3	25,16 22,05	0,05 0,02	34326 30083	68 27	28454 94,5	0,14 –	195 –
15	E0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	м2	112,44	1463,59 986,89	18,49 4,54	164566 110966	2079 510	117050 105	5,91 0,02	664 3
16	С ПРАЙС ЛИСТ	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщ. 12,5 мм	м2	115,82	321,00 –	– –	37178 –	– –	– –	– –	–

		[illegible] потолков	113,44	187,41	3,94	21072	443	12231	0,55	62
		м2		102,11	1,49	11481	168	105	0,01	1
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
18	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	59,85	158,38	23,78	9479	1423	8593	0,91	55
		м2		134,60	8,98	8056	537	100	0,04	3
19	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	2,73	5230,00	--	14278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610,00	--	21206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	16,38	3540,00	--	57985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	69,93	4010,00	--	280419	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	22,05	4250,00	--	93713	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	52	1380,00	--	71760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								

	[illegible]	Установка оконных блоков из ПВХ профилей/поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	87,1700	387,84	18,74	33808	1634	16574	0,91	79
				152,26	6,18	13273	539	120	0,03	3
29	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	337,1700	210,48	5,58	70969	1881	38911	0,59	198
				94,05	2,12	31711	715	120	0,01	3
30	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	62,8448	201,91	0,56	12689	35	2756	0,26	16
				40,86	0,09	2568	6	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4353299	46916			7319
			Тенге			1179975	10068			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4353299				
	Материалы -		Тенге			2418149				
	Всего заработная плата -		Тенге				1190043,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			555261				
	Местные материалы -		Тенге			152998				
		Накладные расходы -	Тенге			1242762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186414,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5931824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8064
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376457,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5931824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8064
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376457,00			
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАД								
31	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	670	124,31	1,19	83288	797	26909	0,22	149
				37,80	0,45	25326	301	105	--	1
32	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	470	971,39	4,92	456553	2312	96193	1,15	541
				193,05	1,87	90734	879	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			539841	3110			690
			Тенге			116060	1180			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539841				
	Материалы -		Тенге			420671				
	Всего заработная плата -		Тенге				117240,00			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			123102				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			702720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							757
		Сметная заработная плата -	Тенге				135705,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			702720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							757
		Сметная заработная плата -	Тенге				135705,00			

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

33	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	220	342,80	134,00	75416	29480	40922	0,99	218
		шт		158,00	37,80	34760	8316	95	0,22	48
34	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	36	1400,00	--	50400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	28	2740,00	--	76720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	31	169,86	57,56	5266	1784	4111	0,55	17
		шт		86,85	35,93	2692	1114	108	0,16	5
37	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	27	365,00	--	9855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	4	158,00	--	632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	9	457,00	--	4113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	4	24,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	27	39,00	--	1053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	18	24,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

43	С151706-10	Лампы ртутные низкого давления ЛЛ-1 8ОВ-71/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	938	99,00	--	92862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	938	14,00	--	13132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	260	509,00	--	132340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	4	134,00	--	536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	46	156,00	--	7176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	110	182,00	--	20020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ шт	80	105,00	--	8400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
51	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	1750	26,92	--	47110	--	46778	0,15	266
				24,75	--	43313	--	108	--	--
53	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,27	16300,00	--	4401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
				39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
55	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	2	777,00	--	1554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

[illegible]	[illegible]	Трубы стальные по установленным конструкциям, на стенах с креплением скобами, диаметр до 40 мм	110	189,90	81,10	17889	8921	7817	0,35	39
		м		54,50	20,30	5995	2233	95	0,12	13
57	С ПРАЙС ЛИСТ	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие,DN32 олщ. стенки 2,8 мм	110	164,00	--	18040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	20	84,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	50	103,71	11,48	5186	574	4801	0,50	25
		м кабеля		81,68	7,22	4084	361	108	0,03	2
		ВЫГРЕБ на 15 м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			601690	41751			570
			Тенге			91841	12270			69
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			580416				
	Материалы -		Тенге			19376				
	Всего заработная плата -		Тенге				104111,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427449				
		Накладные расходы -	Тенге			105609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15841,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата -	Тенге				119952,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19720				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1680				
	Местные материалы -		Тенге			18040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20903				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1554				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			749737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

61	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	20,6	691,03	17,70	14235	365	349	0,05	1
		м2		7,88	4,86	162	100	133	0,02	--
62	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	20,6	74,74	0,39	1540	8	6	--	--
		м2		0,05	0,16	1	3	133	--	--
63	Е0106-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой	5	10423,43	299,87	52117	1499	2942	2,84	14
		м3		450,00	110,41	2250	552	105	0,52	3
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5	131,00	--	655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5	186,00	--	930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,172	62000,00	--	10664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,163	68200,00	--	11117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,267	67700,00	--	18076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,033	65900,00	--	2175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	61200,00	--	2326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,019	41200,00	--	783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

[illegible]	[illegible]	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	6,1	127,00 118,30	3,82 3,69	775 703	23 23	832 133	0,12 0,02	1 --
73	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,034	68200,00 --	-- --	2319 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,083	41200,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	Е0107-30-1	Установка стеновых панелей при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	м3	4,4	7975,10 2101,50	1982,18 712,58	35090 9247	8722 3135	17335 140	12,71 3,29	56 14
76	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	4,4	21300,00 --	-- --	93720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	1	1517,91 344,25	387,22 115,02	1518 344	387 115	643 140	2,06 0,46	2 --
78	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,02	23400,00 --	-- --	47268 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,42	131,00 --	-- --	841 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,42	186,00 --	-- --	1194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10	245,44 37,35	3,82 1,44	2454 374	38 14	458 118	0,21 0,01	2 --

		Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных проливками на клею в один раз	20	38,15	0,18	763	4	299	0,06	1
		м		10,60	0,07	212	1	140	--	--
83	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	10	199,47	35,34	1995	353	568	0,16	2
		м		27,23	13,34	272	133	140	0,07	1
84	Е0107-57-1	Устройство герметизации прохода трубы через стену тиоколовым герметиком с 2-х сторон	2	38,15	0,18	76	--	30	0,06	--
		м		10,60	0,07	21	--	140	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
86	Е0107-27-1	Замоноличивание углов бетом	0,52	9489,60	181,66	4935	94	211	1,28	1
		м3		221,18	68,63	115	36	140	0,34	--
87	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	99	--	105	0,56	--
89	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1	40200,00	--	40200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,12	12097,46	316,01	1452	38	187	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	164	14	105	0,58	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,64	131,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,64	186,00	--	119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	29	637,48	121,37	18487	3520	4904	0,77	22
				142,43	45,45	4130	1318	90	0,22	6

94	Е0113-39-1	Поливка бетонной поверхности стеклотекстилем на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	4,99	1611,39	9,20	8041	46	738	0,81	4
		м2		159,75	4,50	797	22	90	0,02	--
95	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,0027	2824,88	1856,11	8	5	5	4,93	--
		м3		812,93	597,97	2	2	140	2,37	--
96	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	3730,00	--	3320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-39 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2400 мм /ГОСТ 8020-90/	2	12000,00	--	24000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0123-24-1	Установка люков	1	8351,31	35,42	8351	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	198	1	105	0,56	--
100	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	4	103,08	0,99	412	4	57	0,07	--
		м2		11,59	0,38	46	2	119	--	--
102	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	8	46,06	0,22	368	2	64	0,04	--
		м2		6,64	0,09	53	1	119	--	--
103	Е0123-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	1,5	534,25	114,05	801	171	325	0,73	1
		м		124,20	42,71	186	64	130	0,21	--
104	С143019-3	Трубы напорные Dy 300 мм, расчетным давлением 1 МПа	1,5	2100,00	--	3150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0023	511141,41	19866,96	1176	46	212	375,00	1
				63306,00	7440,75	146	17	130	36,34	--

106	Е0107-30-3	Установка подтяжных изделий массой до 30 кг т	0,000	175710,10 8100,00	1816,10 690,78	1651 49	11 4	13 140	12,79 3,37	[illegible]
107	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм шт	1	2247,08 427,50	6,95 2,25	2247 428	7 2	550 128	2,65 0,01	3 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			428620 20583	15456 5589			121 26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426373				
	Материалы -		Тенге			49138				
	Всего заработная плата -		Тенге				25742,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92143				
	Местные материалы -		Тенге			249487				
		Накладные расходы -	Тенге			31359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4704,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			485196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				30445,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2247				
	Материалы -		Тенге			1813				
	Всего заработная плата -		Тенге				430,00			
		Накладные расходы -	Тенге			550				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			488161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				30958,00			
		РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСВО								
		ВОРОТА -2 шт								
108	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1	7082,96 3217,50	1172,83 334,76	7083 3218	1173 335	4973 140	17,80 1,28	18 1
109	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,189	162700,00 –	– –	30750 –	– –	– –	– –	– –
110	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	13,95	257,00	–	3585	–	–	–	–

111	С11011-819	Шарнир шт	8	40,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	С11011-821	Ручка-скоба шт	2	308,00 --	-- --	616 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КАЛИТКА - 1 шт								
113	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	1902,35 1435,50	33,47 12,65	1902 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 --
114	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,023	162700,00 --	-- --	3742 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	1,33	257,00 --	-- --	341 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	С11011-819	Шарнир шт	2	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	С11011-821	Ручка-скоба шт	1	308,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге** **Тенге**			**48728** **4653**	**1206** **347**			**26** **1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14236				
	Материалы -		Тенге			306				
	Всего заработная плата -		Тенге				5000,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5250				
	Местные материалы -		Тенге			2820				
		Накладные расходы -	Тенге			7001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1050,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6050,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34492				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			59072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30

РАЗДЕЛ 6. УБОРНАЯ на 6 ОЧКОВ

НИЖЕ отм. 0,000

118	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из ГПС	0,37	2461,27	100,89	911	37	71	0,85	--
		м3		123,75	38,25	46	14	118	0,18	--
119	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,92	385,45	25,04	1126	73	114	0,14	--
		м2		22,25	9,38	65	27	123	0,05	--
120	Е0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,92	358,68	15,55	1047	45	74	0,10	--
		м2		14,85	5,85	43	17	123	0,03	--
121	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,66	8674,57	66,01	23074	176	616	1,35	4
		м3		195,75	24,93	521	66	105	0,12	--
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,71	131,00	--	355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3,01	12987,05	1327,03	39143	4000	8208	12,49	38
		м3		2137,50	456,24	6442	1375	105	1,72	5
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,06	131,00	--	401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,064	67700,00	--	4333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,015	73000,00	--	1095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			71485	4331			42
			Тенге			7117	1500			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71485				
		Материалы -	Тенге			2662				
		Всего заработная плата -	Тенге				8617,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5428				
		Местные материалы -	Тенге			51947				
		Накладные расходы -	Тенге			9083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			85402				
	Сметная заработная плата -	Тенге							53
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9980,00			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			85402				
	Сметная заработная плата -	Тенге							53
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6043663**	**112770**			**8768**
		Тенге			**1420228**	**30955**			**232**
	Стоимость монтажных работ -	Тенге							
	Материалы -	Тенге			580416				
	Всего заработная плата -	Тенге			19376				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				104111,00			
	Накладные расходы -	Тенге			427449				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			105609				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15841,00			53
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41161				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			727186				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				119952,00			692
	Материалы -	Тенге			5424953				
	Всего заработная плата -	Тенге			2890926				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1346642,00			
	Местные материалы -	Тенге			659762				
	Накладные расходы -	Тенге			475293				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1413306				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				211996,00			707
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			410296				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			7248555				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1558638,00			9065
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34492				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34492				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2070				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36562				
	Материалы -	Тенге			3801				
	Всего заработная плата -	Тенге			1813				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				430,00			
	Накладные расходы -	Тенге			1554				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			550				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				83,00			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			261				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4612				
	Сметная заработная плата -	Тенге				512,00			3

	Итого по смете:	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9760
	Сметная заработная плата -	Тенге				1679102,00			

Заказчик:
И. О. Руководителя отдела образования
Жалагашского района _____ Жанибеков Б.

Технадзор: ТОО "Инженер-Строй"
Директор _____ Жармаханов Б.

Подрядчик:
И. О. директора филиала
по Кызылординской области
РГП ПХВ "ЕНБЕК" ИУ КУИС МВД РК _____ Торебеков Е. К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел образования".

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерство внутренних дел Республики Казахстана.**

Наимевание объекта: **Капитальный ремонт здания Средней школы 232 в ауле Енбек Жалагашского района, Кызылординской области.**

А КТ № 4

выполненных работ за **АВГУСТ** месяц **2016 г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ-ШКОЛА								
		ПОЛЫ								
1	Е0157-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2 1м2	155,9	343,56	1,51	53561	235	12621	0,46	71
				72,90	0,23	11365	36	110,7	--	--
2	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	275,9	1920,69	5,23	529918	1443	36938	0,75	207
				120,11	0,83	33138	229	110,7	0,01	3
		ПОЛЫ из КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ								
3	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	560,3	116,63	10,56	65348	5917	66826	0,70	391
				106,07	1,67	59431	936	110,7	0,01	8
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	850,8	235,97	9,95	200763	8465	58540	0,36	303
				52,20	3,74	44412	3182	123	0,02	15
5	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	660,8	1071,55	14,85	708080	9813	180148	1,54	1015

		ПОЛЫ из ЛИНОЛЕУМА								
6	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	104,28	769,78	4,90	80273	511	7741	0,38	40
		м2		58,50	1,85	6100	193	123	0,01	1
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
7	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	116,6	133,16	23,58	15526	2749	12533	0,74	87
		м2		109,58	4,16	12777	485	94,5	0,02	3
8	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	116,6	1022,61	2,10	119237	245	40866	2,00	233
		м2		333,00	0,79	38828	92	105	--	--
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	300	293,18	4,07	87954	1220	43045	0,74	222
		м2		135,68	0,97	40704	291	105	0,05	16
10	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами,известковая	200	25,16	0,05	5032	10	4171	0,14	29
		м2		22,05	0,02	4410	4	94,5	--	--
		ПОТОЛКИ								
11	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами,известковая	545,4	25,16	0,05	13723	27	11375	0,14	78
		м2		22,05	0,02	12026	11	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1879416	30636			2676
			Тенге			424394	6992			62
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1879416				
Материалы -			Тенге			1210026				
Всего заработная плата -			Тенге				431385,00			
Местные материалы -			Тенге			214360				
		Накладные расходы -	Тенге			474803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71220,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2495472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2976
		Сметная заработная плата -	Тенге				502606,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				801606,00			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
12	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	24,57	398,48	102,53	9791	2519	5523	0,90	22	
		м2		151,65	35,67	3726	876	120	0,14	3	
13	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	27,93	634,99	31,85	17735	890	6798	1,15	32	
		м2		190,80	12,04	5329	336	120	0,06	2	
		ОКНА									
14	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	186,66	201,91	0,56	37688	105	8186	0,26	49	
		м		40,86	0,09	7627	17	107,1	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			65214	3513			103	
			Тенге			16682	1229			5	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65214					
	Материалы -		Тенге			45019					
	Всего заработная плата -		Тенге				17912,00				
		Накладные расходы -	Тенге			20508					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3076,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5143					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90866					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20988,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90866					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20988,00				
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА -3 шт									
15	Е0109-29-1	**Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,094	8454,90	3833,11	795	360	348	17,34	2	
		т		3024,00	1087,01	284	102	90	3,82	--	
16	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,213	13711,46	5475,87	2921	1166	1264	28,90	6	
				5040,00	1552,87	1074	331	90	5,46	1	

	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2131	133700,00	--	28491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**32207**	**1527**			**8**
			Тенге			**1358**	**433**			**2**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32207				
	Материалы -		Тенге			831				
	Всего заработная плата -		Тенге				1791,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28491				
		Накладные расходы -	Тенге			1612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2029				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032,00			
		РАЗДЕЛ 4. ФАСАД								
18	Е0115-51-1	**Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей**	400	189,75	1,09	75900	435	40392	0,54	215
		м2		95,92	0,25	38369	100	105	0,02	7
19	Е0115-156-1	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	670	136,40	1,65	91388	1106	17700	0,13	88
		м2		24,53	0,63	16435	422	105	--	2
20	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	528,6	237,30	1,96	125437	1035	60693	0,61	323
		м2		108,90	0,45	57565	238	105	0,03	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**292725**	**2576**			**627**
			Тенге			**112369**	**760**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292725				
	Материалы -		Тенге			73847				
	Всего заработная плата -		Тенге				113128,00			
	Местные материалы -		Тенге			103933				
		Накладные расходы -	Тенге			118785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					17818,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24691					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			436200					
		Сметная заработная плата -	Тенге								709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				130946,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			436200					
		Сметная заработная плата -	Тенге				130946,00				709

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

21	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	9	135,55	--	1220	--	1207	0,78	7
		шт		124,20	--	1118	--	108	--	--
22	Е0121-22-7	**Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке**	80	29,13	--	2330	--	2333	0,17	14
		шт		27,00	--	2160	--	108	--	--
23	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
24	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5779	138			26
			Тенге			4086	15			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5779				
		Материалы -	Тенге			1555				
		Всего заработная плата -	Тенге				4101,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				648,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			606				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4750,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4750,00			

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ

25	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	32	329,67 59,85	4,19 1,58	10549 1915	134 51	2816 128	0,34 0,01	11 --
26	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	48	362,67 59,85	4,19 1,58	17408 2873	201 76	3774 128	0,34 0,01	16 --
27	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	5	471,67 59,85	4,19 1,58	2358 299	21 8	393 128	0,34 0,01	2 --
28	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	68	596,67 59,85	4,19 1,58	40574 4070	285 107	5347 128	0,34 0,01	23 1
29	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	7	693,07 76,95	10,34 3,87	4851 539	72 27	724 128	0,43 0,02	3 --
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	19,2	200,00 --	-- --	3840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --
32	С ПРАЙС ЛИСТ	Задвижки фланцевые с обрезным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт	1	13913,00 --	-- --	13913 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С ПРАЙС ЛИСТ	Фланцы стальные прмварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50, ГОСТ 5762-2002 шт	2	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	23	362,00 --	-- --	8326 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	507,00 --	-- --	2028 --	-- --	-- --	-- --	-- --

	[illegible]	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (бетонный упор)	0,03	8775,66	100,65	263	3	6	0,97		
			м3	146,25	38,03	4	1	105	0,19		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
37	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	80	51,07	0,69	4086	55	4653	0,33	27	
			м	50,38	0,11	4030	9	115,2	--	--	
38	E0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**	73	88,41	1,24	6454	91	7347	0,57	42	
			м	87,17	0,20	6363	15	115,2	--	--	
39	E0165-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	7	116,90	1,81	818	13	930	0,75	5	
			м	115,09	0,29	806	2	115,2	--	--	
40	E0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм**	1	309,45	7,95	309	8	349	1,91	2	
			шт	301,50	1,26	302	1	115,2	0,01	--	
41	E0165-3-2	**Демонтаж вентиля**	27	81,18	0,18	2192	5	2520	0,46	12	
			шт	81,00	0,02	2187	1	115,2	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			118848	927			144	
			Тенге			23642	313			2	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14580					
		Материалы -	Тенге			3					
		Всего заработная плата -	Тенге				6,00				
		Местные материалы -	Тенге			14570					
		Накладные расходы -	Тенге			6					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15461					
		Сметная заработная плата -	Тенге				6,00				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104268					
		Материалы -	Тенге			65512					
		Всего заработная плата -	Тенге				23950,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14194					
		Накладные расходы -	Тенге			28900					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4335,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7990					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141158					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			186619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				28291,00			

РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД Т3

42	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	32	329,67	4,19	10549	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,8	200,00	--	760	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С ПРАЙС ЛИСТ	Аристон V 30 л.	2	8444,00	--	16888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С ПРАЙС ЛИСТ	Аристон V 50 л.	1	9177,00	--	9177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С ПРАЙС ЛИСТ	Аристон V 150 л.	1	16748,00	--	16748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1160,00	--	2320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	32	51,07	0,69	1634	22	1861	0,33	11
				50,38	0,11	1612	4	115,2	--	--

[illegible]	[illegible]	Демонтаж вентиля	4	81,18	0,18	344	1	100	0,10	1
		шт		81,00	0,02	243	--	118,2	--	--
54	E0117-8-1 K=0,4	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей	4	586,93	38,83	2348	155	2880	3,15	13
		комплект		548,10	14,40	2192	58	128	0,07	--
55	E0116-26-1 K=0,4	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	27,63	0,63	28	1	35	0,16	--
		1счетчик		27,00	--	27	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73560	313			36
			Тенге			5990	112			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42813				
		Местные материалы -	Тенге			42813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45382				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30747				
		Материалы -	Тенге			8500				
		Всего заработная плата -	Тенге				6101,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15944				
		Накладные расходы -	Тенге			7572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1136,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7237,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			85999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7237,00			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ								
56	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12,3	294,75	--	3625	--	4097	1,89	23
		м3		294,75	--	3625	--	113	--	--
57	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,2	134,10	--	1636	--	1849	0,97	12
		м3		134,10	--	1636	--	113	--	--
58	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	57	748,88	1,43	42686	82	7509	0,56	32
		м		102,38	0,54	5836	31	128	--	--

		высокой плотности диам. 80 мм	18	620,84	0,64	18814	16	3406	0,58	18	
		м		106,20	0,25	2655	6	128	--	--	
60	С ПРАЙС ЛИСТ	Прочистка-ревизия Д 100 мм	11	264,00	--	2904	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
61	С ПРАЙС ЛИСТ	Прочистка Д 50 мм	5	119,00	--	595	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
62	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (бетонный упор К 3,000)	0,09	8775,66	100,65	790	9	17	0,97	--	
		м3		146,25	38,03	13	3	105	0,19	--	
63	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	11	112,70	6,95	1240	76	1172	0,46	5	
		комплект		81,00	2,25	891	25	128	0,01	--	
64	С ПРАЙС ЛИСТ	Трап Д 50 мм	11	121,00	--	1331	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
65	С ПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	518,00	--	5698	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
66	С ПРАЙС ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый литой 90 градусов ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1090,00	--	5450	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
67	С ПРАЙС ЛИСТ	Тройник полипропиленовые 45 градусов для без напорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	1639,00	--	3278	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
68	С ПРАЙС ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый литой 90 градусов ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	892,00	--	8920	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
69	С ПРАЙС ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый литой 90 градусов ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	248,00	--	1240	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
70	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	6	12095,38	47,75	72572	287	2125	1,55	9	
		комплект		258,75	18,00	1553	108	128	0,09	1	
71	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	6	1650,00	--	9900	--	--	--	--	

			компл								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
72	Е0116-13-2 К=0,4	**Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	57	41,52	0,57	2367	33	3004	0,22	13
		м		40,95	0,22	2334	12	128	--	--
73	Е0116-13-1 К=0,4	**Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	25	42,74	0,26	1069	6	1363	0,23	6
		м		42,48	0,10	1062	3	128	--	--
74	Е0165-4-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**	11	101,59	3,33	1117	37	1252	0,61	7
		компл		98,26	0,54	1081	6	115,2	--	--
75	Е0165-4-3	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	12	244,84	6,45	2938	77	3310	1,43	17
		компл		238,39	1,04	2861	12	115,2	0,01	--
76	Е0165-3-1	**Демонтаж смесителя с душем**	6	293,06	0,56	1758	3	2022	1,66	10
		шт		292,50	0,09	1755	1	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**186628**	**626**			**148**
			Тенге			**25302**	**207**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35467				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				5278,00			
	Местные материалы -		Тенге			30175				
		Накладные расходы -	Тенге			5963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				894,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6172,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151161				
	Материалы -		Тенге			120617				
	Всего заработная плата -		Тенге				20231,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9900				
		Накладные расходы -	Тенге			25163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3775,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10579				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24005,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			230820				

		Нормативная трудоемкость								
		Сметная заработная плата -	Тенге				30177,00			

РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ

77	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	101,41	28,89	27,85	2929	2824	932	0,01	1
		м3		1,04	8,44	105	855	97	0,03	3
78	Е0101-164-2 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,14	262,72	--	825	--	932	1,85	6
		м3		262,72	--	825	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3754	2824			7
			Тенге			930	855			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3754				
	Всего заработная плата -		Тенге				1786,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				280,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2065,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2065,00			

РАЗДЕЛ 10. ВЫГРЕБ на 15 м3

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

79	Е0127-2-2	**Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей**	6	52,67	7,07	316	42	31	0,02	--
		м2		2,68	1,15	16	7	133	--	--
80	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	6	15,17	5,88	91	35	69	0,05	--
		м2		7,02	1,65	42	10	133	0,01	--
81	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	0,4272	6190,00	--	2644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	18	24,60 11,70	0,69 0,27	369 176	10 4	189 105	0,08 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**3420**	**88**			**2**
			Тенге			**234**	**21**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3420**				
	Материалы -		Тенге			**361**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**255,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**2738**				
		Накладные расходы -	Тенге			**288**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**223**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3931**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**3931**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298,00**			
		РАЗДЕЛ 11. БЛАГОУСТРОЙСВО								
		ПОКРЫТИЯ								
83	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	**1070**	**622,47** **5,94**	**15,35** **5,06**	**666043** **6356**	**16426** **5414**	**15654** **133**	**0,03** **0,02**	**36** **19**
84	**Е0127-54-1 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	**1070**	**149,84** **0,02**	**--** **--**	**160329** **21**	**--** **--**	**28** **133**	**--** **--**	**--** **--**
85	**Е0127-34-2**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** м	**200**	**639,01** **108,68**	**6,63** **1,76**	**127802** **21736**	**1326** **351**	**29376** **133**	**0,70** **0,01**	**140** **1**
86	**Е0111-21-1**	**Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм** м2	**510**	**112,04** **109,09**	**2,13** **1,82**	**57141** **55638**	**1085** **930**	**69579** **123**	**0,66** **0,01**	**339** **5**
87	**С ПРАЙС ЛИСТ**	**Тартановое покрытие** м2	**510**	**1397,00** **--**	**--** **--**	**712470** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1723785**	**18837**			**514**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1723785				
		Материалы -	Тенге			807727				
		Всего заработная плата -	Тенге				90447,00			
		Местные материалы -	Тенге			813470				
		Накладные расходы -	Тенге			114638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17196,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1948728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				107642,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1948728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				107642,00			
		РАЗДЕЛ 12. М А Ф								
88	У1-10-3	**Ворота футбольные, строительные работы**	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20,00	40
		ворота		3349,50	118,44	6699	237	105	0,58	1
89	У1-10-4	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций**	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,70	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	--
90	У1-11-9	**Стойка баскетбольная, тип I строительные работы**	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14,00	28
		стойка		2277,00	575,28	4554	1151	105	2,80	6
91	У1-11-10	**Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций**	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26,00	52
		стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			153322	4385			139
			Тенге			23642	1429			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64178				
		Материалы -	Тенге			48676				
		Всего заработная плата -	Тенге				12640,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1991,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14631,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89145				
		Материалы -	Тенге			76620				

		Накладные расходы -	Тенге			11187					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1678,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6020					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106352					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14108,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			188449					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28739,00				
		РАЗДЕЛ 13. УБОРНАЯ на 6 ОЧКОВ									
		ВЫШЕ отм. 0,000									
		КРОВЛЯ									
92	E0110-14-1	**Установка стропил**	0,06	21304,82	334,28	1278	20	254	22,10	1	
		м3		3397,50	126,00	204	8	120	0,62	--	
93	E0112-7-1	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	13,8	557,71	8,20	7696	113	1163	0,42	6	
		м2		67,73	3,08	935	43	119	0,02	--	
94	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,06	573,75	28,11	34	2	10	0,78	--	
		м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	--	
95	E0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	13,8	20,48	0,91	283	13	83	0,03	--	
		м2		4,68	0,34	65	5	120	--	--	
		ПОЛЫ									
96	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев (перемычка+ лаги)**	1,6	22541,72	316,57	36067	507	6925	22,50	36	
		м3		3487,50	119,25	5580	191	120	0,58	1	
97	E0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	21,22	1905,05	11,03	40425	234	2592	0,60	13	
		м2		95,18	4,14	2020	88	123	0,02	--	
98	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	2,38	573,75	28,11	1366	67	384	0,78	2	
		м3		123,75	10,58	295	25	120	0,05	--	
99	E0115-178-5	**Окраска за 1 раз кузбасским лаком**	7,09	28,14	--	200	--	183	0,14	1	
		м2		24,53	--	174	--	105	--	--	

		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
101	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	67,54	293,18	4,07	19801	275	9691	0,74	50
		м2		135,68	0,97	9164	66	105	0,05	3
102	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	67,54	17,43	0,12	1177	8	977	0,09	6
		м2		13,73	0,05	927	3	105	--	--
103	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	85,11	237,30	1,96	20197	167	9772	0,61	52
		м2		108,90	0,45	9268	38	105	0,03	2
104	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	85,11	10,56	0,90	898	77	630	0,04	3
		м2		6,71	0,34	571	29	105	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,37	12675,50	30,89	4690	11	90	1,23	--
		м2		191,93	11,68	71	4	120	0,06	--
106	С11011-821	Ручка-скоба	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0110-5-1	Установка вытяжного короба	0,07	22541,72	316,57	1578	22	303	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	244	8	120	0,58	--
108	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,07	573,75	28,11	40	2	11	0,78	--
		м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			137229	1530			176
			Тенге			30088	514			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137229				
		Материалы -	Тенге			94541				
		Всего заработная плата -	Тенге				30602,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308				
		Местные материалы -	Тенге			10761				
		Накладные расходы -	Тенге			33656				

[illegible] образования".

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерство внутренних дел Республики Казахстана.**

Наимевание объекта: **Капитальный ремонт здания Средней школы 232 в ауле Енбек Жалагашского района, Кызылординской области.**

АКТ №1

выполненных работ за **ИЮНЬ** месяц **2016 г.**

Составлена) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	99,08	133,16 109,58	23,58 4,16	13193 10857	2336 412	10650 94,5	0,74 0,02	74 2
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	3890,23	32,87 32,87	-- --	127872 127872	-- --	127872 100	0,23 --	888 --
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки откосов м2	772,3	32,87 32,87	-- --	25386 25386	-- --	25386 100	0,23 --	176 --
4	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1200	293,18 135,68	4,07 0,97	351816 162816	4878 1164	172179 105	0,74 0,05	888 62
5	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	220	325,77 312,75	6,33 2,39	71670 68805	1393 526	72797 105	1,79 0,01	394 3
		ПОЛЫ								
6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	104,28	17,38 16,45	0,93 0,14	1812 1715	97 15	1915 110,7	0,11 --	12 --
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								

[illegible]	[illegible]	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	55,02	158,38	23,78	8714	1308	7900	0,91	50
				134,60	8,98	7406	494	100	0,04	2
		м2								
8	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДП 21-15АК; ДП 24-15АК	2,73	5230,00	--	14278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610,00	--	21206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	16,38	3540,00	--	57985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	69,93	4010,00	--	280419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	22,05	4250,00	--	93713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
13	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
15	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
16	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	52	1380,00	--	71760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ОКНА								
17	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	337,17	270,90	23,78	91339	8018	86349	1,65	558
				247,12	8,98	83321	3028	100	0,04	15
		м2								
18	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	250	387,84	18,74	96961	4686	47533	0,91	228

			м2							
19	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	337,17	5206,00 --	-- --	1755307 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2							
20	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	249,51	2860,00 --	-- --	713587 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			3817357 526243	22717 7185			3267 92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3817357				
	Материалы -		Тенге			238331				
	Всего заработная плата -		Тенге				533428,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3028594				
	Местные материалы -		Тенге			1472				
		Накладные расходы -	Тенге			552581				276
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				82887,00			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			262196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4632134				3635
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				616315,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4632134				3635
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				616315,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

21	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95	2,00 0,08	2 --
			шт							
22	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60+ППН2 4х100	1	106400,00 --	-- --	106400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт							
23	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	7	1197,10 518,00	10,10 2,30	8380 3626	71 16	3460 95	3,00 0,01	21 --
			шт							

			1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	6	18600,00	--	111600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С151702-24	Светильники тип ЛПЬ06-4Х20-001-УХЛ4	423	2940,00	--	1243620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	4700	26,92	--	126524	--	125631	0,15	714
				24,75	--	116325	--	108	--	--
		м								
28	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	3,65	19310,00	--	70482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
29	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,8	29956,00	--	83877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
30	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	90	103,71	11,48	9334	1033	8641	0,50	45
				81,68	7,22	7351	650	108	0,03	3
		м кабеля								
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	130	27,70	2,10	3601	273	2495	0,10	13
				19,70	0,50	2561	65	95	--	--
		м								
32	СПРАЙС.ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	389159,00	--	19458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
33	СПРАЙС.ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	228701,00	--	27444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
34	СПРАЙС.ЛИСТ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	158694,00	--	7935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
35	С151601-142	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,05	45900,00	--	2295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗД.ЛУ 2	Тенге			1933248	1448			796
			Тенге			130180	744			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			106400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106400				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1672011				
		Материалы -	Тенге			17513				
		Всего заработная плата -	Тенге				130925,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1522873				
		Накладные расходы -	Тенге			140541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21081,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108753				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1921305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				152006,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54837				
		Местные материалы -	Тенге			54837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 -	Тенге			2085832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				152006,00			
		РАЗДЕЛ 3. ВЫЙ РЕЬ на 15 м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
36	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	252,2	23,36	22,08	5891	5568	1673	0,01	2
					1,28	5,56	323	1402	97	0,02	5
37	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	7,8	262,72	--	2049	--	2316	1,54	12
					262,72	--	2049	--	113	--	--
38	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	126	6,48	6,48	816	816	257	--	--
					--	2,10	--	265	97	0,01	1
39	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	54	134,10	--	7241	--	8183	0,97	52
					134,10	--	7241	--	113	--	--
40	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	126	21,55	4,52	2715	569	2081	0,11	14
					17,03	--	2146	--	97	--	--

48	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы К 0,100	107	2463,38 21,38	73,78 11,67	263464 2288	7892 1249	4703 133	0,14 0,04	15 4
		м3								
49	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	370	639,01 108,68	6,63 1,76	236434 40212	2453 650	54346 133	0,70 0,01	258 2
		м								
50	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	25,65	29100,00 --	-- --	746415 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								
		М А Ф								
51	У1-10-3	Демонтаж ворот футбольных, строительные работы	2	2266,35 2009,70	256,65 82,91	4533 4019	513 166	4394 105	12,00 0,40	24 1
		ворота								
52	У1-11-9	Демонтаж стойки баскетбольной, тип I строительные работы	2	2596,72 1366,20	1230,52 402,70	5193 2732	2461 805	3715 105	8,40 1,96	17 4
		стойка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			2055269 258666	20601 5615			1579 112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1870170				
		Материалы -	Тенге			11860				
		Всего заработная плата -	Тенге				264282,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175302				
		Местные материалы -	Тенге			1403741				
		Накладные расходы -	Тенге			355006				178
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				53251,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133511				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2358687				1868
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				317533,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10836				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11486				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			174262				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10456				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2554892				1868
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				317533,00			

РАЗДЕЛ 5. УБОРНАЯ на 6 ОЧКОВ

НИЖЕ отм. 0,000

			м3						
		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	68	28,89	27,88	1964	1894	628	0,01
				1,04	8,44	71	574	97	0,03
			м3						
55	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,09	262,72	--	549	--	620	1,85
				262,72	--	549	--	113	--
			м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17417	7171		
			Тенге			10245	2545		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17417			
		Всего заработная плата -	Тенге				12790,00		
		Накладные расходы -	Тенге			12842			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1926,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1816			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32074			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				14716,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32074			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				14716,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7742003	58888		
			Тенге			937094	17756		
		Стоимость оборудования -	Тенге			106400			
		ВСЕГО: Стоимость оборудования -	Тенге			106400			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1672011			
		Материалы -	Тенге			17513			
		Всего заработная плата -	Тенге				130925,00		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1522873			
		Накладные расходы -	Тенге			140541			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21081,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108753			
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге			1921305			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				152006,00		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5778494			
		Материалы -	Тенге			250191			
		Всего заработная плата -	Тенге				823926,00		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3203897			

Всего материалов -	Тенге	934939		
Накладные расходы -	Тенге			467
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		140241.00	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	402806		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7116239		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -				5680
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		964167.00	
Сметная заработная плата -	Тенге	10836		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10836		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	650		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11486		
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	174262		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	174262		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10456		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	184718		
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9340148		
ИТОГО ПО АКТУ:				6549
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1116172.00	
Сметная заработная плата -	Тенге			

Заказчик:

И. О. Руководителя государственного учреждения
Жалагашского района _____ Жанибеков Ь.

Технадзор ТОО "Геокадастр-строй"
Директор _____ Жаксыгалиев Б.

Подрядчик:

И. О. директора филиала
по Кызылординской области
РГП ПХВ "ЕНЬЕК" ИЧ КУИС МВД РК _____ Торебеков Е. К.