Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	281 181 349,80	36 037 308,2							4 324 476,99	40 361 785,20
Итого к оплате										**40 361 785,20**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ67VJE00047698

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за апрель 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	40 361 785,20
	Итого:	40 361 785,20

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**96,543**	**786,29**	**33,95**	**75911**	**3277**	**31974**	**39790**	**124957**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**40659**	**1670**		**9256**		
	1.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,9695	16187				31879,93			Казахстан 100%
2	2	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**96,543**	**187,04**	**11,51**	**18057**	**1111**	**15940**	**1465**	**21084**	
				м2 стяжки		**10,42**	**5,72**	**1006**	**552**		**1562**		
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9847	16187				15939,96			Казахстан 100%
3	4	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**		**39,72**	**4337,98**	**18,27**	**172305**	**725**	**82973**	**71152**	**262933**	
				м2 поверхности облицовки		**2230,77**	**8,39**	**88606**	**333**		**19476**		
	4.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	40,5144	1781				72156,15			
4	7	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**96,8235**	**47,65**	**0,66**	**4614**	**64**	**0**	**4307**	**9635**	
				м2 изолируемой поверхности		**46,99**	**0,33**	**4550**	**32**		**714**		
5	8	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**0,1065059**	**81820**		**8714**		**8714**		**9411**	
				1000 м2							**697**		
6	9	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**96,8235**	**786,29**	**33,95**	**76131**	**3287**	**32067**	**39905**	**125319**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**40777**	**1675**		**9283**		
	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,9752	16187				31972,55			Казахстан 100%
7	10	**Е11-110101-1102 #К=6#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**96,8235**	**561,1**	**34,52**	**54328**	**3342**	**47959**	**4407**	**63434**	
				м2 стяжки		**31,26**	**17,16**	**3027**	**1661**		**4699**		
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9628	16187				47958,83			Казахстан 100%
8	11	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,1394258**	**460222,22**	**1587,66**	**64167**	**222**	**61613**	**2215**	**71693**	
				т		**16727,2**	**729,78**	**2332**	**102**		**5311**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	112				4,37			
	11.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1394	441876				61608,91			
9	13	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**	**м2 поверхности облицовки**	**144,4**	**4337,98** **2230,77**	**18,27** **8,39**	**626404** **322123**	**2639** **1212**	**301643**	**258668** **70806**	**955878**	
	13.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	147,288	1781				262319,93			
10	15	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**495,091**	**786,29** **421,15**	**33,95** **17,3**	**389285** **208508**	**16808** **8565**	**163969**	**204048** **47467**	**640800**	
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,0999	16187				163486,38			Казахстан 100%
11	16	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**495,091**	**187,04** **10,42**	**11,51** **5,72**	**92602** **5159**	**5699** **2832**	**81744**	**7511** **8009**	**108122**	
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,0499	16187				81743,19			Казахстан 100%
12	19	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**495,091**	**47,65** **46,99**	**0,66** **0,33**	**23591** **23264**	**326** **163**	**0**	**22022** **3649**	**49262**	
13	20	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,5446001**	**81820**		**44559**		**44559**	**3565**	**48124**	
14	21	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (65) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**495,091**	**786,29** **421,15**	**33,95** **17,3**	**389285** **208508**	**16808** **8565**	**163969**	**204048** **47467**	**640800**	
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,0999	16187				163486,38			Казахстан 100%
15	22	**Е11-110101-1102 #К=9#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**495,091**	**841,65** **46,89**	**51,78** **25,74**	**416693** **23215**	**25636** **12744**	**367843**	**33801** **36040**	**486534**	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,7247	16187				367844,34			Казахстан 100%
16	23	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,712931**	**460222,22** **16727,2**	**1587,66** **729,78**	**328107** **11925**	**1132** **520**	**315049**	**11326** **27155**	**366588**	
	23.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1996	112				22,36			
	23.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7129	441876				315027,1			
17	28	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,7798105**	**3728,63** **2419,14**	**96,2** **70,94**	**166967** **108329**	**4308** **3177**	**54331**	**104815** **21743**	**293525**	
	28.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	50,1534	240				12036,81			
	28.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	51,9446	496				25764,51			Казахстан 100%
	28.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	22,3899	406				9090,3			
18	29	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0492578**	**81820**	**4030**			**4030**	**322**	**4352**	
19	30	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**40,4515**	**786,29**	**33,95**	**31807**	**1374**	**13397**	**16672**	**52357**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**17036**	**700**		**3878**		
	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8252	16187				13357,68			Казахстан 100%
20	**31**	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**40,4515**	**187,04**	**11,51**	**7566**	**465**	**6679**	**614**	**8834**	
				м2 стяжки		**10,42**	**5,72**	**422**	**231**		**654**		
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4126	16187				6678,84			Казахстан 100%
21	**32**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,0582502**	**460222,22**	**1587,66**	**26808**	**93**	**25741**	**925**	**29952**	
				т		**16727,2**	**729,78**	**974**	**43**		**2219**		
	32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0163	112				1,83			
	32.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0583	441876				25739,37			
22	**34**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные(Бетон тяжелый класса В15). Устройство**		**54,6516**	**26802**	**8,16**	**1464772**	**446**	**1214495**	**234841**	**1835582**	
				м3 подстилающего слоя		**4571,34**	**0**	**249831**	**0**		**135969**		
	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	55,7446	19452				1084344,58			Казахстан 100%
23	**35**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,9837288**	**460222,22**	**1587,66**	**452734**	**1562**	**434717**	**15627**	**505830**	
				т		**16727,2**	**729,78**	**16455**	**718**		**37469**		
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2754	112				30,85			
	35.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9837	441876				434686,15			
24	**36**	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**		**683,145**	**1200,49**	**109,99**	**820109**	**75139**	**453226**	**302501**	**1212419**	
				м2 покрытия		**427,06**	**44,01**	**291744**	**30065**		**89809**		
	36.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,9042	19452				406629,22			Казахстан 100%
25	**37**	**Е11-110101-1502 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять(исключить) на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**683,145**	**232,98**	**9,97**	**-159159**	**-6811**	**-135543**	**-19123**	**-192545**	
				м2 покрытия		**24,6**	**5,18**	**-16805**	**-3539**		**-14263**		
	37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9681	19452				135543,07			Казахстан 100%
26	**40**	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**		**40,987782**	**3728,63**	**96,2**	**152828**	**3943**	**49730**	**95939**	**268668**	
				м2 изолируемой поверхности		**2419,14**	**70,94**	**99155**	**2908**		**19901**		
	40.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	45,9063	240				11017,52			
	40.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	47,5458	496				23582,73			Казахстан 100%
	40.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20,4939	406				8320,52			
27	**41**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**0,0450866**	**81820**		**3689**		**3689**		**3984**	
				1000 м2							**295**		
28	**42**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**37,026**	**786,29**	**33,95**	**29113**	**1257**	**12263**	**15260**	**47923**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**15593**	**641**		**3550**		
	42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7553	16187				12226,53			Казахстан 100%
29	**43**	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**37,026**	**187,04**	**11,51**	**6925**	**426**	**6113**	**562**	**8086**	
				м2 стяжки		**10,42**	**5,72**	**386**	**212**		**599**		
	43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3777	16187				6113,27			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	44	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,0533174	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	24538 892	85 39	23561	847 2031	27416	
	44.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0149	112				1,67			
	44.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0533	441876				23559,68			
31	45	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	43,56	4044,11 1937,14	23,34 9,45	176161 84382	1017 412	90763	79706 20469	276336	
	45.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	174,24	42				7318,08			Казахстан 100%
	45.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,8104	65				962,68			Казахстан 100%
	45.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	44,4312	1797				79842,87			
32	46	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	96	363,47 149,05	0,99 0,49	34893 14309	95 47	20489	13494 3871	52258	
	46.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	96,96	182				17646,72			
	46.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	4,944	575				2842,8			
33	49	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	228,99	47,65 46,99	0,66 0,33	10911 10760	152 76	0	10186 1688	22785	
34	50	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,251889	81820		20610		20610	1649	22259	
35	51	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	228,99	786,29 421,15	33,95 17,3	180053 96439	7775 3962	75839	94377 21954	296384	
	51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,6714	16187				75615,89			Казахстан 100%
36	52	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	228,99	187,04 10,42	11,51 5,72	42830 2386	2636 1310	37809	3474 3704	50008	
	52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,3357	16187				37807,94			Казахстан 100%
37	53	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,3297456	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	151756 5516	524 241	145717	5238 12560	169554	
	53.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0923	112				10,34			
	53.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3297	441876				145706,67			
38	58	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	420,818	47,65 46,99	0,66 0,33	20052 19774	278 139	0	18718 3102	41872	
39	59	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,4628998	81820		37874		37874	3030	40904	
40	60	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	420,818	786,29 421,15	33,95 17,3	330885 177228	14287 7280	139371	173437 40346	544668	
	60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,5847	16187				138960,33			Казахстан 100%
41	61	**Е11-110101-1102 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	420,818	467,59 26,05	28,77 14,3	196770 10962	12107 6018	173701	15961 17019	229750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	61.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,7309	16187				173700,41			Казахстан 100%
42	62	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,6059779**	**460222,22**	**1587,66**	**278884**	**962**	**267786**	**9626**	**311591**	
				т		**16727,2**	**729,78**	**10136**	**442**		**23081**		
	62.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1697	112				19			
	62.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,606	441876				267767,09			
43	69	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**		**179,119242**	**3728,63**	**96,2**	**667869**	**17232**	**217324**	**419260**	**1174099**	
				м2 изолируемой поверхности		**2419,14**	**70,94**	**433315**	**12707**		**86970**		
	69.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	200,6136	240				48147,25			
	69.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	207,7783	496				103058,05			Казахстан 100%
	69.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	89,5596	406				36361,21			
44	70	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**0,1970312**	**81820**		**16121**		**16121**		**17411**	
				1000 м2							**1290**		
45	71	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**161,806**	**786,29**	**33,95**	**127226**	**5493**	**53589**	**66687**	**209426**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**68145**	**2799**		**15513**		
	71.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,3008	16187				53430,74			Казахстан 100%
46	72	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**161,806**	**187,04**	**11,51**	**30264**	**1863**	**26716**	**2455**	**35337**	
				м2 стяжки		**10,42**	**5,72**	**1686**	**926**		**2618**		
	72.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,6504	16187				26715,37			Казахстан 100%
47	73	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,2330006**	**460222,22**	**1587,66**	**107232**	**370**	**102965**	**3701**	**119808**	
				т		**16727,2**	**729,78**	**3897**	**170**		**8875**		
	73.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0652	112				7,31			
	73.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,233	441876				102957,37			
48	74	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**190,36**	**4044,11**	**23,34**	**769837**	**4443**	**396640**	**348320**	**1207610**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**368754**	**1799**		**89453**		
	74.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	761,44	42				31980,48			Казахстан 100%
	74.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	64,7224	65				4206,96			Казахстан 100%
	74.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	194,1672	1797				348918,46			
49	77	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**		**162,069228**	**3728,63**	**96,2**	**604296**	**15591**	**196637**	**379351**	**1062339**	
				м2 изолируемой поверхности		**2419,14**	**70,94**	**392068**	**11497**		**78692**		
	77.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	181,5175	240				43564,21			
	77.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	188,0003	496				93248,15			Казахстан 100%
	77.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	81,0346	406				32900,05			
50	78	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**0,1782762**	**81820**		**14587**		**14587**		**15754**	
				1000 м2							**1167**		
51	79	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**146,404**	**786,29**	**33,95**	**115116**	**4971**	**48488**	**60339**	**189491**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**61658**	**2533**		**14036**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9866	16187				48344,77			Казахстан 100%
52	80	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**146,404**	**187,04** **10,42**	**11,51** **5,72**	**27383** **1526**	**1685** **837**	**24173**	**2221** **2368**	**31972**	
	80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4933	16187				24172,38			Казахстан 100%
53	81	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,2108218**	**460222,22** **16727,2**	**1587,66** **729,78**	**97025** **3526**	**335** **154**	**93164**	**3349** **8030**	**108404**	
	81.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,059	112				6,61			
	81.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2108	441876				93157,09			
54	82	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**172,24**	**4044,11** **1937,14**	**23,34** **9,45**	**696558** **333653**	**4020** **1628**	**358884**	**315164** **80938**	**1092660**	
	82.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	688,96	42				28936,32			Казахстан 100%
	82.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	58,5616	65				3806,5			Казахстан 100%
	82.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	175,6848	1797				315705,59			
55	83	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**384**	**363,47** **149,05**	**0,99** **0,49**	**139572** **57235**	**380** **188**	**81957**	**53978** **15484**	**209034**	
	83.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	387,84	182				70586,88			
	83.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	19,776	575				11371,2			
			Итого по разделу: 1. Полы									**15622671**	
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
56	106	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**27,72**	**2869,01** **1448,11**	**205,38** **101,8**	**79529** **40142**	**5693** **2822**	**33694**	**38667** **9456**	**127652**	
	106.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	19,6812	1712				33694,21			Казахстан 100%
57	107	**С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,72**	**20961,2**		**581044**		**581044**	**46484**	**627528**	
58	108	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**43,47**	**3354,74** **1573,62**	**206,08** **100,58**	**145831** **68405**	**8958** **4372**	**68467**	**65500** **16906**	**228237**	
	108.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	39,9924	1712				68466,99			Казахстан 100%
59	109	**С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**43,47**	**28212,08**		**1226379**		**1226379**	**98110**	**1324489**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	110	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12,096	2539,37	202,74	30716	2453	14289	13673	47940	
						1155,35	100,58	13975	1217		3551		
	110.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,3462	1712				14288,76			Казахстан 100%
61	111	**С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	12,096	28212,08		341253		341253	27300	368553	
62	112	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	8,82	3354,74	206,08	29589	1818	13892	13290	46309	
						1573,62	100,58	13879	887		3430		
	112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,1144	1712				13891,85			Казахстан 100%
63	113	**С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	8,82	28212,08		248831		248831	19906	268737	
64	124	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	23	1303,55	5,95	29982	137	23207	6036	38899	
						288,61	2,99	6638	69		2881		
	124.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,018	1712				22286,82			Казахстан 100%
65	125	**С1223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	23	1282		29486		29486	2359	31845	**Казахстан**
66	126	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	36,8	1303,55	5,95	47971	219	37131	9658	62239	
						288,61	2,99	10621	110		4610		
	126.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,8288	1712				35658,91			Казахстан 100%
67	127	**С1223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	36,8	1282		47178		47178	3774	50952	**Казахстан**
68	128	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	10,2	1303,55	5,95	13296	60	10292	2677	17251	
						288,61	2,99	2944	30		1278		
	128.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,7732	1712				9883,72			Казахстан 100%
69	129	**С1223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	10,2	1282		13076		13076	1046	14122	**Казахстан**
70	130	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,5	1303,55	5,95	9777	44	7567	1968	12685	
						288,61	2,99	2165	22		940		
	130.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,245	1712				7267,44			Казахстан 100%
71	131	**С1223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	7,5	1282		9615		9615	769	10384	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Окна									3277822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
72	191	**Е11-150203-0502 1изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**2085,576**	**776,43**	**7,66**	**1619304**	**15976**	**249998**	**1089488**	**2925495**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**648,9**	**4,09**	**1353330**	**8530**		**216703**		
	191.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	14,599	17124				249993,82			Казахстан 100%
73	192	**Е11-150405-0102 1изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**2085,576**	**360,27**	**3,21**	**751370**	**6695**	**273190**	**379858**	**1221726**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**226,07**	**1,6**	**471486**	**3337**		**90498**		
	192.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1888	220158				261719,06			
74	193	**Е11-150203-0203 1изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**1503,528**	**1632,19**	**95,23**	**2454043**	**143181**	**558501**	**1492642**	**4262420**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**1165,5**	**75,45**	**1752362**	**113441**		**315735**		
	193.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	28,116	17124				481457,93			Казахстан 100%
	193.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	83,2955	891				74216,25			
75	194	**Е11-150206-0203 1изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1503,528**	**571,87**	**5,31**	**859823**	**7984**	**233919**	**496585**	**1464921**	
				м2 отделываемой поверхности		**410,98**	**1,87**	**617920**	**2812**		**108513**		
	194.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2104,9392	86				181024,77			Казахстан 100%
76	195	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**1113,888**	**632,67**	**6,38**	**704724**	**7106**	**114441**	**469571**	**1268239**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**523,55**	**3,4**	**583176**	**3787**		**93944**		
	195.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,6833	17124				114445,31			Казахстан 100%
77	196	**Е11-150203-0201 1изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**421,92**	**1346,3**	**89,61**	**568031**	**37808**	**120222**	**352458**	**994128**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**971,75**	**72,46**	**410001**	**30572**		**73639**		
	196.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,371	17124				109096,87			Казахстан 100%
	196.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	11,6872	891				10413,28			
78	198	**Е11-150206-0208 1изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1636,08**	**514,73**	**2,08**	**842139**	**3403**	**250827**	**471204**	**1418410**	
				м2 отделываемой поверхности		**359,34**	**0,67**	**587909**	**1096**		**105067**		
	198.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2247,9739	86				193325,76			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**13555339**	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
79	200	**Е11-340108-0401 1изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**		**249,016**	**523**	**7,23**	**130235**	**1800**	**0**	**98288**	**246805**	
				м2 поверхности		**515,77**	**3,58**	**128435**	**891**		**18282**		
80	203	**Е11-340108-0401 1изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**		**199,64**	**523**	**7,23**	**104412**	**1444**	**0**	**78799**	**197868**	
				м2 поверхности		**515,77**	**3,58**	**102968**	**715**		**14657**		
81	206	**Е11-080101-0311 1изм. и доп. вып. 10**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**		**117,376**	**1038,18**	**213,89**	**121857**	**25106**	**33865**	**70739**	**208004**	
				м2 поверхности		**535,77**	**112,26**	**62887**	**13177**		**15408**		
	206.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	58,688	473				27759,42			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	**207**	**С1235-103-0417**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	**м2**	**133,80864**	**1285**		**171944**		**171944**	**13756**	**185700**	**Казахстан**
83	**208**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**117,376**	**3357,86**	**40,52**	**394132**	**4756**	**183933**	**166231**	**605192**	
						1750,3	**19,98**	**205443**	**2345**		**44829**		
	208.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,6387	16852				61318,63			Казахстан 100%
	208.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	126,7661	891				112948,58			
84	**209**	**Е11-070516-0101**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд**	**м шва**	**809,6**	**171,47**	**3,28**	**138822**	**2656**	**59554**	**91960**	**249245**	
						94,63	**1,63**	**76612**	**1320**		**18463**		
	209.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	105,248	508				53465,98			
	209.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	8,5008	716				6086,57			
85	**210**	**С1234-305-2106**	**Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000**	**м2**	**43,3136**	**956**		**41408**		**41408**	**3313**	**44721**	
86	**211**	**Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**10,8**	**5039**	**26,19**	**54421**	**283**	**35516**	**15008**	**74983**	
						1724,32	**12,69**	**18623**	**137**		**5554**		
	211.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,108	17272				1865,38			Казахстан 100%
	211.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0043	305				1,32			
	211.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	10,8	3092				33393,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									**1812518**	
			Раздел: 7. Разные работы										
87	**225**	**Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**498,135**	**4406,08**	**31,43**	**2194823**	**15656**	**1431027**	**679346**	**3104102**	
						1501,88	**13,43**	**748139**	**6690**		**229933**		
	225.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1046,0835	516				539779,09			Казахстан 100%
	225.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	453,7014	78				35388,71			Казахстан 100%
	225.3	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	699,6306	50				34981,53			
	225.4	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	625,3089	400				250123,55			Казахстан 100%
	225.5	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1021,376	497				507623,87			Казахстан 100%
88	**235**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**68,1**	**14259**		**971038**		**971038**	**77683**	**1048721**	**Казахстан**
89	**236**	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	**м ограждения**		**1083,68**	**101,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						899,32	**44,79**	**0**	**0**		**0**		
90	**237**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**4,5**	**14259**		**64166**		**64166**	**5133**	**69299**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 7. Разные работы									**4222122**	
			ИТОГО:					**25782490**	**552815**	**14026599**	**9856833**	**38490472**	
								11203086	**329365**		**2851149**		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**346414**					
			Итого с временными									**38836889**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**419438**					
			Итого с зимними удорожаниями									**39256327**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**785127**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40041454**	
			НДС			**12 %**		**4804974**					
			Итого с НДС									**44846428**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**4 484 642,80**	
			Итого к оплате									**40 361 785,20**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ84VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)