Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а**	**060140010962**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
9	11.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	43 003 983,30	43 003 983,30
				Итого	1	x	43 003 983,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	324 185 333,10	38 396 413,7							4 607 569,64	43 003 983,30
Итого к оплате										**43 003 983,30**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	КЖ Блок 1	27 644 579,10
2	КЖ Блок 2	11 692 147,50
3	АР	3 667 256,70
	Итого:	43 003 983,30

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
			Раздел: 4. Перекрытия										
1	**206**	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**104,6**	**63878,49**	**1952,68**	**6681690**	**204250**	**4212557**	**2109940**	**9494960**	
						21652,8	**513,69**	**2264883**	**53732**		**703330**		
	206.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,169	21547				2287623,44			Казахстан 100%
	206.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6276	818975				513988,71			Казахстан 100%
	206.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,5061	100670				654971,1			
2	**207**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,52792**	**349485**		**184500**		**184500**		**199260**	
											14760		
3	**208**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**7,47637**	**346394**		**2589770**		**2589770**		**2796952**	**Казахстан**
											207182		
4	**209**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,6615**	**335138**		**221694**		**221694**		**239430**	**Казахстан**
											17736		
5	**210**	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,6**	**39921,13**	**3931,13**	**23953**	**2358**	**15515**	**6033**	**32385**	
						10131,4	**918,67**	**6079**	**551**		**2399**		
	210.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	21547				13122,12			Казахстан 100%
7	**211**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0028**	**349485**		**979**		**979**		**1057**	
											78		
8	**212**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07748**	**346394**		**26839**		**26839**		**28986**	**Казахстан**
											2147		
9	**213**	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**12,9**	**39921,13**	**3931,13**	**514983**	**50712**	**333576**	**129717**	**696276**	
						10131,4	**918,67**	**130695**	**11851**		**51576**		
	213.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,0935	21547				282125,64			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03752	349485		13113		13113	1049	14162	
11	215	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,52062	346394		526734		526734	42139	568873	Казахстан
12	216	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	13,2	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	526959 / 133734	51890 / 12126	341334	132733 / 52775	712467	
	216.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,398	21547				288686,71			Казахстан 100%
13	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00875	349485		3058		3058	245	3303	
14	218	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69424	346394		240481		240481	19238	259719	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									15047830	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
15	252	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Kтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,93948	77968,56 / 47895,43	23003,9 / 5461,65	151218 / 92892	44616 / 10593	13711	71405 / 17810	240433	
	252.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	812316				1575,47			Казахстан 100%
	252.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,0426	295				1487,58			
	252.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	219538				6812,63			
	252.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0038	532604				2003,97			
16	253	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,83596	563099		1033827		1033827	82706	1116533	
17	254	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,074	859093		63573		63573	5086	68659	Казахстан
18	255	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0228	871634		19873		19873	1590	21463	Казахстан
19	256	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00672	685096		4604		4604	368	4972	Казахстан
20	257	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02556	526783		13465		13465	1077	14542	
21	258	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	21,4	32092,02 / 6964,19	521,36 / 143,18	686769 / 149034	11157 / 3064	526578	141451 / 66258	894478	
	258.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0204	871634				17738,97			Казахстан 100%
	258.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2204	6998				1542,5			
	258.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	411,736	43				17704,65			Казахстан 100%
	258.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	20,972	23055,06				483510,72			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	**259**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**3,23**	**77968,56**	**23003,9**	**251838**	**74302**	**22834**	**118917**	**400415**	
						47895,43	**5461,65**	**154702**	**17641**		**29660**		
	259.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0032	812316				2623,78			Казахстан 100%
	259.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,398	295				2477,41			
	259.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0517	219538				11345,72			
	259.4	211-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0063	532604				3337,4			
23	**260**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**3,1556**	**563099**		**1776915**		**1776915**	**142153**	**1919068**	
24	**261**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,0744**	**871634**		**64850**		**64850**	**5188**	**70038**	**Казахстан**
25	**262**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0432**	**526783**		**22757**		**22757**	**1821**	**24578**	
26	**263**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**28**	**32092,02**	**521,36**	**898577**	**14598**	**688981**	**185076**	**1170345**	
						6964,19	**143,18**	**194997**	**4009**		**86692**		
	263.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0266	871634				23209,87			Казахстан 100%
	263.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2884	6998				2018,22			
	263.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	538,72	43				23164,96			Казахстан 100%
	263.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	27,44	23055,06				632630,85			
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газоблоков									**5945524**	
			Раздел: 7. Перегородки										
27	**264**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,8512**	**34447,03**	**4987,87**	**201556**	**29185**	**130560**	**44603**	**265852**	
						7145,75	**1230,98**	**41811**	**7203**		**19693**		
	264.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,939	20241				120210,65			Казахстан 100%
28	**265**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,401028**	**24358,78**	**1080,22**	**9769**	**433**	**115**	**8534**	**19767**	
						22990,56	**395,08**	**9220**	**158**		**1464**		
	265.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2031	96				115,5			
29	**266**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11592**	**349485**		**40512**		**40512**	**3241**	**43753**	
30	**267**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,285108**	**346394**		**98760**		**98760**	**7901**	**106661**	**Казахстан**
31	**268**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,164**	**34447,03**	**4987,87**	**5649**	**818**	**3659**	**1250**	**7451**	
						7145,75	**1230,98**	**1172**	**202**		**552**		
	268.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1665	20241				3369,32			Казахстан 100%
32	**269**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,014124**	**24083,42**	**1460,12**	**340**	**21**	**4**	**293**	**684**	
						22335,3	**464,8**	**315**	**7**		**51**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	269.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0124	96				4,07			
33	270	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00586	349485		2048		2048	164	2212	
34	271	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008264	346394		2863		2863	229	3092	Казахстан
35	272	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,16	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	5512 1143	798 197	3570	1220 538	7270	
	272.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1624	20241				3287,14			Казахстан 100%
36	273	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009376	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	228 216	10 4	3	200 34	462	
	273.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0281	96				2,7			
37	274	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002688	349485		939		939	75	1014	
38	275	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006688	346394		2317		2317	185	2502	Казахстан
39	276	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,204	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	7027 1458	1017 251	4552	1555 687	9269	
	276.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2071	20241				4191,1			Казахстан 100%
40	277	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017064	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	411 381	25 8	5	354 61	826	
	277.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0512	96				4,91			
41	278	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007032	349485		2458		2458	197	2655	
42	279	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010032	346394		3475		3475	278	3753	Казахстан
43	280	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,408	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	14054 2915	2035 502	9104	3110 1373	18537	
	280.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4141	20241				8382,2			Казахстан 100%
44	281	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02784	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	678 640	30 11	8	592 102	1372	
	281.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0835	96				8,02			
45	282	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008064	349485		2818		2818	225	3043	
46	283	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019776	346394		6850		6850	548	7398	Казахстан
47	284	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,1929504	441876		85260		85260		92081	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6821		
48	285	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**		48,7	32464,14	2889	1581004	140695	1117908	332993	2067117	
				м3 кладки		6620,16	732,15	322402	35656		153120		
	285.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	11,688	14275				166846,2			Казахстан 100%
	285.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,48	48819,24				950998,8			
49	286	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		0,8	59740,78	4669,85	47793	3736	29511	14037	66776	
				м3		18182,8	1098,29	14546	879		4946		
	286.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,812	20241				16435,69			Казахстан 100%
	286.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0688	100670				6926,1			
	286.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0201	125659				2523,23			
50	287	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,04352	349485		15210		15210		16427	
				т							1217		
51	288	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,03392	346394		11750		11750		12690	Казахстан
				т							940		
52	289	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		1,9483232	77968,56	23003,9	151908	44819	13773	71730	241529	
				т конструкций		47895,43	5461,65	93316	10641		17891		
	289.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	812316				1582,65			Казахстан 100%
	289.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,0656	295				1494,36			
	289.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0312	219538				6843,7			
	289.4	211-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0038	532604				2013,11			
53	290	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		1,835372	563099		1033496		1033496		1116176	
				т							82680		
54	291	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**		0,035836	871634		31236		31236		33735	Казахстан
				т							2499		
55	292	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,0771152	892474		68823		68823		74329	Казахстан
				т							5506		
56	293	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,019032	526783		10026		10026		10828	
				т							802		
57	294	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**		0,05644	437412,83	7846,05	24688	443	20020	5097	32168	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	4225	95		2383		
	294.1	211-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0564	346394				19550,48			Казахстан 100%
58	295	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		120,2	5832,78	282,76	701100	33987	373970	281407	1061108	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	293143	9445		78601		
	295.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,7646	14614				40401,86			Казахстан 100%
	295.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,0581	48819,24				295750,86			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	295.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1082	349485				37807,29			
59	296	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,077518	441876		34253		34253	2740	36993	
			Итого по разделу: 7. Перегородки									5369530	
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					20747830	711935	16121974	3662247	26362884	
								3913919	178826		1952807		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		237266					
			Итого с временными									26600147	
			Зимние удорожания			1,08 %		287282					
			Итого с зимними удорожаниями									26887429	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		537749					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27425178	
			НДС			12 %		3291021					
			Итого с НДС									30716199	
			Скидка подрядчика			10%						3 071 619,90	
			Итого к оплате									27 644 579,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Ж" БИН 050940000576

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Ержан Рамазанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат №KZ34VJE00028207 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма, приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 1-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
			Раздел: 3. Диафрагм жесткости										
			Раздел: 4. Перекрытия										
1	133	Е11-060801-0102 И гм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	54	63878,49 / 21652,8	1952,68 / 513,69	3449438 / 1169251	105444 / 27739	2174743	1089261 / 363096	4901795	
	133.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,81	21547				1180991,07			Казахстан 100%
	133.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,324	818975				265347,9			Казахстан 100%
	133.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,3588	100670				338130,4			
2	134	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28258	349485		98757		98757	7901	106658	
3	135	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,66656	346394		923680		923680	73894	997574	Казахстан
4	136	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,39743	335138		133194		133194	10656	143850	Казахстан
5	137	Е11-060601-0205 И гм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,3	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	11976 / 3039	1180 / 276	7758	3017 / 1199	16192	
	137.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	21547				6561,06			Казахстан 100%
6	138	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0014	349485		489		489	39	528	
7	139	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03874	346394		13419		13419	1074	14493	Казахстан
8	140	Е11-060601-0205 И гм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	7,8	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	311385 / 79025	30663 / 7166	201697	78433 / 31185	421003	
	140.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,917	21547				170587,6			Казахстан 100%
9	141	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02282	349485		7975		7975	638	8613	
10	142	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,04636	346394		362453		362453	28996	391449	Казахстан
11	143	Е11-060601-0205 И гм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	13,2	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	526959 / 133734	51890 / 12126	341334	132733 / 52775	712467	
	143.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,398	21547				288686,71			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	144	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00875	349485		3058		3058	245	3303	
13	145	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,69424	346394		240481		240481	19238	259719	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									7977644	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
14	186	Е11-090402-0101 Изм. и доп. взам. 16-ТП-09 табл.3 п.3.2 Кзтр 1.1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	1,615	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	125919 77351	37152 8821	11417	59458 14830	200207	
	186.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	812316				1311,89			Казахстан 100%
	186.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,199	295				1238,7			
	186.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0258	219538				5672,86			
	186.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-10У	т	0,0031	532601				1668,7			
15	187	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	1,5778	563099		888458		888458	71077	959535	
16	188	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0372	871634		32425		32425	2594	35019	Казахстан
17	189	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0216	526783		11379		11379	910	12289	
18	190	Е11-080301-0303 Изм. и доп. взам. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	14	32092,02 6964,19	521,36 143,18	449288 97499	7300 2005	344491	92538 43346	585172	
	190.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0133	871634				11604,94			Казахстан 100%
	190.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1442	6998				1009,11			
	190.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	269,36	43				11582,48			Казахстан 100%
	190.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5,D600	м3	13,72	23055,06				316315,42			
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газоблоков									1792222	
			Раздел: 7. Перегородки										
19	191	Е11-060501-0106 Изм. и доп. взам. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,5688	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	54041 11210	7825 1931	35005	11959 5280	71280	
	191.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5923	20241				32230,39			Казахстан 100%
20	192	Е11-060301-0601 Изм. и доп. взам. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,107522	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	2619 2472	116 42	31	2288 393	5300	
	192.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3226	96				30,97			
21	193	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03108	349485		10862		10862	869	11731	
22	194	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,076442	346394		26479		26479	2118	28597	Казахстан
23	195	Е11-060501-0106 Изм. и доп. взам. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,082	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	2825 586	409 101	1830	625 276	3726	
	195.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0832	20241				1684,66			Казахстан 100%
24	196	Е11-060301-0701 Изм. и доп. взам. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,007062	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	170 158	10 3	2	147 25	342	
	196.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0212	96				2,03			
25	197	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00293	349485		1024		1024		1106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							82		
26	198	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004132	346394		1431		1431	115	1546	Казахстан
27	199	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,04	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	1378 286	199 49	893	305 135	1818	
	199.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0406	20241				821,78			Казахстан 100%
28	200	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,002344	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	57 54	3 1	1	50 9	116	
	200.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	96				0,68			
29	201	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000672	349485		235		235	19	254	
30	202	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001672	346394		579		579	46	625	Казахстан
31	203	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,051	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	1757 364	255 63	1138	389 172	2318	
	203.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0518	20241				1047,78			Казахстан 100%
32	204	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,004266	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	103 95	6 2	1	89 15	207	
	204.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0128	96				1,23			
33	205	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001758	349485		614		614	49	663	
34	206	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002508	346394		869		869	70	939	Казахстан
35	207	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,102	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	3514 729	509 126	2276	778 343	4635	
	207.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1035	20241				2095,55			Казахстан 100%
37	208	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00696	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	170 160	8 3	2	148 25	343	
	208.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0209	96				2			
38	209	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002016	349485		705		705	56	761	
39	210	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004944	346394		1713		1713	137	1850	Казахстан
40	211	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0515808	441876		22792		22792	1823	24615	
41	212	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	м3 кладки	12,9775	32464,14 6620,16	2889 732,15	421303 85913	37492 9501	297898	88736 40803	550842	
	212.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,1146	14275				44460,92			Казахстан 100%
	212.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,191	48819,24				253420,67			
42	213	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,04	59740,78 18182,8	4669,85 1098,29	2390 727	187 44	1476	702 247	3339	
	213.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0406	20241				821,78			Казахстан 100%
	213.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0034	100670				346,3			
	213.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	125659				126,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002176	349485		760		760	61	821	
44	215	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001696	346394		587		587	47	634	Казахстан
45	216	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,16	59740,78 18182,8	4669,85 1098,29	9559 2909	747 176	5902	2807 989	13355	
	216.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1624	20241				3287,14			Казахстан 100%
	216.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0138	100670				1385,22			
	216.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	125659				504,65			
46	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008704	349485		3042		3042	243	3285	
47	218	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006784	346394		2350		2350	188	2538	Казахстан
48	219	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16ЕТ11-09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда = 1,1	т конструкций	0,4905428	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	38247 23495	11284 2679	3468	18060 4505	60812	
	219.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	812316				398,48			Казахстан 100%
	219.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2754	295				376,25			
	219.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0078	219538				1723,08			
	219.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	532604				506,85			
49	220	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,461671	563099		259966		259966	20797	280763	
50	221	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,009083	871634		7917		7917	633	8550	Казахстан
51	222	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0197888	892474		17661		17661	1413	19074	Казахстан
52	223	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00477	526783		2513		2513	201	2714	
53	224	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,015742	437412,83 74853,1	7846,05 1675,81	6886 1178	123 26	5584	1422 665	8973	
	224.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0157	346394				5452,93			Казахстан 100%
54	225	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,7	5518,25 2438,79	282,76 78,58	163892 72432	8398 2334	83062	69532 18674	252098	
	225.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,6831	14614				9982,82			Казахстан 100%
	225.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,4969	48819,24				73076,54			
55	226	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0201684	441876		8912		8912	713	9625	
			Итого по разделу: 7. Перегородки									1380195	
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					8670655	301200	6606788	1653477	11150061	
			В том числе :					176266,7	75214		825929		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		100351					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**11250411**	
			Зимние удорожания			**1.08 %**		**121504**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11371915**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**227438**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11599353**	
			НДС			**12 %**		**1391922**					
			Итого с НДС									**12991275**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 299 127,50**	
			Итого к оплате									**11 692 147,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 130340018776

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297-01

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Канстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	**3**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**113,58**	**5123,16** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**581889** / **147142**	**17722** / **8297**	**417025**	**146112** / **58240**	**786241**	
	3.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	868,887	58				50395,45			Казахстан 100%
	3.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	115,8516	3092				358213,15			Казахстан 100%
2	**12**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**113,91**	**5123,16** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**583579** / **147569**	**17773** / **8321**	**418237**	**146537** / **58409**	**788525**	
	12.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	871,4115	58				50541,87			Казахстан 100%
	12.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	116,1882	3092				359253,91			Казахстан 100%
3	**33**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,59**	**5123,16** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**243811** / **61652**	**7425** / **3476**	**174733**	**61221** / **24403**	**329435**	
	33.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	364,0635	58				21115,68			Казахстан 100%
	33.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	48,5418	3092				150091,25			Казахстан 100%
4	**54**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**230,128215**	**5123,16** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**1178984** / **298129**	**35907** / **16811**	**844948**	**296043** / **118002**	**1593029**	
	54.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1760,4808	58				102107,89			Казахстан 100%
	54.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	234,7308	3092				725787,57			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Полы									**3497230**	
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
			Раздел: 6. Наружная отделка										
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					**2588263**	**78827**	**1854943**	**649913**	**3497230**	
						654492			**36905**		**259054**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**31475**					
			Итого с временными									**3528705**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**38110**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3566815**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71336**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3638151,49**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**436578**					
			Итого с НДС									**4074729,67**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**407 472,97**	
			Итого к оплате									**3 667 256,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050640000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Бауат Ермалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE0017698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE0002827(?)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)