Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.21 №21-6 от

Номер документа	Дата составления
13	24.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	8 946 421,22	8 946 421,22
				Итого	1	x	8 946 421,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов, о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	412 319 999,42	7 987 876,1							958 545,13	8 946 421,22
Итого к оплате										**8 946 421,22**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
_____ **Смагулов А. М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
_____ **Қайсар А. Е.**
Аттестат №К207VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 778 592 723,41 тенге
Стоимость по смете 865 103 026,01 тенге
Скидка 10 % 86 510 302,6 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	8 946 421,22
	Итого:	8 946 421,22

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	54	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,271785**	**5123,16**	**156,03**	**201196**	**6128**	**144192**	**50520**	**271853**	
						1295,49	**73,05**	**50876**	**2869**		**20137**		
	54.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	300,4292	58				17424,89			Казахстан 100%
	54.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	40,0572	3092				123856,93			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Полы									**271853**	
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
2	138	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**67,5**	**2548,24**	**6,12**	**172006**	**413**	**134104**	**30066**	**218238**	
						555,39	**1,39**	**37489**	**94**		**16166**		
	138.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	70,875	619				43871,63			Казахстан 100%
	138.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	70,875	724				51313,5			
	138.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	70,875	505				35791,88			
3	139	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**120,9**	**2548,24**	**6,12**	**308082**	**740**	**240196**	**53852**	**390889**	
						555,39	**1,39**	**67147**	**168**		**28955**		
	139.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	126,945	619				78578,96			Казахстан 100%
	139.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	126,945	724				91908,18			
	139.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	126,945	505				64107,22			
4	140	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**33**	**2548,24**	**6,12**	**84092**	**202**	**65562**	**14699**	**106694**	
						555,39	**1,39**	**18328**	**46**		**7903**		
	140.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	34,65	619				21448,35			Казахстан 100%
	140.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	34,65	724				25086,6			
	140.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	34,65	505				17498,25			
5	141	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**23,25**	**2548,24**	**6,12**	**59247**	**142**	**46191**	**10356**	**75171**	
						555,39	**1,39**	**12913**	**32**		**5568**		
	141.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	24,4125	619				15111,34			Казахстан 100%
	141.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	24,4125	724				17674,65			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	141.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	24,4125	505				12328,31			
6	142	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		**40,5**	**2548,24**	**6,12**	**103204**	**248**	**80463**	**18040**	**130943**	
				м		**555,39**	**1,39**	**22493**	**56**		**9699**		
	142.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,525	619				26322,97			Казахстан 100%
	142.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	42,525	724				30788,1			
	142.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	42,525	505				21475,13			
7	143	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		**40,5**	**2548,24**	**6,12**	**103204**	**248**	**80463**	**18040**	**130943**	
				м		**555,39**	**1,39**	**22493**	**56**		**9699**		
	143.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,525	619				26322,97			Казахстан 100%
	143.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	42,525	724				30788,1			
	143.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	42,525	505				21475,13			
			Итого по разделу: 3. Окна									**1052878**	
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
8	188	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**299,36**	**4337,98**	**18,27**	**1298618**	**5470**	**625345**	**536252**	**1981660**	
				м2 поверхности облицовки		**2230,77**	**8,39**	**667803**	**2512**		**146790**		
	188.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	305,3472	1781				543823,36			
9	189	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**681,7**	**514,73**	**2,08**	**350891**	**1418**	**104511**	**196335**	**591004**	
				м2 отделываемой поверхности		**359,34**	**0,67**	**244962**	**457**		**43778**		
	189.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	936,6558	86				80552,4			Казахстан 100%
10	190	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**1693,42**	**324,94**	**2,88**	**550260**	**4878**	**202330**	**276393**	**892785**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**202,58**	**1,44**	**343053**	**2439**		**66132**		
	190.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8806	220158				193866,38			
11	191	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**1390,384**	**776,43**	**7,66**	**1079536**	**10651**	**166665**	**726325**	**1950330**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**648,9**	**4,09**	**902220**	**5687**		**144469**		
	191.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	9,7327	17124				166662,55			Казахстан 100%
12	192	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**1390,384**	**360,27**	**3,21**	**500914**	**4464**	**182126**	**253239**	**814485**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**226,07**	**1,6**	**314324**	**2225**		**60332**		
	192.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7925	220158				174479,37			
13	197	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**88,3682032**	**4337,98**	**18,27**	**383339**	**1614**	**184596**	**158296**	**584966**	
				м2 поверхности облицовки		**2230,77**	**8,39**	**197129**	**741**		**43331**		
	197.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	90,1356	1781				160531,45			
14	199	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**742,9175437**	**324,94**	**2,88**	**241404**	**2140**	**88764**	**121256**	**391673**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**202,58**	**1,44**	**150500**	**1070**		**29013**		
	199.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3863	220158				85050,8			
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**7206903**	
			Раздел: 6. Наружная отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					**5435993**	**38756**	**2345508**	**2463669**	**8531634**	
								3051730	**18452**		**631972**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**76785**					
			Итого с временными									**8608419**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**92971**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8701390**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**174028**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8875418**	
			НДС			**12 %**		**1065050**					
			Итого с НДС									**9940468,02**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**994 046,80**	
			Итого к оплате									**8 946 421,22**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерлануды Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 (В)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа назначения)
Место печати (при наличии)