Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за декбрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ доп соглашение номер	Договор/ доп соглашение дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018 / № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК	30 596 164,87	13 087 053,57	69 293 513,00			1 383 862,00	0,00		1 570 446,43	14 657 500,00
ВСЕГО	**30 596 164,87**	**13 087 053,57**	69 293 513,00			1 383 862,00	0,00		**1 570 446,43**	**14 657 500,00**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"

_____ Нұрмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

Наименование стройки - **Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **14 657,500** тыс. тенге
в том числе сумма для заключения договора с Подрядчиком **14 657,500** тыс. тенге

Сметный расчет стоимости строительства № АОК-1187-2021-П-67-44-(5)
Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК

Для заключения дополнительного соглашения к договору подряда № РС/АОК/18-10021 от 08.10.2018 г.

Исполнитель работ: подрядная организация

Составлен в ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге: строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тыс. тенге	в том числе: Стоимость материалов Заказчика	Стоимость оборудования Заказчика	в том числе: Стоимость материалов Подрядчика	Стоимость оборудования Подрядчика	Трудозатраты, чел/час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Основные объекты строительства - Водовод карьерных вод									
1	АОК-1187-2021-П-67-44-(1) ВАМ	Водовод (колодцы, опоры)	10147,227	0,000		10147,227			2870,709		2815
3	АОК-1187-2021-П-67-44-(3) ВАМ	Насосная станция. Пусконаладочные работы	2939,827	0,000		2939,827			0		808
		Итого по главе 2	**13087,054**	**0,000**	**0,000**	**13087,054**	**0**	**0**	**2870,709**	**0,000**	
		Итого по главам 1-7	**13087,054**	**0,000**	**0,000**	**13087,054**	**0,000**	**0,000**	**2870,709**	**0,000**	
		Итого по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки заказчика и подрядчика	**10216,345**	**0,000**	**0,000**	**10 216,345**	**0,000**	**0,000**	**2870,709**	**0,000**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.49а	Временные здания и сооружения (2,6%) (Оплата затрат на временные здания и сооружения, производится при наличии расшифровки фактически понесенных затрат, в пределах расчитанной суммы. При отсутствии расшифровки фактически понесенных затрат на временные здания и сооружения, затраты Подрядчику не оплачиваются.)	0			0,000					
		Итого по главе 8	**0,000**			**0,000**	**0,000**		**0,000**		
		Итого по главам 1-8	**10216,345**	**0,000**		**10216,345**	**0,000**	**0,000**	**2870,709**	**0,000**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*2 %)(Оплачиваются в период производства работ с 25.10. по 10.04. на работы выполняемые на улице или в неотапливаемых помещениях)	0,000			0,000					
6	№ АОК-1187-2021-П-67-44-(4)	Транспортные затраты на перевозку материалов	0,000								
7	Расчет № 1	Командировочные расходы			0,000	0,000					
8	Расчет № 2	Перебазировка техники			0,000	0,000					
		Итого по главе 9	**0,000**		**0,000**	**0,000**	**0,000**		**0,000**		
		Итого по главам 1-9	**10216,345**	**0,000**	**0,000**	**10216,345**	**0,000**	**0**	**2870,709**	**0,000**	
		Итого со стоимостью материалов поставки Подрядчика	**13087,054**	**0,000**	**0,000**	**13087,054**	**0,000**	**0**	**2870,709**	**0,000**	2815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты** - Процент = 2% (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	**0,000**			**0,000**					
		Итого стоимость:	**13087,054**	**0,000**	**0,000**	**13087,054**	**0,000**	**0,000**	**2870,709**	**0,000**	
		ВСЕГО по сметному расчету для заключения дополнительного соглашения:	**13 087,054**	**0,000**	**0,000**	**13 087,054**					
15		**Итого НДС 12%**				**1570,446**	-				
16		**ИТОГО С НДС**				**14 657,500**	-				

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"

_____ Нұрмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Менеджер по КС КБРУАО

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №_____ за декабрь месяц 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-44-(1) ВАМ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колодцы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	187,594		44,71	44,71	8387	8387	–	2381	11845
		НР - 72%; СП - 10%				–	17,63	–	3307		1077	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2313,656		246,41	238,28	570108	551298	–	91687	727975
		НР - 72%; СП - 10%				8,13	46,91	18810	108534		66180	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	416,875		1866,48	–	778089	–	–	560224	1472144
		НР - 72%; СП - 10%				1866,48	–	778089	–		133831	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2730,53		36,62	36,62	99992	99992	–	28389	141219
		НР - 72%; СП - 10%				–	14,44	–	39429		12838	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2730,53		18,09	18,09	49395	49395	–	14017	69754
		НР - 72%; СП - 10%				–	7,13	–	19469		6341	
7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1305		1,59	1,59	2075	2075	–	592	2934
		НР - 72%; СП - 10%				–	0,63	–	822		267	
8	1106-1601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка стен блочная. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	46		2568,76	1308,76	118163	60203	–	70466	207492
		НР - 91%; СП - 10%				1260,00	423,37	57960	19475		18863	
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка	футляр	46		14042,78	3232,31	645968	148686	–	495722	1255859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 10%			10810,47	74,95	497282	3448		114169	
10	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка**	**футляр**	**10**	**14042,78**	**3232,31**	**140428**	**32323**	**–**	**107766**	**273013**
		НР - 99%; СП - 10%			10810,47	74,95	108105	750		24819	
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1200**	**1487,20**	**1487,20**	**1784640**	**1784640**	**–**	**778378**	**2819319**
		НР - 72%; СП - 10%			–	900,90	–	1081080		256302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4796473**	**3006960**	**–**	**2480002**	**6981554**
							1789514	**1396851**	**–**	**727648**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4796473**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3186365**			
		Накладные расходы	Тенге				**2480002**				
		Сметная прибыль	Тенге				**727648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8004123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2729**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3186365**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8004123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2729**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3186365**			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры									
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**481,02**	**246,41**	**238,28**	**118528**	**114618**	**–**	**19062**	**151349**
		НР - 72%; СП - 10%			8,13	46,91	3911	22565		13759	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**469,32**	**31,40**	**31,40**	**14737**	**14736**	**–**	**4183**	**20812**
		НР - 72%; СП - 10%			–	12,38	–	5810		1892	
14	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**177,5**	**1,59**	**1,59**	**282**	**282**	**–**	**81**	**399**
		НР - 72%; СП - 10%			–	0,63	–	112		36	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10**	**2570,39**	**1152,89**	**25704**	**11529**	**–**	**15372**	**45184**
		НР - 91%; СП - 10%			1417,50	271,77	14175	2718		4108	
16	1106-1501-0108 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление**	**м3**	**10**	**3997,28**	**1193,78**	**39973**	**11938**	**–**	**30227**	**77220**
		НР - 91%; СП - 10%			2803,50	518,14	28035	5181		7020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**235400**	**163034**	**–**	**96162**	**294964**
							72364	**40073**	**–**	**33156**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**235400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**112437**			
		Накладные расходы	Тенге				**96162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**364718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112437**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**364718**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					112437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7276517**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1861878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3169994			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1436924			
		- Накладные расходы	Тенге							2576164	
		- Сметная прибыль	Тенге							760804	

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по на единицу	Стоимость по коду SAP/ по общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	9,5472	2478	23657,96
2	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3474324	2813	977,33
3	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	6,92172	1661	11496,98
4	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,029	34153	990,44
5	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	2,553876	21075	53822,94
6	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,925	6931	20273,18
7	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,277523	211214	58616,74
8	ТОО "Алем Инжиниринг"	Безусадочный состав Mastrflow 928	кг	7187,5	257,14	1848213,875
9	ТОО "Алем Инжиниринг"	Герметик MastrSeal 472	шт	27,79	3125	86848,95833
10	ТОО "Алем Инжиниринг"	Безусадочный состав MastrCast 141	кг	287,5	937,5	269531,25
11	ТОО "Алем Инжиниринг"	Герметик MastrSeal 912	шт	55,58	8928,57	496279,7619
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**2 870 709**

		Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)									2 870 709
		Итого по смете	Тенге								10 147 227

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №_____за декабрь месяц 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-44-(3) ВАМ

на **Пусконаладочные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1401-0202-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный, напряжение свыше 1 до 11 кВ (в составе ЯКНО-6кВ). Пусконаладочные работы	шт.	6		40961,28	–	245768	–	–	122884	405517
		НР - 50%; СП - 10%				40961,28	–	245768	–		36865	
2	1401-0301-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 20 кВ (в составе ЯКНО-6кВ). Пусконаладочные работы	шт.	3		15137,28	–	45412	–	–	22706	74930
		НР - 50%; СП - 10%				15137,28	–	45412	–		6812	
3	1401-0301-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (в составе ЯКНО-6кВ). Пусконаладочные работы	шт.	3		60549,12	–	181647	–	–	90824	299718
		НР - 50%; СП - 10%				60549,12	–	181647	–		27247	
4	1401-0602-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации (КРУН). Пусконаладочные работы	устройство	6		63743,04	–	382458	–	–	191229	631056
		НР - 50%; СП - 10%				63743,04	–	382458	–		57369	
5	1401-1502-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	КТП с автоматическими выключателями с разъединителями: КТП с трансформатором масляным, мощностью до 320 кВА с количеством отходящих фидеров: до 5 (ПКТП-63-6/0,4кВ)	шт.	1		742381,44	–	742381	–	–	371191	1224929
		НР - 50%; СП - 10%				742381,44	–	742381	–		111357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1401-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт. Пусконаладочные работы	шт.	3	14052,96	–	42159	–	–	21079	69562
		НР - 50%; СП - 10%			14052,96	–	42159	–		6324	
7	1401-1203-0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ (6кВ). Испытание	испытание	2	13916,16	–	27832	–	–	13916	45923
		НР - 50%; СП - 10%			13916,16	–	27832	–		4175	
8	1401-1102-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Контур с диагональю до 20 м. Измерение сопротивления растеканию тока	измерение	1	5236,80	–	5237	–	–	2618	8641
		НР - 50%; СП - 10%			5236,80	–	5237	–		786	
9	1401-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт. Пусконаладочные работы	шт.	3	14052,96	–	42159	–	–	21079	69562
		НР - 50%; СП - 10%			14052,96	–	42159	–		6324	
10	1401-0502-0801 РСНБ РК 2015 применительноТЧ 01 п.8 Кзтр=1,2	Настройка автоматической и ручной работы двигателей. Пусконаладочные работы	устройство	1	66660,00	–	66660	–	–	33330	109989
		НР - 50%; СП - 10%			66660,00	–	66660	–		9999	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2939827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1781713				
		- Накладные расходы	Тенге							890856	
		- Сметная прибыль	Тенге							267258	
		Итого по смете	Тенге								2 939 827

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**