ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел архтектуры,градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бейнеугаз"
ОБЪЕКТ: «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу » (16 домов)
ДОГОВОР: №21-Қ от 13.08.2014 года.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу » (16 домов)	10 654 142	9 512 627									1 141 515	10 654 142
2	**за сентябрь месяц 2014 г.**		9 512 627									1 141 515	10 654 142
3	Согл. Дог. №21-К от 13.08.2014 г. удерживается 5 % гарантийный взнос		475 631									57 076	532 707
4	Итого к оплате		9036996									1 084 439	**10 121 435**

Итого по объекту составляет: 10 121 435 тенге 00 тиын

Подрядчик: Бурин Н.

Заказчик: Бисенов С.

БЕЙНЕУГАЗ

520

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел архтектуры,градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Договор №21-Қ от 13.08.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»(16 домов)

Наименование обьекта: «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»(16 домов)

А К Т N1 от 04.09.2014 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	68,80	27,84	26,18	1915	1801	0,01	1
					1,66	7,20	114	495	0,03	2
2.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	26,58	22,04	20,73	586	551	0,01	0
					1,31	5,70	35	152	0,02	1
3.	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,90	200,88	--	583	--	1,42	4
					200,88	--	583	--	--	--
4.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	83,52	32,30	32,30	2698	2698	--	--
					--	6,46	--	540	0,14	11
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	52,20	3,13	2,66	163	139	0,00	0
					0,39	0,93	20	49	0,00	0
6.	Е0101-27-1	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	137,60	5,55	5,55	764	764	--	--
					--	1,80	--	248	0,01	1
7.	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	м3	2,90	134,10	--	389	--	0,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	389	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	137,60	21,55	4,52	2965	621	0,11	15
					17,03	--	2343	--	--	--
		Фундаменты под стены								
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм под фундамент	м2	64,80	790,75	24,55	51241	1591	0,26	17
					39,83	9,20	2581	596	0,04	3
10.	Е0106-1-20	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5	м3	56,16	16492,15	311,32	926199	17484	2,82	158
					441,00	117,61	24767	6605	0,57	32
11.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	57,28	519,00	--	29730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	57,28	183,00	--	10483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под перегородки								
13.	Е0106-1-15	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5 под перегородки	м3	7,70	14824,23	100,65	114146	775	0,97	7
					146,25	38,03	1126	293	0,19	1
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1862	5239,08	327,33	975	61	11,60	2
					1890,00	123,75	352	23	0,60	0
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1577	53000,00	--	8358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0285	50600,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,82	183,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,82	519,00	--	4056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция фундаментов								
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутавой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	216,00	245,44	3,82	53015	825	0,21	46
					37,35	1,44	8068	311	0,01	2

5442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	43,20	310,55	4,19	13416	181	0,38	17
					58,05	1,58	2508	68	0,01	0
		Стены, перегородки								
21.	Е0108-23-3	Кладка обычная из известняка стен при высоте этажа до 4 м	м3	157,00	2042,46	321,26	320666	32126	4,10	410
					603,00	119,25	60300	11925	0,59	59
22.	СПРАЙСТ	Стоимость камня-ракушечника	м3	153,86	2255,38	--	538510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	72779,65	422,15	17467	51	56,40	7
					8257,50	157,50	991	19	0,77	0
24.	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	3,16	13899,83	367,45	24881	658	7,46	13
					1278,00	137,25	2288	246	0,67	1
25.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	04822	58600,00	--	43923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	4,00	859,88	5,38	3440	22	0,36	1
					60,75	2,25	243	9	0,01	0
		Перемычки								
27.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	76,00	113,36	66,43	8615	5049	0,15	11
					23,85	23,85	1813	1813	0,11	8
28.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	3,42	26800,00	--	91763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Перекрытия и кровля								
29.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	319,68	770,57	28,55	246336	9127	1,19	380
					181,58	10,78	58047	3446	0,05	17
30.	С11031-588 Изм.и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	47,07	5250,00	--	247118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-375	Листы гипсовые, обшивочные /сухая штукатурка/, толщиной 10-12 мм	м2	305,76	250,00	--	76440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	319,68	101,55	0,35	32464	112	0,07	21
					11,12	0,14	3555	45	0,00	0
33.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,86	573,75	28,11	14263	699	0,78	19
					123,75	10,58	3076	263	0,05	1
34.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	319,68	247,65	15,94	79217	5096	0,24	78
					34,65	5,96	11077	1905	0,03	9
35.	Е0112-17-К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 25мм	м2	319,68	91,85	1,40	29363	448	0,01	3
					1,10	0,50	352	160	0,00	0
36.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,23	21304,82	334,28	154034	2417	22,10	160
					3397,50	126,00	24564	911	0,62	4
37.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,23	573,75	28,11	4148	203	0,78	6
					123,75	10,58	895	76	0,05	0
38.	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	355,00	592,88	7,95	210472	2822	0,42	151
					66,60	2,97	23643	1054	0,01	5
39.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	355,00	20,48	0,91	7271	323	0,03	10
					4,68	0,34	1661	121	0,00	1
40.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
ИТОГО:							3381105	86807		1552
							236928	31436		158

Накладные расходы :

На общестроительные работы 362264

Всего накладных расходов: 362264

Итого с накладными 3743369

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 224602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3967971		
		Итого с временными, 3,4 %						4102882		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %						4117652		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4134122		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4175463		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						9326105		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						186522		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9512627		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1141515		
		Итого с НДС						10654142		

Принял:

Сдал:

Технадзор

Оразалы Ж.