ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел архтектуры,градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бейнеугаз"
ОБЪЕКТ: «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу » (16 домов)
ДОГОВОР: №21-Қ от 13.08.2014 года.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудования.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу » (16 домов)	21 600 000	9 773 087									1 172 771	10 945 858
2	**за ноябрь месяц 2014 г.**		9 773 087									1 172 771	10 945 858
3	Согл. Дог. №21-Қ от 13.08.2014 г. удерживается 5 % гарантийный взнос		488 654									58 639	547 293
4	Итого к оплате		9284433									1 114 132	**10 398 565**

Итого по объекту составляет: 10 398 565 тенге 00 тиын

Подрядчик: Бурин Н.

Заказчик: Бисенов С.

9285

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел архтектуры,градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Договор №21-К от 13.08.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»(16 домов)

Наименование обьекта: «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»(16 домов)

А К Т N2 от 11.11.2014 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2014 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы.Тип-1-жилые комнаты,коридор,кухня								
1.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	258,87	790,75	24,55	204702	6355	0,26	68
					39,83	9,20	10311	2382	0,04	12
2.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20,75	15108,38	--	313499	--	3,66	76
					567,00	--	11765	--	--	--
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,75	183,00	--	3797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	258,87	279,63	9,95	72387	2576	0,36	92
					52,20	3,74	13513	968	0,02	5
5.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	258,87	925,06	4,90	239470	1268	0,38	99
					58,50	1,85	15144	479	0,01	2
6.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	285,31	109,84	0,46	31338	131	0,08	22
					12,04	0,18	3435	51	0,00	0
7.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	28,53	167,96	1,88	4792	54	0,47	13
					78,30	0,72	2234	21	0,00	0
		Полы.Тип-2-бойлерные								
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,08	790,75	24,55	8762	272	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,83	9,20	441	102	0,04	0
9.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,89	15108,38	--	13392	--	3,66	3
					567,00	--	503	--	--	--
10.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,89	183,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	11,08	322,70	3,10	3576	34	0,30	3
					54,90	1,17	608	13	0,01	0
12.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	11,08	244,16	2,19	2705	24	0,21	2
					38,93	0,83	431	9	0,00	0
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,08	279,63	9,95	3098	110	0,36	4
					52,20	3,74	578	41	0,02	0
14.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,08	1507,11	11,72	16699	130	1,06	12
					171,68	4,39	1902	49	0,02	0
15.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	Окна, двери 27,00	593,71	59,17	16030	1598	1,18	32
					198,45	21,16	5358	571	0,09	2
16.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	27,00	4860,00	--	131220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	12,00	879,00	--	10548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	27,00	246,18	5,58	6647	151	0,59	16
					94,05	2,12	2539	57	0,01	0
19.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	18,00	839,00	--	15102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-203	Остекление оконным стеклом	м2	27,00	1075,75	3,98	28559	107	1,18	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	толщиной 4мм окон со спаренным переплетом			123,53	1,51	3335	41	0,01	0
21.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,40	398,48	102,53	11715	3014	0,90	26
					151,65	35,67	4459	1049	0,14	4
22.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	22,68	4010,00	--	90947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8,00	1960,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	16,00	1380,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	м2	17,40	330,85	32,08	5757	558	1,49	26
					272,25	12,13	4737	211	0,06	1
27.	C12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	8,00	25100,00	--	200800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
				Отделка помещений						
28.	E0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков	м2	269,95	14,44	0,18	3898	49	0,06	15
					9,23	0,07	2492	19	0,00	0
29.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	697,37	309,61	3,39	215913	2361	0,65	453
					117,00	0,72	81592	502	0,05	35
30.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	35,30	782,18	6,33	27611	223	1,79	63
					312,75	2,39	11040	84	0,01	0
31.	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	530,94	23,54	0,16	12496	85	0,10	54
					15,75	0,07	8362	37	0,00	0
32.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	204,32	173,10	1,88	35368	384	0,47	96
					78,30	0,72	15998	147	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0111-13-3	Устройство щебеночного оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	35,28	790,75	24,55	27898	866	0,26	9
					39,83	9,20	1405	325	0,04	2
34.	Е0106-19-1	Устройство бетонного крыльца	м3	4,80	18663,72	316,01	89586	1517	8,25	40
					1368,00	119,39	6566	573	0,58	3
35.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,90	183,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	т	0,24	41200,00	--	10066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006	50600,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	36,00	1507,11	11,72	54256	422	1,06	38
					171,68	4,39	6180	158	0,02	1
39.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	9,60	3798,62	5,89	36467	57	0,41	4
					71,78	2,23	689	21	0,01	0
40.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	Козырек-4шт 0,3668	13864,97	4022,39	5086	1475	56,50	21
					9090,00	1071,86	3334	393	3,81	1
41.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,352	59200,00	--	20838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01216	50600,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,00	20,36	0,02	529	1	0,02	1
					4,16	--	108	--	--	--
44.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	23,36	1267,99	8,20	29620	192	1,71	40
					272,95	3,08	6376	72	0,02	0

530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	24,48	1376,23	18,49	33690	453	5,91	145
					986,89	4,54	24159	111	0,02	1
46.	С11011-485	Пластикат листовой	т	0,02456	129900,00	--	3190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Фасад								
47.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитам и минераловатными	м2	200,20	164,72	50,15	32977	10040	0,53	107
					92,03	18,68	18424	3740	0,09	18
48.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	14,01	10700,00	--	149950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	м2	200,20	1089,50	4,92	218118	985	1,15	230
					193,05	1,87	38649	374	0,01	2
50.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	200,20	48,49	0,14	9708	28	0,19	37
					31,95	0,05	6396	10	0,00	0
		Отмостка								
51.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	59,20	1581,51	49,10	93625	2907	0,53	31
					79,66	18,40	4716	1089	0,09	5
52.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	59,20	551,13	--	32627	--	0,14	9
					24,75	--	1465	--	--	--
		Сети внутреннего электроснабжения.								
53.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	589,67	36,17	2359	145	2,64	11
					454,50	14,34	1818	57	0,07	0
54.	С151803-156прим	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом,встроеннымэлектросетчиком и УЗО	шт	4,00	11000,00	--	44000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	20,00	84,20	1,90	1684	38	0,49	10
					77,00	0,40	1540	8	0,00	0
56.	СПРАЙС	Стоймость патрона	шт	20,00	110,92	--	2218	--	--	--

193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
57.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	20,00	24,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4
					54,50	20,30	654	244	0,12	1
59.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	12,00	149,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,00	27,70	2,10	332	25	0,10	1
					19,70	0,50	236	6	0,00	0
61.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	650,00	47,20	14,80	30680	9620	0,16	104
					26,30	4,30	17095	2795	0,02	16
62.	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жили сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	58200,00	--	2910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,52	39800,00	--	20696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,08	16600,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительныхкоробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	98,00	175,20	75,70	17170	7419	0,44	43
					72,70	20,60	7125	2019	0,12	12
66.	С151601-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,08	467700,00	--	37416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151601-359	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ,на напряжение 1000 В, сечение 70 мм2	1000м	0,03	381700,00	--	11451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	1000м	0,08	175200,00	--	14016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,03	257800,00	--	7734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	47,00	0,20	188	1	0,29	1
					45,50	0,10	182	--	0,00	0
71.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	48,50	0,20	388	2	0,29	2
					47,00	0,10	376	1	0,00	0
72.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	55,00	0,90	660	11	0,33	4
					49,70	0,20	596	2	0,00	0
75.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А,тип 0-4-Б-01-6/220	шт	12,00	215,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	58,00	62,70	0,20	3637	12	0,34	20
					57,80	0,10	3352	6	0,00	0
77.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС16-004	шт	58,00	46,00	--	2668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,10	60400,00	--	6040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					115,00	0,30	460	1	0,00	0
80.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых	шт	4,00	195,00	--	780	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 25 мм			51,30	1,71	462	15	0,01	0
93.	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,04	200,00 --	-- --	1008 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	6,57	21,80 5,81	0,05 0,02	143 38	-- --	0,03 0,00	0 0
95.	Е0113-26-6прим	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230за 2 раза	м2	13,14	20,36 4,16	0,02 --	268 55	-- --	0,02 --	0 --
		Сети внутреннего отопления и вентиляции								
96.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	9472,27 6480,00	1484,39 555,75	18945 12960	2969 1111	37,50 2,72	75 5
97.	СПрайс-лист	Стоимость котлов газовых производительностью 10 кВт	шт	2,00	60614,40 --	-- --	121229 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 15 мм	м	36,00	266,48 52,20	3,96 1,49	9593 1879	143 54	0,30 0,01	11 0
99.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	264,48 52,20	3,96 1,49	7934 1566	119 45	0,30 0,01	9 0
100.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.25 мм	м	8,00	343,48 52,20	3,96 1,49	2748 418	32 12	0,30 0,01	2 0
101.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,60	148,40 108,00	0,07 0,02	831 605	-- --	0,65 0,00	4 0
102.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	74,00	11,94 10,69	-- --	884 791	-- --	0,05 --	4 --
103.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплек	8,00	62,13	--	497	--	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	т			22,50	--	180	--	--	--
104.	E0116-17-1	Установка клапанов предохранительныходнорычажныхдиам. 25 мм	1шт	4,00	770,92 319,50	30,04 11,25	3084 1278	120 45	1,86 0,06	7 0
105.	C130904-81	Регулирующие клапан DAnfOss, Dy 25 мм	шт	4,00	3850,00 --	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
106.	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	18,42	231,30 97,43	18,61 6,98	4260 1795	343 129	0,59 0,03	11 1
107.	СПрайс-лист	Стоимость секций радиаторов ZHYLU	шт	104,00	554,60 --	-- --	57679 --	-- --	-- --	-- --
108.	СПрайс-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам ZHYLU	шт	8,00	221,84 --	-- --	1775 --	-- --	-- --	-- --
109.	E0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	9472,27 6480,00	1484,39 555,75	18945 12960	2969 1111	37,50 2,72	75 5
110.	СПрайс-лист	Стоимость котлов газовых производительностью 10 кВт	шт	2,00	60614,40 --	-- --	121229 --	-- --	-- --	-- --
111.	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	266,48 52,20	3,96 1,49	2665 522	40 15	0,30 0,01	3 0
112.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 20 мм	м	54,00	264,48 52,20	3,96 1,49	14282 2819	214 80	0,30 0,01	16 0
113.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальныхводогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.25 мм	м	8,00	343,48 52,20	3,96 1,49	2748 418	32 12	0,30 0,01	2 0
114.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	148,40 108,00	0,07 0,02	890 648	-- --	0,65 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	72,00	11,94	--	860	--	0,05	4
					10,69	--	770	--	--	--
116.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,13	--	497	--	0,12	1
					22,50	--	180	--	--	--
117.	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительныходнорычажныхдиам. 25 мм	1шт	4,00	770,92	30,04	3084	120	1,86	7
					319,50	11,25	1278	45	0,06	0
118.	С130904-81	Регулирующие клапан DAnfOss, Dy 25 мм	шт	4,00	3850,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	17,36	231,30	18,61	4014	323	0,59	10
					97,43	6,98	1691	121	0,03	1
120.	СПрайс-лист	Стоимость секций радиаторов ZHYLU	шт	98,00	554,60	--	54351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам ZHYLU	шт	8,00	221,84	--	1775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0
123.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
124.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0
125.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
126.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
128.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0
129.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
		Сети водопровода и канализации								
130.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1
131.	СПраис	Стоимость краны шаровый муфтовые 11Б27п1 Ду15	шт	16,00	260,29	--	4165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1счетчик	4,00	75,82	1,57	303	6	0,41	2
					67,50	--	270	--	--	--
133.	СПраис	Стоимость счетчика ВСХ-15	шт	4,00	760,13	--	3041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	32,00	439,78	12,19	14073	390	1,64	52
					292,50	4,57	9360	146	0,02	1
135.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	32,00	302,00	--	9664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	409,13	7,90	8183	158	1,29	26
					231,75	2,95	4635	59	0,01	0

135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
138.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	4,00	266,00	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	24,00	499,47	12,19	11987	293	1,64	39
					292,50	4,57	7020	110	0,02	1
140.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	143,32	1,57	573	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--
141.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА на стольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	4,00	1750,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	4,00	1757,40	13,90	7030	56	1,56	6
					279,00	4,50	1116	18	0,03	0
143.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	4,00	1700,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	32,00	620,54	0,64	19857	20	0,58	19
					106,20	0,25	3398	8	0,00	0
145.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	300,57	225,64	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	0,23	4
146.	СПраис	Колено полиэтиленовый Ду50	шт	8,00	27,73	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	СПраис	Тройник прямой полиэтиленовый 50х50мм	шт	4,00	49,91	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПраис	Ривизия полиэтиленовый Ду50мм	шт	4,00	124,23	--	497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3622918	70761		2614
							438466	23725		150

Накладные расходы :

На монтажные работы	37055
На общестроительные работы	111480
На металломонтажные работы	3355
На сантехнические работы	71055
Всего накладных расходов:	222945
Итого с накладными	3845863

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	230752
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4076614
Итого с временными, 3,4 %	4215219
Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %	4230394
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4247316
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4289789
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9581458
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	191629
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9773087
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1172771
Итого с НДС	10945858

Бисенов С. Бурин Н.

Технадзор:

БЕЙНЕУГАЗ

539