Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	522 000 391,78	97 928 921,8							11 751 470,61	109 680 392,36
Итого к оплате										**109 680 392,36**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
_____ **Смагулов А. М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
_____ **Шуаков А. Н.**
Аттестат №KZ09VJE00059108

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 778 592 723,41 тенге
Стоимость по смете 865 103 026,01 тенге
Скидка 10 % 86 510 302,6 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июнь 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Земляные работы Блок-1А	998 665,00
2	КЖ Блок-1А	2 359 698,37
3	КЖ Блок-2А	1 202 571,84
4	АР Блок-1А,2А	75 876 967,98
5	ЭЛ, Блок-1А,2А	18 835 759,20
6	ВК, Блок-1А,2А	5 208 737,40
7	СС, Блок-1А,2А	5 197 992,57
	Итого:	109 680 392,36

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-01.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**E11-010104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**120,12**	**16,54**	**16,54**	**1987**	**1987**	**0**	**639**	**2836**	
				м3 грунта		**0**	**7,39**	**0**	**888**		**210**		
2	**2**	**E11-010104-0406**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		**680,68**	**22,52**	**22,52**	**15329**	**15329**	**0**	**4930**	**21880**	
				м3 грунта		**0**	**10,06**	**0**	**6848**		**1621**		
3	**3**	**E11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**800,8**	**96,45**	**82,01**	**77237**	**65674**	**2242**	**18156**	**103024**	
				м3 уплотненного грунта		**11,64**	**19,85**	**9321**	**15896**		**7631**		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	80,08	28				2242,24			
4	**4**	**E11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**120,12**	**186,35**	**83,32**	**22384**	**10008**	**0**	**12605**	**37788**	
				м3 уплотненного грунта		**103,03**	**42,71**	**12376**	**5130**		**2799**		
5	**5**	**E11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**680,68**	**222,26**	**99,19**	**151288**	**67517**	**0**	**85231**	**255441**	
				м3 уплотненного грунта		**123,07**	**50,84**	**83771**	**34606**		**18922**		
6	**6**	**E11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**30,03**	**962**	**0**	**28889**	**0**	**0**	**20800**	**53664**	
				м3 грунта		**962**	**0**	**28889**	**0**		**3975**		
7	**7**	**E11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		**170,17**	**1511,29**	**0**	**257176**	**0**	**0**	**185167**	**477730**	
				м3 грунта		**1511,29**	**0**	**257176**	**0**		**35387**		
			ИТОГО:					**554290**	**160515**	**2242**	**327528**	**952363**	
								391533	**63368**		**70545**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**8571**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**960935**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**10378**					
			Итого с зимними удорожаниями									**971313**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**19426**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**990739,09**	
			НДС			**12 %**		**118889**					
			Итого с НДС									**1109627,78**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**110 962,78**	
			Итого к оплате									**998 665,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Прочие работы										
1	**297**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**7,708**	**1056,56**	**0**	**8144**	**0**	**0**	**5864**	**15129**	
				м3 грунта		**1056,56**	**0**	**8144**	**0**		**1121**		
2	**298**	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**15,416**	**296,14**	**35,63**	**4565**	**550**	**2636**	**1505**	**6556**	
				м2 площади уплотнения		**89,55**	**14,32**	**1381**	**221**		**486**		
	298.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,7862	3351				2634,61			Казахстан 100%
3	**299**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**1,8**	**20881,22**	**1168,03**	**37586**	**2102**	**32714**	**3004**	**43837**	
				м3		**1539**	**294,98**	**2770**	**531**		**3247**		
	299.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	16119				29594,48			Казахстан 100%
4	**300**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**2,68582**	**24318,26**	**1802,55**	**65314**	**4841**	**53925**	**7120**	**78229**	
				м3		**2437,98**	**475,08**	**6548**	**1276**		**5795**		
	300.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7261	19452				53028,24			Казахстан 100%
5	**301**	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 F50, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**2,51418**	**36471,15**	**3931,13**	**91695**	**9884**	**56339**	**25281**	**126334**	
				м3		**10131,4**	**918,67**	**25472**	**2310**		**9358**		
	301.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,5519	18148				46311,75			Казахстан 100%
6	**302**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,01708**	**349485**		**5969**		**5969**		**6447**	
				т							**478**		
7	**303**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,39488**	**346394**		**136784**		**136784**		**147727**	
				т							**10943**		
8	**304**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,0696**	**441876**		**30755**		**30755**		**33215**	
				т							**2460**		
9	**305**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**11,34**	**937,3**	**20,49**	**10629**	**233**	**6545**	**3616**	**15385**	
				м2 поверхности		**339,62**	**3,25**	**3851**	**37**		**1140**		
	305.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0018	181680				329,64			Казахстан 100%
	305.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0027	53822				146,48			
	305.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27,216	223				6069,17			
10	**306**	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,70138**	**31962,56**	**13930,13**	**22418**	**9770**	**6593**	**6249**	**30960**	
				т конструкций		**8631,84**	**4280,33**	**6054**	**3002**		**2293**		
	306.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0035	812316				2848,71			Казахстан 100%
	306.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028	647579				1816,8			Казахстан 100%
	306.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3677	295				403,47			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	306.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0014	532604				724,7			
11	307	**Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**		**0,77692**	**50976,51**	**21057,62**	**39605**	**16361**	**6335**	**15038**	**59014**	
				т конструкций		**21764,6**	**6287,08**	**16909**	**4885**		**4371**		
	307.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0031	812316				2524,42			Казахстан 100%
	307.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	647579				1408,73			Казахстан 100%
	307.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211214				557,93			
	307.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0015	532604				802,75			
12	308	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,0278**	**105661,25**	**22765,65**	**2937**	**633**	**82**	**1669**	**4975**	
				т конструкций		**79947,5**	**7072,63**	**2223**	**197**		**369**		
	308.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				7,92			Казахстан 100%
	308.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0334	295				9,84			
	308.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				5,18			
	308.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				3,79			
	308.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				10,87			Казахстан 100%
	308.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				28,72			
13	309	**Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**		**0,2277**	**41188,09**	**25680,41**	**9379**	**5847**	**14**	**4376**	**14855**	
				т конструкций		**15447,28**	**12404,35**	**3517**	**2824**		**1100**		
	309.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				13,75			
14	310	**С1222-525-0201 #ССЦ РК 8.04-08-2019, П.2.4.2,#К=1,01 - 1% НА МАССУ СВАРНЫХ ШВОВ:#К=1,03 - 3% К ИТОГУ НА УТОЧНЕНИЕ МАССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**1,803152**	**814349**		**1468395**		**1468395**		**1585867**	
				т							**117472**		
15	311	**С121-060000-0001#ССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛИЦА 7,П7 #**	**Металлические конструкции и изделия - окрашенные ПФ-115 за 2 раза**		**1,5061**	**23698**		**35692**		**35692**		**38547**	
				т							**2855**		
16	312	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,1**	**20881,22**	**1168,03**	**2088**	**116**	**1817**	**167**	**2435**	
				м3		**1539**	**294,98**	**154**	**29**		**180**		
	312.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	16119				1644,14			Казахстан 100%
17	313	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,3**	**34055,03**	**3396,45**	**10217**	**1019**	**6122**	**3167**	**14455**	
				м3		**10253,25**	**1347,96**	**3076**	**404**		**1071**		
	313.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	17921				5456,94			Казахстан 100%
18	314	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,00492**	**441876**		**2174**		**2174**		**2348**	
				т							**174**		
19	315	**Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из просечно-вытяжной стали для подпольных каналов. Устройство**		**0,64**	**19433,06**	**1457,35**	**12437**	**933**	**6677**	**3994**	**17745**	
				м2 настила		**7543,63**	**667,07**	**4828**	**427**		**1314**		
	315.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0123	424901				5221,18			Казахстан 100%
20	316	**С1214-107-0109**	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали**		**0,01005**	**529630**		**5323**		**5323**		**5749**	
				т							**426**		
21	317	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**1,28**	**101,12**	**2,72**	**129**	**3**	**56**	**48**	**191**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**70**	**0**		**14**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	317.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				50,69			
22	318	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза), (эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-200)**		**1,28**	**169,68**	**3,87**	**217**	**5**	**131**	**57**	**296**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**82**	**1**		**22**		
	318.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				117,14			
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									**2250295**	
			ИТОГО:					**2002452**	**52297**	**1865078**	**81155**	**2250295**	
								85079	**16144**		**166689**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**20253**					
			Итого с временными									**2270547**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**24522**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2295069**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**45901**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2340970,61**	
			НДС			**12 %**		**280917**					
			Итого с НДС									**2621887,08**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**262 188,71**	
			Итого к оплате									**2 359 698,37**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Прочие работы										
1	**227**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**3,854**	**1056,56**	**0**	**4072**	**0**	**0**	**2932**	**7564**	
				м3 грунта		**1056,56**	**0**	**4072**	**0**		**560**		
2	**228**	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**7,708**	**296,14**	**35,63**	**2283**	**274**	**1318**	**753**	**3279**	
				м2 площади уплотнения		**89,55**	**14,32**	**690**	**110**		**243**		
	228.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3931	3351				1317,3			Казахстан 100%
3	**229**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,9**	**20881,22**	**1168,03**	**18793**	**1051**	**16357**	**1502**	**21919**	
				м3		**1539**	**294,98**	**1385**	**265**		**1624**		
	229.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	16119				14797,24			Казахстан 100%
4	**230**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**1,34291**	**24318,26**	**1802,55**	**32657**	**2421**	**26963**	**3560**	**39114**	
				м3		**2437,98**	**475,08**	**3274**	**638**		**2897**		
	230.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3631	19452				26514,12			Казахстан 100%
5	**231**	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 F50, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**1,25709**	**36471,15**	**3931,13**	**45848**	**4942**	**28170**	**12641**	**63168**	
				м3		**10131,4**	**918,67**	**12736**	**1155**		**4679**		
	231.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,2759	18148				23155,87			Казахстан 100%
6	**232**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,00854**	**349485**		**2985**		**2985**		**3224**	
				т							**239**		
7	**233**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,19744**	**346394**		**68392**		**68392**		**73863**	
				т							**5471**		
8	**234**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,0348**	**441876**		**15377**		**15377**		**16607**	
				т							**1230**		
9	**235**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**5,67**	**937,3**	**20,49**	**5314**	**116**	**3273**	**1808**	**7692**	
				м2 поверхности		**339,62**	**3,25**	**1926**	**18**		**570**		
	235.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0009	181680				164,82			Казахстан 100%
	235.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0014	53822				73,24			
	235.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,608	223				3034,58			
10	**236**	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,35069**	**31962,56**	**13930,13**	**11209**	**4885**	**3297**	**3124**	**15480**	
				т конструкций		**8631,84**	**4280,33**	**3027**	**1501**		**1147**		
	236.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0018	812316				1424,36			Казахстан 100%
	236.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0014	647579				908,4			Казахстан 100%
	236.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6838	295				201,73			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	236.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	532604				362,35			
11	237	**Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,38846**	**50976,51**	**21057,62**	**19802**	**8180**	**3168**	**7519**	**29507**	
						21764,6	**6287,08**	**8455**	**2442**		**2186**		
	237.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	812316				1262,21			Казахстан 100%
	237.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579				704,36			Казахстан 100%
	237.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				278,96			
	237.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	532604				401,38			
12	238	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для прогонов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0139**	**105661,25**	**22765,65**	**1469**	**316**	**41**	**835**	**2488**	
						79947,5	**7072,63**	**1111**	**98**		**184**		
	238.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				3,96			Казахстан 100%
	238.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0167	295				4,92			
	238.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				2,59			
	238.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				1,9			
	238.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				5,43			Казахстан 100%
	238.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				14,36			
13	239	**Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	**т конструкций**	**0,11385**	**41188,09**	**25680,41**	**4689**	**2923**	**7**	**2188**	**7427**	
						15447,28	**12404,35**	**1759**	**1412**		**550**		
	239.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				6,88			
14	240	**С1222-525-0201 #ССЦ РК 8.04-08-2019, П.2.4.2,#К=1,01 - 1% НА МАССУ СВАРНЫХ ШВОВ;#К=1,03 - 3% К ИТОГУ НА УТОЧНЕНИЕ МАССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,901576**	**814349**		**734198**		**734198**		**792934**	
											58736		
15	241	**С121-060000-0001#ССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛИЦА 7,П7 #**	**Металлические конструкции и изделия - окрашенные ПФ-115 за 2 раза**	**т**	**0,75305**	**23698**		**17846**		**17846**		**19274**	
											1428		
16	242	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,1**	**20881,22**	**1168,03**	**2088**	**116**	**1817**	**167**	**2435**	
						1539	**294,98**	**154**	**29**		**180**		
	242.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	16119				1644,14			Казахстан 100%
17	243	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3**	**34055,03**	**3396,45**	**10217**	**1019**	**6122**	**3167**	**14455**	
						10253,25	**1347,96**	**3076**	**404**		**1071**		
	243.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	17921				5456,94			Казахстан 100%
18	244	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00492**	**441876**		**2174**		**2174**		**2348**	
											174		
19	245	**Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из просечно-вытяжной стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**	**0,64**	**19433,06**	**1457,35**	**12437**	**933**	**6677**	**3994**	**17745**	
						7543,63	**667,07**	**4828**	**427**		**1314**		
	245.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0123	424901				5221,18			Казахстан 100%
20	246	**С1214-107-0109**	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм**	**т**	**0,01005**	**529630**		**5323**		**5323**		**5749**	
											426		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	**247**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**1,28**	**101,12**	**2,72**	**129**	**3**	**56**	**48**	**191**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**70**	**0**		**14**		
	247.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				50,69			
22	**248**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза), (эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-200)**		**1,28**	**203,21**	**3,87**	**260**	**5**	**174**	**57**	**342**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**82**	**1**		**25**		
	248.1	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,0002	694683				160,05			
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									**1146805**	
			ИТОГО:					**1017562**	**27184**	**943735**	**44295**	**1146816**	
								46645	**8500**		**84948**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**10321**					
			Итого с временными									**1157137**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**12497**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1169635**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23393**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1193028**	
			НДС			**12 %**		**143163**					
			Итого с НДС									**1336190,93**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**133 619,09**	
			Итого к оплате									**1 202 571,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	14	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		**144,4**	**1577,97**	**14,58**	**227859**	**2105**	**176998**	**46576**	**296390**	
				м		**337,64**	**5,5**	**48755**	**794**		**21955**		
	14.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	145,844	1173				171075,01			
2	24	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**		**582,46**	**1976,86**	**49,15**	**1151442**	**28628**	**938227**	**185076**	**1443439**	
				м2 покрытия		**316,91**	**21,12**	**184587**	**12302**		**106921**		
	24.1	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	605,7584	1522				921964,28			
3	25	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**667**	**363,47**	**0,99**	**242434**	**660**	**142358**	**93759**	**363088**	
				м плинтусов		**149,05**	**0,49**	**99416**	**327**		**26895**		
	25.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	673,67	182				122607,94			
	25.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	34,3505	575				19751,54			
4	55	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		**549,6**	**1577,97**	**14,58**	**867252**	**8013**	**673672**	**177274**	**1128088**	
				м		**337,64**	**5,5**	**185567**	**3023**		**83562**		
	55.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	555,096	1173				651127,61			
5	63	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**		**495,08**	**1976,86**	**49,15**	**978704**	**24333**	**797475**	**157311**	**1226896**	
				м2 покрытия		**316,91**	**21,12**	**156896**	**10456**		**90881**		
	63.1	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	514,8832	1522				783652,23			
6	64	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**2668**	**363,47**	**0,99**	**969738**	**2641**	**569431**	**375034**	**1452354**	
				м плинтусов		**149,05**	**0,49**	**397665**	**1307**		**107582**		
	64.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2694,68	182				490431,76			
	64.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	137,402	575				79006,15			
7	65	**Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**		**2668**	**363,53**	**2,63**	**969898**	**7016**	**684902**	**264560**	**1333215**	
				м плинтусов		**104,19**	**1,3**	**277979**	**3468**		**98757**		
	65.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2694,68	253				681754,04			Казахстан 100%
8	66	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**194,764**	**1152,64**	**4,12**	**224493**	**802**	**87714**	**109102**	**360283**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**698,16**	**2,06**	**135976**	**401**		**26688**		
	66.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	22,5926	568				12832,61			
	66.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	48,691	483				23517,75			
	66.3	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	105,1726	485				51008,69			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**86**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**915,72**	**47,65**	**0,66**	**43634**	**604**	**0**	**40732**	**91115**	
				м2 изолируемой поверхности		**46,99**	**0,33**	**43030**	**302**		**6749**		
10	**87**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**1,007292**	**81820**		**82417**		**82417**		**89010**	
				1000 м2							**6593**		
11	**88**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**915,72**	**786,29**	**33,95**	**720021**	**31089**	**303277**	**377408**	**1185223**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**385655**	**15842**		**87794**		
	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	18,6807	16187				302384,3			Казахстан 100%
12	**89**	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**915,72**	**187,04**	**11,51**	**171276**	**10540**	**151195**	**13893**	**199983**	
				м2 стяжки		**10,42**	**5,72**	**9542**	**5238**		**14814**		
	89.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,3403	16187				151192,15			Казахстан 100%
13	**90**	**Е11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**		**223,71**	**678,46**	**17,5**	**151778**	**3915**	**62039**	**80183**	**250518**	
				м примыканий		**383,64**	**5,95**	**85824**	**1331**		**18557**		
	90.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,1409	14418				16449,8			Казахстан 100%
	90.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	53,6904	473				25395,56			Казахстан 100%
	90.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	131,9889	153				20194,3			
14	**91**	**С1235-103-0417**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**		**223,71**	**1285**		**287467**		**287467**		**310464**	
				м2							**22997**		
			Итого по разделу: 1. Полы									**9730066**	
			Раздел: 2. Двери										
15	**92**	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**25,2**	**3181,03**	**57,77**	**80162**	**1456**	**11969**	**46502**	**136797**	
				м2		**2648,31**	**26,06**	**66737**	**657**		**10133**		
	92.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,536	1712				7765,63			Казахстан 100%
	92.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,8305	314				3086,78			
16	**94**	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**17,01**	**3181,03**	**57,77**	**54109**	**982**	**8079**	**31389**	**92338**	
				м2		**2648,31**	**26,06**	**45048**	**443**		**6840**		
	94.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0618	1712				5241,8			Казахстан 100%
	94.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,6356	314				2083,58			
17	**96**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**10,5**	**3487,71**	**54,74**	**36621**	**575**	**6156**	**20802**	**62017**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**29890**	**257**		**4594**		
	96.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,52	1712				4314,24			Казахстан 100%
	96.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,4174	314				1387,05			
18	**98**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**6,3**	**3487,71**	**54,74**	**21973**	**345**	**3694**	**12481**	**37210**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**17934**	**154**		**2756**		
	98.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,512	1712				2588,54			Казахстан 100%
	98.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,6504	314				832,23			
19	**100**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**1,44**	**3487,71**	**54,74**	**5022**	**79**	**844**	**2853**	**8505**	
				м2		**2846,7**	**24,47**	**4099**	**35**		**630**		
	100.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3456	1712				591,67			Казахстан 100%
	100.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,6058	314				190,22			
20	**102**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**268,38**	**2032,94**	**91,09**	**545600**	**24447**	**150776**	**343492**	**960219**	
				м2		**1380,05**	**42,03**	**370378**	**11280**		**71127**		
	102.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	64,4112	1712				110271,97			Казахстан 100%
21	**104**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**179,76**	**2032,94**	**91,09**	**365441**	**16374**	**100989**	**230070**	**643152**	
				м2		**1380,05**	**42,03**	**248078**	**7555**		**47641**		
	104.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,1424	1712				73859,79			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Двери									**1940238**	
			Раздел: 3. Окна										
			Раздел: 4. Кровля										
22	**144**	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**		**188,2**	**3131,61**	**26,07**	**589369**	**4906**	**568451**	**16075**	**653879**	
				м ограждения		**85,08**	**7,76**	**16012**	**1460**		**48435**		
	144.1	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,5646	1004492				567136,18			Казахстан 100%
	144*2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,9786	1143				1118,59			
23	**145**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**		**9,34308**	**169,68**	**3,87**	**1585**	**36**	**954**	**415**	**2160**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**595**	**6**		**160**		
	145.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	508438				855,07			
24	**146**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,08089**	**297510,75**	**1500,75**	**24066**	**122**	**0**	**21840**	**49578**	
				т		**296010**	**690,27**	**23944**	**56**		**3672**		
25	**147**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,08089**	**892474**		**72192**		**72192**		**77967**	
				т							**5775**		
26	**148**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,033418**	**526783**		**17604**		**17604**		**19012**	
				т							**1408**		
27	**149**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**9,15**	**5317,03**	**15,14**	**48651**	**138**	**36399**	**11181**	**64619**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**12113**	**40**		**4787**		
	149.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0522	693247				36156,3			
28	**150**	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		**5,4**	**620,38**	**27,05**	**3350**	**146**	**1886**	**1238**	**4955**	
				м2 изолируемой поверхности		**244,12**	**5,04**	**1318**	**27**		**367**		
	150.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10,584	145				1534,68			Казахстан 100%
29	**151**	**С1235-103-0311**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**		**6,048**	**941**		**5691**		**5691**		**6146**	
				м2							**455**		
30	**152**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**58,24**	**1365,52**	**15,14**	**79528**	**882**	**1545**	**71169**	**162753**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**77102**	**256**		**12056**		
31	**153**	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**		**58,24**	**4525**		**263536**		**263536**		**284619**	
				м2							**21083**		
32	**154**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**		**20**	**761,26**	**114,36**	**15225**	**2287**	**7398**	**5678**	**22575**	
				м2 стяжки		**277,02**	**31,56**	**5540**	**631**		**1672**		
	154.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,612	2197				1344,56			Казахстан 100%
	154.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	19711				6031,57			Казахстан 100%
33	**155**	**Е11-120101-1702 #К=5**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**20**	**114,14**	**8,46**	**2283**	**169**	**2011**	**140**	**2617**	
				м2 стяжки		**5,15**	**2,44**	**103**	**49**		**194**		
	155.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	19711				2010,52			Казахстан 100%
34	**156**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство**		**1076,97**	**687,98**	**114,36**	**740934**	**123162**	**319429**	**305745**	**1130413**	
				м2 стяжки		**277,02**	**31,56**	**298342**	**33989**		**83734**		
	156.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	32,9553	2197				72402,75			Казахстан 100%
	156.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16,4776	14418				237574,63			Казахстан 100%
35	**157**	**Е11-120101-1702 #К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**1076,97**	**609,98**	**59,21**	**656930**	**63768**	**554338**	**52642**	**766338**	
				м2 стяжки		**36,05**	**17,08**	**38825**	**18395**		**56766**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	157.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	38,4478	14418				554340,8			Казахстан 100%
36	158	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1076,97	243,39 217,35	15,48 5,07	262124 234079	16671 5460	11373	220376 38600	521100	
	158.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	74,3109	153				11369,57			
37	159	С1235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	1238,5155	1354		1676950		1676950	134156	1811106	
38	160	С1235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	1216,9761	1285		1563814		1563814	125105	1688919	
39	161	Е11-110101-3902	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету из бетона В15(ТО.ЛЩ.150Х150ММ). Устройство	м плинтусов	188,2	328,08 169,21	1,31 0,65	61745 31845	246 122	29653	30050 7344	99139	
40	162	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3,63	36754,95 1644,51	573,11 162,98	133420 5970	2081 592	125371	5905 11146	150471	
	162.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,1546	238				1226,79			
	162.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,2799	575				3610,94			
	162.3	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,63	33110				120189,3			
41	163	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770	142	1912	
42	164	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	3	3337		10011		10011	801	10812	
43	165	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3,63	36754,95 1644,51	573,11 162,98	133420 5970	2081 592	125371	5905 11146	150471	
	165.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,1546	238				1226,79			
	165.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,2799	575				3610,94			
	165.3	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,63	33110				120189,3			
44	166	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770	142	1912	
45	167	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	3	3337		10011		10011	801	10812	
46	168	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,10311	91362,27 50069,25	28459,43 10238,57	9420 5163	2935 1056	1323	4291 1097	14808	
	168.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0014	647579				894,74			Казахстан 100%
	168.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				90,55			
	168.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				106,54			
47	169	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10311	887579		91518		91518	7321	98839	
48	170	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	526783		1896		1896	152	2048	
49	171	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6,70215	169,68 63,68	3,87 0,65	1137 427	26 4	684	297 115	1549	
	171.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	508438				613,37			
50	172	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0963	91362,27 50069,25	28459,43 10238,57	8798 4822	2741 986	1236	4007 1024	13829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	172.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0013	647579				835.65			Казахстан 100%
	172.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0004	219538				84.57			
	172.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0002	532604				99.5			
51	173	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0000963	887579		85		85	7		92
52	174	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0024	526783		1264		1264	101		1365
53	175	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	6,2595	169,68 63,68	3,87 0,65	1062 399	24 4	639	278 107		1447
	175.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0011	508438				572.86			
54	176	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,44	5360,57 1323,86	15,14 4,39	7719 1906	21 6	5791	1760 758		10237
	176.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0082	700886				5752.87			
			Итого по разделу: 4. Кровля										7838499
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
55	197	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	754,8317968	4337,98 2230,77	18,27 8,39	3274445 1683856	13791 6333	1576798	1352151 370128		4996724
	197.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	769,9284	1781				1371242.54			
56	199	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	6345,442456	324,94 202,58	2,88 1,44	2061888 1285460	18274 9137	758153	1035678 247805		3345371
	199.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,2996	220158				726439.96			
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка										8342095
			Раздел: 6. Наружная отделка										
57	218	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(КОМПЕНСАТОР) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)**	м2 покрытия	15,1	5878,56 1323,86	15,14 4,39	88766 19990	228 66	68547	18452 8577		115795
58	219	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,12	1365,52 1323,86	15,14 4,39	8357 8102	93 27	162	7479 1267		17103
59	220	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	6,12	4525		27693		27693	2215		29908
60	221	Е11-070516-0105	**Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна**	м шва	14,2056075	133,13 119,99	13,14 6,51	1891 1705	186 92	0	2120 321		4332
61	222	С1234-202-0101	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,152	5692		865		865	69		934
62	223	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	м ограждения	234	1083,68 899,32	101,81 44,79	253581 210441	23824 10481	19317	260688 41142		555411
63	224	С1222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	234	14259		3336606		3336606	266928		3603534
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка										4327017
			Раздел: 7. Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	**225**	**E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		**1162,315**	**4406,08**	**31,43**	**5121253**	**36532**	**3339064**	**1585141**	**7242905**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1501,88**	**13,43**	**1745658**	**15610**		**536511**		
	225.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2440,8615	516				1259484,53			Казахстан 100%
	225.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1058,6365	78				82573,65			Казахстан 100%
	225.3	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1632,4714	50				81623,57			
	225.4	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1459,054	400				583621,61			Казахстан 100%
	225.5	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2383,2107	497				1184455,71			Казахстан 100%
65	**227**	**E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		**517,5**	**2803,59**	**16,12**	**1450858**	**8342**	**831710**	**552855**	**2164010**	
			м2 стен (за вычетом проемов)			**1180,3**	**6,72**	**610805**	**3478**		**160297**		
	227.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	616,7565	46				28370,8			Казахстан 100%
	227.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	543,375	516				280381,5			Казахстан 100%
	227.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	239,5507	78				18684,96			Казахстан 100%
	227.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	467,3025	32				14953,68			
	227.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	402,3045	211				84886,25			Казахстан 100%
	227.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1087,0605	322				350033,48			Казахстан 100%
66	**228**	**E11-070112-0302**	**Плиты теплоизоляционные толщиной 100 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура)**		**517,5**	**294,38**	**58,8**	**152342**	**30429**	**0**	**161639**	**339099**	
			м2 площади прокладок			**235,58**	**29,12**	**121913**	**15070**		**25118**		
67	**230**	**E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		**492,4**	**2903,34**	**16,12**	**1429605**	**7938**	**840487**	**526040**	**2112097**	
			м2 стен (за вычетом проемов)			**1180,3**	**6,72**	**581180**	**3309**		**156452**		
	230.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	586,8423	46				26994,75			Казахстан 100%
	230.2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	517,02	611				315899,22			Казахстан 100%
	230.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	227,932	78				17778,69			Казахстан 100%
	230.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	444,6372	32				14228,39			
	230.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	382,7918	211				80769,06			Казахстан 100%
	230.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1034,3354	322				333056,01			Казахстан 100%
68	**231**	**E11-070112-0302**	**Плиты теплоизоляционные толщиной 100 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура)**		**63,9**	**294,38**	**58,8**	**18811**	**3758**	**0**	**19959**	**41872**	
			м2 площади прокладок			**235,58**	**29,12**	**15054**	**1861**		**3102**		
69	**234**	**E11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**		**68,1**	**1083,68**	**101,81**	**73799**	**6933**	**5622**	**75867**	**161639**	
			м ограждения			**899,32**	**44,79**	**61244**	**3050**		**11973**		
70	**236**	**E11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**		**4,5**	**1083,68**	**101,81**	**4877**	**459**	**371**	**5013**	**10681**	
			м ограждения			**899,32**	**44,79**	**4047**	**202**		**791**		
71	**238**	**E11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16**	**Фронтон. Обшивка ЦСП**		**22,5**	**265,74**	**17,11**	**5979**	**385**	**361**	**4881**	**11729**	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			**232,59**	**8,46**	**5233**	**190**		**869**		
	238.1	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,0231	1496				34,5			
72	**239**	**E11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка ЦСП**		**40,5**	**974,27**	**17,83**	**39458**	**722**	**1016**	**34268**	**79624**	
			м2 потолков			**931,35**	**8,79**	**37720**	**356**		**5898**		
	239.1	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,0425	1496				63,62			
73	**240**	**E11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук Ф-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**36,03**	**1365,52**	**15,14**	**49200**	**545**	**956**	**44028**	**100686**	
			м2 покрытия			**1323,86**	**4,39**	**47699**	**158**		**7458**		
74	**241**	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**		**41,4345**	**4525**		**187491**		**187491**		**202490**	
			м2								**14999**		
75	**242**	**E11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**12,3**	**1815,25**	**1200,25**	**22328**	**14763**	**3376**	**7161**	**31848**	
			м планки			**340,56**	**292,22**	**4189**	**3594**		**2359**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	242.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	12,669	236				2989,88			
76	**243**	**С1224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**12,3**	**729**		**8967**		**8967**	**717**	**9684**	
77	**244**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57 толщ.0,8мм. Устройство**	**м2 кровли**	**35,4**	**8236,58**	**23,45**	**291575**	**830**	**261316**	**27390**	**344482**	
						831,33	**9,69**	**29429**	**343**		**25517**		
	244.1	224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	40,71	6354				258671,34			Казахстан 100%
	244.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,708	1090				771,72			
	244.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,508	1015				1530,66			Казахстан 100%
77	**245**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**30**	**786,29**	**33,95**	**23589**	**1018**	**9936**	**12364**	**38829**	
						421,15	**17,3**	**12634**	**519**		**2876**		
	245.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,612	16187				9906,44			Казахстан 100%
78	**246**	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**30**	**434,7**	**11,51**	**13041**	**346**	**12383**	**455**	**14576**	
						10,42	**5,72**	**313**	**172**		**1080**		
	246.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,765	16187				12383,06			Казахстан 100%
79	**247**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,4**	**5123,16**	**156,03**	**150621**	**4588**	**107946**	**37821**	**203517**	
						1295,49	**73,05**	**38087**	**2148**		**15075**		
	247.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	224,91	58				13044,78			Казахстан 100%
	247.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	29,988	3092				92722,9			Казахстан 100%
80	**248**	**Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на полимерцементной мастике (керамогранит)**	**м2 поверхности облицовки**	**19,2**	**5015,8**	**26,19**	**96303**	**503**	**62694**	**26680**	**132822**	
						1724,32	**12,69**	**33107**	**244**		**9839**		
	248.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,192	17272				3316,22			Казахстан 100%
	248.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0077	305				2,34			
	248.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	19,2	3092				59366,4			Казахстан 100%
81	**249**	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный.**	**м труб**	**22,08**	**1763,78**	**97,5**	**38944**	**2152**	**1241**	**33325**	**78051**	
						1610,08	**30,45**	**35551**	**672**		**5782**		
	249.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0025	309881				766,32			
	249.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8611	551				474,48			Казахстан 100%
82	**250**	**С1224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**22,08**	**2135**		**47141**		**47141**	**3771**	**50912**	
83	**251**	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	**м ограждения**	**39,6**	**1083,68**	**101,81**	**42914**	**4032**	**3269**	**44116**	**93992**	
						899,32	**44,79**	**35613**	**1774**		**6962**		
84	**252**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**39,6**	**14259**		**564656**		**564656**	**45173**	**609829**	
85	**253**	**Е11-201301-0101**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**80,52**	**91,67**	**3,54**	**7381**	**285**	**637**	**6384**	**14866**	
						80,22	**0,68**	**6459**	**55**		**1101**		
	253.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0081	17272				139,07			Казахстан 100%
86	**254**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,08052**	**701217**		**56462**		**56462**	**4517**	**60979**	
87	**255**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,08831**	**91018,83**	**7846,05**	**8038**	**693**	**735**	**7975**	**17294**	
						74853,1	**1675,81**	**6610**	**148**		**1281**		
88	**257**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**153,94**	**929,48**	**23,45**	**143084**	**3610**	**11499**	**119109**	**283168**	
						831,33	**9,69**	**127975**	**1492**		**20975**		
	257.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,0788	1090				3355,89			
	257.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,5578	1015				6656,21			Казахстан 100%
89	**258**	**С1214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**1,239217**	**693247**		**859083**		**859083**	**68727**	**927810**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	**259**	**С1214-402-0102**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**м2**	**14,1**	**1187**		**16737**		**16737**	**1339**	**18076**	
91	**260**	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0007258**	**402152**		**292**		**292**	**23**	**315**	
92	**261**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00985**	**91018,83**	**7846,05**	**897**	**78**	**82**	**889**	**1929**	
						74853,1	**1675,81**	**737**	**17**		**143**		
93	**262**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,00905**	**424901**		**3845**		**3845**	**308**	**4153**	
94	**263**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0008**	**349485**		**280**		**280**	**22**	**302**	
95	**264**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная решетку(Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство**	**м3**	**0,16**	**24280,88**	**1168,03**	**3885**	**187**	**3452**	**267**	**4484**	
						1539	**294,98**	**246**	**47**		**332**		
	264.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	19452				3174,57			Казахстан 100%
96	**265**	**Е11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01226**	**920790,34**	**10342,8**	**11289**	**127**	**10414**	**742**	**12993**	
						60996,6	**4051,23**	**748**	**50**		**962**		
	265.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0123	818975				10040,63			Казахстан 100%
97	**266**	**Е11-130301-0501**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	**м2**	**0,63752**	**99,86**	**2,72**	**64**	**2**	**26**	**25**	**96**	
						56,34	**0,33**	**36**	**0**		**7**		
	266.1	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая. ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	570205				23,63			
98	**267**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**0,63752**	**169,68**	**3,87**	**108**	**2**	**65**	**28**	**147**	
						63,68	**0,65**	**41**	**0**		**11**		
	267.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				58,35			
99	**268**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,49588**	**69031,4**	**2885,53**	**34231**	**1431**	**1327**	**21918**	**60641**	
						63469,2	**588,01**	**31473**	**292**		**4492**		
	268.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7438	295				219,43			
	268.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				193,85			Казахстан 100%
	268.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	532604				512,37			
100	**269**	**С1222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,49588**	**861632**		**427266**		**427266**	**34181**	**461447**	
101	**270**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**21,471604**	**169,68**	**3,87**	**3643**	**83**	**2193**	**953**	**4964**	
						63,68	**0,65**	**1367**	**14**		**368**		
	270.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0039	508438				1965,06			
102	**271**	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**97,34**	**42106,67**	**2311,29**	**4098663**	**224981**	**699904**	**2495122**	**7121288**	
						32605,08	**1122,63**	**3173778**	**109277**		**527503**		
	271.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,867	100670				489960,89			
103	**274**	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,64**	**42106,67**	**2311,29**	**111162**	**6102**	**18982**	**67671**	**193140**	
						32605,08	**1122,63**	**86077**	**2964**		**14307**		
	274.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,132	100670				13288,44			
104	**277**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,4**	**632,67**	**6,38**	**16702**	**169**	**2712**	**11129**	**30058**	
						523,55	**3,4**	**13822**	**90**		**2227**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	277.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1584	17124				2712,44			Казахстан 100%
105	278	Е11-150213-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности.Втапливание армосетки (сетка стеклянная строительная СС-1)**	м2	26,4	620,69 182,15	0,39 0,16	16386 4809	10 4	11567	3850 1619	21855	
	278.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,36	381				11567,16			
106	279	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	72,333	51371,16 40698	2476,16 1203,98	3715830 2943808	179108 87087	592914	2303481 481545	6500856	
107	282	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	803,7	776,43 648,9	7,66 4,09	624017 521521	6156 3287	96340	419846 83509	1127372	
	282.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,6259	17124				96337,91			Казахстан 100%
108	283	Е11-150213-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности.Втапливание армосетки (сетка стеклянная строительная СС-1)**	м2	803,7	620,69 182,15	0,39 0,16	498849 146394	314 129	352141	117218 49285	665352	
	283.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	924,255	381				352141,15			
109	284	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Подкосы. Монтаж**	т конструкций	1,91674	72581,18 43541,3	23003,9 5461,65	139119 83457	44093 10469	11569	64809 16314	220242	
	284.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	812316				1557			Казахстан 100%
	284.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,9835	295				1470,14			
	284.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0307	219538				6732,76			
110	285	С1214-205-0203	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	1,8382	454740		835903		835903	66872	902775	
111	286	С1217-103-0203	**Анкер химический HIT-ICE, 300 мл**	шт.	112	18744		2099328		2099328	167946	2267274	
112	287	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	121,71299	169,68 63,68	3,87 0,65	20652 7751	471 79	12431	5403 2084	28139	
	287.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0219	508438				11139,03			
113	288	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(КОМПЕНСАТОР) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)**	м2 покрытия	12,173	5878,56 1323,86	15,14 4,39	71560 16115	184 53	55260	14875 6915	93350	
114	289	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка плитами ЦСП**	м2	23,8	974,27 931,35	17,83 8,79	23188 22166	424 209	597	20138 3466	46792	
	289.1	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,025	1496				37,39			
115	290	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	29,123	51371,16 40698	2476,16 1203,98	1496082 1185248	72114 35064	238721	927437 193882	2617401	
116	291	С1234-101-0209	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	м3	29,123	74484		2169198		2169198	173536	2342734	
117	292	С1217-109-0103	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм**	шт.	2912,3	17		49509		49509	3961	53470	
			Итого по разделу: 7. Разные работы									40181136	
			ИТОГО:					51146796 18567199	1108342 468616	31471258	15852329 5359926	72359051	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		651231					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**73010283**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**788511**					
			Итого с зимними удорожаниями									**73798794**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1475976**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**75274770**	
			НДС			**12 %**		**9032973**					
			Итого с НДС									**84307742,2**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**8 430 774,22**	
			Итого к оплате									**75 876 967,98**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-07 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	**1**	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**		**1**	**30787,41**	**2885,1**	**30787**	**2885**	**22832**	**4504**	**38114**	
				шт.		**5070**	**1185,3**	**5070**	**1185**		**2823**		
2	**3**	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**		**1**	**30787,41**	**2885,1**	**30787**	**2885**	**22832**	**4504**	**38114**	
				шт.		**5070**	**1185,3**	**5070**	**1185**		**2823**		
3	**5**	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**		**1**	**30787,41**	**2885,1**	**30787**	**2885**	**22832**	**4504**	**38114**	
				шт.		**5070**	**1185,3**	**5070**	**1185**		**2823**		
4	**7**	**Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене**		**15**	**6398,55**	**416**	**95978**	**6240**	**15405**	**55543**	**163643**	
				шкаф		**4955,58**	**187,28**	**74334**	**2809**		**12122**		
	7.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	15	636				9540			
	7.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	8,7	454				3949,8			
5	**8**	**Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**		**60**	**692,15**	**90,64**	**41529**	**5439**	**1615**	**26530**	**73504**	
				шт.		**574,6**	**39,51**	**34476**	**2371**		**5445**		
6	**9**	**Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**60**	**7322,91**	**125,21**	**439375**	**7513**	**217782**	**155844**	**642837**	
				шт.		**3568**	**39,51**	**214080**	**2371**		**47618**		
7	**10**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**60**	**6052,06**	**124,34**	**363124**	**7461**	**163423**	**140120**	**543503**	
				шт.		**3204**	**39,51**	**192240**	**2371**		**40259**		
8	**16**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		**5**	**6405,91**	**126,15**	**32030**	**631**	**10818**	**15011**	**50804**	
				шкаф		**4116,1**	**53,73**	**20580**	**269**		**3763**		
	16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579				1295,16			Казахстан 100%
	16.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	636				3180			
	16.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	454				1316,6			
	16.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	432264				4322,64			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**17**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**10**	**6052,06**	**124,34**	**60521**	**1243**	**27237**	**23353**	**90584**	
				шт.		**3204**	**39,51**	**32040**	**395**		**6710**		
10	**18**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**25**	**3243,74**	**27,9**	**81094**	**698**	**40346**	**28836**	**118724**	
				шт.		**1602**	**0**	**40050**	**0**		**8794**		
11	**26**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		**10**	**6405,91**	**126,15**	**64059**	**1261**	**21637**	**30023**	**101609**	
				шкаф		**4116,1**	**53,73**	**41161**	**537**		**7527**		
	26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579				2590,32			Казахстан 100%
	26.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	636				6360			
	26.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	454				2633,2			
	26.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02	432264				8645,28			
12	**27**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**20**	**6052,06**	**124,34**	**121041**	**2487**	**54474**	**46707**	**181168**	
				шт.		**3204**	**39,51**	**64080**	**790**		**13420**		
13	**28**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**40**	**3243,74**	**27,9**	**129750**	**1116**	**64554**	**46138**	**189959**	
				шт.		**1602**	**0**	**64080**	**0**		**14071**		
14	**35**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		**5**	**6405,91**	**126,15**	**32030**	**631**	**10818**	**15011**	**50804**	
				шкаф		**4116,1**	**53,73**	**20580**	**269**		**3763**		
	35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579				1295,16			Казахстан 100%
	35.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	636				3180			
	35.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	454				1316,6			
	35.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	432264				4322,64			
15	**36**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**10**	**6052,06**	**124,34**	**60521**	**1243**	**27237**	**23353**	**90584**	
				шт.		**3204**	**39,51**	**32040**	**395**		**6710**		
16	**37**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**30**	**3243,74**	**27,9**	**97312**	**837**	**48415**	**34603**	**142468**	
				шт.		**1602**	**0**	**48060**	**0**		**10553**		
17	**45**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		**10**	**6405,91**	**126,15**	**64059**	**1261**	**21637**	**30023**	**101609**	
				шкаф		**4116,1**	**53,73**	**41161**	**537**		**7527**		
	45.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579				2590,32			Казахстан 100%
	45.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	636				6360			
	45.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	454				2633,2			
	45.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02	432264				8645,28			
18	**46**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**20**	**6052,06**	**124,34**	**121041**	**2487**	**54474**	**46707**	**181168**	
				шт.		**3204**	**39,51**	**64080**	**790**		**13420**		
19	**47**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**60**	**3243,74**	**27,9**	**194624**	**1674**	**96830**	**69206**	**284936**	
				шт.		**1602**	**0**	**96120**	**0**		**21106**		
20	**55**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		**10**	**6405,91**	**126,15**	**64059**	**1261**	**21637**	**30023**	**101609**	
				шкаф		**4116,1**	**53,73**	**41161**	**537**		**7527**		
	55.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579				2590,32			Казахстан 100%
	55.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	636				6360			
	55.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	454				2633,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	55.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02	432264				8645,28			
21	**56**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**20**	**6052,06 3204**	**124,34 39,51**	**121041 64080**	**2487 790**	**54474**	**46707 13420**	**181168**	
22	**57**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**40**	**3243,74 1602**	**27,9 0**	**129750 64080**	**1116 0**	**64554**	**46138 14071**	**189959**	
23	**64**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**5**	**6405,91 4116,1**	**126,15 53,73**	**32030 20580**	**631 269**	**10818**	**15011 3763**	**50804**	
	64.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579				1295,16			Казахстан 100%
	64.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	636				3180			
	64.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	454				1316,6			
	64.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	432264				4322,64			
24	**65**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10**	**6052,06 3204**	**124,34 39,51**	**60521 32040**	**1243 395**	**27237**	**23353 6710**	**90584**	
25	**66**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**30**	**3243,74 1602**	**27,9 0**	**97312 48060**	**837 0**	**48415**	**34603 10553**	**142468**	
26	**74**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**10**	**6405,91 4116,1**	**126,15 53,73**	**64059 41161**	**1261 537**	**21637**	**30023 7527**	**101609**	
	74.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579				2590,32			Казахстан 100%
	74.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	636				6360			
	74.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	454				2633,2			
	74.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02	432264				8645,28			
27	**75**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**20**	**6052,06 3204**	**124,34 39,51**	**121041 64080**	**2487 790**	**54474**	**46707 13420**	**181168**	
28	**76**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**40**	**3243,74 1602**	**27,9 0**	**129750 64080**	**1116 0**	**64554**	**46138 14071**	**189959**	
29	**83**	**Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**5**	**6405,91 4116,1**	**126,15 53,73**	**32030 20580**	**631 269**	**10818**	**15011 3763**	**50804**	
	83.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579				1295,16			Казахстан 100%
	83.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	636				3180			
	83.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	454				1316,6			
	83.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	432264				4322,64			
30	**84**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10**	**6052,06 3204**	**124,34 39,51**	**60521 32040**	**1243 395**	**27237**	**23353 6710**	**90584**	
31	**85**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**25**	**3243,74 1602**	**27,9 0**	**81094 40050**	**698 0**	**40346**	**28836 8794**	**118724**	
32	**93**	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4968,36 3380**	**1490 634,51**	**4968 3380**	**1490 635**	**98**	**2890 629**	**8487**	
33	**94**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**5**	**3243,74**	**27,9**	**16219**	**140**	**8069**	**5767**	**23745**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1602	0	8010	0		1759		
34	95	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		1	14185,91	130,25	14186	131	8986	3679	19294	
				шт.		5070	39,51	5070	40		1429		
35	96	Ц13-080205-1101 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования		1	2304,66	90,64	2305	91	71	1571	4186	
				шт		2142,88	39,51	2143	40		310		
36	97	Ц13-100405-0101	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1627	0	1627	0	0	992	2829	
				шт.		1627	0	1627	0		210		
37	98	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1249	0	1249	0	0	762	2172	
				шт.		1249	0	1249	0		161		
38	108	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4968,36	1490	4968	1490	98	2890	8487	
				шт.		3380	634,51	3380	635		629		
39	109	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3243,74	27,9	19462	167	9683	6921	28494	
				шт.		1602	0	9612	0		2111		
40	110	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		1	14185,91	130,25	14186	131	8986	3679	19294	
				шт.		5070	39,51	5070	40		1429		
41	111	Ц13-080205-1101 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования		1	2304,66	90,64	2305	91	71	1571	4186	
				шт		2142,88	39,51	2143	40		310		
42	112	Ц13-100405-0101	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1627	0	1627	0	0	992	2829	
				шт.		1627	0	1627	0		210		
43	113	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1249	0	1249	0	0	762	2172	
				шт.		1249	0	1249	0		161		
44	123	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4968,36	1490	4968	1490	98	2890	8487	
				шт.		3380	634,51	3380	635		629		
45	124	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3243,74	27,9	19462	167	9683	6921	28494	
				шт.		1602	0	9612	0		2111		
46	125	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		1	14185,91	130,25	14186	131	8986	3679	19294	
				шт.		5070	39,51	5070	40		1429		
47	126	Ц13-080205-1101 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования		1	2304,66	90,64	2305	91	71	1571	4186	
				шт		2142,88	39,51	2143	40		310		
48	127	Ц13-100405-0101	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1627	0	1627	0	0	992	2829	
				шт.		1627	0	1627	0		210		
49	128	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1249	0	1249	0	0	762	2172	
				шт.		1249	0	1249	0		161		
			Итого по разделу: 1. Щиты									4803321	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
50	138	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с автоматическим выключателем на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	7100,61	127,94	28402	512	14371	9848	41310	
				шт.		3380	39,51	13520	158		3060		
51	139	СПеречень п.16	Автоматический выключатель АП-50-2МТ, 1р, 4А, IP54		1	4926,96		4927		4927		5321	
				шт							394		
52	140	СПеречень п.15	Автоматический выключатель АП-50-3МТ, 3р, 10А, IP54		3	6570,8		19712		19712		21289	
				шт							1577		
53	141	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		2	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		**1690**	**79,02**	**3380**	**158**		**507**		
54	**142**	**С1247-203-0107**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**		**2**	**14535**		**29070**		**29070**		**31396**	
				шт.							**2326**		
55	**143**	**Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**		**60**	**1122,78**	**11,94**	**67367**	**716**	**1754**	**46896**	**123404**	
				комплект		**1081,6**	**3,95**	**64896**	**237**		**9141**		
56	**144**	**СПеречень п.13**	**Звонок электрический "Сверчок"+ кнопка А 1-0,4, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87**		**60**	**1305,87**		**78352**		**78352**		**84620**	
				шт.							**6268**		
57	**145**	**Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17**	**Электроплита. Монтаж оборудования**		**60**	**3474,54**	**94,54**	**208472**	**5673**	**0**	**147723**	**384691**	
				шт.		**3380**	**39,51**	**202800**	**2371**		**28496**		
58	**146**	**С1245-801-0101**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**		**60**	**50965**		**3057900**		**3057900**		**3302532**	
				шт.							**244632**		
			Итого по разделу: 2. Аппараты напряжением до 1000В									**4001403**	
			Раздел: 3. Светотехническое оборудование										
59	**147**	**Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**		**250**	**901,28**	**9,43**	**225320**	**2358**	**9792**	**154193**	**409874**	
				шт.		**852,68**	**3,95**	**213170**	**988**		**30361**		
	147.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,55	951				2425,05			
	147.2	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	7,65	897				6862,05			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Светотехническое оборудование									**409874**	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
60	**150**	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей**		**438**	**268,06**	**0,23**	**117410**	**101**	**14822**	**73826**	**206535**	
				шт.		**233,99**	**0,11**	**102488**	**48**		**15299**		
	150.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	446,76	32				14296,32			
61	**151**	**С1247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		**61,2**	**368**		**22522**		**22522**		**24324**	
				шт.							**1802**		
62	**152**	**С1247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		**385,56**	**345**		**133018**		**133018**		**143659**	
				шт.							**10641**		
63	**153**	**Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		**13**	**220,05**	**0,22**	**2861**	**3**	**126**	**1968**	**5215**	
				шт.		**210,16**	**0,1**	**2732**	**1**		**386**		
	153.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2652	450				119,34			
64	**154**	**С1247-212-0205**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**		**13,26**	**1004**		**13313**		**13313**		**14378**	
				шт.							**1065**		
65	**155**	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**881**	**268,06**	**0,23**	**236161**	**203**	**29813**	**148494**	**415427**	
				шт.		**233,99**	**0,11**	**206145**	**97**		**30772**		
	155.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	898,62	32				28755,84			
66	**156**	**С1247-214-0401**	**Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**		**61,2**	**1202**		**73562**		**73562**		**79447**	
				шт.							**5885**		
67	**157**	**С1247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		**541,62**	**476**		**257811**		**257811**		**278436**	
				шт.							**20625**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	**158**	**С1247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**122,4**	**636**		**77846**		**77846**	**6228**	**84074**	
69	**159**	**С1247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**173,4**	**636**		**110282**		**110282**	**8823**	**119105**	
70	**160**	**С1247-202-0501**	**Коробка ответвительная типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У198УХЛ3)**	**шт.**	**924**	**111**		**102564**		**102564**	**8205**	**110769**	
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									**1481369**	
			Раздел: 5. Трубы.Лотки										
71	**161**	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**2740,8**	**349,88** / **334,13**	**2,63** / **0,13**	**958951** / **915784**	**7208** / **356**	**35959**	**659621** / **129486**	**1748058**	
	161.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2658,576	10				26585,76			Казахстан 100%
	161.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,166	836				9334,79			Казахстан 100%
72	**162**	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2768,208**	**32**		**88583**		**88583**	**7087**	**95670**	
73	**163**	**Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**150**	**440,02** / **425,78**	**2,91** / **0,25**	**66003** / **63867**	**437** / **38**	**1700**	**46011** / **8961**	**120975**	
	163.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	109,5	12				1314			Казахстан 100%
	163.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4599	836				384,48			Казахстан 100%
74	**164**	**С1241-207-0304**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**151,5**	**66**		**9999**		**9999**	**800**	**10799**	
75	**165**	**Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**102**	**470,89** / **437,74**	**3,68** / **0,46**	**48031** / **44649**	**375** / **47**	**3006**	**32181** / **6417**	**86629**	
	165.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	63,24	44				2782,56			Казахстан 100%
76	**166**	**С1241-207-0305**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**47,268**	**102**		**4821**		**4821**	**386**	**5207**	
77	**167**	**С1241-207-0306**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**56,07**	**148**		**8298**		**8298**	**664**	**8962**	
78	**168**	**Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**49,44**	**547,1** / **450,14**	**4,89** / **0,87**	**27049** / **22255**	**242** / **43**	**4552**	**16055** / **3448**	**46552**	
	168.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	25,2144	177				4462,95			Казахстан 100%
79	**169**	**С1241-207-0306**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**50,2164**	**148**		**7432**		**7432**	**595**	**8027**	
80	**170**	**Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**4,8**	**232,86** / **144,16**	**3,93** / **1,74**	**1118** / **692**	**19** / **8**	**407**	**504** / **130**	**1752**	
	170.1	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	0,384	105				40,32			
	170.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1056	537				56,71			
	170.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,384	636				244,22			
81	**171**	**С1241-101-0104**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**4,896**	**753**		**3687**		**3687**	**295**	**3982**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	**172**	**Ц13-080206-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	**0,02244**	**95316,78** / 77175	**16365,84** / 6163,56	**2139** / 1732	**367** / 138	**40**	**1346** / 279	**3764**	
83	**173**	**С1243-907-0810**	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 70 мм, шириной 400 мм**	м	**24,48**	**5532**		**135423**		**135423**	**10834**	**146257**	**Казахстан**
84	**174**	**С1243-907-4701**	**Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров**	шт.	**5,44**	**268**		**1458**		**1458**	**117**	**1575**	
85	**175**	**Ц13-080201-1209 Изм. и доп. вып. 17**	**Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках**	шт.	**16,32**	**63** / 32,54	**29,91** / 13,04	**1028** / 531	**488** / 213	**9**	**536** / 125	**1689**	
86	**176**	**С1243-907-0507**	**Полка кабельная марки К 1163 У3**	шт.	**16,32**	**507**		**8274**		**8274**	**662**	**8936**	**Казахстан**
87	**177**	**Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	**16,32**	**498,7** / 390,48	**83,36** / 16,2	**8139** / 6373	**1360** / 264	**406**	**4779** / 1033	**13951**	
88	**178**	**С1243-907-3003**	**Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм**	шт.	**16,32**	**3013**		**49172**		**49172**	**3934**	**53106**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 5. Трубы.Лотки									**2365891**	
			Раздел: 6. Кабели и провода										
89	**179**	**Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	**273,4**	**1003,39** / 693	**29,05** / 9,88	**274327** / 189466	**7942** / 2701	**76918**	**138361** / 33015	**445703**	
90	**180**	**Ц13-080206-1409 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 6х35 + 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах**	м трассы	**2**	**538,7** / 456,75	**52,57** / 22,92	**1077** / 914	**105** / 46	**59**	**691** / 141	**1909**	
91	**181**	**Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	**2740,5**	**154,52** / 132,87	**1,37** / 0,06	**423462** / 364130	**3754** / 164	**55577**	**262292** / 54860	**740614**	
	181.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	10,962	3991				43749,34			
	181.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,7551	836				4811,22			Казахстан 100%
92	**182**	**Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	**450,72**	**115,53** / 102,32	**2,5** / 0,94	**52072** / 46118	**1127** / 424	**4827**	**33510** / 6847	**92429**	
	182.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,8029	1978				3566,1			
	182.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9465	836				791,28			Казахстан 100%
93	**183**	**Е11-210201-0302 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м	**24,48**	**88,37** / 75,16	**2,5** / 0,94	**2163** / 1840	**61** / 23	**262**	**1341** / 280	**3784**	
	183.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0979	1978				193,69			
	183.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0514	836				42,98			Казахстан 100%
94	**184**	**С1243-106-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	**0,198288**	**201696**		**39994**		**39994**	**3200**	**43194**	**Казахстан**
95	**185**	**С1243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	**0,487152**	**301095**		**146679**		**146679**	**11734**	**158413**	**Казахстан**
96	**186**	**С1243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**		**1,029384**	**468325**		**482086**		**482086**		**520653**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
97	187	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,153	1095503		167612		167612	38567	181021	Казахстан
				км									
98	188	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66		0,04182	400941		16767		16767	13409	18108	Казахстан
				км									
99	189	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		0,059568	789943		47055		47055	1341	50819	Казахстан
				км									
100	190	С1243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66		0,047736	2978584		142186		142186	3764	153561	Казахстан
				км									
101	191	С1243-106-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-1		0,00204	33522536		68386		68386	11375	73857	Казахстан
				км									
102	192	С1243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2		0,150792	1398691		210911		210911	5471	227784	Казахстан
				км									
103	193	С1243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2		0,108768	1974746		214789		214789	16873	231972	Казахстан
				км									
104	194	С1247-211-0501	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(МУ3)		49,4	345		17043		17043	17183	18406	
				шт.									
105	195	С1243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10		1,49	23242		34631		34631	1363	37401	
				100 шт.									
106	196	С1243-902-0904	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35		0,114	50694		5779		5779	2770	6241	
				100 шт.									
107	197	С1243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50		0,096	79579		7640		7640	462	8251	
				100 шт.									
108	198	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные		0,13	4263		554		554	611	598	
				100 шт.									
109	199	Ц13-080205-1502 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм		242	270,36	0,33	65427	80	16940	44	108333	
				м		200,03	0,16	48407	39		34881 8025		
110	200	С1243-403-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт		80	3102		248160		248160	19853	268013	
				м									
111	201	С1243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт		7	3510		24570		24570	1966	26536	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	**202**	**С1243-403-0207**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 535 Вт**	**м**	**87**	**1596**		**138852**		**138852**	**11108**	**149960**	
113	**203**	**С1243-403-0208**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 615 Вт**	**м**	**68**	**1521**		**103428**		**103428**	**8274**	**111702**	
114	**204**	**С1243-906-2104**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**12**	**2410**		**28920**		**28920**	**2314**	**31234**	
			Итого по разделу: 6. Кабели и провода									**3710496**	
			Раздел: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита										
115	**205**	**Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж**	**м**	**465**	**674,38** / **614,25**	**4,64** / **1,19**	**313587** / **285626**	**2157** / **553**	**25803**	**206049** / **41571**	**561207**	
116	**206**	**С1243-142-0109**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**км**	**0,4131**	**158098**		**65310**		**65310**	**5225**	**70535**	**Казахстан**
117	**207**	**С1243-142-0107**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,0612**	**99903**		**6114**		**6114**	**489**	**6603**	**Казахстан**
118	**208**	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**465**	**349,88** / **334,13**	**2,63** / **0,13**	**162694** / **155370**	**1222** / **60**	**6101**	**111910** / **21968**	**296572**	
	208.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	451,05	10				4510,5			Казахстан 100%
	208.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,8944	836				1583,73			Казахстан 100%
119	**209**	**С1241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**474,3**	**27**		**12806**		**12806**	**1024**	**13830**	
120	**210**	**Ц13-080208-0211 Изм. и доп. вып. 17**	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**531,17** / **472,5**	**20,82** / **3,95**	**31870** / **28350**	**1249** / **237**	**2271**	**20583** / **4196**	**56649**	
121	**211**	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**90**	**682,2** / **252**	**24,28** / **7,51**	**61398** / **22680**	**2185** / **676**	**36533**	**16816** / **6257**	**84471**	
122	**212**	**Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**952,5** / **283,5**	**29,72** / **9,88**	**9525** / **2835**	**297** / **99**	**6393**	**2112** / **931**	**12568**	
123	**213**	**Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**46**	**484,66** / **267,75**	**17,03** / **4,35**	**22294** / **12316**	**783** / **200**	**9194**	**9012** / **2505**	**33811**	
124	**214**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**4477,38** / **1102,5**	**180,24** / **55,31**	**26864** / **6615**	**1082** / **332**	**19168**	**5002** / **2549**	**34415**	
125	**215**	**Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**7520,81** / **4725**	**53,1** / **0**	**7521** / **4725**	**53** / **0**	**2743**	**3402** / **874**	**11797**	
126	**216**	**С1247-202-0109**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55**		**1**	**7005**		**7005**		**7005**		**7565**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							560		
			Итого по разделу: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита									**1190023**	
			ИТОГО:					**13203626**	**114027**	**8361184**	**3428204**	**17962469**	
								4728411	**34305**		**1330549**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения		**0,9 %**			**161662**					
			Итого с временными									**18124131**	
			Зимние удорожания		**1,08 %**			**195741**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18319871**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**			**366397**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18686269**	
			НДС		**12 %**			**2242352**					
			Итого с НДС									**20928621,33**	
			Скидка подрядчика		**10%**							**2 092 862,13**	
			Итого к оплате									**18 835 759,20**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА [-20°С] (ВК.В) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Водомерные узлы										
1	**61**	**Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**		**1**	**36453,67**	**1276,89**	**36454**	**1277**	**15592**	**19571**	**60507**	
				узел		**19584,5**	**385,82**	**19584**	**386**		**4482**		
	61.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537				4564,5			
	61.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	655				8122			
2	**62**	**Е11-181001-0105**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**		**1**	**21713,3**	**359,66**	**21713**	**360**	**19583**	**1860**	**25459**	
				фильтр		**1770,97**	**126,88**	**1771**	**127**		**1886**		
	62.1	261-302-0267	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	19560				19560			
3	**63**	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		**2**	**4677**	**316,26**	**9354**	**632**	**947**	**7760**	**18483**	
				шт.		**3887**	**72,05**	**7774**	**144**		**1369**		
	63.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				136,03			
	63.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84			
	63.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0041	165361				684,59			
4	**64**	**С1244-301-0601**	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С**		**1**	**162597**		**162597**		**162597**		**175605**	
				шт.							**13008**		
5	**65**	**С1244-302-0605**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40**		**1**	**10884**		**10884**		**10884**		**11755**	
				шт.							**871**		
6	**66**	**С1242-303-1101**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наконечником шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		**1**	**14165**		**14165**		**14165**		**15298**	
				шт.							**1133**		
7	**67**	**С1242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**1**	**1284**		**1284**		**1284**		**1387**	
				шт.							**103**		
8	**68**	**С1242-101-0602**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65**		**3**	**31467**		**94401**		**94401**		**101953**	
				шт.							**7552**		
9	**69**	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**		**2**	**35566,64**	**0**	**71133**	**0**	**70157**	**957**	**77857**	
				кран		**488,1**	**0**	**976**	**0**		**5767**		
	69.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	70	972				68040			
10	**70**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		**2**	**697,14**	**32,85**	**1394**	**66**	**37**	**1298**	**2907**	
				счетчик (водомер)		**645,75**	**16,27**	**1292**	**33**		**215**		
	70.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	568				11,36			
	70.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
11	**71**	**С1244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		**2**	**3195**		**6390**		**6390**		**6901**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							**511**		
12	**72**	**С1242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**2**	**1284**		**2568**		**2568**		**2773**	
				шт.							**205**		
13	**73**	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**		**2**	**1415,24**	**184,12**	**2830**	**368**	**29**	**2504**	**5761**	
				фильтр		**1216,69**	**61,05**	**2433**	**122**		**427**		
14	**74**	**С1242-404-0601**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**		**2**	**1101**		**2202**		**2202**		**2378**	
				шт.							**176**		
15	**75**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		**110**	**697,14**	**32,85**	**76685**	**3614**	**2039**	**71366**	**159895**	
				счетчик (водомер)		**645,75**	**16,27**	**71032**	**1790**		**11844**		
	75.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1.1	568				624.8			
	75.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2.2	483				1062.6			
16	**76**	**С1244-301-0101**	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С**		**110**	**8276**		**910360**		**910360**		**983189**	
				шт.							**72829**		
17	**77**	**С1244-302-0601**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**		**110**	**1389**		**152790**		**152790**		**165013**	
				шт.							**12223**		
18	**78**	**С1242-207-0802**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		**110**	**2100**		**231000**		**231000**		**249480**	
				шт.							**18480**		
19	**79**	**С1242-307-0102**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**		**110**	**1269**		**139590**		**139590**		**150757**	
				шт.							**11167**		
20	**80**	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**		**110**	**1415,24**	**184,12**	**155676**	**20253**	**1587**	**137740**	**316889**	
				фильтр		**1216,69**	**61,05**	**133836**	**6715**		**23473**		
21	**81**	**С1242-404-0602**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**		**110**	**1736**		**190960**		**190960**		**206237**	
				шт.							**15277**		
			Итого по разделу: 2. Водомерные узлы									**2740484**	
			Раздел: 3. Канализация бытовая (К1)										
22	**110**	**С1244-101-0301**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**		**60**	**8879**		**532740**		**532740**		**575359**	**Казахстан**
				комплект							**42619**		
23	**111**	**С1244-101-0701**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**		**60**	**8870**		**532200**		**532200**		**574776**	**Казахстан**
				комплект							**42576**		
24	**112**	**С1244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**		**60**	**1372**		**82320**		**82320**		**88906**	
				шт.							**6586**		
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая (К1)									**1239041**	
			Раздел: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)										
25	**125**	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		**82**	**4452,74**	**78,51**	**365125**	**6438**	**260119**	**98967**	**501219**	
				м трубопровода		**1202,05**	**29,49**	**98568**	**2418**		**37127**		
	125.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 89. толщина стенки 3.5 мм	м	82	3115				255430			
26	**126**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**1,5**	**2164,26**	**23,76**	**3246**	**36**	**2388**	**821**	**4392**	
				м трубопровода		**548,3**	**10,09**	**822**	**15**		**325**		
	126.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1.5	1580				2370			
27	**127**	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**82**	**111,46**	**1,38**	**9140**	**113**	**567**	**8290**	**18824**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**8459**	**0**		**1394**		
	127.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0164	568				9.32			
	127.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3.116	171				532.84			Казахстан 100%
	127.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.041	483				19.8			
28	**128**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**1,5**	**106,67**	**1,38**	**160**	**2**	**3**	**152**	**337**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**155**	**0**		**25**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	128.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0003	568				0.17			
	128.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.015	171				2.57			Казахстан 100%
	128.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0008	483				0.36			
29	129	**Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		**3**	**11158,81**	**37,75**	**33476**	**113**	**29946**	**3392**	**39818**	
				м трубопровода		**1138,9**	**14,97**	**3417**	**45**		**2950**		
	129.1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	2.994	9850				29490.9			
	129.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0117	171				2			Казахстан 100%
30	130	**С1242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**		**1,5**	**1457**		**2186**		**2186**		**2361**	
				шт.							**175**		
31	131	**Е11-160801-0102**	**Сифоны-ревизии чугунные диаметром до 50 мм. Установка**		**1,5**	**1021,1**	**0**	**1532**	**0**	**212**	**1293**	**3051**	
				воронка		**879,62**	**0**	**1319**	**0**		**226**		
	131.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0004	193235				69.56			
	131.2	261-107-0447	Каболка	т	0.0001	1358578				142.65			
32	132	**С1241-512-0101**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**		**1,5**	**1833**		**2750**		**2750**		**2970**	
				шт.							**220**		
33	133	**Е11-160801-0103**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**		**1,5**	**1437,86**	**0**	**2157**	**0**	**362**	**1759**	**4229**	
				воронка		**1196,86**	**0**	**1795**	**0**		**313**		
	133.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0.0006	194915				116.95			
	133.2	261-107-0447	Каболка	т	0.0002	1358578				244.54			
34	134	**С1241-512-0102**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**		**1,5**	**3356**		**5034**		**5034**		**5437**	
				шт.							**403**		
35	135	**Е11-160801-0101**	**Воронки водосточные. Установка**		**6**	**18863,28**	**433,05**	**113180**	**2598**	**84916**	**25344**	**149606**	
				воронка		**4277,64**	**32,54**	**25666**	**195**		**11082**		
	135.1	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	6	14001				84006			
36	136	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**24,6**	**537**		**13210**		**13210**		**14267**	
				кг							**1057**		
37	137	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**27,795**	**1072,05**	**1,24**	**29798**	**34**	**3871**	**20727**	**54567**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**931,53**	**0,62**	**25892**	**17**		**4042**		
	137.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6.8376	483				3302.55			
38	138	**Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**		**0,28**	**495,31**	**0**	**139**	**0**	**6**	**106**	**265**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**474,16**	**0**	**133**	**0**		**20**		
	138.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0	279681				3.52			
	138.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				2.37			Казахстан 100%
39	139	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		**35**	**770,02**	**82,12**	**26951**	**2874**	**11596**	**10567**	**40519**	
				м трубопровода		**356,59**	**40,68**	**12481**	**1424**		**3001**		
	139.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,5005	4580				2292.29			
40	140	**С1234-303-0226**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм**		**38,5**	**1618**		**62293**		**62293**		**67276**	
				м							**4983**		
41	141	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		**9**	**3456,33**	**0**	**31107**	**0**	**6888**	**23735**	**59229**	
				сальник		**2691**	**0**	**24219**	**0**		**4387**		
	141.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0058	193235				1113.03			
	141.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	16.2	320				5184			
42	142	**С1241-102-0178**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**		**3,6**	**4977**		**17917**		**17917**		**19350**	**Казахстан**
				м							**1433**		
			Итого по разделу: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)									**987715**	
			ИТОГО:					**4161091**	**38778**	**3680686**	**438209**	**4967242**	
								441624	**13431**		**367942**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**44705**					
			Итого с временными									**5011947**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**54129**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5066076**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**101322**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5167398**	
			НДС			**12 %**		**620088**					
			Итого с НДС									**5787486**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**578 748,60**	
			Итого к оплате									**5 208 737,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00078297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ(СС) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонная связь										
1	2	СПеречень п.7	**Кросс настенный SM 9/125 SC/72 port (укомплектованный)**	шт.	1	91405		91405		91405	7312	98717	
2	4	СПеречень п.8	**Оптический мини бокс SM 9/125 SC/APC SM 6 port (укомплектованный)**	шт.	6	9565		57390		57390	4591	61981	
3	5	СПеречень п.9	**Оптический мини бокс SM 9/125 SC/APC SM 4 port (укомплектованный)**	шт.	9	7913		71217		71217	5697	76914	
4	6	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	комплект абонентского оборудования	60	5324,24 / 4801,68	4,2 / 0	319454 / 288101	252 / 0	31102	175741 / 39616	534811	
5	7	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	разъем	120	325,36 / 325,36	0 / 0	39043 / 39043	0 / 0	0	23816 / 5029	67888	
6	8	СПеречень п.12	**Абонентский дроп-кабель (одномодовое волокно) 10мп SC/APC/UPC SM 9/125**	шт.	30	1307		39210		39210	3137	42347	
7	9	СПеречень п.11	**Абонентский дроп-кабель (одномодовое волокно) 15мп SC/APC/UPC SM 9/125**	шт.	30	1519		45570		45570	3646	49216	
8	10	Ц13-100408-0507	**Розетка телекоммуникационная. Монтаж оборудования**	шт.	60	1377,26 / 1362	0 / 0	82636 / 81720	0 / 0	916	49849 / 10599	143084	
9	11	СПеречень п.10	**Оптическая абонентская розетка комплект адаптер SC/APC (2шт)**	шт.	60	1080		64800		64800	5184	69984	
10	12	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	179	470,89 / 437,74	3,68 / 0,46	84289 / 78355	658 / 82	5275	56475 / 11261	152025	
	12.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	110,98	44				4883,12			Казахстан 100%
11	13	С1241-207-0205	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	180,79	194		35073		35073	2806	37879	
12	14	Ц13-100904-0201	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	143,2	344,95 / 249,76	94,26 / 39,21	49397 / 35766	13498 / 5615	133	25242 / 5971	80610	
13	15	С1243-501-0132	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101**	км	0,18258	542555		99060		99060	7925	106985	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	485,094285	280,14 260,97	2,38 0,14	135894 126595	1155 68	8145	91197 18167	245258	
15	17	С1243-907-0602	**Мини канал ТМС 25х17**	м	705	413		291165		291165	23293	314458	
16	18	С1243-907-5705	**Поворот на 90° 25х17**	шт.	120	64		7680		7680	614	8294	
17	19	С1243-907-5605	**Внутренний угол 25х17**	шт.	120	64		7680		7680	614	8294	
18	20	С1243-907-5505	**Внешний угол 25х17**	шт.	135	64		8640		8640	691	9331	
19	21	С1243-907-5805	**Т-образный угол 25х17**	шт.	45	70		3150		3150	252	3402	
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									2111478	
			Раздел: 2. Телевидение										
20	23	С1248-101-0103	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	3	29648		88944		88944	7116	96060	
21	26	С1248-306-0302	**Блок питания Квант-30**	шт.	3	5742		17226		17226	1378	18604	
22	28	СПеречень п.2	**Усилитель Terra SA51**	шт.	3	53732,14		161196		161196	12896	174092	
23	29	СПеречень п.1	**Усилитель Terra SA51D**	шт.	6	48267,86		289607		289607	23169	312776	
24	31	СПеречень п.4	**Мультисвичер Terra MS-553**	шт.	27	16392,86		442607		442607	35409	478016	
25	32	СПеречень п.3	**Мультисвичер Terra MS-554**	шт.	3	16392,86		49179		49179	3934	53113	
26	34	СПеречень п.6	**Коннектор RJ 45 UTP кат.5E, 8P8C**	шт.	60	13,66		820		820	66	886	
27	36	С1247-214-0201	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная**	шт.	60	354		21240		21240	1699	22939	
28	38	С1243-302-0101	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,187	93920		111483		111483	8919	120402	
29	40	С1241-101-0116	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	м	15,45	1632		25214		25214	2017	27231	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Телевидение									1304119	
			Раздел: 3. Домофонная связь										
30	41	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	9	7290,9 7283,75	7,15 1,46	65618 65554	64 13	0	39996 8449	114063	
31	42	С1248-401-0201	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	3	21670		65010		65010	5201	70211	
32	43	С1248-401-0101	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.	3	10913		32739		32739	2619	35358	
33	44	С1248-401-0301	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	3	14239		42717		42717	3417	46134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	45	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств		18	855,58	0,92	15400	17	0	9384	26767	
				шт.		854,66	0	15384	0		1983		
35	46	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов		3	5384		16152		16152		17444	
				шт.							1292		
36	47	С1248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		15	3243		48645		48645		52537	
				шт.							3892		
37	48	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования		60	1379,83	0	82790	0	12503	42875	135718	
				шт.		1171,44	0	70286	0		10053		
38	49	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова		60	3185		191100		191100		206388	
				шт.							15288		
39	50	Ц13-100105-0509 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной		778	391,47	42,51	304564	33073	80756	122603	461340	
				м провода		245,16	13,18	190734	10254		34173		
40	51	С1243-303-0302	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 2х0,5		0,67	17658		11831		11831		12777	Казахстан
				км							946		
41	52	С1243-301-0141	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315		0,048	299657		14384		14384		15535	Казахстан
				км							1151		
42	53	С1243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2		0,03	23506		705		705		761	Казахстан
				км							56		
43	54	С1261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2		0,00003	37669		1		1		1	
				1000 м									
			Итого по разделу: 3. Домофонная связь									1195034	
			Раздел: 4. Система видеонаблюдения										
44	56	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		6	32559		195354		195354		210982	
				шт.							15628		
45	58	С1248-403-0106	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		1	82549		82549		82549		89153	
				шт.							6604		
46	60	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб		1	22340		22340		22340		24127	
				шт.							1787		
47	62	С1243-301-0402	Кабели телефонные станционные "витая пара" UTP 6e cat.		0,146	140168		20465		20465		22102	Казахстан
				км							1637		
			Итого по разделу: 4. Система видеонаблюдения									346364	
			ИТОГО:					3952633	48717	2912378	637178	4956995	
								991538	16032		367184		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		44613					
			Итого с временными									5001608	
			Зимние удорожания			1,08 %		54017					
			Итого с зимними удорожаниями									5055625	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101113					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5156738,66**	
			НДС			**12 %**		**618809**					
			Итого с НДС									**5775547,3**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**577 554,73**	
			Итого к оплате									**5 197 992,57**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуаков Алмаз Нурланович Аттестат №KZ09VJE00059108
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)