Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма" отдела образования г.Шымкента
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 сентября 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	147 355 957	15 788 138	14 450 510	8 214 688						2 571 429	24 000 000
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**147 355 957**	**15 788 138**	**14 450 510**	**8 214 688**						**2 571 429**	**24 000 000**

~~8 942 854~~

Заказчик:
Заведующий ГККП ясли-сада №24 "Алма"
отдела образование г.Шымкент
Сапаева Т.А.

Руководитель отдела образование г.Шымкент
Мадиев Ы.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санур Строй-А"
Жумабаев Н.

Форма 2

Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

Договор: №1 от 19 июня 2015 года.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		ОГРАЖДЕНИЙ (АС-30)					
171	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	16,8	607,02	10198	7854
172	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,3279248	134000,00	43942	--
173	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2	9,5098192	164,61	1565	1116
		РАЗДЕЛ 6. Козырек К-1(2 шт)(АС-34)					
181	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	отв	24	8,62	207	186
182	Е0169-5-2 К=0,25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отв	24	2,04	49	44
183	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,000864	10023,81	9	9
184	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,000864	55620,00	48	--
185	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночныхи парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,1263	16234,07	2050	1206
186	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1263	2773,18	350	145
187	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,127563	147100,00	18765	--
188	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	3,6627	41,98	154	28
189	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,8	1091,98	9609	2995
190	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,IV сорта	м3	0,055	8200,00	451	--
191	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	8,8	21,41	188	55
192	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	6,72	106,47	715	721

193	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 29 мм, II сорта	м3	0,19488	12700,00	2475	--
194	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	6,72	213,16	1432	805
		Итого:				**92 207**	**15 164**
		Итого с накладными расходами:				**107 371**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**6 442**	
		Итого прямые затраты				**113 813**	
		Водопровод и канализация					
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1					
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	2	86,34	173	179
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик крыльчатый ВСХ-40	шт	1	8169,57	8170	--
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик крыльчатый ВСХ-20	шт	1	1413,96	1414	--
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2	866,62	1733	111
5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	6	521,42	3129	2157
6	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	5	3500,00	17500	--
7	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	10	202,00	2020	--
8	С131206-298 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт	1	8254,00	8254	--
9	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	фильтр	1	284,11	284	252
10	С130905-1825 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт	1	8533,00	8533	--
11	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	1	225,73	226	205
12	С130905-1808 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт	1	3639,00	3639	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	1	521,42	521	360
14	С131206-307 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss	шт	1	4741,00	4741	--

15	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2(15ч8р) для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2	584,00	1168	--
16	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2(15ч8р) для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	10	471,00	4710	--
17	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2(15ч8р) для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	15	371,00	5565	--
18	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2(15ч8р) для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	62	328,00	20336	--
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	16	521,42	8343	5752
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный пружинный 223 диам.15мм	шт	16	4566,71	73067	--
21	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	шт	8	15522,87	124183	1773
22	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкаф пожарный	шт	8	353,32	2827	1094
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пожарный ШПК 320Н	шт	8	5065,83	40527	--
24	5101-256	Огнетушитель порошковый ОПУ-10	шт	16	2540,00	40640	--
25	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	шт	1	7782,06	7782	72
26	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,0мм)	м	150	389,28	58392	21084
27	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10	481,70	4817	816
28	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	51	372,70	19007	4160
29	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	58	374,70	21732	4731
30	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	232	339,70	78809	18923
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 ммОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОДЫ	т	0,012794	143057,82	1830	1430
32	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм(57х3 мм)	шт	9	495,00	4455	--
33	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	17	227,00	3859	--
34	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм(57х3-45х2,5 мм)	шт	2	251,00	502	--
35	С130810-51 прим.	Муфта переходная, d 25х20 мм	шт	2	106,00	212	--

36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	501	12,59	6309	7095
37	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	51,95	164,61	8552	6090
38	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,007	156115,59	1093	353
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,25	200,00	4250	--
40	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,04418	19786,84	874	521
41	С12021-262	Опоры подвижные А14Б.568.000	т	0,04418	107900,00	4767	--
		РАЗДЕЛ 2. Сеть водопровода горячей воды Т3					
42	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	к-т	16	1742,13	27874	29874
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 50 л	шт	7	11032,41	77227	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 80 л	шт	1	12009,97	12010	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 100 л	шт	8	12812,96	102504	--
46	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	215	478,41	102859	84728
47	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	215	67,00	14405	--
48	С130904-1187 Изм. и доп.вып.19 прим.	Краны шаровые DN 20	шт	16	607,00	9712	--
49	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		93	6,00	558	--
50	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	74	5,00	370	--
51	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	67	47,00	3149	--
52	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	430	5,00	2150	--
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1					
53	Ц0128-331-2	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации мясокомбинатов, пропускная способность до 10 м3/ч	шт	3	5005,88	15018	11331

54	ПРАЙС-ЛИСТ	Жироуловитель STOPOil 0,5-40 520x370x370мм	шт	3	15655,90	46968	--
55	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	141	764,59	107808	19234
56	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	129	636,63	82125	18196
57	C130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1477,00	5908	--
58	C130804-2872 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	2363,00	35445	--
59	C130804-2870 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	1273,00	12730	--
60	C130804-2808 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63(DN 50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	344,00	1032	--
61	C130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	42	2363,00	99246	--
62	C130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	1273,00	11457	--
63	C130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63(DN 50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54	344,00	18576	--
64	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	2037,00	10185	--
65	C130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40(DN 50x50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	39	130,00	5070	--
66	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56	2037,00	114072	--
67	C130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 40x40(DN 50x50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	130,00	1950	--
68	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Патрубок 110x50	шт	14	2037,00	28518	--
69	C130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	382,00	3438	--

70	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63(DN 50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	34	162,00	5508	--
71	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Патрубок DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	33	2037,00	67221	--
72	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Патрубок DN 40х40(DN 50х50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	130,00	260	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия диам.100мм	шт	13	297,81	3871	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан вент.аэратор диам.50мм	шт	1	122,19	122	--
75	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,15	200,00	5030	--
		Санитарные приборы					
76	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т	41	4174,48	171154	21950
77	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	1	5020,00	5020	--
78	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	40	2940,00	117600	--
79	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	55	517,64	28470	25960
80	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	к-т	3	5660,00	16980	--
81	С131101-69 прим.	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм(400х300 мм)	к-т	52	5290,00	275080	--
82	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	3	4022,73	12068	1128
83	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	к-т	9	4298,73	38689	2248
84	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	67	162,61	10895	11184
85	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА(См-Ум-ДЦБА) настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	к-т	58	1430,00	82940	--
86	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	к-т	9	1650,00	14850	--
87	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	к-т	2	1426,59	2853	221

88	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	к-т	2	2921,31	5843	383
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы					
89	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	141	145,63	20534	23208
90	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	129	118,01	15223	17338
91	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-50 мм	м	10	116,90	1169	1329
92	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм	м	341	51,07	17415	19834
93	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	89	81,18	7225	8307
94	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	к-т	40	244,84	9794	11033
95	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	к-т	52	101,59	5283	5919
96	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	52	293,06	15239	17527
		Сопутствующие работы					
97	С01031-А26-1	Погрузкамусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,79912	27,10	157	110
98	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5,79912	97,38	565	113
		Итого:				**2 198 497**	**408 326**
		Итого с накладными расходами:				**2 606 823**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**156 409**	
		Итого прямые затраты				**2 763 233**	
		Оборудование				**319 876**	
		Пожарную сигнализацию					
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	5129,25	5129	3982
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный на 12 лучей "ГРАНИТ-12"	к-т	1	5844,38	5844	--
3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1742,20	1742	1341
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	шт	1	754,11	754	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	30	422,35	12671	9697
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	шт	30	261,85	7855	--
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	102	175,10	17860	13682
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3	шт	102	185,04	18874	--
9	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	шт	11	222,40	2446	1824
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	шт	11	256,61	2823	--

12	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	шт	5	207,25	1036	894
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	шт	5	[redacted]		
14	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой	шт	5	523,69	2618	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель "Рокот-2"	шт	1	207,25	207	179
16	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа.	шт	1	7684,28	7684	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Акустическая система "АС-2-2"	шт	9	207,25	1865	1609
18	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	190	816,96	7353	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	м	190	80,78	15348	10796
20	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами=Кабельный канал 10х7 мм	м	190	8,38	1592	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	м	1105	80,78	89263	62788
22	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1105	17,11	18903	--
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	1295	12,70	16450	14397
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	1000м	0,19	52100,00	9899	--
25	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	м	805	4,89	3935	--
			1000м	0,3	16300,00	4890	--
		Итого:				**232 827**	**121 189**
		Итого с накладными расходами:				**354 017**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**21 241**	
		Итого прямые затраты				**375 258**	
		Оборудование				**24 253**	
		БЛОК "Б"					
		Ремонтные работы					
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Стены					
159	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1,682	153,69	260	145
		Отделка откосов					
164	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	80,62	285,16	22990	5773
165	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	80,62	-22,11	-1782	-1681
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА 2-ОМ ЭТАЖЕ (АС-29)					

166	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм	м2	5	591,39	2957	200
167	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	5	-282,85	-1414	-69
168	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0121	5604,41	68	27
169	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0121	65000,00	787	--
170	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	24	1262,38	30297	9797
171	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0096	41200,00	396	--
172	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,000448	64100,00	29	--
173	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	32	8,62	276	248
174	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(32 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0048	10023,81	48	49
175	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0048	53000,00	254	--
176	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отв	6	132,03	792	613
177	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(6шт)	т	0,004536	177381,63	805	58
178	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004536	40200,00	182	--
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (АС-54)					
179	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	16,8	607,02	10198	7854
180	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,3279248	134000,00	43942	--
181	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2	9,5098192	164,61	1565	1116
		РАЗДЕЛ 5. Козырек К-1(1 шт)(АС-43)					
182	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	отв	12	8,62	103	93

183	Е0169-5-2 К=0,25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отв	12	2,04	25	22
184	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,000432	10023,81	4	4
185	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,000432	55620,00	24	--
186	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночныхи парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,06315	16234,07	1025	603
187	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06315	2773,18	175	72
188	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0637815	147100,00	9382	--
189	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,83135	41,98	77	14
190	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,4	1091,98	4805	1497
191	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,IV сорта	м3	0,0275	8200,00	226	--
192	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	4,4	21,41	94	28
193	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	3,36	106,47	358	361
194	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 29 мм, II сорта	м3	0,09744	12700,00	1237	--
195	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	3,36	213,16	716	402
		РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА (АС-57)					
196	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	49,5	5932,55	293661	35730
		Итого:				**424 562**	**62 956**
		Итого с накладными расходами:				**487 518**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**29 251**	
		Итого прямые затраты				**516 769**	
		БЛОК "В"					
		РАЗДЕЛ 4. Полы (АС-76)					
		ТИП ДЕТ.109 Покрытие-дощатое					
44	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	43,56	493,52	21498	4000
45	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	43,56	1922,08	83726	5528
46	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	46	111,76	5141	717
47	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	43,56	180,18	7849	3744
		ДЕТ.376 Покрытие-керамическая плитка					

48	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,932	5932,55	70787	8613
49	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	149,15	970,50	144750	33504
50	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	м2	35,73	1076,54	38465	12964
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка (АС-76)					
		Потолок					
51	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	192,71	324,07	62451	31579
52	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	192,71	304,08	58599	17212
53	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	192,71	-30,60	-5896	-5565
		Стены					
55	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	379,17	259,84	98524	41884
56	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	379,17	285,16	108124	27150
57	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	379,17	-22,11	-8383	-7908
58	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	180,95	1076,54	194799	65652
		Отделка откосов					
60	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	27,5	259,84	7146	3038
61	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	27,5	285,16	7842	1969
62	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	27,5	-22,11	-608	-574
		РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-78)					
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,611	6335,45	3871	441
64	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,012925	5604,41	72	28

65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,012925	67700,00	875	--
66	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов= цементным раствором 1:2	м2	0,564	238,10	134	41
67	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	14,1	1262,38	17800	5756
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0057	41200,00	235	--
69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,000266	64100,00	17	--
70	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	16	8,62	138	124
71	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(16 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0024	10023,81	24	25
72	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0024	53000,00	127	--
73	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отв	3	132,03	396	307
74	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(3шт)	т	0,002268	177381,63	402	29
75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,002268	40200,00	91	--
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-72)					
78	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	186	426,99	79420	13640
79	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	70,1	113,03	7924	4390
80	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	м2	200,02	75,78	15157	2375
		ОТМОСТКА (АС-80)					
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	10,8	5932,55	64072	7796
		РАЗДЕЛ 8. Козырек К-1(3 шт)(АС-87)					

82	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	отв	36	8,62	310	279
83	Е0169-5-2 К=0,25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отв	36	2,04	74	66
84	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,001296	10023,81	13	13
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001296	55620,00	72	--
86	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночныхи парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,18945	16234,07	3076	1810
87	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,18945	2773,18	525	217
88	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1913445	147100,00	28147	--
89	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	5,49405	41,98	231	43
90	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	13,2	1091,98	14414	4492
91	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,IV сорта	м3	0,0825	8200,00	677	--
92	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	13,2	21,41	283	83
93	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	10,08	106,47	1073	1082
94	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 29 мм, II сорта	м3	0,29232	12700,00	3712	--
95	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	10,08	213,16	2149	1207
		Итого:				**1 140 325**	**287 751**
		Итого с накладными расходами:				**1 428 076**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**85 685**	
		Итого прямые затраты				**1 513 761**	
		БЛОК "В"					
		Электрооборудование и электроосвещение					
		ЩО-1					
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-18	шт	1	921,70	922	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	538,55	2693	1128
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	шт	1	414,76	415	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А					

6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А	шт	2	591,42	1183	--
		ЩАО-1					
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-8	шт	1	468,53	469	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	538,55	2154	903
10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	шт	1	222,74	223	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	шт	3	75,06	225	--
12	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	24	378,66	9088	6981
13	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS.OPL-2X36	шт	14	2480,00	34720	--
14	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	шт	10	2480,00	24800	--
15	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	8	271,74	2174	1683
16	С151702-58 прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	шт	2	1310,00	2620	--
17	С151702-31 прим.	Светильники тип ВАТ-1Х18	шт	6	972,00	5832	--
18	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	4	154,18	617	555
19	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	2	457,00	914	--
20	С151704-1 прим.	Указатель световой URAN EFS 193	шт	2	457,00	914	--
21	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	11	197,28	2170	1548
22	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	11	871,00	9581	--
23	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	шт	50	101,00	5050	--
24	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,L18	шт	6	82,00	492	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	шт	11	247,88	2727	--
26	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	39,12	313	264
27	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	шт	8	68,00	544	--
28	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	39,82	597	494
29	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	шт	15	156,00	2340	--

30	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	50,40	101	69
31	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	шт	2	182,00	364	--
32	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	10	90,20	902	599
33	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	шт	10	215,00	2150	--
34	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,027	18000,00	486	--
35	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,025	16300,00	408	--
36	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	м	290	80,78	23427	16478
37	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	м	50	80,78	4039	2841
38	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	м	290	21,30	6176	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	м	50	30,72	1536	--
40	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	340	12,70	4319	3780
41	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	60	5,17	310	276
42	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	52100,00	13025	--
43	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,1	60500,00	6050	--
44	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	79100,00	3955	--
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой доб кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
46	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1321	1181
47	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
48	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	1845	1793
49	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		Итого:				**183 170**	**42 655**

		Итого с накладными расходами:				**225 825**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**13 550**	
		Итого прямые затраты				**239 375**	
		Оборудование				**3 587**	
		Пожарную сигнализацию					
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	шт	1	2535,20	2535	1964
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный на 3 луча "ГРАНИТ-3"	шт	1	4383,29	4383	--
3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1742,20	1742	1341
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	шт	1	754,11	754	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4	422,35	1689	1293
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	шт	4	261,85	1047	--
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	14	175,10	2451	1878
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3	шт	14	185,04	2591	--
9	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	шт	2	222,40	445	332
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	шт	2	256,61	513	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	шт	2	4,19	8	--
12	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	шт	2	207,25	415	358
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	шт	2	523,69	1047	--
14	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	50	80,78	4039	2841
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	м	50	8,38	419	--
16	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=Кабельный канал 10х7 мм	м	150	80,78	12117	8523
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	м	150	17,11	2566	--
18	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	200	12,70	2541	2224
19	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00	2605	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	м	100	4,89	489	--
		Итого:				**38 212**	**20 754**
		Итого с накладными расходами:				**58 966**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**3 538**	
		Итого прямые затраты				**62 504**	

		БЛОК "Г"					
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка (АС-91)					
		Потолок					
10	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	72,76	324,07	23579	11923
11	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	72,76	19,52	1420	1090
		Стены					
13	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	217,7	19,52	4249	3261
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-88)					
16	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	153	426,99	65329	11220
17	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	153	75,78	11594	1816
		ОТМОСТКА (АС-91)					
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	6	5932,55	35595	4331
		РАЗДЕЛ 7. ВОРОТА					
		ВОРОТА Вр-1(1шт)					
43	Е0109-46-1	Монтаж металлических ворот	т	0,36885	36982,82	13641	3535
44	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1266338	154400,00	19552	--
45	С12021-41	Конструкции стальные из одногопрофиля	т	0,056358	147100,00	8290	--
46	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,1889205	154200,00	29132	--
47	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	7,83	143,43	1123	1164
48	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 50 мм	м3	0,3915	4660,00	1824	--
49	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ламинированное ДСП	м2	7,83	566,00	4432	--
50	С11011-819	Шарнир	шт	6	40,00	240	--
51	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
52	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583,00	583	--
53	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,83	68,47	536	163
		ВОРОТА Вр-2(2шт)					
54	Е0109-46-1	Монтаж металлических ворот	т	0,79538	36982,82	29415	7624
55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,259974	154400,00	40140	--
56	С12021-41	Конструкции стальные из одногопрофиля	т	0,112716	147100,00	16581	--

57	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,4193318	154200,00	64661	--
58	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	17,4	143,43	2496	2588
59	С11031-81	Маты минераловатные прошивные безобкладок, марка 125 толщиной 50 мм	м3	0,87	4660,00	4054	--
60	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ламинированное ДСП	м2	17,4	566,00	9848	--
61	С11011-819	Шарнир	шт	12	40,00	480	--
62	С11011-813	Ручка Р-1	шт	4	142,00	568	--
63	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2	583,00	1166	--
64	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,4	68,47	1191	363
		Итого:				**392 003**	**49 078**
		Итого с накладными расходами:				**441 081**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**26 465**	
		Итого прямые затраты				**467 546**	
		БЛОК "Д"					
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		Покрытие-бетон					
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	62,29	283,31	17647	4635
24	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	62,29	61,16	3810	311
		ТИП ДЕТ.109 Покрытие-дощатое					
25	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	13,5	274,46	3705	904
26	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	13,5	1922,08	25948	1713
27	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	14,45	111,76	1615	225
28	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	13,5	180,18	2432	1160
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка (АС-101)					
		Потолок					
29	Е0134-57-4	Заполнение каркасов потолка минераловатными плитами толщиной заполнения 150 мм	м2	34,16	135,13	4616	4509
30	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	5,124	12656,00	64849	--
31	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	34,16	891,34	30448	10508
32	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	75,79	324,07	24561	12420

33	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	34,16	260,86	8911	1656
34	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	34,16	-30,60	-1045	-986
35	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	41,63	19,52	813	624
		Стены					
38	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	301,68	19,52	5888	4519
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-101)					
41	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	116	426,99	49531	8507
42	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	43,2	113,03	4883	2706
43	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	м2	124,64	75,78	9445	1480
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	6	5932,55	35595	4331
		Итого:				**293 652**	**59 222**
		Итого с накладными расходами:				**352 874**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**21 172**	
		Итого прямые затраты				**374 046**	
		БЛОК "Д"					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
		ЩО-1					
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-12	шт	1	583,74	584	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	538,55	1616	677
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	шт	1	414,76	415	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	шт	1	75,06	75	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А	шт	1	591,42	591	--
		ЩАО-1					
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-8	шт	1	468,53	469	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	538,55	1616	677
10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	шт	1	222,74	223	--

11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	шт	2	75,06	150	--
12	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	ШТ	2	378,66	757	582
13	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	шт	2	2480,00	4960	--
14	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	4	271,74	1087	841
15	С151702-31 прим.	Светильники тип ВАТ-1Х18	шт	4	972,00	3888	--
16	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	16	197,28	3156	2252
17	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	16	871,00	13936	--
18	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	шт	50	101,00	5050	--
19	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,L18	шт	6	82,00	492	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	шт	10	247,88	2479	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 24W	шт	6	257,31	1544	--
22	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	39,12	78	66
23	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	шт	2	68,00	136	--
24	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	39,82	199	165
25	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	шт	5	156,00	780	--
26	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	6	90,20	541	359
27	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	шт	6	215,00	1290	--
28	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,011	18000,00	198	--
29	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,007	16300,00	114	--
30	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	м	120	80,78	9694	6819
31	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	м	50	80,78	4039	2841
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм		120			

33	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	м	50	30,72	1536	--
34	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	170	12,70	2159	1890
35	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	80	5,17	413	368
36	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,15	52100,00	7815	--
37	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00	3025	--
38	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	79100,00	3955	--
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
39	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
40	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1321	1181
41	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
42	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	1845	1793
43	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		Итого:				**84 691**	**22 593**
		Итого с накладными расходами:				**107 284**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**6 437**	
		Итого прямые затраты				**113 721**	
		Оборудование				**2 507**	
		Пожарную сигнализацию					
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	шт	1	2535,20	2535	1964
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный на 3 луча "ГРАНИТ-3"	к-т	1	4383,29	4383	--
3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1742,20	1742	1341
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	шт	1	754,11	754	--
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6	175,10	1051	805
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3	шт	6	185,04	1110	--
7	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	шт	1	222,40	222	166
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	шт	1	256,61	257	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	шт	1	4,19	4	--
10	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	шт	1	207,25	207	179
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	шт	1	523,69	524	

12	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	10	80,78	808	568
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	м	10	8,38	84	--
14	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=Кабельный канал 10х7 мм	м	40	80,78	3231	2273
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	м	40	17,11	684	--
16	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	50	12,70	635	556
17	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	521	--
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	м	40	4,89	196	--
		Итого:				**13 287**	**7 852**
		Итого с накладными расходами:				**21 139**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**1 268**	
		Итого прямые затраты				**22 407**	
		Оборудование				**5 661**	
		Благоустройство территории					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ S=2670 м2					
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,0559	40097,59	82437	385
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩИНОЙ 4см	м2	1859,036	388,25	721771	61195
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8	м3	4	24000,00	96000	--
		Итого:				**900 208**	**61 580**
		Итого с накладными расходами:				**961 788**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**57 707**	
		Итого прямые затраты				**1 019 495**	
		Оборудование				**362 068**	
		Итого прямые затраты				**7 581 927**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**109 180**	
		Итого				**7 691 107**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**53 838**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**76 911**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**30 764**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8 214 688**	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,5574				**21 008 403**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**420 168**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**21 428 571**	
		НДС 12%				**2 571 429**	
		Всего к оплате				**24 000 000**	

Инженер:

Главный специалист ОТН **Курмашев Б**

Подрядчик:

Директор