Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма" отдела образования г.Шымкента
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 сентября 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	123 355 957	13 216 710	16 504 183	10 268 361						3 214 286	30 000 000
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**123 355 957**	**13 216 710**	**16 504 183**	**10 268 361**						**3 214 286**	**30 000 000**

Заказчик:
Заведующий ГККП ясли-сада №24 "Алма"
отдела образование г.Шымкент
_____Сапаева Г.А.

Руководитель отдела образование г.Шымкент
_____Мадиев Ы.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санур Строй-А"
_____Жумабаев Н.

Форма 2

Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

Договор: №1 от 19 июня 2015 года.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		БЛОК "А"					
		Полы 1-го этажа (АС-14)					
		ТИП ДЕТ.109 Покрытие-дощатое					
80	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	147,84	493,52	72962	13575
81	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	147,84	1922,08	284160	18761
82	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	147,84	180,18	26638	12706
		ТИП ДЕТ.530 Покрытие-линолеум					
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	150,14	228,76	34347	10754
84	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	150,14	982,01	147439	11566
85	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	318,84	111,76	35634	4966
86	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	22,3188	180,18	4021	1918
		ТИП ДЕТ.376 Покрытие-керамическая плитка					
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,0624	5932,55	71561	8707
88	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	150,78	970,50	146332	33870
89	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	м2	41,47	1076,54	44644	15046
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Полы 2-го этажа (АС-27)					
		ТИП ДЕТ.340 Покрытие-керамическая плитка					
137	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	99,28	970,50	96351	22301

138	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону "САПОЖОК"	м2	15,55	1076,54	16740	5642
		ТИП ДЕТ.55 Покрытие-дощатое					
139	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	297,98	274,46	81785	19948
140	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	297,98	1922,08	572742	37813
141	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	318,84	111,76	35634	4966
142	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	297,98	180,18	53690	25609
		Покрытие лестничной клетки-керамогранит					
143	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	29,36	1260,18	36999	6595
144	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК" ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	10,7	1396,54	14943	3882
		Итого:				**1 776 622**	**258 625**
		Итого с накладными расходами:				**2 035 247**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**122 115**	
		Итого прямые затраты				**2 157 362**	
		Отопление					
11	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	191	72,29	13806	8807
12	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт	4	1742,00	6896	--
13	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	144	1673,00	240912	--
14	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	40	2106,00	84240	--
15	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	7	2682,00	18774	--

16	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	8	72,29	578	369
17	С130905-1129 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический	шт	8	429,00	3432	--
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	98	521,42	51099	35232
19	С130904-80 Изм. и доп.вып.19 прим.	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20(DN 15), типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	28	3716,00	104048	--
20	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	58	3716,00	215528	--
21	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	12	4051,00	48612	--
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	20	521,42	10428	7190
23	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	12	4386,00	52632	--
24	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	8	5974,00	47792	--
25	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	46,2	82,97	3833	2070
26	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	83,00	3835	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	788,38	22,68	17882	4283

28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	788,38	41,98	33092	6110
29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	370	200,00	74000	--
30	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2133,5	12,59	26868	30215
31	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	90	12,73	1146	1275
32	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными	м2	3,75	330,71	1240	653
33	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,15	5520,00	828	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
34	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	2	981,63	1963	1284
35	С130904-1088 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	19204,00	38408	--
36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	521,42	4171	2876
37	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	8	3716,00	29728	--
38	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 89 мм	шт	1	15568,39	15568	943
39	Е0118-21-6	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	фильтр	1	435,97	436	386
40	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	шт	1	13146,00	13146	--
41	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	6	521,42	3129	2157

42	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	4386,00	8772	--
43	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	4	6719,00	26876	--
44	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2	55,62	111	111
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП3-Уф	шт	2	628,43	1257	--
46	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	4	72,96	292	295
47	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4	352,00	1408	--
48	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матамиминераловатными прошивными	м2	4,5	330,71	1488	784
49	С11031-76	Маты минераловатные прошивные безобкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,18	5520,00	994	--
50	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	3524,53	7049	6188
51	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос сетевой GrEEnPrO GR550	шт	2	12633,16	25266	--
		Итого:				**1 216 297**	**111 228**
		Итого с накладными расходами:				**1 327 525**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**79 652**	
		Итого прямые затраты				**1 407 177**	
		Оборудование				**25 266**	
Электрооборудование и электроосвещение-БЛОК "А","Б"							
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
1	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	12	310,23	3723	2153
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель НП2-100А	шт	12	125,34	1504	--
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение					
28	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	82	378,66	31050	23853
29	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	шт	10	2480,00	24800	--
30	С151702-27 прим.	Светильники тип OPL/S-2X36	шт	72	2480,00	178560	--
31	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	69	271,74	18750	14512

32	С151702-58 прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	шт	37	1310,00	48470	--
33	С151702-58 прим.	Светильники тип ALS.OPL-1X36	шт	16	1310,00	20960	--
34	С151702-58 прим.	Светильники тип BAT-1X36	шт	16	1310,00	20960	--
35	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	82	550,53	45144	35778
36	С151702-28 прим.	Светильники тип OPL/S-4X36	шт	82	4590,00	376380	--
37	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	16	154,18	2467	2221
38	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	16	457,00	7312	--
39	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	41	197,28	8088	5770
40	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	41	871,00	35711	--
41	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	шт	561	101,00	56661	--
42	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	шт	143	247,88	35447	--
43	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	84	39,12	3286	2768
44	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	шт	84	68,00	5712	--
45	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	74	39,82	2947	2439
46	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	шт	74	156,00	11544	--
47	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	26	50,40	1310	902
48	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	шт	26	182,00	4732	--
49	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	5	90,20	451	299
50	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	шт	5	215,00	1075	--

51	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,105	18000,00	1890	--
52	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,184	16300,00	2999	--
		Итого:				**950 429**	**90 695**
		Итого с накладными расходами:				**1 041 124**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**62 467**	
		Итого прямые затраты				**1 103 591**	
		Оборудование				**1 504**	
		БЛОК "Б"					
		Ремонтные работы					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дв-1(1шт) (АС-41)					
42	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,02645	36982,82	978	254
43	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02645	147100,00	3891	--
44	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,064078	17023,17	1091	795
45	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0382	154200,00	5890	--
46	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0234	172800,00	4044	--
47	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	2,25	143,43	323	335
48	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,18	4660,00	839	--
49	С11011-486 прим.	Декоративная панель	1000м2	0,00225	1048800,00	2360	--
50	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	--
51	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	и2	2,25	41,98	94	17
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дв-2(1шт) (АС-42)					
53	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,0279	36982,82	1032	267
54	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0279	147100,00	4104	--
55	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,067518	17023,17	1149	838
56	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04056	154200,00	6254	--

57	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,02448	172800,00	4230	--
58	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	2,4	143,43	344	357
59	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,192	4660,00	895	--
60	С11011-486 прим.	Декоративная панель	1000м2	0,0024	1048800,00	2517	--
61	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	--
62	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,4	41,98	101	19
		Полы 1-го этажа (АС-38)					
		ТИП ДЕТ.109 Покрытие-дощатое					
85	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	216,67	493,52	106931	19895
86	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	216,67	1922,08	416457	27495
87	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	216,67	180,18	39039	18621
		ТИП ДЕТ.530 Покрытие-линолеум					
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	130,83	228,76	29929	9371
90	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	371,81	111,76	41554	5792
91	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	26,0267	180,18	4689	2237
		ТИП ДЕТ.376 Покрытие-керамическая плитка					
92	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,1464	5932,55	72059	8768
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	151,83	970,50	147351	34106
94	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	21,07	1076,54	22683	7645
		Внутренняя отделка 1-го этажа(АС-38)					
		Потолок					
95	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	497,84	324,07	161335	81581
96	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	497,84	304,08	151382	44465

97	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	497,84	-30,60	-15231	-14376
		Стены					
99	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	1195,74	259,84	310703	132084
100	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	814,09	285,16	232145	58293
101	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	381,65	153,69	58658	32800
102	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1195,74	-22,11	-26435	-24939
103	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	192,28	1076,54	206996	69763
		Отделка откосов					
105	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	90,1	259,84	23412	9953
106	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	90,1	285,16	25693	6452
107	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	90,1	-22,11	-1992	-1879
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА 1-ОМ ЭТАЖЕ					
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	1,3	6335,45	8236	938
109	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0275	5604,41	154	61
110	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0275	67700,00	1862	--
111	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов= цементным раствором 1:2	м2	1,2	238,10	286	88

112	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	30	1262,38	37872	12246
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,012	41200,00	494	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00056	64100,00	36	--
115	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	48	8,62	414	372
116	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(48 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0072	10023,81	72	74
117	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0072	53000,00	382	--
118	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отв	7	132,03	924	715
119	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(7шт)	т	0,005292	177381,63	939	68
120	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005292	40200,00	213	--
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Полы 2-го этажа (АС-51)					
		ТИП ДЕТ.55 Покрытие-дощатое					
142	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	274,71	274,46	75398	18390
143	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	274,71	1922,08	528015	34860
144	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	274,71	180,18	49497	23609
		ТИП ДЕТ.530 Покрытие-линолеум					

145	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	100,86	228,76	23073	7224
146	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	100,86	982,01	99046	7779
147	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	401,86	111,76	44912	6260
148	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	28,1302	180,18	5068	2418
		ТИП ДЕТ.340 Покрытие-керамическая плитка					
149	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	99,62	970,50	96681	22378
150	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	м2	14,9	1076,54	16040	5406
		Покрытие лестничной клетки-керамогранит					
151	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	29,36	1260,18	36999	6595
152	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК" ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	10,7	1396,54	14943	3882
		Внутренняя отделка 2-го этажа(АС-51)					
		Потолок					
153	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	475,19	324,07	153994	77869
154	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	475,19	304,08	144494	42442
155	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	475,19	-30,60	-14538	-13722
		Стены					
157	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	891,74	259,84	231711	98504
158	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	595,84	285,16	169909	42665
159	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	294,218	153,69	45218	25286
160	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	891,74	-22,11	-19715	-18599

161	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	128,6	1076,54	138442	46659
		Итого:				**3 939 453**	**985 467**
		Итого с накладными расходами:				**4 924 921**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**295 495**	
		Итого прямые затраты				**5 220 416**	
		Оборудование				**26 770**	
		Итого прямые затраты				**9 888 546**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**142 395**	
		Итого				**10 030 941**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**70 217**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**100 309**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**40 124**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**10 268 361**	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,5574				**26 260 504**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**525 210**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**26 785 714**	
		НДС 12%				**3 214 286**	
		Всего к оплате				**30 000 000**	

Инженер:

Главный специалист ОТН _____ **Курмашев Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Жумабаев Н.**