Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 июля 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	18 218 551	1 951 988	6 235 822	6 235 822						1 951 988	18 218 551
в том числе оборудование	26 324	2 820	10 317								
Итого затраты подрядчика:	**18 218 551**	**1 951 988**	**6 235 822**	**6 235 822**						**1 951 988**	**18 218 551**

Заказчик:
Заведующий ясли-сада №24 "Алма"
_____ Сапаева Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санур Строй-А"
_____ Жумабаев Н.

Инженер:
Заместитель генерального директора
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ О.Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Курмашев Б.

Форма 2

Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

Договор: №1 от 19 июня 2015 года.

Акт выполненных работ
за июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		БЛОК "А"					
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	806	32,87	26493	26493
		Демонтажные работы 1-го этажа					
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	135,76	250,04	33945	31936
3	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	18,78	418,31	7856	8035
4	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГА Ф-1	м2	1,45	250,04	363	341
5	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	46,73	158,38	7401	6709
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	151,72	116,63	17695	18095
7	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	м3	12,1376	2399,04	29119	20755
8	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	159,29	20,76	3307	3631
9	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	147,84	51,33	7589	7736
10	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	147,84	11,07	1637	1808
11	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	м2	147,84	20,60	3046	3360
12	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	318,84	5,64	1798	1931
13	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	150,14	17,38	2609	2757
14	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчанной стяжки толщ.20мм	м3	3,0028	2399,04	7204	5135

15	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	496,56	32,87	16322	16322
16	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	449,7	25,70	11557	10922
17	Е0163-11-2 прим.	Разборка облицовки потолков из пластика	м2	67,12	16,57	1112	1010
18	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича ранее заложенного дверного проема	м3	0,82	4899,14	4017	3097
19	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	449,7	6,08	2734	2461
		Демонтажные работы 2 этажа (АС-22)					
20	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	152,31	250,04	38084	35829
21	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	19,89	418,31	8320	8510
22	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГА Ф-1	м2	1,45	250,04	363	341
23	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	41,675	158,38	6600	5984
24	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	100,22	116,63	11689	11953
25	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	105,22	20,76	2184	2398
26	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	297,98	51,33	15295	15593
27	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	297,98	11,07	3299	3645
28	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	318,84	5,64	1798	1931
29	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	377,03	32,87	12393	12393
30	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	398,2	25,70	10234	9671
31	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича ранее заложенного дверного проема	м3	0,82	4899,14	4017	3097
32	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	16,8	74,17	1246	952
33	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	398,2	6,08	2421	2179
		Сопутствующие работы					
34	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	33,374476	27,10	904	633

35	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	33,374476	97,38	3250	650
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		Окна 1-го этажа(АС-13)					
73	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	77,9	379,30	29548	17237
74	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	77,9	5781,00	450340	--
77	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	38,6	77,07	2975	1050
78	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	38,6	2860,00	110396	--
79	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	37,5	201,91	7572	1644
		Внутренняя отделка 1-го этажа(АС-26)					
		Стены					
93	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	669,84	318,66	213452	99536
		Итого:				**1 122 184**	**407 761**
		Итого с накладными расходами:				**1 529 945**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**91 797**	
		Итого прямые затраты				**1 621 741**	
		БЛОК "Б"					
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
		Демонтажные работы 1-го этажа (АС-33)					
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	174,18	250,04	43552	40974
2	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	22,95	418,31	9600	9819
3	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГА Ф-1	м2	1,45	250,04	363	341
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	54,925	158,38	8699	7886

5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	129,89	116,63	15149	15492
6	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	м3	10,3912	2399,04	24929	17769
7	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	136,37	20,76	2831	3108
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	216,67	51,33	11122	11338
9	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	216,67	11,07	2399	2650
10	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	м2	216,67	20,60	4463	4924
11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	394,69	5,64	2226	2390
12	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	152,22	17,38	2646	2796
13	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчанной стяжки толщ.20мм	м3	3,0444	2399,04	7304	5206
14	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	616,73	32,87	20272	20272
15	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	498,78	25,70	12819	12114
16	Е0163-11-2 прим.	Разборка облицовки потолков из пластика	м2	116,2	16,57	1925	1749
17	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича ранее заложенного дверного проема	м3	0,82	4899,14	4017	3097
18	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых из ДВП	м2	5,4	61,66	333	316
19	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	16,8	74,17	1246	952
20	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	498,78	6,08	3033	2729
		Демонтажные работы 2 этажа (АС-22)					
21	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	161,99	250,04	40504	38107
22	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	21,27	418,31	8897	9100
23	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГА Ф-1	м2	1,45	250,04	363	341
24	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	44,025	158,38	6973	6321
25	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	100,56	116,63	11728	11994

26	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	105,58	20,76	2192	2406
27	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	297,98	51,33	15295	15593
28	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	297,98	11,07	3299	3645
29	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	401,86	5,64	2266	2433
30	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	408,58	32,87	13430	13430
31	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	476,13	25,70	12237	11564
32	Е0163-11-2 прим.	Разборка облицовки потолков из пластика	м2	77,59	16,57	1286	1168
33	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича ранее заложенного дверного проема	м3	0,82	4899,14	4017	3097
34	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	476,13	6,08	2895	2605
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ (АС-58)					
35	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1550	48,37	74974	74188
36	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1550	24,15	37433	36455
37	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1550	36,77	56994	58749
38	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	1550	11,24	17422	16468
39	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича парапет	м3	37,62	4899,14	184306	142080
		Сопутствующие работы					
40	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	196,09933	27,10	5314	3720
41	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	196,09933	97,38	19096	3819
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		Окна 1-го этажа(АС-13)					
78	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	111,42	379,30	42262	24654

79	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	111,42	5781,00	644120	--
80	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,94	371,23	1834	880
81	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,94	5618,00	27753	--
82	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	85	77,07	6551	2312
83	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	85	2860,00	243100	--
84	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	85	201,91	17163	3728
		Внутренняя отделка 1-го этажа(АС-38)					
		Стены					
98	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	691,97	318,66	220504	102824
		Итого:				**1 903 136**	**757 603**
		Итого с накладными расходами:				**2 660 739**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**159 644**	
		Итого прямые затраты				**2 820 383**	
		БЛОК "В"					
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	186	32,87	6114	6114
2	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ДВП	м2	14,1	61,66	869	826
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	39,03	158,38	6182	5604
4	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	23,56	250,04	5891	5542
5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	155,32	116,63	18115	18525
6	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	м3	12,4256	2399,04	29810	21248
7	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	163,05	20,76	3385	3716

8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	33,89	51,33	1740	1773
9	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	33,89	11,07	375	415
10	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	м2	33,89	20,60	698	770
11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	36,25	5,64	204	220
12	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	531,92	32,87	17484	17484
13	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	189,21	25,70	4863	4595
14	Е0163-11-2 прим.	Разборка облицовки потолков из пластика	м2	21,62	16,57	358	325
15	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	171,81	6,08	1045	940
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ (АС-81)					
16	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	280	48,37	13544	13402
17	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	280	24,15	6762	6585
18	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	280	36,77	10296	10613
19	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	280	11,24	3147	2975
20	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича парапет	м3	6,05	4899,14	29640	22849
		Сопутствующие работы					
21	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	38,651183	27,10	1047	733
22	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	38,651183	97,38	3764	753
		РАЗДЕЛ 3. Окна (АС-75)					
39	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	23,56	371,23	8746	4196
40	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,56	5618,00	132360	--
41	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	13,3	77,07	1025	362

42	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	13,3	2030,00	26999	--
43	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	13,3	201,91	2685	583
		Итого:				**337 148**	**151 148**
		Итого с накладными расходами:				**488 296**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**29 298**	
		Итого прямые затраты				**517 594**	
БЛОК "Г"							
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	113	32,87	3714	3714
2	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических ворот	м2	1,16285	20895,81	24299	6974
3	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 70мм	м3	5,0932	2399,04	12219	8709
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	192,47	32,87	6326	6326
5	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	72,76	25,70	1870	1767
6	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	72,76	6,08	442	398
		Сопутствующие работы					
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,8899	27,10	160	112
8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5,8899	97,38	574	115
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка (АС-91)					
		Стены					
12	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	192,47	318,66	61333	28600
		Итого:				**110 937**	**56 715**
		Итого с накладными расходами:				**167 652**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**10 059**	
		Итого прямые затраты				**177 711**	
БЛОК "Д"							
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					

1	Е0146-41-1	Демонтаж покрытия пола из бетона толщиной 10мм	м3	0,7579	2399,04	1818	1296
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	154,85	32,87	5090	5099
3	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	41,63	25,70	1070	1011
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	11,875	158,38	1881	1705
5	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	4,32	250,04	1080	1016
6	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	75,79	6,08	461	415
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ (АС-81)					
7	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	110	48,37	5321	5265
8	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	110	24,15	2657	2587
9	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	110	36,77	4045	4169
		Сопутствующие работы					
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,928	27,10	134	93
11	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	4,928	97,38	480	96
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы					
		ОКНА					
12	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,32	510,22	2204	1204
13	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,32	5618,00	24270	--
14	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	8	201,91	1615	351
		Итого:				**52 126**	**24 298**
		Итого с накладными расходами:				**76 424**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**4 585**	
		Итого прямые затраты				**81 009**	
		Добавленные объемы					
		Закладка оконного проема					

1	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (оконный проем)	м3	2,17	9150,63	19857	5107
2	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (низ оконного проема)	м3	5	9150,63	45753	11767
		Окна					
3	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	22,5	379,30	8534	4979
4	С12061-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	22,5	5781,00	130073	--
5	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	24,66	371,23	9154	4392
6	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	24,66	5618,00	138540	--
7	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	33,3	77,07	2566	906
8	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	33,3	2860,00	95238	--
		Внутренние двери					
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	17,54	446,86	7838	4148
10	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	1,59	4250,00	6758	--
11	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	6,95	4250,00	29538	--
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	9	4010,00	36090	--
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	11	1380,00	15180	--
		Витраж					
14	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	3,96	1112,25	4405	3460
15	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,44	13000,00	18720	--

16	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	4884,00	12308	--
		Устройство сердечника дверного проема					
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,58	10732,97	6225	1293
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0084	53000,00	445	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0028	55620,00	156	--
		Перегородка из гипсокартона					
20	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	13	1990,68	25879	5287
21	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	26	259,84	6756	2872
22	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	26	254,87	6627	1122
23	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	26	-22,11	-575	-542
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА 1-ОМ					
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	7,41	6335,45	46946	5349
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,15675	5604,41	878	345
26	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15675	67700,00	10612	--
27	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов= цементным раствором 1:2	м2	6,84	238,10	1629	499
28	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	12,2393	1216,81	14893	4996
		Итого:				**701 023**	**55 980**
		Итого с накладными расходами:				**757 003**	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				45 420	
		Итого прямые затраты				802 423	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				6 020 862	
		Временные здания и сооружения 1,44%				86 700	
		Итого				6 107 563	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				42 753	
		Затраты на выслугу лет 1%				61 076	
		Дополнительные отпука 0,4%				24 430	
		Итого в базовых ценах 2001 года				6 235 822	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,5574				15 947 611	
		Налоги и обязательные платежи 2%				318 952	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				16 266 563	
		НДС 12%				1 951 988	
		Всего к оплате				18 218 551	

Инженер:

Главный специалист ОТН _____ **Курмашев Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Жумабаев Н.**