Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма" отдела образования г.Шымкента

Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 12 августа 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	78 477 957	8 408 353	19 963 597	13 727 775						4 297 180	40 107 011
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**78 477 957**	**8 408 353**	**19 963 597**	**13 727 775**						**4 297 180**	**40 107 011**

Заказчик:

Заведующий ГККП ясли-сада №24 "Алма"

отдела образование г.Шымкент

_____ Сапаева Г. А.

Руководитель отдела образование г.Шымкент

_____ Мадиев Ы.

Подрядчик:

Директор ТОО "Санур Строй-А"

_____ Жумабаев Н.

Форма 2

Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

Договор: №1 от 19 июня 2015 года.

Акт выполненных работ
за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		БЛОК "А"					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		Внутренние двери (АС-13)					
58	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,42	446,86	5103	2701
59	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,47	365,39	3826	2218
60	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,785	671,57	1198	452
61	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	м2	4,6	3760,00	17296	--
62	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-11П внутренние	м2	2,64	3760,00	9926	--
63	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,47	3500,00	36645	--
64	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 19-11П; внутренние	м2	4,18	3640,00	15215	--
65	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	1,785	4250,00	7586	--
66	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	6,5	787,57	5119	958
67	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	3	1500,00	4500	--
68	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	6	1380,00	8280	--
69	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	1,45	537,52	779	428

70	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,45	4884,00	7082	--
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Внутренние двери 2-го этажа(АС-26)					
116	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	27,18	446,86	12146	6428
117	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,47	365,39	3826	2218
118	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,655	671,57	5141	1938
119	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	м2	25,3	3760,00	95128	--
120	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,47	3500,00	36645	--
121	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 19-11П; внутренние	м2	4,18	3640,00	15215	--
122	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	5,355	4250,00	22759	--
123	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	6,5	787,57	5119	958
124	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	3	1500,00	4500	--
125	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	16	1380,00	22080	--
126	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	1,45	537,52	779	428
127	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,45	4884,00	7082	--
		Итого:				**352 975**	**18 727**
		Итого с накладными расходами:				**371 702**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**22 302**	
		Итого прямые затраты				**394 004**	
		Отопление					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	209	4357,14	910642	34962
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО	к-т	191	66,28	12660	5864

3	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	8	7362,17	58897	4414
8	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	121	481,30	58237	8627
9	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	93,5	707,20	66123	10053
10	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм(диам. 89 мм)	м	90	960,53	86447	16569
		Итого:				**1 193 006**	**80 489**
		Итого с накладными расходами:				**1 273 495**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**76 410**	
		Итого прямые затраты				**1 349 905**	
		Оборудование					
		БЛОК "Б"					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		Внутренние двери 1-го этажа (АС-13)					
64	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	38,68	446,86	17285	9148
65	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,47	365,39	3826	2218
66	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,355	671,57	3596	1356
67	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	м2	34,5	3760,00	129720	--
68	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,47	3500,00	36645	--
69	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 19-11П; внутренние	м2	4,18	3640,00	15215	--
70	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	5,355	4250,00	22759	--
71	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	6,5	787,57	5119	958
72	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	3	1500,00	4500	--
73	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	20	1380,00	27600	--
74	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	1,45	537,52	779	428

75	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,45	4884,00	7082	--
76	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке ЭКРАН В САНУЗЛАХ	м2	0,72	1112,25	801	629
77	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,72	4884,00	3516	--
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Внутренние двери 2-го этажа(АС-50)					
121	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	31,78	446,86	14201	7516
122	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,47	365,39	3826	2218
123	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,355	671,57	3596	1356
124	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	м2	27,6	3760,00	103776	--
125	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,47	3500,00	36645	--
126	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 19-11П; внутренние	м2	4,18	3640,00	15215	--
127	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	5,355	4250,00	22759	--
128	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	6,5	787,57	5119	958
129	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	3	1500,00	4500	--
130	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	17	1380,00	23460	--
131	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	1,45	537,52	779	428
132	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,45	4884,00	7082	--
133	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке ЭКРАН В САНУЗЛАХ	м2	5,04	1112,25	5606	4404

134	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,04	4884,00	24615	--
		РАЗДЕЛ 7. ПАРАПЕТ (АС-59,60)					
197	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	м3	54,62	7700,08	420579	55815
198	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	218,48	-44,77	-9781	-10388
199	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1(480 п.м)	т	0,26499	10023,81	2656	2728
200	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2541	41200,00	10469	--
201	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01089	64100,00	698	--
202	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15=МС-1(98шт)	м3	2,254	10732,97	24192	5025
203	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03038	69000,00	2096	--
204	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,120932	71100,00	8598	--
205	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке по верху парапета из бетона кл.В12,5 ПОЯС-ОБВЯЗКА	м3	12,375	8646,69	107003	20143
206	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,81444	71100,00	57907	--
207	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28875	69000,00	19924	--
208	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-1(220 шт)	т	0,07161	22751,81	1629	944
209	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,07161	69800,00	4998	--
210	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиВР-1(30 шт)	т	0,1653	11244,84	1859	1151
211	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1338	180100,00	24097	--
212	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N35-45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	13,5	187,00	2525	--

213	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	м2	13,5	164,61	2222	1585
214	Е0108-41-1	Кладка кирпичных вентшахт	м3	6,8	9833,59	66868	17349
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-63)					
215	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.150мм	м2	1040	201,26	209307	93270
216	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	96,202	12903,00	1241294	--
217	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм	м2	1040	184,54	191918	52682
218	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1040	59,78	62169	2105
219	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,6864	5604,41	3847	1510
220	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,6864	64100,00	43998	--
221	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,4	21898,02	162045	32484
222	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,4	599,34	4435	1243
223	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	м3	1,125	19668,85	22127	3416
224	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,125	599,34	674	189
225	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	2,25	21063,25	47392	7209
226	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,25	599,34	1349	378
227	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,подкосы,лежень,затяжки,нарожники	м3	17,054	21898,02	373449	74864
228	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	17,054	599,34	10221	2865
229	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,53	23143,99	35410	6873
230	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,53	1911,46	2925	588
231	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	1660	37,19	61728	33841
232	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	2075	126,00	261450	--

233	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1660	1091,98	1812686	564902
234	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	16,45	7940,00	130613	--
235	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1660	21,41	35543	10411
236	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80(ЛИСТ ЕНДОВЫ, КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	т	1,1588955	72495,00	84014	--
237	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	231,03448	263,04	60772	62485
238	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	м3	6,7	12700,00	85090	--
239	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	м3	2,73	12200,00	33306	--
240	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	231,03448	179,35	41435	22424
241	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок (АС-65)	м	64	7,64	489	460
242	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,9216	7940,00	7318	--
243	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,128	8200,00	1050	--
244	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,0496	599,34	629	176
		Слуховые окна-5 шт(АС-65)					
245	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	5	1320,84	6604	6193
246	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,225	9700,00	2183	--
247	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,0235	10200,00	240	--
248	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил	м3	0,565	10600,00	5989	--
249	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	м3	0,06	9700,00	582	--

250	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	0,255	10200,00	2601	--
251	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	м3	0,18	14400,00	2592	--
252	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,3085	599,34	784	220
253	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	17,5	1034,21	18099	5164
254	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	м2	15	598,35	8975	2840
255	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	2,7	3960,00	10692	--
256	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2	2,45	4872,00	11936	--
257	С11011-797 прим.	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	к-т	5	360,00	1800	--
258	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной3мм окон с одинарным переплетом	м2	2,45	387,65	950	90
		Итого:				**6 400 872**	**1 114 852**
		Итого с накладными расходами:				**7 515 723**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**450 943**	
		Итого прямые затраты				**7 966 667**	
		БЛОК "В"					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы					
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ					
23	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,3	446,86	4603	2436
24	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	10,3	112,90	1163	723
25	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	м2	2,05	5610,00	11501	--
26	С12063-18 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 25-11	м2	2,75	5380,00	14795	--
27	С12063-18 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 26-11	м2	2,86	5380,00	15387	--
28	С12063-18 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-11	м2	2,64	5380,00	14203	--

29	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	4	1960,00	7840	--
		Внутренние двери					
30	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,4	446,86	5988	3169
31	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,28	671,57	10262	3869
32	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	3,6	4010,00	14436	--
33	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	2	4010,00	8020	--
34	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	м2	9,2	3760,00	34592	--
35	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 25-10П внутренние	м2	7,5	3760,00	28200	--
36	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-10П внутренние	м2	2,3	3760,00	8648	--
37	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-8,5 внутренние	м2	4,08	3760,00	15341	--
38	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	13	1380,00	17940	--
		РАЗДЕЛ 9.ПАРАПЕТ					
96	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	м3	7	7700,08	53901	7153
97	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	28	-44,77	-1254	-1331
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (АС-83)					
98	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.150мм	м2	212	201,26	42666	19013
99	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	32,754	12903,00	422625	--
100	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм	м2	212	184,54	39122	10739
101	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	212	59,78	12673	429
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,13992	5604,41	784	308
103	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,13992	64100,00	8969	--

104	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,33	21898,02	7226	1449
105	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,33	599,34	198	55
106	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	м3	0,2	19668,85	3934	607
107	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2	599,34	120	34
108	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,53	21063,25	11164	1698
109	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,53	599,34	318	89
110	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,подкосы,лежень,затяжки,нарожники	м3	4,562	21898,02	99899	20026
111	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,562	599,34	2734	766
112	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,307	23143,99	7105	1379
113	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,307	1911,46	587	118
114	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	300	37,19	11156	6116
115	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	375	126,00	47250	--
116	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	300	1091,98	327594	102091
117	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	2,944	7940,00	23375	--
118	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	300	21,41	6423	1881
119	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	т	0,194523	72495,00	14102	--
120	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ВЕНТШАХТЫ	м2	15	598,35	8975	2840
121	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	45,517241	263,04	11973	12310
122	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	м3	1,32	12700,00	16764	--
123	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	м3	0,522	12200,00	6368	--

124	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	45,517241	179,35	8163	4418
125	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок (АС-85)	м	30	7,64	229	216
126	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,432	7940,00	3430	--
127	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,06	8200,00	492	--
128	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,492	599,34	295	83
		Слуховые окна-1 шт(АС-85)					
129	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1	1320,84	1321	1239
130	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,045	9700,00	437	--
131	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,0047	10200,00	48	--
132	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил	м3	0,113	10600,00	1198	--
133	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	м3	0,012	9700,00	116	--
134	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	0,051	10200,00	520	--
135	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	м3	0,036	14400,00	518	--
136	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2617	599,34	157	44
137	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	3,5	1034,21	3620	1033
138	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	м2	3	598,35	1795	568
139	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	0,54	3960,00	2138	--
140	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2	0,49	4872,00	2387	--
141	С11011-797 прим.	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	к-т	1	360,00	360	--

142	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,49	387,65	190	18
		Итого:				**1 427 084**	**205 586**
		Итого с накладными расходами:				**1 632 670**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**97 960**	
		Итого прямые затраты				**1 730 630**	
		БЛОК "Г"					
		РАЗДЕЛ 5. ПАРАПЕТ (АС-92)					
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	м3	8	7700,08	61601	8175
20	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	32	-44,77	-1433	-1521
21	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке по верху парапета из бетона кл.В12,5 ПОЯС-ОБВЯЗКА	м3	0,9375	8646,69	8106	1526
22	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0617	71100,00	4387	--
23	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,021875	69000,00	1509	--
24	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-1(17 шт)	т	0,0055335	22751,81	126	73
25	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,0055335	69800,00	386	--
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС-94)					
26	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,82	21898,02	17956	3600
27	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,82	599,34	491	138
28	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,25	21063,25	5266	801
29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,25	599,34	150	42
30	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,подкосы,лежень,затяжки,нарожники	м3	0,5	21898,02	10949	2195
31	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,5	599,34	300	84
32	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	23143,99	1620	314
33	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,07	1911,46	134	27
34	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	120,1	37,19	4466	2448
35	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	150,125	126,00	18916	--

36	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	120,1	1091,98	131147	40870
37	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	1,23	7940,00	9766	--
38	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	120,1	21,41	2572	753
39	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	18,62069	263,04	4898	5036
40	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	м3	0,54	12700,00	6858	--
41	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	м3	0,117	12200,00	1427	--
42	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	18,62069	179,35	3340	1807
		Итого:				**294 938**	**66 368**
		Итого с накладными расходами:				**361 306**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**21 678**	
		Итого прямые затраты				**382 984**	
		БЛОК "Д"					
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ					
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,97	446,86	4455	2358
16	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	9,97	112,90	1126	700
17	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21,5-10П	м2	2,15	5610,00	12062	--
18	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	м2	5,52	5610,00	30967	--
19	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-10П	м2	2,3	5380,00	12374	--
20	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	5	1960,00	9800	--
21	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	1,755	537,52	943	518
22	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,755	4884,00	8571	--

		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС-103)					
45	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,72	21898,02	15767	3161
46	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,72	599,34	432	121
47	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	115	37,19	4276	2344
48	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	143,75	126,00	18113	--
49	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	115	1091,98	125578	39135
50	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	1,07	7940,00	8496	--
51	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	115	21,41	2462	721
		Итого:				**255 422**	**49 058**
		Итого с накладными расходами:				**304 480**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**18 269**	
		Итого прямые затраты				**322 749**	
		Добавленные объемы					
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА 1-ОМ					
28	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	142,091	1216,81	172897	58002
29	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0171	41200,00	705	--
30	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,000798	64100,00	51	--
31	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	25	8,62	215	194
32	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(80 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,012	10023,81	120	124
33	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,012	53000,00	636	--
34	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отв	25	132,03	3301	2555

35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(25шт)	Т	0,0189	177381,63	3353	242
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0189	40200,00	760	--
		ПОЛЫ					
		Теплый пол площ.=297,98м2					
37	Е0101-164-2	Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	м3	119,192	251,77	30009	30519
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 50мм	м3	14,899	5932,55	88389	10754
39	Е0116-31-4	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 15 мм	м	893,94	125,10	111832	115147
40	С130804-5427 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	893,94	105,00	93864	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 40м	м2	297,98	228,76	68167	21344
42	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	297,98	124,89	37216	1368
43	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	190,8498	935,06	178456	14702
		Итого:				**789 971**	**254 951**
		Итого с накладными расходами:				**1 044 922**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**62 695**	
		Итого прямые затраты				**1 107 617**	
		Оборудование				-	
		Итого прямые затраты				**13 254 556**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**190 866**	
		Итого				**13 445 421**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**94 118**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**134 454**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**53 782**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**13 727 775**	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,5574				**35 107 678**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**702 154**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**35 809 831**	
		НДС 12%				**4 297 180**	
		Всего к оплате				**40 107 011**	

Инженер:

Главный специалист ОТН _____ **Курмашев Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Жумабаев Н.**