Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма" отдела образования г.Шымкента
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 сентября 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	156 298 811	16 746 301	53 497 752	3 250 974						1 017 646	9 498 032
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	156 298 811	16 746 301	53 497 752	3 250 974						1 017 646	9 498 032

Заказчик:
Заведующий ГККП ясли-сада №24 "Алма"
отдела образование г.Шымкент
_____ Сулейменова Б.А.

Руководитель отдела образование г.Шымкент
_____ Мадиев Ы.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санур Строй-А"
_____ Жумабаев Н.

Форма 2

Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

Договор: №1 от 19 июня 2015 года.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		Благоустройство территории					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ S=2670 м2					
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩИНОЙ 4см	м2	1221,94	388,25	474412	40223
3	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	2670	131,16	350203	28267
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	250	391,29	97823	36720
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 S=330,0 м2					
6	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	330	165,09	54481	6316
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 8см	м3	26,4	1409,76	37218	1199
8	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	330	100,06	33020	31702
9	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	330	1130,00	372900	--
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	250	391,29	97823	36720
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8	м3	4	24000,00	96000	--

12	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	40	1773,87	70955	19697
		Итого:				**1 684 835**	**200 844**
		Итого с накладными расходами:				**1 885 679**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**113 141**	
		Итого прямые затраты				**1 998 820**	
		Беседка (2шт)					
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е0146-41-1	Демонтаж покрытия пола из бетонатолщиной 40мм	м3	8	2399,04	19192	13680
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	140	32,87	4602	4602
3	Е0162-36-4	Очистка вручную деревянных стоек от масляной окраски с земли и лесов	м2	45	37,04	1667	1575
4	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	250	48,37	12093	11966
5	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	250	24,15	6038	5880
6	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	250	36,77	9193	9476
		Сопутствующие работы					
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,2	27,10	304	212
8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	11,2	97,38	1091	218
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы					
		ПОЛЫ					
9	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30 мм ТОЛЩИНОЙ 40мм	м2	200	283,31	56661	14882
10	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	200	61,16	12232	999
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
11	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	240	401,25	96301	32338
12	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	140	318,66	44613	20803
13	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	140	19,52	2732	2097
14	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных стоек	м2	45	179,35	8071	4368
		КРОВЛЯ					
15	Е0110-14-1	Установка стропил					

16	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,26	599,34	1354	380
17	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	250	37,19	9296	5097
18	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	312,5	126,00	39375	--
19	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	250	1091,98	272995	85076
20	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	2,82	7940,00	22391	--
21	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	250	21,41	5353	1568
22	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11	598,35	6582	2083
		Итого:				**681 623**	**227 220**
		Итого с накладными расходами:				**908 843**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**54 531**	
		Итого прямые затраты				**963 373**	
		Блок Б					
89	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	130,83	982,01	128476	10078
163	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен состав с наполнителем из минерала микрозернистого Алинекс /откосы/	м2	80,62	259,84	20948	8905
		Итого:				**149 424**	**18 983**
		Итого с накладными расходами:				**168 407**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**10 104**	
		Итого прямые затраты				**178 511**	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				**3 140 704**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**45 226**	
		Итого				**3 185 930**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**22 302**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**31 859**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**12 744**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 252 835**	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,5574				**8 314 103**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**166 282**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**8 480 386**	
		НДС 12%				**1 017 646**	
		Всего к оплате				**9 498 032**	

Инженер:

Главный специалист ОТН _____ **Курмашев Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Жумабаев Н.**