Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма" отдела образования г.Шымкента
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики №19, в городе Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 августа 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	93 355 957	10 002 424	11 328 244	5 092 422						1 594 071	14 878 000
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**93 355 957**	**10 002 424**	**11 328 244**	**5 092 422**						**1 594 071**	**14 878 000**

Заказчик:
Заведующий ГККП ясли-сада №24 "Алма"
отдела образование г.Шымкент

_____Сяпаева Г.А.

Руководитель отдела образование г.Шымкент

_____Мадиев Ы.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санур Строй-А"

_____Жумабаев Н.

Форма 2

Заказчик: ГККП ясли-сад №24 "Алма"
Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Инженер: ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №24 "Алма" по проспекту Республики 219, в городе Шымкент"

Договор: №1 от 19 июня 2015 года.

Акт выполненных работ
за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		БЛОК "А"					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дв-2(1шт)					
36	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,0279	36982,82	1032	267
37	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0279	147100,00	4104	--
38	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,067518	17023,17	1149	838
39	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04056	154200,00	6254	--
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,02448	172800,00	4230	--
41	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	2,4	143,43	344	357
42	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,192	4660,00	895	--
43	С11011-486 прим.	Декоративная панель	1000м2	0,0024	1048800,00	2517	--
44	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	--
45	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,4	41,98	101	19
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дв-2а(1шт)					
47	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,03078	36982,82	1138	295
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03078	147100,00	4528	--
49	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,078118	17023,17	1330	970
50	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04864	154200,00	7500	--

51	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,027	172800,00	4666	--
52	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	2,92	143,43	419	434
53	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,2336	4660,00	1089	--
54	С11011-486 прим.	Декоративная панель	1000м2	0,00292	1048800,00	3062	--
55	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	--
56	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,92	41,98	123	23
		Внутренняя отделка 1-го этажа(АС-26)					
		Потолок					
90	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	448,76	324,07	145429	73538
91	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	448,76	304,08	136458	40082
92	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	448,76	-30,60	-13730	-12959
		Стены					
94	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	1021,14	259,84	265335	112798
	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	643,38	285,16	183466	46069
96	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	377,86	153,69	58075	32474
97	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1021,14	-22,11	-22575	-21298
98	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	128,6	1076,54	138442	46659
		Отделка откосов					
100	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	75,8	259,84	19696	8373

101	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	75,8	285,16	21615	5428
102	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	75,8	-22,11	-1676	-1581
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА 1-ОМ ЭТАЖЕ (АС-16)					
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	1,3	6335,45	8236	938
104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0275	5604,41	154	61
105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0275	67700,00	1862	--
106	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов= цементным раствором 1:2	м2	1,2	238,10	286	88
107	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	24	1262,38	30297	9797
108	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0096	41200,00	396	--
109	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,000448	64100,00	29	--
110	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	32	8,62	276	248
111	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(32 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0048	10023,81	48	49

112	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0048	53000,00	254	--
113	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отв	6	132,03	792	613
114	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(6шт)	т	0,004536	177381,63	805	58
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004536	40200,00	182	--
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Внутренняя отделка 2-го этажа(АС-27)					
		Потолок					
145	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	397,26	324,07	128740	65099
146	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	397,26	304,08	120798	35482
147	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	397,26	-30,60	-12154	-11472
		Стены					
149	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	810,92	259,84	210711	89576
150	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	533,72	285,16	152195	38217
151	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	277,2	153,69	42604	23823
152	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	810,92	-22,11	-17928	-16913
153	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	128,6	1076,54	138442	46659
		Отделка откосов					

155	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	73,58	259,84	19119	8128
156	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	73,58	285,16	20982	5269
157	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	73,58	-22,11	-1627	-1535
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА 2-ОМ ЭТАЖЕ (АС-29)					
158	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм	м2	5	591,39	2957	200
159	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	5	-282,85	-1414	-69
160	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0121	5604,41	68	27
161	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0121	65000,00	787	--
162	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	24	1262,38	30297	9797
163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0096	41200,00	396	--
164	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,000448	64100,00	29	--
165	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	32	8,62	276	248
166	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(32 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0048	10023,81	48	49

167	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0048	53000,00	254	--
168	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отв	6	132,03	792	613
169	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(6шт)	т	0,004536	177381,63	805	58
170	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004536	40200,00	182	--
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4)					
176	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	2000	426,99	853980	146669
177	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	388,3	113,03	43891	24319
178	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	м2	2077,66	75,78	157442	24667
179	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	2142	60,17	128884	115996
180	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одномместе до 5 м3 (низ оконных проемов)	м3	28	9150,63	256218	65898
		Итого:				**3 297 295**	**1 015 443**
		Итого с накладными расходами:				**4 312 738**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**258 764**	
		Итого прямые затраты				**4 571 502**	
		Добавленные объемы					
		ПОЛЫ					
		Теплый пол площ.=297,98м2					
43	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	107,1302	935,06	100173	8252
		Покрытие-линолеум площ.=297,98м2					
44	Е0101-164-2	Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	м3	119,192	251,77	30009	30519
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 50мм	м3	14,899	5932,55	88389	10754
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (без стоимости керамзита)	м3	34,4735	901,75	31086	26644
		Итого:				**249 657**	**76 169**
		Итого с накладными расходами:				**325 826**	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				19 550	
		Итого прямые затраты				345 376	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				4 916 878	
		Временные здания и сооружения 1,44%				70 803	
		Итого				4 987 681	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				34 914	
		Затраты на выслугу лет 1%				49 877	
		Дополнительные отпука 0,4%				19 951	
		Итого в базовых ценах 2001 года				5 092 422	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,5574				13 023 459	
		Налоги и обязательные платежи 2%				260 469	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				13 283 928	
		НДС 12%				1 594 071	
		Всего к оплате				14 878 000	

Инженер:

Главный специалист ОТН _____ **Курмашев Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Жумабаев Н.**