Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 12 апреля 2021 г.

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		237/20	20/12/2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**21 683 506**	**19 360 273**							**2 323 233**	**21 683 506**
Смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы	21 683 506	**19 360 273**							2 323 233	21 683 506
Удержания 30 %										6 505 052
Удержания 5 %										1 084 175
Итого к оплате:										**14 094 279**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
Руководитель _____ **Кайдаров О.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Жардем" БИН 980440003942
Директор Ахметов С. К. _____
М.П.

Эксперт технического надозора:
_____ **Байбулов Е.Е.**
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Эксперт авторского надозора:
_____ **Кажымуратов М.К.**
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №1 от 12 апреля 2021г.

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/										
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1222,7	165,72	158,39	202629	193666	91	44172	266545	
						7,26	42,92	8872	52478		19744		
2	2	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	2176,406	446		970677			77654	1048331	
3	3	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1222,7	16,93	14,41	20701	17624	61	7072	29996	
						2,47	5,57	3016	6806		2222		
4	8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1491,694	2646		3947022		3947022	315762	4262784	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/									**5607656**	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/										
5	35	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	1656,45	922,3	92761	51649	0	70192	175989	
						734,15	328,07	41113	18372		13036		
6	36	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2194,71	1247,61	26336	14971	0	19753	49776	
						947,1	447,86	11365	5374		3687		
7	37	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	82	3172,76	1732,86	260166	142094	0	200907	497960	
						1439,9	636,45	118072	52189		36886		
8	38	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	73,32	41963		3076727		3076727	246138	3322865	Казахстан
												4046590	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/										
			Раздел: 3. ПОДВАЛ /для блок-секций 1 -:- 3/										

9	75	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	95	4472	2238,2	424840	212629	112861	178673	651793	
			шт. сборных конструкций		1045,79	548,08	99350	52068		48281		
10	76	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	343	2162,1	1001,78	741600	343609	243242	281891	1105370	
			шт. сборных конструкций		451,16	245,31	154749	84141		81879		
11	77	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	223	1877,21	1021,63	418619	227823	103890	168378	633957	
			шт. сборных конструкций		389,71	250,17	86905	55788		46960		
12	78	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	115	2755,15	1276,14	316843	146756	91134	135571	488607	
			шт. сборных конструкций		686,55	312,49	78954	35937		36193		
13	79	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	139,87	19648		2748166		2748166		2968019	Казахстан
			м3							219853		
14	80	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	29,3	21024		616003		616003		665283	Казахстан
			м3							49280		
15	81	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	118,7	25513		3028393		3028393		3270665	Казахстан
			м3							242271		
			Итого по разделу: 3. ПОДВАЛ /для блок-секций 1 -:- 3/								**9783694**	
			Всего по разделам, тенге								**19437940**	
			Временные здания и сооружения 0,9%	0,9							174941	
			Итого:								19612881	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	1,87							366761	
			Итого:								19979642	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	2							399593	
			Итого :								20379235	
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 12%, К=1	1							20379235	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):	0,95							19360273	
			НДС 12%	12							2323233	
			Итого с НДС								**21683506**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Идрисов Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Кажмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №2 от 30 апреля 2021г.

за **апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/										
1	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1222,7	37,75	37,75	46153	46153	0	9935	60575	
				м3 грунта		0	11,29	0	13798		4487		
2	5	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1222,7	18,19	18,19	22244	22244	0	4788	29195	
				м3 грунта		0	5,44	0	6650		2163		
3	6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1222,7	75,74	75,74	92608	92608	0	25156	127186	
				м3 уплотненного грунта		0	28,58	0	34940		9421		
4	7	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /2 прохода, 116.06-115.5=0.56 м/		1222,7	7,23	7,23	8839	8839	0	1867	11563	
				м3 уплотненного грунта		0	2,12	0	2593		857		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/									228519	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/										
5	10	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		56	1656,45	922,3	92761	51649	0	70192	175989	
				шт. сборных конструкций		734,15	328,07	41113	18372		13036		
6	11	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		12	2194,71	1247,61	26336	14971	0	19753	49776	
				шт. сборных конструкций		947,1	447,86	11365	5374		3687		
7	12	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		82	3172,76	1732,86	260166	142094	0	200907	497960	
				шт. сборных конструкций		1439,9	636,45	118072	52189		36886		

8	13	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	73,32	41963		3076727		3076727		3322865	Казахстан
9	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	197,28	864,46 270,3	19,72 2,59	170540 53325	3890 511	113325	246138 50067 17649	238256	
10	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,8	27202,49 1940,36	1667,05 378,14	212179 15135	13003 2949	184042	16457 18291	246927	
11	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	244717		122359		122359		132147	
12	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,7	864,46 270,3	19,72 2,59	7521 2352	172 23	4998	9789 2208 778	10507	
13	21	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	7,7	29403,16 2984,8	1742,92 356,42	226404 22983	13420 2744	190001	23412 19985	269802	
14	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,259	222265		57567		57567		62172	Казахстан
15	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	864,46 270,3	19,72 2,59	8299 2595	189 25	5515	4605 2436 859	11594	
16	24	С123-010201-0244	/см.п.п.7, АС-4.1/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	3	14936		44808		44808		48393	Казахстан
17	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	197,28	864,46 270,3	19,72 2,59	170540 53325	3890 511	113325	3585 50067 17649	238256	
18	42	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,8	27202,49 1940,36	1667,05 378,14	212179 15135	13003 2949	184042	16457 18291	246927	
19	43	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	244717		122359		122359		132147	
20	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,7	864,46 270,3	19,72 2,59	7521 2352	172 23	4998	9789 2208 778	10507	
21	45	С123-010201-0244	/см.п.п.7, АС-4.1/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	3	14936		44808		44808		48393	Казахстан
											3585		

22	56	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	55	1656,45	922,3	91105	50727	0	68938	172847	
			шт. сборных конструкций		734,15	328,07	40378	18044		12803		
23	57	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	16	2194,71	1247,61	35115	19962	0	26337	66368	
			шт. сборных конструкций		947,1	447,86	15154	7166		4916		
24	58	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	87	3172,76	1732,86	276030	150759	0	213158	528323	
			шт. сборных конструкций		1439,9	636,45	125271	55371		39135		
25	59	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	78,97	41963		3313818		3313818		3578924	Казахстан
			м3									
26	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	212,256	864,46	19,72	183486	4185	121928	265105		
			м2 поверхности		270,3	2,59	57373	550		53868	256342	
27	63	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	7,8	27202,49	1667,05	212179	13003	184042	18988		
			м3		1940,36	378,14	15135	2949		16457	246927	
28	64	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,5	244717		122359		122359	18291		
			т								132147	
29	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,7	864,46	19,72	7521	172	4998	9789		
			м2 поверхности		270,3	2,59	2352	23		2208	10507	
30	66	С123-010201-0244	/см.п.п.7, АС-4.1/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	3	14936		44808		44808	778		
			м								48393	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/							3585		
											10783396	
			Раздел: 3. ПОДВАЛ /для блок-секций 1 -:- 3/									
31	75	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	190	4472	2238,2	849680	425258	225722	357345	1303587	
			шт. сборных конструкций		1045,79	548,08	198700	104135		96562		
32	76	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	687	2162,1	1001,78	1485362	688219	487193	564604	2213963	
			шт. сборных конструкций		451,16	245,31	309950	168528		163997		
33	77	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	446	1877,21	1021,63	837237	455647	207780	336756	1267913	
			шт. сборных конструкций		389,71	250,17	173810	111577		93920		
34	78	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	230	2755,15	1276,14	633686	293511	182267	271142	977213	
			шт. сборных конструкций		686,55	312,49	157907	71874		72386		
35	79	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	279,74	19648		5496332		5496332		5936038	Казахстан
			м3							439707		

36	80	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от [illegible] м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	58,658	21024		1233226		1233226		1331884	Казахстан
37	81	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	237,532	25513		6060154		6060154		6544966	Казахстан
38	83	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,3609	66955,05 64747,2	2207,85 699,3	158074 152862	5213 1651	0	484812 143697 24142	325913	
39	84	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,3609	19567,97 18297,92	982,05 314,5	46198 43200	2319 743	680	39987 6895	93080	
40	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3609	227683		537537		537537		580540	
41	86	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	м2 поверхности	427,524	1170,32 414,09	10,77 5,18	500339 177033	4604 2215	318703	43003 166700 53363	720402	
42	87	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	427,524	2203,78 217,88	43,91 9,06	942169 93151	18772 3876	830247	90234 82592	1114996	
43	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	/АС1 лист 1,3 прим. п.8/Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	311,948	864,46 270,3	19,72 2,59	269665 84320	6151 808	179195	79169 27907	376740	
			Итого по разделу: 3. ПОДВАЛ /для блок-секций 1 -:- 3/									22787235	
			Раздел: 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ /для блок-секций 1 -:- 3/										
44	114	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	184	3390,48 827,36	888,34 182,72	623848 152233	163455 33621	308159	219309 67453	910609	
45	115	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	148	2593,29 682,52	752,59 157,86	383807 101013	111384 23363	171410	146764 42446	573017	
46	116	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1981,012	6161		12205015		12205015		13181416	Казахстан
47	117	С121-040302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,148	75890		163012		163012	976401	176053	Казахстан
48	118	ССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	2,148	648		-1392		-1392	13041	-1503	
49	119	ССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	2,148	763		-1639		-1639	-111	-1770	
50	120	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А 2/	т стальных элементов	0,4134	493851,46 237150	11157,58 1385,65	204158 98038	4613 573	101508	116361 25641	346160	

51	121	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями волокнистых и зернистых материалов насухо /торцы плит перекрытия/	м3 изоляции	9,3	14702,34	1657,2	136732	15412	0	97695	253181	
						13045,14	777	121320	7226		18754		
52	122	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	9,486	26386		250298		250298		270321	Казахстан
											20024		
53	123	Е11-060801-0112 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /МУ 1/. Устройство	м3	1,5	33100,48	2569,7	49651	3855	35138	10432	64890	
						7105,15	537,59	10658	806		4807		
54	124	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	222265		14936		14936		16131	Казахстан
											1195		
55	125	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,186	217102		40381		40381		43611	Казахстан
											3230		
56	126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0414	227683		9426		9426		10180	
											754		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ /для блок-секций 1 -:- 3/									15842296	
			Всего по разделам, тенге									**49641446**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							446773	
			Итого:									50088219	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							936650	
			Итого:									51024869	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							1020497	
			Итого :									52045366	
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 12%, К=1		1							52045366	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							49443098	
			НДС 12%		12							5933172	
			Итого с НДС									**55376270**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Идрисов Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительств[а] города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлод[ар] ул.Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул. Транспортная, 8

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 30 апреля 2021 г.

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		237/20	20/12/2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**85 668 760**	**57 129 691**							**6 855 563**	**63 985 254**
Смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы	77 059 776	**49 443 098**							5 933 172	55 376 270
Смета 2-1-2 Архитектурно-решения работы	8 608 984	**7 686 593**							922 391	8 608 984
Удержания 30 %										19 195 576
Удержания 5 %										3 199 263
Итого к оплате:										**41 590 415**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
Руководитель _____ **Кайдаров О.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Жардем" БИН 980440003942
Директор Ахметов С. К. _____
М.П.

Эксперт технического надозора:
_____ **Байбулов Е.Е.**
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Эксперт авторского надозора:
_____ **Жаменкин В.С.**
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №3 от 30 апреля 2021г.

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	1	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	182,5	10283,51	2089,85	1876741	381398	3450	1464389	3608420	
						8174,76	453,25	1491894	82718		267290		
2	2	С121-030101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	43,1	70428		3035447		3035447		3278283	Казахстан
											242836		
3	6	С121-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	39,6	19424		769190		769190		830726	Казахстан
											61535		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									7717429	
			Всего по разделам, тенге									**7717429**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							69457	
			Итого:									7786885	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							145615	
			Итого:									7932500	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							158650	
			Итого :									8091150	
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 12%, К=1		1							8091150	

											7686593	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95						922391	
			НДС 12%		12						**8608984**	
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Идрисов Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №5 от 20 мая 2021г.

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	1	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	273,6	10283,51	2089,85	2813570	571783	5172	2195380	5409666	
						8174,76	453,25	2236615	124009		400716		
2	2	С121-030101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	64,65	70428		4553170		4553170		4917424	Казахстан
											364254		
3	6	С121-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	59,1	19424		1147958		1147958		1239795	Казахстан
											91837		
4	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М100 /с 1-го по 3-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	522	31709,39	1558,61	16552301	813593	11259839	3050792	21171341	
						5925,75	358,59	3093240	187182		1568247		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									**32738226**	
			Всего по разделам, тенге									32738226	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							294644	
			Итого:									33032870	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							617715	

			Итого:									33650584	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							673012	
			Итого :									34323596	
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 12%, К=1		1							34323596	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							32607416	
			НДС 12%		12							3912890	
			Итого с НДС									**36520306**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15 инженерных сетей и благоустройства)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 мая 2021 г.

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		237/20	20/12/2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**152 625 708**	**59 782 989**							**7 173 959**	**66 956 948**
Смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы	107 496 418	**27 175 573**							3 261 069	30 436 642
Смета 2-1-2 Архитектурно-решения работы	45 129 290	**32 607 416**							3 912 890	36 520 306
Удержания 30 %										20 087 084
Удержания 5 %										3 347 847
Итого к оплате:										**43 522 017**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

И.о. руководителя _____ **Кайдаров О.Ш.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Эксперт технического надозора:

_____ **Байбулов Е.Е.**

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Эксперт авторского надозора:

_____ **Жаменкин В.С.**

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №22 от 27 августа 2021г.

за **август 2021** (месяц, год) на 0-2 к 2-1-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	1	С121-030101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,49	65797		427023		427023	34162	461184	Казахстан
2	2	С121-030102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015/желтый/	1000 шт.	7,79	107270		835633		835633	66851	902484	Казахстан
3	3	С121-030101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 /красный/	1000 шт.	23,37	69787		1630922		1630922	130474	1761396	Казахстан
4	4	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	12,95	14556		188500		188500	15080	203580	Казахстан
5	14	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 4 по 6 этаж/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		42,9	11422,34	1558,61	490018	66864	155204	263500	813800	

			.	м3 кладки		6245,92	358,59	267950	15384		60281		
6	15	С121-030101-0804	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,56	81405		1022447		1022447		1104243	
											81796		
7	18	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		124,7	2143,49	107,85	267293	13449	42354	199629	504276	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1695,99	25,38	211490	3165		37354		
8	19	С121-030102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 /желтый/	1000 шт.	4,83	107270		518114		518114		559563	
											41449		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									**6310526**	
			ИТОГО:									**6310526**	
			Всего по разделам, тенге									**6310526**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							56795	
			Итого:									6367321	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							119069	
			Итого:									6486390	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							129728	
			Итого :									6616119	
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 88%, К=1,050036		1,050036							6947163	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							6599806	
			НДС 12%		12							791977	
			Итого с НДС									**7391783**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ **Койсарин Н.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

_____ **Жаменкин В.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №10 от 10 августа 2021г.

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	1	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	911,6	10283,51	2089,85	9374451	1905107	17232	7314723	18024308	
						8174,76	453,25	7452111	413183		1335134		
2	2	С121-030101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	151,0904	70428		10640995		10640995		11492274	Казахстан
											851280		
3	3	С121-030101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	64,7	65797		4257066		4257066		4597631	Казахстан
											340565		
4	6	С121-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	118,8	19424		2307571		2307571		2492177	Казахстан
											184606		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									**36606390**	
			Всего по разделам, тенге									**36606390**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							329458	
			Итого:									36935848	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							690700	
			Итого:									37626548	

			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							752531	
			Итого :									38379079	
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 88%, К=1,050036		1,050036							40299415	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							38284445	
			НДС 12%		12							4594133	
			Итого с НДС									**42878578**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №6 от 28 июня 2021г.

за **июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/										
1	157	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки металлических изделий	т	12,7	66955,05	2207,85	850329	28040	0	772989	1753183	
						64747,2	699,3	822289	8881		129865		
2	158	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,7	264413		3358045		3358045		3626689	
											268644		
			Итого по разделу: 6. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/									**5379872**	
			Раздел: 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 -:- 3/										
3	169	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9	43974,76	4621,79	395773	41596	267378	86694	521064	
						9644,25	941,08	86798	8470		38597		
4	170	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,424	19408,01	1341,41	8229	569	122	7002	16450	
						17778,6	370	7538	157		1219		
5	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424	222265		94240		94240		101780	Казахстан
											7539		
6	172	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2958	891680,17	1306,17	263759	386	193676	63572	353517	

				т		235620	549,45	'696	163		26186		
7	173	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,25	43974,76 9644,25	4621,79 941,08	406767 89209	42752 8705	274806	89102 39669	535538	
8	174	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,445	19408,01 17778,6	1341,41 370	8637 7911	597 165	128	7349 1279	17265	
9	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,445	222265		98908		98908	7913	106821	Казахстан
10	176	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,74	891680,17 235620	1306,17 549,45	659843 174359	967 407	484518	159037 65510	884390	
11	177	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,55	43974,76 9644,25	4621,79 941,08	112136 24593	11786 2400	75757	24563 10936	147635	
12	178	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,118	19408,01 17778,6	1341,41 370	2290 2098	158 44	34	1949 339	4578	
13	179	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	222265		26227		26227	2098	28325	Казахстан
14	180	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08	891680,17 235620	1306,17 549,45	71334 18850	104 44	52380	17193 7082	95610	
15	181	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,2	43974,76 9644,25	4621,79 941,08	184694 40506	19412 3953	124777	40457 18012	243163	
16	182	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,216	19408,01 17778,6	1341,41 370	4192 3840	290 80	62	3567 621	8380	
17	183	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	222265		48009		48009	3841	51850	Казахстан
18	184	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,192	891680,17 235620	1306,17 549,45	171203 45239	251 105	125713	41264 16997	229463	
19	185	Е11-070107-0101	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,12	266168,46 237150	11157,58 1385,65	31940 28458	1339 166	2143	33777 5257	70974	
20	186	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	222265		4445		4445	356	4801	Казахстан

21	188	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,273	293658		80169		80169		86582	
											6413		
22	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,24	83,03	2,39	10149	292	4556	3679	14935	
						43,37	0,26	5301	32		1106		
23	190	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	122,24	148,01	3,38	18093	413	11483	4320	24206	
						50,69	0,52	6197	63		1793		
			Итого по разделу: 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 -:- 3/									**3547327**	
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/										
24	191	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	192	3390,48	888,34	650972	170562	321557	228844	950200	
						827,36	182,72	158852	35083		70385		
25	192	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132	2593,29	752,59	342314	99342	152880	130898	511069	
						682,52	157,86	90093	20838		37857		
26	193	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2031,5	6161		12516072		12516072		13517357	Казахстан
											1001286		
27	194	С121-040302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,148	75890		163012		163012		176053	Казахстан
											13041		
28	199	Е11-060801-0112 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,51	33100,48	2569,7	49982	3880	35373	10502	65322	
						7105,15	537,59	10729	812		4839		
29	200	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	222265		13336		13336		14403	Казахстан
											1067		
30	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	217102		36256		36256		39157	Казахстан
											2900		
31	202	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	227683		8424		8424		9098	
											674		
			Итого по разделу: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/									**15282659**	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 -:- 3, 2 шт. в каждой секции/										
32	221	Е11-070506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	9763,69	4676,32	117164	56116	4084	81477	214533	
						4747,05	1006,99	56965	12084		15891		

33	222	С121-040110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	39,168	14434		565351		565351		610579	Казахстан
											45228		
34	223	Е11-070506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка		18	5854,9	2794,69	105388	50304	2484	74946	194761	
				шт. сборных конструкций		2922,21	606,32	52600	10914		14427		
35	224	С121-040110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	85,5	13939		1191785		1191785		1287127	Казахстан
											95343		
36	225	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		18	2823,98	752,59	50832	13547	25000	17850	74176	
				шт. сборных конструкций		682,52	157,86	12285	2841		5495		
37	226	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,2296	6161		383397		383397		414068	Казахстан
											30672		
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 -:- 3, 2 шт. в каждой секции/									**2795244**	
			Раздел: 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 -:- 3/										
38	244	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		480	595,54	238,24	285857	114357	91618	123528	442136	
				шт. сборных конструкций		166,42	51,67	79883	24802		32751		
39	245	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,19	65900		737421		737421		796415	Казахстан
											58994		
40	246	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		2,3	30207,05	10126,53	69476	23291	9669	29771	107187	
				т конструкций		15876,6	2882,53	36516	6630		7940		
41	249	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,96	54841		52647		52647		56859	Казахстан
											4212		
42	250	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,3	83,03	2,39	7248	209	3254	2628	10666	
						43,37	0,26	3786	23		790		
43	251	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	87,3	148,01	3,38	12922	295	8201	3085	17287	
						50,69	0,52	4426	45		1281		
			Итого по разделу: 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 -:- 3/									**1430550**	
			Всего по разделам, тенге									**28435652**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							255921	
			Итого:									28691573	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							536532	
			Итого:									29228105	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							584562	

			Итого :									29812667	
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 12%, К=1		1							29812667	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							28322034	
			НДС 12%		12							3398644	
			Итого с НДС									**31720678**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №7 от 28 июня 2021г.

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	1	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	607,7	10283,51	2089,85	6249291	1270002	11488	4876215	12015546	
						8174,76	453,25	4967802	275440		890040		
2	2	С121-030101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	129,4	70428		9113383		9113383		9842454	Казахстан
											729071		
3	6	С121-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	118,8	19424		2307571		2307571		2492177	Казахстан
											184606		
4	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М100 /с 1-го по 3-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	626	31709,39	1558,61	19850078	975688	13503179	3658612	25389385	
						5925,75	358,59	3709517	224475		1880695		
5	18	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,3	4703,96	107,85	48451	1111	26522	16489	70135	
						1695,99	25,38	17469	261		5195		

6	19	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	720,2	4696,94 1695,99	107,85 25,38	3382736 1221449	77674 18280	1849452	1152948 362855	4898539	
7	20	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2271,1	2635,88 1641,98	247,38 60,48	5986347 3729095	561827 137348	1696562	3595792 766571	10348710	
8	21	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	238,4	21215		5057655,928		5057656	404612	5462268	Казахстан
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									70519215	
			Всего по разделам, тенге									**70519215**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							634673	
			Итого:									71153888	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							1330578	
			Итого:									72484465	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							1449689	
			Итого :									73934155	
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 12%, К=1		1							73934155	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							70237447	
			НДС 12%		12							8428494	
			Итого с НДС									**78665941**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Подрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 28 июня 2021 г.

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		237/20	20/12/2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**267 970 840**	**102 986 725**							**12 358 407**	**115 345 132**
Смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы	139 217 096	**28 322 034**							3 398 644	31 720 678
Смета 2-1-2 Архитектурно-решения работы	123 795 231	**70 237 447**							8 428 494	78 665 941
Смета 2-1-3 Отопление и вентиляция	2 711 523	**2 421 003**							290 520	2 711 523

Смета 2-1-4 Водпровод и канализация	2 246 990	2 006 241							240 749	2 246 990
Удержания 30 %										34 603 540
Удержания 5 %										5 767 257
Итого к оплате:										**74 974 335**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

И.О. заместителя руководителя отдела _____ **Карамурзинова Б.Ж.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Эксперт технического надозора:

_____ **Байбулов Е.Е.**

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Эксперт авторского надозора:

_____ **Жаменкин В.С.**

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №13 от 10 августа 2021г.

за **август 2021 (месяц, год) на 0-1 к 2-1-1 Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/										
1	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		141	5563,37	1715,92	784435	241945	423360	205145	1068747	
				м3 основания		844,9	719,54	119131	101455		79166		
2	2	Е11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		7,4	37940,7	2149,56	280761	15907	219548	45344	352193	
				м3 кладки		6122,55	466,2	45307	3450		26088		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 -:- 3/ ВКЛЮЧИТЬ:									**1420940**	
			Раздел: 3. ПОДВАЛ /для блок-секций 1 -:- 3/										
		СТЕНЫ ПОДВАЛА											
3	3	Е11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		86	37940,7	2149,56	3262900	184862	2551499	526968	4093058	
				м3 кладки		6122,55	466,2	526539	40093		303189		
			Итого по разделу: 3. ПОДВАЛ /для блок-секций 1 -:- 3/ ВКЛЮЧИТЬ:									**4093058**	
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			Раздел: 6. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/										
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,257	66955,05	2207,85	17207	567	0	15642	35478	
				т металлических изделий		64747,2	699,3	16640	180		2628		
5	5	С121-080101-0102	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 6 ГОСТ 31938-2012 (масса 0,05кг)	м	5147	77		396319		396319	31706	428025	
			Итого по разделу: 6. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/ ВКЛЮЧИТЬ:									**463502**	
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/										

6	10	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /торцы плит перекрытия/	м3 изоляции	21,89	14702,34 13045,14	1657,2 777	321834 285558	36276 17009	0	229951 44143	595928	
7	11	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	21,89	14556		318631		318631	25490	344121	Казахстан
			Итого по разделу: Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 -:- 3/ ВКЛЮЧИТЬ:									**940049**	
			Раздел: 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 -:- 3/										
8	12	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	141	595,54 166,42	238,24 51,67	83971 23465	33592 7285	26914	36286 9621	129878	
9	13	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,97	65900		129823		129823	10386	140209	Казахстан
			Итого по разделу: 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 -:- 3/ ВКЛЮЧИТЬ:									**270086**	
			ИТОГО:									**7187636**	
			Всего по разделам, тенге									**7187636**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							64689	
			Итого:									7252324	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							135618	
			Итого:									7387943	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							147759	
			Итого :									7535702	
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 88%, К=1,050036		1,050036							7912758	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. - 0,95):		0,95							7517121	
			НДС 12%		12							902055	
			Итого с НДС									**8419176**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №14 от 10 августа 2021г.

за **август 2021 (месяц, год) на 0-2 к 2-1-2 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	1	С121-030101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,48	65797		1281726		1281726		1384264	Казахстан
											102538		
2	2	С121-030102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015/желтый/	1000 шт.	23,4	107270		2510118		2510118		2710927	Казахстан
											200809		
3	3	С121-030101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 /красный/	1000 шт.	70,2	69787		4899047		4899047		5290971	Казахстан
											391924		
4	4	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	431,8	14556		6285281		6285281		6788103	Казахстан
											502822		
5	5	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	5,8	14539,48	1849	84329	10724	0	59764	155621	
						12690,48	867,65	73605	5032		11527		
	6	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		5,8	21149		122664		122664		132477	Казахстан

				м3							9813		
6	7	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,26	81813		21271		21271	1702	22973	Казахстан
8	11	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	128,326	11422,34 6245,92	1558,61 358,59	1465783 801514	200010 46016	464259	788203 180319	2434305	
	12	С121-030102-0612	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015/желтый/	1000 шт.	28,161	107270		3020830		3020830	241666	3262497	Казахстан
9	13	С121-030101-0805	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012/красный/	1000 шт.	9,387	89403		839226		839226	67138	906364	Казахстан
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ											
10	18	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	415,65	2143,49 1695,99	107,85 25,38	890942 704938	44828 10549	141176	665403 124508	1680853	
11	19	С121-030102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 /желтый/	1000 шт.	16,1	107270		1727047		1727047	138164	1865211	Казахстан
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									**26634566**	
			ИТОГО:									**26634566**	
			Всего по разделам, тенге									**26634566**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							239711	
			Итого:									26874277	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							502549	
			Итого:									27376826	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							547537	
			Итого :									27924363	
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 88%, К=1,050036		1,050036							29321586	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							27855508	
			НДС 12%		12							3342661	

		Итого с НДС										**31198169**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор ________________ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байбулов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Жаменкин В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

. Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №15 от 10 августа 2021г.

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
1	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М100 /с 1-го по 3-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	731,252	31709,39	1558,61	23187555	1139734	15773525	4273750	29658210	
						5925,75	358,59	4333214	262216		2196904		
3	18	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,3	4703,96	107,85	48451	1111	26522	16489	70136	
						1695,99	25,38	17469	261		5195		
3	19	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,022	4696,94	107,85	831462	19092	512142	283392	1204045	
						1695,99	25,38	300228	4493		89190		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/									**30932391**	
			По акту выполненных работ №7 от 28 июня 2021г. Исключить:										
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/										
7	20	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-2271,1	2635,88	247,38	-5986347	-561827	-1696562	-3595792	-10348710	
						1641,98	60,48	-3729095	-137348		-766571		

8	21	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D600 ГОСТ 31360-2	м3	-238,4	21215		7656		-5057656		-5462268	Казахстан
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1-:-3/								-404612	**-15810980**	
			Всего по разделам, тенге									**15121411**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							136093	
			Итого:									15257504	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							285315	
			Итого:									15542820	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							310856	
			Итого :									15853676	
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 12%, К=1		1							15853676	
			Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,95):		0,95							15060992	
			НДС 12%		12							1807319	
			Итого с НДС									**16868311**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Байбулов Е.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Жаменкин В.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)