Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 27.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 27.09.2021 года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Поготовительные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	ТЦСИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.1	Восстановление оси трассы 1 категории сложности (14068х1,5)	км линии	0,415	21102	-	8757	-	–	-	8757	
						21102	-	8757	-	–	-		
2	2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1365,46	47,63	47,63	65037	65037	0	13400	84712	
						0	13,63	0	18611	–	6275		

	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1365,46	40,05	40,05	54687	54687	0	11267	71230
					0	11,46	0	15648	–	5276	
4	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1365,46	149,65	143,5	204341	195944	109	41301	265294
					6,07	35,94	8288	49075	–	19651	
5	5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1164,35	210		244514		–	–	264075
					–		–		–	19561	
6	6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	474,2	54		25607		–	–	27655
					–		–		–	2049	
7	7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1638,7	58,77	58,77	96306	96306	0	25190	131216
					0	21,35	0	34986	–	9720	
8	8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	1638,7	29,13	29,13	47735	47735	0	9557	61876
					0	8,1	0	13273	–	4583	
9	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1638,7	76,79	66,04	125836	108220	4916	24742	162624
					7,75	13,22	12700	21664	–	12046	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная ордежда на основных полосах

	42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	354,12	1551,79	27,36	549520	9689	319597	241632	854444
11	43	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,22716	621,92	9,88	220234	3499	–	63292	
						32328		492264		492264	–	531645
12	44	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,27	–		–		–	39381	
						2163,9	1452,2	26551	17818	55	14943	44814
13	45	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,27	707,2	602,32	8677	7390	–	3320	
						2478		30405		30405	–	32837
			3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)			–		–		–	2432	
14	99	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	216,06	1791,31	27,36	387030	5911	246747	147427	577214
15	100	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,45696	621,92	9,88	134372	2135	–	42757	
						29290		101254		101254	–	109355
16	101	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,11	–		–		–	8100	
						2478		15141		15141	–	16352
						–		–		–	1211	

Итого по смете	**3 244 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	384 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	601 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 210 488
- перевозка грузов, тенге	270 120
- прочие затраты, тенге	8 757
Накладные расходы, тенге	529 459
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 655
Всего	**3 244 098**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	33 739
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 557**
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 г.	**3 343 394**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**3 677 733**
с учетом скидки к=0,89999999506	**3 309 959,68**
НДС (12 %)	397 195,16
Итого	**3 707 154,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

обл.

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 27.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 27.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Дорожная одежда										
			3.1 Дорожная ордежда на основных полосах										
1	42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	262,88	1551,79	27,36	407935	7192	237252	179375	634294	
						621,92	9,88	163490	2597	–	46985		
2	43	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,304	32328		365436		365436	–	394671	
						–		–		–	29235		

3	44	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,112	2163,9	1452,2	19717	13232	41	11097	33280
						707,2	602,32	6444	5488	–	2465	
4	45	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,112	2478		22580		22580	–	24386
						–		–		–	1806	
5	49	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	462,74	1068,81	953,18	494581	441075	0	151357	697613
						115,63	187,23	53507	86639	–	51675	
6	50	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	462,74	1827		845426		845426	–	913060
						–		–		–	67634	
		3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)										
7	99	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	915,94	1791,31	27,36	1640732	25060	1046031	624986	2446976
						621,92	9,88	569641	9049	–	181257	
8	100	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,655	29290		429245		429245	–	463585
						–		–		–	34340	
9	101	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,892	2478		64160		64160	–	69293
						–		–		–	5133	

Итого по смете	**5 677 157**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	793 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	486 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 010 170
Накладные расходы, тенге	966 816

Сметная прибыль (8 %), тенге	420 530
Всего	**5 677 157**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	59 042
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 724**
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 г.	**5 850 923**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**6 436 015,3**
с учетом скидки к=0,89999999506	**5 792 413,74**
НДС (12 %)	695 089,65
Итого	**6 487 503,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

обл.

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 27.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 29.11.2021 года

за ноябрь

Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Земляные работы										
			2.1 Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части										
1	18	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	1056,372	697,01	296,06	736302	312749	803	359849	1183843	
						400,19	72,93	422750	77041	–	87692		
2	19	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	24,956	697,01	296,06	17395	7388	19	8501	27967	
						400,19	72,93	9987	1820	–	2072		
			2.2 Разработка грунта из срезки с перемещением										
3	20	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	24,956	54,12	54,12	1351	1351	0	278	1759	
						0	15,49	0	387	–	130		

	21	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	24,956	227,3	227,3	5672	5672	0	1169	7389
						0	65,06	0	1624	–	547	
	2.3 Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна											
5	22	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1031,416	184,04	176,48	189822	182024	93	38364	246440
						7,47	44,19	7705	45578	–	18255	
	2.4 Уплотнение насыпи											
6	25	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1056,372	65,82	65,82	69530	69530	0	18201	94750
						0	23,93	0	25279	–	7019	
7	26	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	1056,372	29,13	29,13	30772	30772	0	6161	39888
						0	8,1	0	8557	–	2955	
8	27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1056,372	76,79	66,04	81119	69763	3169	15950	104834
						7,75	13,22	8187	13965	–	7765	
	2.5 Планировка											
9	28	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1861,328	1,3	1,3	2420	2420	0	348	2990
						0	0,26	0	484	–	221	
	2.6 Укрепление откосов насыпи											

	29	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2447	72,15	18,79	176543	45974	–	101187	299948
						53,36	4,07	130569	9969	–	22218	
	Раздел 3 Дорожная одежда											
	3.1 Дорожная одежда на основных полосах											
11	51	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство с расклинцовкой при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2244,6	235,31	207,86	528177	466563	-22	218878	806819
						27,46	62,83	61637	141028	–	59764	
12	52	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,669	2771		93297		93297	–	100761
						–		–		–	7464	
13	53	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	424,2294	2363		1002454		1002454	–	1082650
						–		–		–	80196	
14	54	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	2244,6	32,08	32,08	72007	72007	0	23878	103556
						0	9,85	0	22109	–	7671	
15	55	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	84,846	2363		200491	-	200491	-	216530
						0		0	-	–	16039	
16	56	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %	т	4,4892	1614,43	1614,43	7247	7247	0	3644	11763
						0	751,68	0	3374	–	871	
17	57	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	4,4892	119278		535463		535463	–	578300

					–		–		–	42837	
18	58	4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	4,4892	402		1805		–	–	1949
						–		–		–	144	
19	59	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	1,124	1614,43	1614,43	1815	1815	0	912	2945
						0	751,68	0	845	–	218	
20	60	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	1,124	119278		134068		134068	–	144794
						–		–		–	10725	
21	61	4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1,124	402		452		–	–	488
						–		–		–	36	
22	62	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	2244,6	81,04	42,09	181902	94475	224	111706	317097
						38,85	7,23	87203	16228	–	23489	
23	63	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,347	82814		111550		111550	–	120474
						–		–		–	8924	
24	64	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	2244,6	11,91	11,29	26733	25342	0	4970	34239
						0,62	1,43	1392	3210	–	2536	
25	65	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	448,92	13477		6050095		6050095	–	6534102
						–		–		–	484008	

66 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	448,92	137	61502	-	–	66422
				–	–	–	4920	

Итого по смете	**12 132 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	729 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 395 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	371 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 131 704
- перевозка грузов, тенге	63 759
Накладные расходы, тенге	913 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	898 718
Всего	**12 132 698**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	126 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	245 178
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 г.	**12 504 056**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**13 754 461,6**
с учетом скидки к=0,89999999506	**12 379 015,37**
НДС (12 %)	1 485 481,84
Итого	**13 864 497,21**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Цены региона Павлодарская

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

обл.

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 27.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 27.12.2021 года

за декабрь

Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Поготовительные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	ТЦСИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.1		Восстановление оси трассы 1 категории сложности (14068х1,5)	км линии	0,15	21102	-	3165	-	–	-	3165	
						21102	-	3165	-	–	-		
2	1101-0104-0201		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	660,383	47,63	47,63	31454	31454	–	6481	40970	
						–	13,63	–	9001	–	3035		
3	1101-0104-0209		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	660,383	40,05	40,05	26448	26448	–	5449	34449	
						–	11,46	–	7568	–	2552		
4	1101-0102-0307		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	660,383	149,65	143,5	98826	94765	53	19975	128305	
						6,07	35,94	4009	23734	–	9504		

5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	563,117	210		118255		–	–	127715
					–		–		–	9460	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	229,345	54		12385		–	–	13375
					–		–		–	991	
7	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	792,611	58,77	58,77	46582	46582	0	12184	63467
					0	21,35	0	16922	–	4701	
8	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	792,611	29,13	29,13	23089	23089	0	4623	29928
					0	8,1	0	6420	–	2217	
9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	792,611	76,79	66,04	60865	52344	2378	11967	78658
					7,75	13,22	6143	10478	–	5827	

Раздел 2 Земляные работы

2.1 Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части

18	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	2922,628	697,01	296,06	2037101	865273	2221	995583	3275298
					400,19	72,93	1169606	213147	–	242615	
19	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	69,044	697,01	296,06	48124	20441	52	23520	77375
					400,19	72,93	27631	5035	–	5732	

2.2 Разработка грунта из срезки с перемещением

20	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	69,044	54,12	54,12	3737	3737	0	770	4867
					0	15,49	0	1069	–	361	
21	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	69,044	227,3	227,3	15694	15694	0	3234	20442
					0	65,06	0	4492	–	1514	

2.3 Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна

22 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2853,584	184,04	176,48	525174	503601	257	106140	681818
				7,47	44,19	21316	126100	–	50505	
23 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	7770	174		1351980		–	–	1460138
				–		–		–	108158	
24 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3885	17,86	15,25	69386	59246	350	22937	99709
				2,52	5,68	9790	22067	–	7386	
2.4 Уплотнение насыпи										
25 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2947,584	65,82	65,82	194010	194010	0	50786	264379
				0	23,93	0	70536	–	19584	
26 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	2922,628	29,13	29,13	85136	85136	0	17045	110355
				0	8,1	0	23673	–	8174	
27 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2922,628	76,79	66,04	224429	193010	8768	44127	290040
				7,75	13,22	22650	38637	–	21484	
2.5 Планировка										
28 1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5149,672	1,3	1,3	6695	6695	0	964	8271
				0	0,26	0	1339	–	613	
2.6 Укрепление откосов насыпи										
30 1127-0401-0101	Устройство песчанного дренажного слоя толщиной 10 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	245	1068,81	953,18	261858	233529	0	80137	369355
				115,63	187,23	28329	45871	–	27360	
31 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	245	1827		447615		447615	–	483424
				–		–		–	35809	
32 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	538	262,2	0,26	141064	140	-5	101469	261935

				261,95	0	140929	0	–	19403	
33 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	645,6	279		180122		–	–	194532
				–		–		–	14410	
34 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	645,6	279		180122		–	–	194532
				–		–		–	14410	
35 1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление НР = 108 %	м2	2447	199,48	1,59	488128	3891	0	523663	1092734
				197,89	0,26	484237	636	–	80943	
36 1127-0402-0103	Устройство песчанного дренажного слоя толщиной 10 см НР = 108 %	м2 основания или покрытия	2447	112,65	81,46	275655	199333	587	137899	446638
				30,95	21,23	75735	51950	–	33084	
37 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	245	1827		447615		447615	–	483424
				–		–		–	35809	
38 1147-0212-0102	Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы средние НР = 88 %	м2	2445,45	109,91	–	268779	–	–	236526	545730
				109,91	–	268779	–	–	40424	
39 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	887,69835	54		47936		-	–	51771
				–		–		–	3835	
40 2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	98	2124		208152		208152	–	224804
				–		–		–	16652	
41 2503-0101-0102	Удобрения фосфорно-калийные	т	0,049	34002		1666		1666	–	1799
				–		–		–	133	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная ордежда на основных полосах

42 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	439,11	1551,79	27,36	681407	12014	406301	299624	1059513
				621,92	9,88	273091	4338	–	78482	
43 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,8817	32328		610409		610409	–	659241
				–		–		–	48833	
44 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	15,218	2163,9	1452,2	32930	22100	68	18533	55581
				707,2	602,32	10762	9166	–	4117	
45 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,218	2478		37710		37710	–	40727
				–		–		–	3017	

46	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	242,52	382,38	40,29	92735	9771	7943	71509	177384
					309,34	4,34	75021	1053	–	13140	
47	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0795	119278		9483		9483	–	10241
					–		–		–	759	
48	4105-0101-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,08	448		36		–	–	39
					–		–		–	3	
49	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	209,672	1068,81	953,18	224100	199855	0	68581	316095
					115,63	187,23	24244	39257	–	23414	
50	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	209,672	1827		383071		383071	–	413716
					–		–		–	30646	
51	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1541,2561	235,31	207,86	362673	320365	-15	150293	554003
					27,46	62,83	42323	96837	–	41037	
52	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,1188	2771		64062		64062	–	69187
					–		–		–	5125	
53	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	291,29740	2363		688336		688336	–	743403
					–		–		–	55067	
54	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	1541,2561	32,08	32,08	49443	49443	0	16396	71107
					0	9,85	0	15181	–	5267	
55	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	75,1952	2363		177686	-	177686	-	191901
					0		0	-	–	14215	
56	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %	т	3,0828	1614,43	1614,43	4977	4977	0	2503	8078

				0	751,68	0	2317	–	598	
57 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	3,0828	119278		367710		367710	–	397127
				–		–		–	29417	
58 4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3,0828	402		1239		–	–	1338
				–		–		–	99	
59 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,7719	1614,43	1614,43	1246	1246	0	627	2023
				0	751,68	0	580	–	150	
60 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,7719	119278		92071		92071	–	99436
				–		–		–	7366	
61 4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,7719	402		310		–	–	335
				–		–		–	25	
62 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1541,2561	81,04	42,09	124903	64871	154	76703	217735
				38,85	7,23	59878	11143	–	16128	
63 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,9235	82814		76479		76479	–	82597
				–		–		–	6118	
64 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	1541,2561	11,91	11,29	18356	17401	0	3412	23510
				0,62	1,43	956	2204	–	1741	
65 2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	308,2512	13477		4154301		4154301	–	4486646
				–		–		–	332344	
66 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	308,2512	137		42230		42230	–	45609
				–		–		–	3378	
67 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,2 л/м2 НР = 108 %	т	0,9	1614,43	1614,43	1453	1453	0	731	2358
				0	751,68	0	677	–	175	
68 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,9	119278		107350		107350	–	115938

				–		–		–	8588	
69 4105-0101-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км									
		т	0,9	448		403		–	–	435
				–		–		–	32	
70 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %									
		м2 покрытия	3905,8561	81,04	42,09	316531	164397	391	194380	551784
				38,85	7,23	151743	28239	–	40873	
71 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130									
		т	2,3434	82814		194066		194066	–	209592
				–		–		–	15525	
72 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;									
		м2 покрытия	3905,8561	11,91	11,29	46519	44097	0	8648	59580
				0,62	1,43	2422	5585	–	4413	
73 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
		т	488,232	16224		7921076		7921076	–	8554762
				–		–		–	633686	
74 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130									
		т	1,8809	82814		155765		155765	–	168226
				–		–		–	12461	
75 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км									
		т	488,232	137		66888		–	–	72239
				–		–		–	5351	
3.2 Дорожная одежда на съездах (Тип 2)										
76 1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %									
		м2 уплотненной площади основания	1177,7396	23,93	23,93	28183	28183	–	7801	38863
				–	9,2	–	10835	–	2879	
77 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %									
		м3 материала основания в плотном теле	177	1068,81	953,18	189179	168713	-10000	57895	266840
				115,63	187,23	20467	33140	–	19766	
78 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	177	1827		323379		323379	–	349249
				–		–		–	25870	

79 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1133	235,31	207,86	266606	235505	-11	110482	407256
				27,46	62,83	31112	71186	–	30167	
80 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,996	2771		47096		47096	–	50864
				–		–		–	3768	
81 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	214,14	2363		506013		506013	–	546494
				–		–		–	40481	
82 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	1133	10,69	10,69	12112	12112	0	4014	17415
				0	3,28	0	3716	–	1290	
83 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,276	2363		33734		33734	–	36433
				–		–		–	2699	
84 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %	т	2,189	1614,43	1614,43	3534	3534	0	1777	5736
				0	751,68	0	1645	–	425	
85 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	2,189	119278		261100		261100	–	281988
				–		–		–	20888	
86 4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	2,189	402		880		–	–	950
				–		–		–	70	
87 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,55	1614,43	1614,43	888	888	0	446	1441
				0	751,68	0	413	–	107	
88 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,55	119278		65603		65603	–	70851
				–		–		–	5248	
89 4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,55	402		221		–	–	239
				–		–		–	18	

90 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1100	81,04	42,09	89144	46299	110	54743	155398
				38,85	7,23	42735	7953	–	11511	
91 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,6599	82814		54649		54649	–	59021
				–		–		–	4372	
92 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1100	5,95	5,64	6545	6204	0	1212	8377
				0,31	0,71	341	781	–	621	
93 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	137,47	16224		2230313		2230313	–	2408738
				–		–		–	178425	
94 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,52789	82814		43717		43717	–	47214
				–		–		–	3497	
95 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	137,47	137		18833		–	–	20340
				–		–		–	1507	
3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)										
98 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	136	1655,64	–	225167	–	–	152120	407470
				1655,64	–	225167	–	–	30183	
99 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	10,15	1791,31	27,36	18182	278	11592	6926	27116
				621,92	9,88	6312	100	–	2009	
100 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1624	29290		4757		4757	–	5137
				–		–		–	381	
102 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1008,231	189,99	106,31	191554	107185	40138	80404	293714
				43,87	29,97	44231	30217	–	21757	

103	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=7,000;	м2 основания	1008,231	195,24	24,75	196847	24954	160099	11760	225296
					1,78	9,02	1795	9094	–	16689	
104	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013	т	0,5041155	82814		41748		41748	–	45088
					–		–		–	3340	
105	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1008,231	160,37	2,63	161690	2652	9205	162745	350390
					148,61	0,85	149833	857	–	25955	
106	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4032,924	95,77	–	386233	–	-	417132	867634
					95,77	–	386233	–	–	64269	
107	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,8419	16224		13659		13659	–	14751
					–		–		–	1093	

Раздел 4 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

4.1 Разметка

108	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м , сплошная НР = 108 %	км линии	0,07	32836,15	8875,3	2299	621	1513	347	2857
					2343,66	2244,04	164	157	–	212	
109	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,259	16991,65	8875,3	4401	2299	1495	1283	6139
					2343,66	2244,04	607	581	–	455	
110	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,2	27554,65	8875,3	5511	1775	3267	991	7022
					2343,66	2244,04	469	449	–	520	
111	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	48	743,86	28,94	35705	1389	22484	12779	52363
					246,51	0	11832	0	–	3879	

4.2 Дорожные знаки

112	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	27	4055,23	689,72	109491	18622	12504	90924	216449

				2902,4	215,72	78365	5824	–	16033	
113	2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13916		27832		27832	–	30059
					–		–		–	2227	
114	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15464		30928		30928	–	33402
					–		–		–	2474	
115	2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3	13916		41748		41748	–	45088
					–		–		–	3340	
116	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881		29762		29762	–	32143
					–		–		–	2381	
117	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	9	15464		139176		139176	–	150310
					–		–		–	11134	
118	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	9	15464		139176		139176	–	150310
					–		–		–	11134	
119	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881		29762		29762	–	32143
					–		–		–	2381	
120	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	15464		61856		61856	–	66804
					–		–		–	4948	
121	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	9	15464		139176		139176	–	150310
					–		–		–	11134	
122	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	4487		26922		26922	–	29076
					–		–		–	2154	
123	2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	5983		35898		35898	–	38770

124 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя		–		–		–	2872	
			2,04	5397,66	859,24	11011	1753	4184	5394	17718
				2487,68	325,2	5075	663	–	1312	
125 1106-0201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	2288,93	276,35	8240	995	92	6801	16244
				1986,93	88,99	7153	320	–	1203	
126 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	18713		68714		68714	–	74211
				–		–		–	5497	
127 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	195387		1368		1368	–	1477
				–		–		–	109	
128 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,68	640,74	–	4921	–	–	3543	9141

				640,74	–	4921	–	–	677	
129	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,048	210		3160		–	–	3413
					–		–		–	253	
130	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	22,59	849,78	5,93	19197	135	6872	11476	32903
					539,62	0,81	12190	18	–	2454	
131	2406-0101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	23,0418	24916		574109		574109	–	620038
					–		–		–	45929	

Итого по смете	**39 465 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 925 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 234 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 073 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 847 708
- перевозка грузов, тенге	2 024 377
Накладные расходы, тенге	4 513 486
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 919 881
Всего	**39 465 126**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	410 437
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	797 511
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 г.	**40 673 075**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**44 740 382,5**
с учетом скидки к=0,89999999506	**40 266 359,31**
НДС (12 %)	4 831 963,12
Итого	**45 098 322,43**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист **Кабылшаитова А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бестау-С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**