Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Субподрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Корректировка "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ВОДОСНАБЖЕНИЕ в мкр. Кызылжар-3 в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		7/1	02.08.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**7 398 563**	**7 398 563**		**7 398 563**			**887 828**	**8 286 391**
В том числе за отчетный месяц		**7 398 563**		**7 398 563**			**887 828**	**8 286 391**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Директор Ескалиев А.Н.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Субподрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Типовая № КС-2

Наименование стройки: Корректировка "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ВОДОСНАБЖЕНИЕ в мкр. Кызылжар-3 в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"

договор №7 /1 от 02.08. 2019 г.

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1
выполненных работ
за август месяц 2019 г.
Локальная смета № 6-1-4
Перекладка водопроводной сети Ду 125мм на Ду 160мм

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для замены трубопровода Ду 125мм на Ду 160мм) НР = 72 %	м3 грунта	10022	139,82	132,96	1401295	1332502	–	269014	1803934
					6,86	30,42	68793	304837	–	133625	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	310	1648,42	–	511010	–	–	367926	949251

				1648,42	–	511009	–	–	70315	
3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	307	248,72	240,19	76357	73738	37	14957	98619
				8,41	59,26	2582	18192	–	7305	
4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	215	3628,98	149,24	780231	32087	562397	192107	1050125
				863,94	38,6	185747	8300	–	77787	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	8608	30,77	30,77	264895	264895	–	65839	357193
				–	10,62	–	91443	–	26459	
6 1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1107	716,36	–	793011	–	–	570971	1473101
				716,36	–	793015	–	–	109119	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8608	133,11	63,24	1145831	544338	–	612523	1899022
				69,88	28,95	601493	249234	–	140668	
Раздел 2 Трубопроводы										
9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,074	401240,08	131595,97	1233412	404526	45311	885651	2288588

Всего прямые затраты	**Тенге**	**6 206 042**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**2 978 988**
Итого с накладными I уровня:	**Тенге**	**9 185 030**
Сметная прибыль 8%	**Тенге**	**734 802**
Итого по смете	**Тенге**	**9 919 832**
Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**	**128 958**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**10 048 790**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**313 372**
Итого :	**Тенге**	**10 362 162**
Непредвиденные затраты 2%		**207 243**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**10 569 405**
Итого по договорной цене		**7 398 563**
НДС -12%		**887 828**
Всего по акту :	**Тенге**	**8 286 391**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Директор _____ Ескалиев А.Н.