Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Подрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли Голубиновской основной школы в с.Коктогай, Каракудыкский с/о , Алгинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		101	13.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР	12%	
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**7 500 000**	**7 500 000**		**7 500 000**			**900 000**	**8 400 000**
В том числе за отчетный месяц		**7 500 000**		**7 500 000**			**900 000**	**8 400 000**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Тулеуов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли Голубиновской основной школы в с.Коктогай, Каракудыкский с/о , Алгинского района Актюбинской области
Наименование объекта: капитальный ремонт кровли здания Голубиновской основной школы в с. Коктогай
договор № 10 1 от 13 апреля 2018г.

АКТ
выполненных работ

за май месяц 2018 г.
Ремонтно-строительные работы
Локальная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
		1.1. Демонтажные работы								
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	35,2	121,11	0,28	4263	10	2262	0,1741	6,12832
		м2		120,82	–	4253	–	53,19	–	–
2	12-08010102001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка. К1трр=0,8; к1трм=0;к1экс=0; к1мат=0;	35,2	276,96	10,63	9749	374	5185	0,34216	12,044032
		м2		266,34	10,63	9375	374	53,19	–	–

3	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка насухо. К1трм=0; к1экс=0;к1мат=0;	35,2	159,43	2,61	5612	92	2985	0,2199	7,74048
		м2		156,82	2,61	5520	92	53,19	–	–
4	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5т. Демонтаж к1трр=0,8; к1трм=0,8;к1мат=0;	148	821,89	529,36	121640	78345	39682	0,35788	52,96624
		м2		292,53	187,21	43294	27707	55,89	0,2186	32,3528
		1.2. Монтажные работы								
5	11-120101-150	Пароизоляция прокладная . Устройство в один слой	35,5	290,45	9,61	10311	341	1162	0,07981	2,833255
		м2		62,11	2,39	2205	85	50,76	0,00263	0,093365
6	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4м. Кладка из кирпича (столбик)	0,6	24396,67	1873,33	14638	1124	1881	7,659	4,5954
		м2		6406,67	450	3844	270	45,72	0,525	0,315
7	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	5,9	9464,41	1471,19	55840	8680	7567	3,1165	18,38735
		м3 утеплителя		2162,71	364,07	12760	2148	50,76	0,425	2,5075
8	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (парапет)	56	21179,75	1784,36	1186066	99924	109797	5,221	292,376
		м3 кладки		3860,2	428,2	216171	23979	45,72	0,5	28
9	11-100105-0101	Стропила. Установка	25,12	72407,56	1133,92	1818878	28484	260140	25,415	638,4248
		м3 древесины в конструкции								

				18790,84	450,88	472026	11326	53,82	0,4625	11,618
10	12-080101-1401	Обрешётка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство	861	435,4	7,89	374878	6795	65263	0,1959	168,6699
				138,45	4,05	119206	3491	53,19	0,0051	4,3911
11	12-080101-1402	Обрешётка сплошная из досок и брусков . Устройство	74	615,31	11,72	45533	867	8361	0,2921	21,6154
		м3 древесины в конструкции		206,43	5,99	15276	443	53,19	0,0075	0,555
12	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного крашеного листа (морская волна). Устройство	935	596,8	17,95	558008	16783	249392	0,65125	608,91875
		м2 кровли		519,41	6,06	485649	5666	50,76	0,00563	5,26405
13	21-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм , толщиной 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22ммдо 30мм СТ РК EN 508-1-2012	1094	2391,39		2616181				
		м2								
14	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	935	54,83	1,69	51267	1578	18515	0,04635	43,33725
		м2 покрытия		36,08	0,72	33732	669	53,82	0,00075	0,70125
15	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	25,12	6119,03	46,7	153710	1173	9586	0,897	22,53264
		м3 древесины в конструкции		689,01	20,02	17308	503	53,82	0,02125	0,5338

16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	935	213,42	2,17	199550	2026	13531	0,03335	31,18225
		м2 обработанной поверхности		25,96	0,93	24271	870	53,82	0,00099	0,92565
17	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	89	1764,38	20,49	157030	1824	60212	1,6445	146,3605
		м2 потолков		1247,42	9,63	111020	857	53,82	0,01125	1,00125
18	11-100104-0206	Карниз. Подшивка профлистом крашенной по дереву	89	217	2,47	19313	220	10022	0,028635	2,548515
		м2 потолков		208,04	1,18	18516	105	53,82	0,00138	0,12282
19	21-100104-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм , толщиной 0,4мм,толщина защитного покрытия от 22 мм до 30мм СТ РК EN 508-2012	93	1506,62		140116				
		м2								
20	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного крашеного листа.устройство	107	1155,07	10,72	123592	1147	13745	0,3105	33,2235
		м планки		250,82	2,25	26838	241	50,76	0,00213	0,22791
21	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	107	934,78		100021				
		м								
22	11-120101-0506	Разжелобки(ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного крашеного листа. Установка	27	931,74	21,96	25157	593	5783	0,52314	14,12478
		м ендовы		417,22	4,7	11265	127	50,76	0,00438	0,11826

23	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		27	1548,02		41797			
		м								
24	21-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		27	775,81		20947			
		м								
25	21-100102-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		148	710,01		105081			
		м								
26	21-100102-0106	Планка угла наружногого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		148	730,41		108101			
		м								
27	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		6	11228,33	684,33	67370	4106	18017	6,992	41,952
		слуховое окно									
					5303,67	275,83	31822	1655	53,82	0,275	1,65
28	11-200301-0102	Решётки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2. Установка		6	3031,5	89,5	18189	537	4240	1,5985	9,591
		решётка									
					1274,83	25	7649	150	54,36	0,025	0,15
29	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1,Вр1 диаметром 4мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80		0,04	175949,83		7038			
		т								
30	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 14мм		0,024	148173,19		3556			
		т								
		Всего прямые затраты	**Тенге**				**8 163 432**			

Накладные расходы I уровня		907 328
Итого с накладными расходами I уровня		9 070 759
Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге	326 547
Итого с накладными расходами	Тенге	9 397 306
Сметная прибыль (8%),	Тенге	751 784
Итого :		10 149 090
Временные здания и сооружения - 1,5 % К=0,8	Тенге	121 789
Итого по главе 1-8:	Тенге	10 270 879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	Тенге	203 363
Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге	10 474 243
Итого с договорным коэффициентом К=0,7160423	Тенге	7 500 000
НДС - 12 %	Тенге	900 000
Всего :	Тенге	8 400 000

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Тулеуов М.Ш.**

Технадзор: ТОО"Alimans LTD"

Директор _____ **Шолпанова Н.Т.**

Подрядчик : ТОО « Регион Строй Групп»

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**