Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	22.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	7 170 915	6 402 603	6 402 603	6 402 603					768 312	7 170 915
в том числе за отчётный месяц :		6 402 603	6 402 603	6 402 603					768 312	7 170 915
Акт №1		6 402 603	6 402 603	6 402 603					768 312	7 170 915

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ **Ескалиев А.Н.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РегионСтройГрупп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор субподряда № 10 от 22.10.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Проемы										
1	11	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	172,74	2751,06	544,65	475218	94083	185932	158282	684180
						1130,04	142,6	195203	24633	–	50680	

	2	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	151,2	4459		674201		674201	–	728137
						–		–		–	53936	
3	13	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-5 с декоративной	м2	6	4459		26754		26754	–	28894
						–		–		–	2140	
4	14	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,54	5643		87692		87692	–	94707
						–		–		–	7015	
5	15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных	м2	7,56	2934,12	48,26	22182	365	4038	12912	37902
						2351,79	20,21	17780	153	–	2808	
6	16	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40518		306316		306316	–	330821
						–		–		–	24505	
7	17	1109-0403-	Блоки дверные стальные двупольные	м2	10,08	2665,75	50,94	26871	513	4303	16035	46338
						2187,9	21,53	22054	217	–	3432	
8	18	2109-0402-	Блоки дверные стальные утепленные,	м2	10,08	44250		446040		446040	–	481723
						–		–		–	35683	
9	19	1110-0501-	Проемы дверные наружные и внутренние	м2 проемов	13,23	1406,14	178,39	18603	2360	4744	9109	29929
						869,15	87,13	11499	1153	–	2217	
10	20	2109-0202-	Блоки дверные внутренние из ПВХ	м2	13,23	24235		320629		320629	–	346279
						–		–		–	25650	
		Раздел 3 Перегородки										
11	21	1110-0501-0102	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	57,09	2335,83	168,18	133353	9601	61417	48249	196130
						1091,85	81,96	62334	4679	–	14528	
12	22	2109-0201-0805	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	м2	57,09	20837		1189584		1189584	–	1284751

					–		–		–	95167	
13	23	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,71	2474,63	170,64	4232	292	2118	1412	6096
						1065,19	81,96	1821	140	–	452	
14	24	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,71	13924		23810		23810	–	25715
						–		–		–	1905	
15	25	1205-0101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	34,1	5506,24	247,85	187763	8452	88499	67713	275914
						2663,1	94,85	90812	3234	–	20438	
16	26	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	7,379	30722,07	1574,68	226698	11620	169715	34639	282244
						6147,7	372,15	45364	2746	–	20907	
		Раздел 4 Отделочные работы										
17	27	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от старой отделки НР = 72 %	м2	135	242,09	–	32682	–	–	23531	60710
						242,09	–	32682	–	–	4497	
18	28	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм НР = 72 %	м2	135	1484,06	27,28	200348	3683	60172	100353	324757
						1011,06	21,38	136493	2886	–	24056	
19	29	1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих растворных смесей НР = 72 %	м2	135	258,58	1,04	34908	140	15285	14077	52905
						144,32	0,51	19483	69	–	3919	

36	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2	192,82	3504,01	40,56	675643	7821	296549	272019	1023475
					1925,49	33,87	371273	6531	–	75813	
21	37 1115-0403-0705	Откосы. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих растворных смесей НР = 72 %	м2	192,82	258,58	1,04	49859	201	21831	20107	75563
					144,32	0,51	27828	98	–	5597	

Итого :			**6 417 170**
Временные здания и сооружения	**1,5%**	**96 258**	
Итого с временными			**6 513 428**
Зимние удорожания	**1,98%**	**128 966**	
Итого с зимними удорожаниями			**6 642 394**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**132 848**
Итого сметная стоимость			**6 775 242**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100 % К=1,05	**1,05**		**7 114 004**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**6 402 603**
НДС	**12 %**		**768 312**
Итого с НДС			**7 170 915**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "РегионСтройГрупп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ескалиев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)