Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», Республика Казахстан, г. Алматы, Коммунальная, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице генерального директора
Соколова Игоря Сергеевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: **Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул. Энергетиков до ул. Королева) г. Экибастуза**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»,
И.о.руководителя – Кабылшаитова А.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Компания АИС-Астана», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Аль-Фараби, 51 А, ТОО «СОТИС-Би», Республика Казахстан, г. Экибастуз, Энергетиктер, стр.51 Б
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «InnovationCenterProject», Лицензия ГСЛ № 000487 от 30.03.2018 г., директор Шевченко Татьяна Анатольевна
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка дороги	км	0,80455		0,80455	
Общая сметная стоимость в текущих ценах	тенге	62007705,65		62007705,65	
Количество полос движения	шт.	2		2	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Площадь дорожного покрытия, в т.ч. пересечений и примыканий	м²	5052,0		5052,0	
Количество дорожных знаков	шт.	34		34	
Разметка проезжей части	км	0,78		0,78	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовка территории строительства (закрепление оси трассы, снятие ПСП); земляные работы (устройство корыта); дорожная одежда (устройство основания из песка, устройство основания из щебня, устройство расклинцовки, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси к/з, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси м/з); устройство съездов (устройство основания из песка, устройство основания из щебня, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси м/з), обустройство дороги (установка дорожных знаков).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – август 2021 год;

(месяц, год)

окончание работ – октябрь 2021 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
отсутствуют
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул. Энергетиков до ул. Королева) г. Экибастуза

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» Соколов И.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)