Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	вид	
		3669	28.04.2021			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы по смете	из них			по приобретению материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	за монтаж оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования	61 486 593,13	54 898 743,87							6 587 849,26	61 486 593,13
	ИТОГО :	61 486 593,13	54 898 743,87							6 587 849,26	61 486 593,13

М.П. **Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Эксперты авторского надзора:** **ТОО "AmirZhoba"**
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Эксперты технического надзора:** **ТОО "IT Invest company"**
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЗУ Алматы"
Объект: Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования. Обустройство пешеходных переходов.
Договор: №89 от 28.04.2021

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭСН РК8.04-01-2015 Приложение Б п.7 Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города к=1,15									
		РАЗДЕЛ 1. ОШ №164 ул.Черемушки 1									
		п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)									
		Дорожные знаки II-го типоразмера									
1	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7754,00	–	15508	–	15508	–	16749
		СП - 8%			–	–	–	–		1241	
2	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	26707,00	–	26707	–	26707	–	28844
		СП - 8%			–	–	–	–		2137	
3	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
4	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.24-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11518,00	–	23036	–	23036	–	24879
		СП - 8%			–	–	–	–		1843	
5	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.38-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	50393
		СП - 8%			–	–	–	–		3733	

6	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
7	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	6487,00 –	– –	25948 –	– –	25948	– 2076	28024
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
8	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 5%	шт.	2	3032,00 –	– –	6064 –	– –	6064	– 485	6549
9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 5%	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
10	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 5%	шт.	3	10120,00 –	– –	30360 –	– –	30360	– 2429	32789
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440h1220 на стойках СИ-3-1,5							
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 5%	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
12	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СП - 5%	т	0,73885	462520,00 –	– –	341733 –	– –	341733	– 27339	369072
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5							
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,4	2314,70 2314,70	– –	10648 10648	– –	–	7066 1465	19779
14	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	8,05	309,00 –	– –	2487 –	– –		– 199	2686
15	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	241,5	48,00 –	– –	11592 –	– –		– 927	12519
16	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 30%, СП - 8%	м3 основания	0,17	3390,56 1213,08	2171,83 1032,61	576 206	370 176	–	355 75	1006
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 5%	м3	0,2074	1447,00 –	– –	300 –	– –	300	– 24	324
18	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 40%, СП - 8%	м2 поверхности	13,8	2444,84 856,82	49,16 10,22	33728 11824	678 141	21226	11128 3588	48444

		в ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4	11172,93	1915,47	44692	7662	7467	28733	79299
		СТ - 8%			7350,76	502,81	29563	2011		5874	
20	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	17822,46	–	72359	–	72359	–	78148
		СТ - 8%			–	–	–	–		5789	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	225125,00	–	20262	–	20262	–	21883
		СТ - 8%			–	–	–	–		1621	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,17	4807,79	1317,30	817	224	294	324	1232
		ДП - 30%, СТ - 8%			1757,43	336,93	299	57		91	
23	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	15825,30	–	2744	–	2744	–	2964
		СТ - 8%			–	–	–	–		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				996008	8934	890485	48206	1095386
							52540	2385	–	81142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442769				
	Материалы		Тенге				28988				
	Всего заработная плата		Тенге					54925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262826				
	Местные материалы		Тенге				75403				
	Транспортные расходы		Тенге				14079				
		Накладные расходы	Тенге				48206				
		Сметная прибыль	Тенге				39280				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				530255				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					54925			
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				523269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523269				
		Сметная прибыль	Тенге				41862				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				565131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1095386				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					54925			

РАЗДЕЛ 2.ул.Бурундайская-ул.Баганалы Орда(мкр.Карасу)

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

24	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	26707,00	–	26707	–	26707	–	28844
		СТ - 8%			–	–	–	–		2137	
25	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
		СТ - 8%			–	–	–	–		835	

26	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
27	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
28	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	6487,00 –	– –	25948 –	– –	25948	– 2076	28024
				Дорожные знаки III-го типоразмера							
29	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	22986,00 –	– –	91944 –	– –	91944	– 7356	99300
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
30	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	3032,00 –	– –	6064 –	– –	6064	– 485	6549
31	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
32	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	10120,00 –	– –	10120 –	– –	10120	– 810	10930
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5							
33	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СИ-3							
34	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7800 1338	18059
35	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
36	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431

37	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты спец. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3 основания	0,36	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	1221 437	782 371	2	752 158	2131
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 6%	м3	0,4392	1447,00 –	– –	636 –	– –	636	– 51	687
39	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3М15F200 W6. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	15	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	167594 110861	28732 7542	28001	107747 22027	297569
40	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	15,225	17822,46 –	– –	271347 –	– –	271347	– 21708	293055
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03	225135,00 –	– –	6754 –	– –	6754	– 540	7294
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3	0,36	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	1731 633	474 121	624	486 193	2410
43	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3672	15825,30 –	– –	5811 –	– –	5811	– 465	6276
					в.7 Дорожная разметка						
44	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12м, сплошная(1.1) НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,04	638736,02 7754,59	15706,93 4354,70	25549 310	628 174	24611	523 2086	28158
		п7.9 номер 1.14.4									
45	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	26,4	5600,54 633,82	19,09 5,95	147854 16733	504 157	130617	18241 13188	179383
		п7.10 номер 1.20									
46	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	2,25	5600,54 633,82	19,09 5,95	12681 1426	43 13	11132	1555 1132	15288
		п7.11 номер 1.24.1									
47	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	18	5600,54 633,82	19,09 5,95	100810 11400	344 107	89657	12437 9060	122307
		п7.12 номер 1.24.2									

48	1127-0903-0400 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Протяжка часть.Нанесение линеечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	15,4	5610,54	19,09	86248	294	76193	10641	164640
		ЗР - 100% , СП - 9%			633,82	5,95	9761	92		7751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1382402	31881	1096454	159582	1578945
							161292	8578	–	116961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120806				
	Материалы		Тенге				360237				
	Всего заработная плата		Тенге					169870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276887				
	Местные материалы		Тенге				277794				
	Транспортные расходы		Тенге				12855				
		Накладные расходы	Тенге				159582				
		Сметная прибыль	Тенге				102438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1382886				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					169870			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				181536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181536				
		Сметная прибыль	Тенге				14523				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				196059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1578945				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					169870			

РАЗДЕЛ 3. ОШ №160 мкр.Каракеу,ул.Заводская 96

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

49	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7754,00	–	15508	–	15508	–	16749
		СП - 9%			–	–	–	–		1241	
50	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм x 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	26707,00	–	26707	–	26707	–	28844
		СП - 8%			–	–	–	–		2137	
51	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
52	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11518,00	–	23036	–	23036	–	24879
		СП - 8%			–	–	–	–		1843	
53	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	50393

		СП - 4%;			–	–	–	–		3733		
54	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 4%;	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	58393
					–	–	–	–		3733		
55	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 4%;	шт.	4	6487,00	–	25948	–	25948	–	28024
					–	–	–	–		2076		
				Стойки для знаков п4.2-4.5								
56	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 4%;	шт.	2	3032,00	–	6064	–	6064	–	6549
					–	–	–	–		485		
57	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 4%;	шт.	2	5591,00	–	11182	–	11182	–	12077
					–	–	–	–		895		
58	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 4%;	шт.	3	10120,00	–	30360	–	30360	–	32789
					–	–	–	–		2429		
				п.3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5								
59	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 4%;	т	0,282	643745,00	–	181526	–	181526	–	196059
					–	–	–	–		14523		
				пб.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5								
60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в границах глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	4,6	2314,70	–	10648	–	–	7666	19779
					2314,70	–	10648	–		1465		
61	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 4%;	т	8,05	309,00	–	2487	–		–	2686
					–	–	–	–		199		
62	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 4%;	т км	241,5	48,00	–	11592	–		–	12519
					–	–	–	–		927		
63	1105-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 87%; СП - 8%;	м3 основания	0,17	3390,56	2172,83	576	370	–	355	1006
					1213,08	1032,61	206	176		75		
64	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 4%;	м3	0,2074	1447,00	–	300	–	300	–	324
					–	–	–	–		24		
65	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая окончная по выравненной поверхности бутовой кладке, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 68%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,8	2444,04	49,16	33728	678	21226	11128	48444
					856,82	10,22	11824	141		3588		

66	1106-0101-0006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4	11172,93	1915,47	44692	7662	7467	28733	70299
		НР - 42%; СП - 8%			7390,76	502,81	29563	2011		5874	
67	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	17822,46	–	72359	–	72359	–	78148
		СП - 8%			–	–	–	–		5789	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	225135,00	–	20262	–	20262	–	21883
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,17	4807,79	1317,30	817	224	294	324	1232
		НР - 42%; СП - 8%			1757,43	336,93	299	57		91	
70	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	15825,30	–	2744	–	2744	–	3964
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				624305	8934	548752	48206	726314
							52540	2385	–	53803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442769				
	Материалы		Тенге				28988				
	Всего заработная плата		Тенге					54925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262826				
	Местные материалы		Тенге				75403				
	Транспортные расходы		Тенге				14079				
		Накладные расходы	Тенге				48206				
		Сметная прибыль	Тенге				39280				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				530255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					54925			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				181536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181536				
		Сметная прибыль	Тенге				14523				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				196059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				726314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					54925			

РАЗДЕЛ 4.ул.Н.Ланченко в районе дома №51В южнее ул.Рыскулова

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

71	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
72	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	50393
		СП - 8%			–	–	–	–		3733	

73	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	58393
					–	–	–	–		3733	
74	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	6487,00	–	25948	–	25948	–	28024
					–	–	–	–		2076	
				Дорожные знаки III-го типоразмера							
75	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	22986,00	–	91944	–	91944	–	99300
					–	–	–	–		7356	
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
76	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	5591,00	–	5591	–	5591	–	6038
					–	–	–	–		447	
77	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	10120,00	–	10120	–	10120	–	10930
					–	–	–	–		810	
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5							
78	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
					–	–	–	–		14523	
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5							
79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
					2314,70	–	21064	–		2898	
80	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	15,925	309,00	–	4921	–		–	5315
					–	–	–	–		394	
81	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвал 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
					–	–	–	–		1835	
82	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м3 основания	0,34	3590,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
					1213,88	1032,61	412	351		149	
83	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
					–	–	–	–		48	
84	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция битумная обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	2444,94	49,14	67455	1357	42450	22255	96887

		НР - 30%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	23648	282		7177	
85	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 30%, СП - 65%	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57465	158506
					7390,76	802,81	59126	4022		11748	
86	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 65%	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
					–	–	–	–		11577	
87	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 65%	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
					–	–	–	–		3062	
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 45%, СП - 65%	м3	0,34	4007,79	1317,20	1435	448	589	648	2466
					1757,43	336,93	598	115		183	
89	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 65%	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
					–	–	–	–		439	
							п.7 Дорожная разметка				
		п7.9 номер 1.14.4									
90	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 200%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	26,4	5600,54	19,09	147854	504	130617	18241	179383
					633,82	5,95	16733	157		13288	
		п7.10 номер 1.20									
91	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 200%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	2,25	5600,54	19,09	12601	43	11132	1555	15288
					633,82	5,95	1426	13		1132	
		п7.11 номер 1.24.1									
92	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 200%, СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	14,55	5600,54	19,09	81488	278	71988	10053	98865
					633,82	5,95	9222	87		7323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1058863	18692	879689	126093	1279323
							132229	5827	–	94766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				876927				
	Материалы		Тенге				271712				
	Всего заработная плата		Тенге					137256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275635				
	Местные материалы		Тенге				159806				
	Транспортные расходы		Тенге				27853				
		Накладные расходы	Тенге				126093				
		Сметная прибыль	Тенге				80243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1083263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					137256			

	Стоимость монтажных работ	Тенге				181536					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				181536					
	Сметная прибыль	Тенге				14523					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				196059					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1379323					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									96
	Сметная заработная плата	Тенге					137256				

РАЗДЕЛ 5.ул.Центральная-ул.Арулана(мкр.71 разъезд)

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

93	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (II - 69)	шт.	1	26707,00	–	26707	–	26707	–	28844
					–	–	–	–		2137	
94	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (II - 65)	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
					–	–	–	–		835	
95	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (II - 95)	шт.	1	16639,00	–	16639	–	16639	–	17970
					–	–	–	–		1331	
96	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (II - 95)	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	50393
					–	–	–	–		3733	
97	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (II - 95)	шт.	4	11665,00	–	46660	–	46660	–	50393
					–	–	–	–		3733	
98	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (II - 65)	шт.	4	6487,00	–	25948	–	25948	–	28024
					–	–	–	–		2076	
		Дорожные знаки III-го типоразмера									
99	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (IV - 95)	шт.	4	22986,00	–	91944	–	91944	–	99300
					–	–	–	–		7356	
		Стойки для знаков п4.2-4.5									

100	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	3032,00 –	– –	6064 –	– –	6064	– 485	6549
101	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
102	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	10120,00 –	– –	10120 –	– –	10120	– 810	10930
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5							
103	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
104	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СИ-5 или подвесами Монтаж НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6067	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	19639 9864	8431 2721	1344	8683 2266	20588
105	2106-0308-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	462520,00 –	– –	510398 –	– –	510398	– 40824	551122
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5							
106	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	9,1	2314,70 2314,70	– –	21064 21064	– –	–	15166 2898	39128
107	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	15,925	309,00 –	– –	4921 –	– –		– 394	5315
108	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	477,75	48,00 –	– –	22932 –	– –		– 1835	24767
109	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 89%, СП - 8%	м3 основания	0,34	3590,56 1213,08	2172,83 1032,61	1153 412	739 351	2	710 149	2012
110	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	1447,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
111	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, цементу и бетону в 2 слоя НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	2444,84 856,82	49,16 10,22	67455 23648	1357 282	42450	22255 7177	96887
112	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3	8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	89383 59126	15323 4022	14934	57465 11748	158596

112	2102-0101-0019 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	13822,46	–	144738	–	144738	–	156295
		СД - 8%			–	–	–	–		11577	
114	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
		СД - 8%			–	–	–	–		3062	
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
		ДЕ - 36% + ЕЕ - 6%			1757,43	336,93	598	115		183	
116	2102-0101-0019 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
		СД - 8%			–	–	–	–		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1401458	26298	1232595	104927	1626899
							114712	7491	–	120514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				689985				
	Материалы		Тенге				57975				
	Всего заработная плата		Тенге					109618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330636				
	Местные материалы		Тенге				158806				
	Транспортные расходы		Тенге				27853				
		Накладные расходы	Тенге				96246				
		Сметная прибыль	Тенге				62901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				849130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109618			
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				711473				
	Материалы		Тенге				1346				
	Всего заработная плата		Тенге					12585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
		Накладные расходы	Тенге				8683				
		Сметная прибыль	Тенге				57613				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				777769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1626899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					122203			

РАЗДЕЛ 6. ул.Центральная в районе магазина "Жумабай"(мкр.71-й разъезд)

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

117	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	26707,00	–	26707	–	26707	–	28844
		СД - 8%			–	–	–	–		2137	
118	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274
		СД - 8%			–	–	–	–		835	

119	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
120	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
121	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние принудительные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	6487,00 –	– –	25948 –	– –	25948	– 2076	28024
				Дорожные знаки III-го типоразмера							
122	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	22986,00 –	– –	91944 –	– –	91944	– 7356	99300
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
123	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	3032,00 –	– –	6064 –	– –	6064	– 485	6549
124	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
125	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	10120,00 –	– –	10120 –	– –	10120	– 810	10930
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5							
126	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
127	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СИ-5 или подписками Монтаж ЗП - 60% ; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6067	32370,54 16257,78	13895,10 4484,51	19639 9864	8431 2721	1344	8683 2266	30588
128	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	462520,00 –	– –	510298 –	– –	510298	– 40824	551122
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СИ-3							
129	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	16859

					2314,70	–	9722	–		1338	
130	4101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
					–	–	–	–		182	
131	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
					–	–	–	–		847	
132	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство	м3 основания	0,36	3390,56	2172,83	1221	782	2	752	2131
					1213,08	1032,61	437	372		158	
133	2103-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00	–	636	–	636	–	687
					–	–	–	–		51	
134	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11172,93	1915,47	167594	28732	28001	107747	297369
					7390,76	502,81	110861	7542		22027	
135	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	293055
					–	–	–	–		21708	
136	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
					–	–	–	–		540	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4807,79	1317,30	1731	474	624	686	2610
					1757,43	336,93	633	121		193	
138	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15825,30	–	5811	–	5811	–	6276
					–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1459277	38419	1276486	124868	1710070
							131517	10756	–	126734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				747804				
	Материалы		Тенге				28626				
	Всего заработная плата		Тенге					129688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276887				
	Местные материалы		Тенге				277794				
	Транспортные расходы		Тенге				12855				
		Накладные расходы	Тенге				116185				
		Сметная прибыль	Тенге				65121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				933110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					129688			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				711473				
	Материалы		Тенге				1346				
	Всего заработная плата		Тенге					12585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
		Накладные расходы	Тенге				8683				
		Сметная прибыль	Тенге				57613				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				777769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

		Сметная заработная плата	Тенге					12585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1710875					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге					142273				

РАЗДЕЛ 7.ул.Халифы Алтая-ул.Бугыбай батыра,в районе поликлиники №25(мкр.Дархан)

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

139	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
140	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СП-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	0,0067	32370,94	13895,10	19639	8431	1344	8683	30588
		ПР - 66% СП - 8%			16257,78	4484,31	9864	2721		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5									
141	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
		ПР - 72% СП - 5%			2314,70	–	21064	–		2898	
142	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	15,925	309,00	–	4921	–		–	5315
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
143	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	1 км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
		СП - 8%			–	–	–	–		1835	
144	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гж. Устройство	м3 основания	0,34	3398,56	2172,83	1153	739	2	710	2032
		ПР - 99% СП - 8%			1113,08	1032,61	412	351		149	
145	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Песок песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
146	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	2444,04	49,16	47455	1357	42450	22255	96887
		ПР - 92% СП - 8%			856,82	18,22	23648	282		7177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57665	158596
		ПР - 91% СП - 8%			7390,76	502,81	59126	4022		11748	
148	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
		СП - 8%			–	–	–	–		11577	
149	2105-0201-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
		СП - 8%			–	–	–	–		3062	

150	1106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонной основания(В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
		ОР - 36% СП - 8%			1757,43	336,55	598	115		183	
151	2102-0001-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3408	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				598797	26298	429934	104927	708825
							114712	7491	–	56299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				397622				
	Материалы		Тенге				57975				
	Всего заработная плата		Тенге					109618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38273				
	Местные материалы		Тенге				150886				
	Транспортные расходы		Тенге				27853				
		Накладные расходы	Тенге				96244				
		Сметная прибыль	Тенге				39510				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				533376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109618			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				201175				
	Материалы		Тенге				1346				
	Всего заработная плата		Тенге					12585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181536				
		Накладные расходы	Тенге				8683				
		Сметная прибыль	Тенге				16789				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				226647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				760023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					122203			

РАЗДЕЛ 8.Школа №179 в мкр.Карасу

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

152	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196859
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
153	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	462520,00	–	341733	–	341733	–	369072
		СП - 8%			–	–	–	–		27339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				523269	–	523269	–	565131
							–	–	–	41862	
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				523269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523269				
		Сметная прибыль	Тенге				41862				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				565131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				565131				

РАЗДЕЛ 9. Бурундайское шоссе-ул.Барыс, в районе гимназии №39

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877
		СП - 8%			–	–	–	–		1472	
155	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
156	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвеской. Монтаж	т конструкций	0,77209	32378,94	13895,10	24993	10728	1713	11059	38927
		НР - 44%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	12552	3462		2883	
157	2106-0005-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	462520,00	–	341733	–	341733	–	369072
		СП - 8%			–	–	–	–		27339	
158	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01(за 2 раза)	м2	34,9	24,02	3,07	838	107	–	529	1467
		НР - 60%, СП - 8%			20,95	0,65	731	23		109	
159	2204-1002-0908 РСНБ РК 2015	Композиция антикоррозионная винонаполненная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей	кг	26,175	3249,00	–	85043	–	85043	–	91846
		СП - 8%			–	–	–	–		6803	
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5							
160	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6	2314,79	–	10648	–	–	7666	19779
		НР - 22%, СП - 8%			2314,79	–	10648	–		1465	
161	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8,05	309,00	–	2487	–		–	2686
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
162	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	241,5	48,00	–	11592	–		–	12519
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
163	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гнс. Устройство	м3 основания	0,17	3390,56	2172,83	576	370	–	355	1006
		НР - 35%, СП - 8%			1213,88	1032,61	206	176		75	
164	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,2074	1447,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
165	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	13,8	2444,04	49,16	33738	678	21226	11128	48444
		НР - 34%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	16,22	11824	141		3588	
166	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4	11172,93	1915,47	44692	7662	7467	28733	79199
		НР - 34%, СП - 8%			7390,76	502,81	29563	2011		5874	

167	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	17822,46	–	72359	–	72359	–	78148
		СП - 4%			–	–	–	–		5789	
168	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	225135,00	–	20262	–	20262	–	21883
		СП - 4%			–	–	–	–		1621	
169	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,17	4807,79	1317,30	817	224	294	324	1232
		ВР - 35% + СП - 4%			1757,43	336,93	299	57		91	
170	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	15825,30	–	2744	–	2744	–	2964
		СП - 4%			–	–	–	–		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				852753	19769	753082	59776	985532
							65823	5870	–	75082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304491				
	Материалы		Тенге				28988				
	Всего заработная плата		Тенге					55679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123710				
	Местные материалы		Тенге				75403				
	Транспортные расходы		Тенге				14079				
		Накладные расходы	Тенге				48726				
		Сметная прибыль	Тенге				28257				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				381474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					55679			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				548262				
	Материалы		Тенге				1713				
	Всего заработная плата		Тенге					16014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523269				
		Накладные расходы	Тенге				11058				
		Сметная прибыль	Тенге				44745				
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				604057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				985531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					71693			
	РАЗДЕЛ 10.ул.Утемисова в районе дома №20,22										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства навес 2440х1220 на стойках СП-3-1,5									
171	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
172	2106-0405-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг)	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СП - 8%			–	–	–	–		40824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				691834	–	691834	–	747181
							–	–	–	55347	
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				691834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
		Сметная прибыль	Тенге				55347				
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				747181				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				747181				

РАЗДЕЛ 11. ул.Жалайыр в районе поликлиники №23(мкр.Улжан-1)

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СВ-3-1,5

173	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3 СП - 8%	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196869
					–	–	–	–		14523	
174	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СВ-5 для подвескамы Монтаж НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,6067	32370,94	13895,10	19639	8431	1344	8083	30588
					16257,78	4484,31	9864	2721		2266	
175	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СВ-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
					–	–	–	–		40824	
					п6.1 Устройство фундаментов для установки металических конструкций Консоли К2-2-8 или СВ-5						
176	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
					2314,70	–	21064	–		2898	
177	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	15,925	309,60	–	4921	–		–	5315
					–	–	–	–		394	
178	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
					–	–	–	–		1835	
179	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м3 основания	0,34	3590,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
					1213,08	1032,61	412	351		149	
180	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
					–	–	–	–		48	
181	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,8	2444,04	49,16	33728	678	21226	11128	48444
					856,82	10,22	11824	141		3588	
182	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57465	158596
					7390,76	502,81	59126	4022		11748	
183	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
					–	–	–	–		11577	
184	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
					–	–	–	–		3062	

185	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	448	2466
		ЗП - 41% , СП - 6%			1757,43	336,93	598	115		183	
186	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
		СП - 8%			–	–	–			439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1075168	25619	919808	93808	1262702
							102888	7350	–	93534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				363895				
	Материалы		Тенге				36750				
	Всего заработная плата		Тенге					97653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38273				
	Местные материалы		Тенге				150886				
	Транспортные расходы		Тенге				27853				
		Накладные расходы	Тенге				85117				
		Сметная прибыль	Тенге				35921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				484933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					97653			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				711473				
	Материалы		Тенге				1348				
	Всего заработная плата		Тенге					12585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
		Накладные расходы	Тенге				8683				
		Сметная прибыль	Тенге				57613				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				777769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1262702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					110238			

РАЗДЕЛ 12.ул.Такежанова южнее ул.Акжазык,напротив школы-гимназии №152(мкр.Ужжан-1)

п3.1,п4.1,п4.6 Устройство ванно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5

187	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
188	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж	т конструкций	0,00259	32370,94	13895,10	13032	5594	893	5762	20297
		ЗП - 41% , СП - 8%			16257,78	4484,31	6545	1805		1564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	462520,00	–	341733	–	341733	–	369072
		СП - 8%			–	–	–	–		27339	

п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5

190	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6	2314,70	–	10648	–	–	7666	19779
		ЗП - 72% СП - 8%			2314,70	–	10648	–		1465	
191	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка	т	8,05	309,00	–	2487	–		–	2686
		СП - 8%			–	–	–	–		199	

192	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	241,5	48,00 –	– –	11592 –	– –		– 927	12519
193	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3 основания	0,17	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	574 206	370 176	–	355 75	1006
194	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	1447,00 –	– –	300 –	– –	300	– 24	324
195	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	13,8	2444,04 856,82	49,16 10,22	33728 11824	678 141	31226	11128 3588	48444
196	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3	4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	44692 29563	7662 2011	7467	28733 5874	79299
197	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,06	17822,46 –	– –	72359 –	– –	72359	– 5789	78148
198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09	225135,00 –	– –	20262 –	– –	20262	– 1621	21883
199	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3	0,17	4807,79 1757,43	1317,30 336,03	817 299	224 57	294	324 91	1232
200	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	15825,50 –	– –	2744 –	– –	2744	– 220	2964
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СВ-3							
201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
202	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
203	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
204	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3 основания	0,36	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	1221 437	782 372	2	792 158	2131
205	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00	–	636	–	636	–	687

		СН - 5%				–	–	–	–		51	
206	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11172,93	1915,47	167594	28732	28001	107747	297369
		НР - 45%, СП - 30%			7390,76	502,81	110861	7542		22027	
207	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	293085
		СП - 8%			–	–	–	–		21708	
208	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4807,79	1317,30	1731	474	624	686	2610
		НР - 45%, СП - 30%			1757,43	336,93	633	121		193	
210	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15825,30	–	5811	–	5811	–	6276
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1214177	44516	961989	170153	1499077
							180758	12225	–	110748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				677856				
	Материалы		Тенге				57614				
	Всего заработная плата		Тенге					184613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27016				
	Местные материалы		Тенге				353197				
	Транспортные расходы		Тенге				26935				
		Накладные расходы	Тенге				164391				
		Сметная прибыль	Тенге				67382				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				909649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					184613			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				526341				
	Материалы		Тенге				893				
	Всего заработная плата		Тенге					8350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523269				
		Накладные расходы	Тенге				5762				
		Сметная прибыль	Тенге				43366				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				585429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1499078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					192963			

РАЗДЕЛ 13.у.г.Жалайыр,48 в районе школы №152(мкр.Ужан-1)

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5

211	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	

212	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж	т конструкций	0,40259	32370,94	13895,10	13032	5594	893	5702	20297
		ЗП - 40% ; СП - 40%			16257,78	4484,31	6545	1805		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	462520,00	–	341733	–	341733	–	369072
		СП - 8%			–	–	–	–		27339	
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5							
214	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6	2314,70	–	10648	–	–	7666	19779
		ЗП - 32% ; СП - 8%			2314,70	–	10648	–		1465	
215	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	8,05	309,00	–	2487	–		–	2686
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
216	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	241,5	48,00	–	11592	–		–	12519
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
217	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,17	3390,56	2172,83	576	370	–	355	1086
		ЗП - 30% ; СП - 8%			1213,08	1032,61	206	176		75	
218	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,2074	1447,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
219	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	13,8	2444,04	49,16	33728	678	21226	11128	48444
		ЗП - 97% ; СП - 9%			856,82	10,22	11824	141		3588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4	11172,93	1915,47	44692	7662	7467	28733	79199
		ЗП - 97% ; СП - 8%			7390,74	502,81	29563	2011		5874	
221	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	17822,46	–	72359	–	72359	–	78148
		СП - 8%			–	–	–	–		5789	
222	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	225135,00	–	20262	–	20262	–	21883
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	
223	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,17	4807,79	1317,30	817	224	204	324	1232
		ЗП - 41% ; СП - 8%			1757,43	336,93	299	57		91	
224	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	15825,30	–	2744	–	2744	–	2964
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металических конструкций СП-3							

225	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18059
					2314,70	–	9722	–		1338	
226	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
					–	–	–	–		182	
227	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т-км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
					–	–	–	–		847	
228	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпн. Устройство	м3 основания	0,36	3590,56	2172,83	1221	782	2	752	2131
					1213,08	1032,61	437	372		158	
229	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00	–	636	–	636	–	687
					–	–	–	–		51	
230	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11172,93	1915,47	167594	28732	18901	107747	297369
					7200,76	502,81	114861	7542		22027	
231	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	293055
					–	–	–	–		21708	
232	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
					–	–	–	–		540	
233	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4887,79	1317,30	1731	474	624	686	2610
					1757,43	336,93	633	121		195	
234	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15805,30	–	5811	–	5811	–	6276
					–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1214177	44516	961989	170153	1495077
							180738	13225	–	110748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				677876				
	Материалы		Тенге				57614				
	Всего заработная плата		Тенге					184613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27016				
	Местные материалы		Тенге				353197				
	Транспортные расходы		Тенге				26935				
		Накладные расходы	Тенге				164591				
		Сметная прибыль	Тенге				67382				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				909649				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					184613			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				536301				
	Материалы		Тенге				893				
	Всего заработная плата		Тенге					8350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523269				
		Накладные расходы	Тенге				5762				

		Сметная прибыль	Тенге				43366				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				585429				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1495078				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					192963			

РАЗДЕЛ 14.ул.Ак-Кайнар в районе СвеиПОНа(мкр.Самалы)

п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СВ-3-1,5

235	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196859
		СП - 9%			–	–	–	–		14523	
236	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СВ-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	0,6067	32570,94	13895,10	19639	8431	1344	8683	30588
		ЗР - 60%, СП - 8%			16257,78	4484,31	9864	2721		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СВ-5(551,65кг)	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СП - 8%			–	–	–	–		40824	

п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СВ-5

238	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
		ЗП - 75%, СП - 8%			2314,70	–	21064	–		2898	
239	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	15,925	309,00	–	4921	–		–	5315
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
240	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
		СП - 8%			–	–	–	–		1835	
241	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,34	3390,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
		ЗР - 85%, СП - 8%			1233,08	1032,61	412	351		149	
242	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
243	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	2444,04	49,16	67455	1357	42450	22255	96887
		ЗР - 34%, СП - 8%			856,82	10,22	23648	282		7177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57465	158596
		ЗР - 85%, СП - 8%			7390,76	502,81	59126	4022		11748	
245	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
		СП - 8%			–	–	–	–		11577	

246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
		СП - 40%			–	–	–	–		3062	
247	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
		НР - 34% + СП - 40%			1757,43	336,93	598	115		183	
248	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3							
249	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18055
		НР - 72% + СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1338	
250	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
251	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	228,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
252	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство	м3 основания	0,36	3390,56	2172,83	1221	782	2	752	2131
		НР - 34% + СП - 8%			1213,08	1032,61	437	372		158	
253	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00	–	636	–	636	–	687
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
254	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Пол. и дов. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11172,93	1915,47	167594	28732	28601	107747	297369
		НР - 37% + СП - 8%			7390,76	582,81	110861	7542		22027	
255	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	293055
		СП - 8%			–	–	–	–		21708	
256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
257	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4807,79	1317,30	1731	474	624	686	2610
		НР - 37% + СП - 8%			1757,43	336,93	633	121		193	
258	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15825,30	–	5811	–	5811	–	6276
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1586766	56286	1253407	221112	1952510
							236365	15526	–	144632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				875293				

	Материалы	Тенге				86601					
	Всего заработная плата	Тенге					239306				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49027					
	Местные материалы	Тенге				428608					
	Транспортные расходы	Тенге				40708					
	Накладные расходы	Тенге				212429					
	Сметная прибыль	Тенге				87019					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1174741					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									173
	Сметная заработная плата	Тенге					239306				
	Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				711473					
	Материалы	Тенге				1346					
	Всего заработная плата	Тенге					12585				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				691834					
	Накладные расходы	Тенге				8683					
	Сметная прибыль	Тенге				5613					
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				777769					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									8
	Сметная заработная плата	Тенге					12585				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1952510					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									181
	Сметная заработная плата	Тенге					251891				

РАЗДЕЛ 15.ул. Х.Досмановой в районе лицея №178,южнее пр.Рыскулова

п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

259	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-2	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196859
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
260	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж	т конструкций	0,43768	32370,94	13895,10	14168	6082	970	6264	22067
		НР - 80%; СП - 40%			16257,78	4484,31	7116	1963		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	1,4777	462520,00	–	683466	–	683466	–	738143
		СП - 8%			–	–	–	–		54677	

п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3

262	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18059
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1358	
263	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
264	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
265	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,36	3390,56	2172,83	1221	782	2	782	2131
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	437	372		158	
266	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00	–	636	–	636	–	687

267	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11172,93	1915,47	167594	28732	28001	107747	297369
					7390,76	502,81	110861	7542		22027	
268	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	293055
					–	–	–	–		21708	
269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
					–	–	–	–		540	
270	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4807,79	1317,30	1731	474	624	686	3610
					1757,43	336,93	633	121		193	
271	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15825,30	–	5811	–	5811	–	6276
					–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1356841	36070	1179147	122449	1597634
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				128769	9998	–	118344	
		Материалы	Тенге				477671				
		Всего заработная плата	Тенге				28626				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					129688			
		Местные материалы	Тенге				6754				
		Транспортные расходы	Тенге				277794				
		Накладные расходы	Тенге				12855				
		Сметная прибыль	Тенге				116185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				641365				95
		Сметная заработная плата	Тенге					129688			
		Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				879170				
		Материалы	Тенге				971				
		Всего заработная плата	Тенге					9079			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				865002				
		Накладные расходы	Тенге				6264				
		Сметная прибыль	Тенге				70835				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				956269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1597634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					138767			

РАЗДЕЛ 16.мкр.Аккент в районе школы №181

п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СВ-3-1,5

272	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
					–	–	–	–		14523	

273	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесами. Монтаж	т конструкций	1,54618	32370,94	13895,10	50051	21485	3429	22129	77954
		ПР - 40% СП - 8%			16257,78	4484,31	25137	6934		5374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
274	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	1,4777	462520,00	–	683466	–	683466	–	738143
		СП - 8%			–	–	–	–		58677	
					п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5						
275	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
		ПР - 22% СП - 8%			2314,70	–	21064	–		2898	
276	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	15,925	309,00	–	4921	–		–	5315
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
277	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	477,75	48,60	–	22932	–		–	24767
		СП - 8%			–	–	–	–		1835	
278	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты и пр. Устройство	м3 основания	0,34	3390,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
		ПР - 40% СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		149	
279	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
280	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	2444,04	49,16	67455	1357	42450	22255	96887
		ПР - 40% СП - 8%			856,82	10,22	23648	282		7177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
281	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57465	158586
		ПР - 40% СП - 8%			7390,76	502,81	59126	4022		11748	
282	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
		СП - 8%			–	–	–	–		11577	
283	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
		СП - 8%			–	–	–	–		3062	
284	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
		ПР - 40% СП - 8%			1757,43	336,93	598	115		183	
285	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1312675	39352	1115485	118373	1545532

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				129985	11704	–	114404		
	Материалы	Тенге				397622					
	Всего заработная плата	Тенге				57978					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					109618				
	Местные материалы	Тенге				38273					
	Транспортные расходы	Тенге				150886					
	Накладные расходы	Тенге				27853					
	Сметная прибыль	Тенге				96244					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39510					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				533376					
	Сметная заработная плата	Тенге									78
	Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					109618				
	Материалы	Тенге				915853					
	Всего заработная плата	Тенге				3430					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32071				
	Накладные расходы	Тенге				865082					
	Сметная прибыль	Тенге				22129					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				74974					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1012156					
	Сметная заработная плата	Тенге									21
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					32071				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1545532					
	Сметная заработная плата	Тенге									99
							141689				

РАЗДЕЛ 17. ул.Ф.Онгарсыновой южнее ул.Бегазы(ул.Тлендиева,мкр.Алгабас)

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5

286	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СД - 8%			–	–	–	–		14523	
287	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в дин. вып. 16	Консоль К-2-8 или СН-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	0,6067	32370,94	13895,10	19639	8431	1344	8663	30588
		ЗП - 46% с СД - 8%			16257,78	4484,31	9864	2721		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
288	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СН-5(551,65кг)	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СД - 8%			–	–	–	–		40824	
					п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5						
289	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
		ЗП - 27% с СД - 8%			2314,70	–	21064	–		2898	
290	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	15,525	309,00	–	4921	–		–	5315
		СД - 8%			–	–	–	–		394	
291	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
		СД - 8%			–	–	–	–		1835	
292	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство	м3 основания	0,34	3590,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
		ЗП - 63% с СД - 8%			1213,08	1032,61	412	351		149	

293	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 5%	м3	0,4148	1447,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
294	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ЗП - 80% , СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	2444,04 856,82	49,16 10,22	67455 23648	1357 282	42450	22255 7177	94887
295	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ЗП - 90% , СП - 5%	м3	8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	89383 59126	15313 4022	14934	57465 11748	158596
296	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 5%	м3	8,12	17822,46 –	– –	144718 –	– –	144718	– 11577	156295
297	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	8,17	225135,00 –	– –	38273 –	– –	38273	– 3062	41335
298	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство ЗП - 90% , СП - 5%	м3	0,34	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	1635 598	448 115	589	648 183	2466
299	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 5%	м3	0,3468	15825,30 –	– –	5488 –	– –	5488	– 439	5927
					п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3						
300	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗП - 72% , СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
301	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
302	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
303	1109-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпж. Устройство ЗП - 80% , СП - 8%	м3 основания	0,36	3390,56 1213,88	2172,83 1032,61	1221 437	782 372	2	752 158	2131
304	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4392	1447,00 –	– –	636 –	– –	636	– 51	687
305	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ЗП - 90% , СП - 8%	м3	15	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	167594 110861	28732 7542	28000	107747 22027	297369

306	2102-0101-0819 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	203055
		СП - 4%			–	–	–	–		21708	
307	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
		СП - 4%			–	–	–	–		540	
308	2106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4867,79	1317,30	1731	474	624	686	2019
		НР - 34%, СП - 9%			1757,43	336,93	633	121		193	
309	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15825,30	–	5811	–	5811	–	6276
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1586766	56286	1253407	221112	1952510
							236365	15526	–	144632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				875293				
	Материалы		Тенге				86601				
	Всего заработная плата		Тенге					239306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45027				
	Местные материалы		Тенге				426600				
	Транспортные расходы		Тенге				40708				
		Накладные расходы	Тенге				212429				
		Сметная прибыль	Тенге				87019				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1174741				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					239306			
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				711473				
	Материалы		Тенге				1346				
	Всего заработная плата		Тенге					12585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
		Накладные расходы	Тенге				8683				
		Сметная прибыль	Тенге				57613				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				777769				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1952510				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					251891			

РАЗДЕЛ 18.ул.Жанкожа батыр в районе поликлиники №22,мкр.Шанырак-2

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

310	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 4%			–	–	–	–		14523	
311	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СП-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	0,0067	32370,94	13895,10	19639	8431	1344	8683	30588
		НР - 69%, СП - 8%			16257,78	4484,31	9864	2721		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
312	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг)	т	1,1033	462528,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СП - 8%			–	–	–	–		40824	

п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5

313	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
					2314,70	–	21064	–		2898	
314	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	15,925	309,00	–	4921	–		–	5315
					–	–	–	–		394	
315	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грунтов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
					–	–	–	–		1835	
316	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,34	3390,56	2172,83	1153	739	2	719	2012
					1213,68	1032,61	412	351		149	
317	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
					–	–	–	–		48	
318	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая мазечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	2444,04	49,16	67455	1357	42450	22255	94887
		В ТОМ ЧИСЛЕ			856,82	10,22	23648	282		7177	
319	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14924	57465	158596
					7390,76	502,81	59126	4022		11748	
320	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
					–	–	–	–		11577	
321	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
					–	–	–	–		3062	
322	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
					1757,43	336,93	598	115		183	
323	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
					–	–	–	–		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1109695	26298	540232	104927	1311145
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114712	7491	–	97123	
		Материалы	Тенге				397622				
		Всего заработная плата	Тенге				57975				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					109618			
		Местные материалы	Тенге				38273				
		Транспортные расходы	Тенге				150806				
		Накладные расходы	Тенге				27853				
		Сметная прибыль	Тенге				96244				
							39510				

ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				533376				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
Сметная заработная плата		Тенге					109618			
Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				711473				
Материалы		Тенге				1346				
Всего заработная плата		Тенге					12585			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
Накладные расходы		Тенге				8683				
Сметная прибыль		Тенге				57613				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				777769				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
Сметная заработная плата		Тенге					12585			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				1311145				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								86
Сметная заработная плата		Тенге					122203			

РАЗДЕЛ 19.Гимназия №144 ул.Туркебаева-ул.Артема

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

324	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,2115	643745,00	–	136152	–	136152	–	147044
		СП - 8%			–	–	–	–		10892	
325	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	1,4777	462520,00	–	683466	–	683466	–	738143
		СП - 8%			–	–	–	–		54677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				819618	–	819618	–	885187
							–	–	–	65569	
Стоимость металлоконструкций работ			Тенге				819618				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				819618				
Сметная прибыль			Тенге				65569				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ			Тенге				885187				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				885187				

РАЗДЕЛ 20.ОШ №75 ул.Туркебаева 176

п3.2,п4.1,п4.7,п4.8,п.4.9,п.5.1 Устройства панно 5000х1220 на консоли К2-2-8

326	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	462520,00	–	341733	–	341733	–	369072
		СП - 8%			–	–	–	–		27339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				341733	–	341733	–	369072
							–	–	–	27339	
Стоимость металлоконструкций работ			Тенге				341733				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				341733				
Сметная прибыль			Тенге				27339				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ			Тенге				369072				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				369072				

РАЗДЕЛ 21.Гимназия №111 по ул.Улукбека между ул.Санна и Алтынсарина

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

327	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
328	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг)	т	0,55165	462520,00	–	255149	–	255149	–	275561
		СП - 8%			–	–	–	–		20412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				436685	–	436685	–	471620

	Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				–		–	–	34935		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				436685						
	Сметная прибыль	Тенге				34935						
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				471620						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				471620						

РАЗДЕЛ 22.линей №173 по дороге мкр."Мамыр-1"

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

329	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
330	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	462520,00	–	341733	–	341733	–	369072
		СП - 8%			–	–	–	–		27339	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				523269	–	523269	–	565131
							–	–	–	41862	
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				523269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523269				
	Сметная прибыль		Тенге				41862				
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				565131				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				565131				

РАЗДЕЛ 23.ул.Бурундайская-дом №117, южнее кафе "Алинура"

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

331	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	

п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3

332	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18059
		НР - 22%, СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1338	
333	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
334	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
335	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,36	3390,56	2171,83	1221	782	2	782	2131
		НР - 30%, СП - 8%			1213,08	1032,61	437	372		158	
336	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00	–	636	–	636	–	687
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
337	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11172,93	1915,47	167594	28732	28001	107747	297360
		НР - 60%, СП - 8%			7390,76	502,81	110861	7542		22027	

338	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46	–	271347	–	271347	–	293055
		СП - 4%			–	–	–	–		21708	
339	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00	–	6754	–	6754	–	7294
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
340	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6, Устройство	м3	0,36	4807,79	1317,30	1731	474	624	686	2610
		НР - 42%, СП - 8%			1757,43	336,93	633	121		193	
341	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15825,30	–	5811	–	5811	–	6276
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				659207	29988	494711	116185	837424
							121653	8055	–	62032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				477671				
	Материалы		Тенге				28626				
	Всего заработная плата		Тенге					129688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6754				
	Местные материалы		Тенге				277794				
	Транспортные расходы		Тенге				12855				
		Накладные расходы	Тенге				116185				
		Сметная прибыль	Тенге				47509				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				641365				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					129688			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				181536				
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				181536				
		Сметная прибыль	Тенге				14523				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				196059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				837424				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					129688			

РАЗДЕЛ 24.ул.Есим хана, 38 А - ул.Дулыга в районе магазина "Азия",мкр.Кемел

Стойки для знаков п4.2-4.5

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СВ-3-1,5

342	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196059
		СП - 8%			–	–	–	–		14523	
343	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СВ-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	1,1587	32570,94	13895,10	37508	16140	2570	16983	58419
		НР - 60%, СП - 8%			16257,78	6484,31	18838	5196		4327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СВ-5(551,65кг)	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СП - 8%			–	–	–	–		40824	

п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций

345	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозкой	м3 грунта	9,1	2314,70	–	21064	–	–	15166	39128
					2314,70	–	21064	–		2898	
346	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	15,925	309,00	–	4921	–		–	5315
					–	–	–	–		394	
347	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	477,75	48,00	–	22932	–		–	24767
					–	–	–	–		1835	
348	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гж. Устройство	м3 основания	0,34	3390,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
					1213,08	1032,61	412	351		149	
349	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
					–	–	–	–		48	
350	1108-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая эмульсионная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	2444,04	49,16	67455	1357	42450	22255	96887
					856,82	10,22	23648	282		7177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
351	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57465	158596
					7390,76	502,81	59126	4022		11748	
352	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	17822,46	–	144718	–	144718	–	156295
					–	–	–	–		11577	
353	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
					–	–	–	–		3062	
354	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
					1757,43	336,93	598	115		183	
355	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
					–	–	–	–		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1126964	33967	941458	112827	1338976
							123686	9966	–	99184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				397422				
	Материалы		Тенге				57975				
	Всего заработная плата		Тенге					109618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38273				
	Местные материалы		Тенге				150006				
	Транспортные расходы		Тенге				27853				
		Накладные расходы	Тенге				96244				
		Сметная прибыль	Тенге				39510				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				533376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78

		Сметная заработная плата	Тенге					109618			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				729342				
	Материалы		Тенге				2570				
	Всего заработная плата		Тенге					24034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
		Накладные расходы	Тенге				16583				
		Сметная прибыль	Тенге				50674				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				805599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1338975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					133652			

РАЗДЕЛ 25.ОШ№31,по ул.Физули на пересечениях с ул.Бакинская и ул.Пинаева

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5

356	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3 СТ - 15%	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
357	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж НР - 90%, СП - 45% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,54648	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	50051 25137	21485 6934	3429	22129 5774	77954
358	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СТ - 15%	т	1,4777	462520,00 –	– –	683466 –	– –	683466	– 54675	738143
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 и СП-5							
359	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 4%	м3 грунта	9,1	2314,70 2314,70	– –	21064 21064	– –	–	15166 2898	39128
360	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СТ - 15%	т	15,925	309,00 –	– –	4921 –	– –		– 394	5315
361	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СТ - 8%	т·км	477,75	48,00 –	– –	22932 –	– –		– 1835	24767
362	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 40%, СП - 8%	м3 основания	0,34	3590,56 1213,08	2172,83 1032,61	1153 412	739 351	2	710 149	2012
363	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СТ - 8%	м3	0,4148	1447,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
364	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	2444,04 856,82	49,16 10,22	67455 23648	1357 282	42450	22255 7177	96887

365	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	11172,93	1915,47	89383	15323	14934	57465	158596
					7390,76	502,81	59126	4022		11748	
366	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	17823,46	–	144718	–	144718	–	156295
					–	–	–	–		11577	
367	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	225135,00	–	38273	–	38273	–	41335
					–	–	–	–		3062	
368	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
					1757,43	356,93	598	115		183	
369	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15825,30	–	5488	–	5488	–	5927
					–	–	–	–		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1312675	39352	1115485	118375	1545532
							129988	11704	–	114484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				397622				
	Материалы		Тенге				57975				
	Всего заработная плата		Тенге					109618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38273				
	Местные материалы		Тенге				150806				
	Транспортные расходы		Тенге				27853				
		Накладные расходы	Тенге				96264				
		Сметная прибыль	Тенге				39510				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				533376				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109618			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				915053				
	Материалы		Тенге				3430				
	Всего заработная плата		Тенге					32871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				865002				
		Накладные расходы	Тенге				22129				
		Сметная прибыль	Тенге				74974				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				1012156				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1545532				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					141489			

РАЗДЕЛ 26.пр.Сейфуллина-ул.Кассина, в районе АЗС "Сокол"

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства навес 2440х1220 на стойках СН-3-1,5

370	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	196089
					–	–	–	–		14553	
371	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Кронштейн К2-2-8(738,85кг)	т	1,4777	462520,00	–	683466	–	683466	–	738143
					–	–	–	–		54677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				865002	–	865002	–	934232

						–	–	–	69200		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			865902					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			865902					
	Сметная прибыль		Тенге			69200					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			934202					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			934202					

РАЗДЕЛ 27.пр.Сувонбая-ул.Гаршина

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5

372	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3	т	0,282	643745,00	–	181536	–	181536	–	156059
		СД - 8%			–	–	–	–		14523	
373	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг)	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СД - 8%			–	–	–	–		40824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				691834	–	691834	–	747181
							–	–	–	55347	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				691834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
	Сметная прибыль		Тенге				55347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				747181				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге				747181				

РАЗДЕЛ 28.ул.Бекмаханова в районе дома №77

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5

374	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3	т	0,0705	643745,00	–	45384	–	45384	–	40815
		СД - 8%			–	–	–	–		3631	
375	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг)	т	1,1033	462520,00	–	510298	–	510298	–	551122
		СД - 8%			–	–	–	–		40824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				555682	–	555682	–	600137
							–	–	–	44455	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				555682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555682				
	Сметная прибыль		Тенге				44455				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				600137				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге				600137				

РАЗДЕЛ 29. ул.Орджоникидзе южнее ул.Б.Хмельницкого в районе ГКП №4

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5

376	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3	т	0,141	643745,00	–	90768	–	90768	–	90029
		СД - 8%			–	–	–	–		7261	
377	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СИ-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	0,57935	32370,94	13895,10	18754	8050	1285	8292	29209
		НР - 40%, СП - 8%			14257,78	4484,31	9419	2598		2164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг)	т	0,55165	462520,00	–	255149	–	255149	–	275561
		СД - 8%			–	–	–	–		20412	

п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3

379	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	2314,70	–	4861	–	–	3500	9030
		ФР - 75% СП - 4%			2314,70	–	4861	–		669	
380	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3,675	309,00	–	1136	–		–	1227
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
381	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	110,25	48,00	–	5292	–		–	5715
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
382	1106-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,18	3390,56	2172,83	610	391	1	376	1065
		ФР - 60% СП - 8%			1213,08	1032,61	218	186		79	
383	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,2196	1447,00	–	318	–	318	–	343
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
384	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4	11172,93	1915,47	44692	7662	7467	28733	79199
		ФР - 62% СП - 8%			7390,76	502,81	29563	2011		5874	
385	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	17822,46	–	72359	–	72359	–	78148
		СП - 8%			–	–	–	–		5789	
386	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	225135,00	–	2251	–	2251	–	2431
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
387	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,18	4807,79	1317,30	865	237	312	343	1305
		ФР - 62% СП - 8%			1757,43	336,93	316	61		97	
388	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1836	15825,30	–	2906	–	2906	–	3138
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				499961	16340	432816	41244	584500
							44377	4856	–	43296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135290				
	Материалы		Тенге				7780				
	Всего заработная плата		Тенге					37216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2251				
	Местные материалы		Тенге				75583				
	Транспортные расходы		Тенге				6428				
		Накладные расходы	Тенге				32952				
		Сметная прибыль	Тенге				13459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181701				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					37216			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				364671				
	Материалы		Тенге				1285				
	Всего заработная плата		Тенге					12017			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				345917					
	Накладные расходы	Тенге				8292					
	Сметная прибыль	Тенге				29837					
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге				402800					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									7
	Сметная заработная плата	Тенге					12017				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				584501					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									34
	Сметная заработная плата	Тенге					49233				

РАЗДЕЛ 30.ул.Сувонбая в районе дома №170

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

389	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 (ЗП - 50)	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
390	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг) (ЗП - 40)	т	1,1033	462520,00 –	– –	510298 –	– –	510298	– 40824	551122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				691834 –	– –	691834 –	– 55347	747181
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				691834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
	Сметная прибыль		Тенге				55347				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				747181				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге				747181				

РАЗДЕЛ 31.Обустройство пешеходных переходов ул.Сувонбая в районе дома №214

п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5

391	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 (ЗП - 50)	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
392	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СИ-5(551,65кг) (ЗП - 40)	т	1,1033	462520,00 –	– –	510298 –	– –	510298	– 40824	551122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				691834 –	– –	691834 –	– 55347	747181
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				691834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691834				
	Сметная прибыль		Тенге				55347				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				747181				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге				747181				

РАЗДЕЛ 32.Обустройство ул.Бурундайская-ул.Каламбаева(мкр.Карасу)

п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

393	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (ЗП - 40)	шт.	1	26707,00 –	– –	26707 –	– –	26707	– 2137	28844
394	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439,00	–	10439	–	10439	–	11274

395	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.19, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11518,00 –	– –	11518 –	– –	11518	– 921	12439
396	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.1-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
397	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.1-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11665,00 –	– –	46660 –	– –	46660	– 3733	50393
398	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6487,00 –	– –	25948 –	– –	25948	– 2076	28024
				Дорожные знаки III-го типоразмера							
399	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	22986,00 –	– –	91944 –	– –	91944	– 7356	99300
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
400	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	3032,00 –	– –	6064 –	– –	6064	– 485	6549
401	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
402	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	10120,00 –	– –	10120 –	– –	10120	– 810	10930
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5							
403	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	643745,00 –	– –	181536 –	– –	181536	– 14523	196059
404	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Кронштейн ККП(вес 3,64кг)	т	0,01464	687193,00 –	– –	10061 –	– –	10061	– 805	10866
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3							

405	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1358	18059
406	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
407	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
408	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,36	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	1221 437	782 372	2	752 158	2131
409	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	1447,00 –	– –	636 –	– –	636	– 51	687
410	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	15	11171,93 7398,76	1915,47 502,81	167594 110861	28732 7542	28001	107747 22027	297369
411	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17822,46 –	– –	271347 –	– –	271347	– 21708	293055
412	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	225135,00 –	– –	6754 –	– –	6754	– 540	7294
413	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная основания В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	4807,79 1757,43	1317,30 336,95	1731 633	474 121	624	686 193	2610
414	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2672	15825,30 –	– –	5811 –	– –	5811	– 465	6276
				п.7 Дорожная разметка							
415	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластиком холодного формирования.Ширина линии 0,12м, сплошная(1.1) НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,06	638736,62 7754,59	15706,93 4354,70	38324 465	942 261	36917	785 3129	42237
		п.7.9 номер 1.14.4									
416	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 разметки	26,4	5608,54 633,82	19,09 5,95	147854 16733	504 157	130617	18241 13288	179383
		п.7.10 номер 1.20									
417	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	2,25	5608,54	19,09	12601	43	11132	1555	15288

		[illegible]			633,82	5,95	1426	14		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		п7.11 номер 1.24.1									
418	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	9,75	5600,54	19,09	54606	186	48239	6737	66249
		[illegible]			633,82	5,95	6180	58		4907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		п7.13									
419	1127-0903-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение шумовой дорожной разметки пластиком холодного формирования(0,15х3,0)	м2 разметки	20,55	12951,65	29,33	200156	603	254640	11996	300404
		[illegible]			531,02	9,48	10913	195		12253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1476050	32266	1273559	155499	1762074
							157370	8719	–	130526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1284453				
	Материалы		Тенге				510172				
	Всего заработная плата		Тенге					166889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293996				
	Местные материалы		Тенге				277794				
	Транспортные расходы		Тенге				12855				
		Накладные расходы	Тенге				155499				
		Сметная прибыль	Тенге				115158				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1555150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					166889			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				191597				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191597				
		Сметная прибыль	Тенге				15338				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				206935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1762075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					166889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35823198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2712996				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					660801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26782764		
		- Перевозка грузов	Тенге				471048				
		- Накладные расходы	Тенге							2542792	
		- Сметная прибыль	Тенге							2653598	

Всего в тенге:	35 823 198,00
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	35 823 198,00
Оборудование	0,00
Прочие	0,00
Итого:	**35 823 198,00**
Временные здания и сооружения 1,04%	372 561,26
Итого:	**36 195 759,26**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	488 642,75
Итого:	**36 684 402,01**

Непредвиденные работы и затраты 2%	733 688,04
Итого:	**37 418 090,05**
Итого в текущих ценах:	**39 290 341,50**
НДС 12%	4 714 840,98
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**44 005 182,47**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	43 782 763,74
в том числе НДС 12%	4 691 010,40

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "Amir2Zhoba"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект: Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования. Электросвещение.
Договор: №89 от 28.04.2021

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭСН РК8.04-01-2015 Приложение Б п.7 Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов к=1,15									
		РАЗДЕЛ 1.мкр.Карасу,ул.Заводская 96									
		Монтажные работы									
1	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
2	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161244				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161244				
	Сметная прибыль		тенге				12899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				174143				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				174143				
		РАЗДЕЛ 2.Обустройство ОШ №164 ул.Черемушки,1									
		Монтажные работы									
3	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
4	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				161244	–	161244	–		174143
							–	–	–	12899		
		Стоимость монтажных работ	тенге				161244					
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				161244					
		Сметная прибыль	тенге				12899					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				174143					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				174143					

РАЗДЕЛ 3.ул.Бурундайская-ул.Баганалы Орда (мкр. Карасу)

Монтажные работы

5	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarıq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–		72801
					–	–	–	–		5393		
6	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarıq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–		137743
					–	–	–	–		10203		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				194948	–	194948	–		210544
							–	–	–	15596		
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948					
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948					
		Сметная прибыль	тенге				15596					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				210544					

РАЗДЕЛ 4.ул.Бурундайская-ул.Каламбаева (мкр. Карасу)

Монтажные работы

7	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarıq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–		72801
					–	–	–	–		5393		
8	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarıq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–		137743
					–	–	–	–		10203		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				194948	–	194948	–		210544
							–	–	–	15596		
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948					
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948					
		Сметная прибыль	тенге				15596					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				210544					

РАЗДЕЛ 5.ул.Н.Ланченко в районе дома №51 южнее ул. Рыскулова

Монтажные работы

9	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarıq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–		72801
					–	–	–	–		5393		

10	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 6.ул.Центральная-ул.Аруана (71-й разъезд)

Монтажные работы

11	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
12	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 7. ул.Центральная в районе магазина "Жумабай" (мкр. 71-й разъезд)

Монтажные работы

13	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
14	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 8.Дорога вдоль БАКа-ул. Сарабастау

Монтажные работы

15	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
16	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 9.Дорога вдоль БАКа-восточнее ул. ЖАНКОЖА БАТЫРА

Монтажные работы

17	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
18	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 10.ул.Халифы Алтая-ул.Бугыбай батыра в районе поликлиники №25(мкр. Дархан)

Монтажные работы

19	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
20	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 11.Обустройство ОПП №179 в мкр.Карасу

Монтажные работы

21	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
22	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161244				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161244				
		Сметная прибыль	тенге				12899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				174143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				174143				

РАЗДЕЛ 12.Бурундайское шоссе-ул. Барыс, в районе гимназии №39

Монтажные работы

23	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
24	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161244				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161244				
		Сметная прибыль	тенге				12899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				174143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				174143				

РАЗДЕЛ 13.ул.Утемисова в районе дома №2/8

Монтажные работы

25	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
26	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 14.ул.Утемисова в районе дома №20,22									
		Монтажные работы									
27	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
28	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 15.ул.Утемисова в районе дома №67 (магазин Саижар)									
		Монтажные работы									
29	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
30	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 16.ул.Жалайыр в районе поликлиники №23 (мкр.Ужжан-1)									
		Монтажные работы									
31	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
32	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				

		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 17.ул. Такежанова юж. ул. Аскаулык,напротив школы-гимназии №152 (мкр. Улжан-1)									
		Монтажные работы									
33	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
34	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
		Стоимость монтажных работ	тенге				161244				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				161244				
		Сметная прибыль	тенге				12899				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				174143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				174143				
		РАЗДЕЛ 18.ул. Жалайыр,48 в районе школы №152 (мкр. Улжар)									
		Монтажные работы									
35	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
36	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
		Стоимость монтажных работ	тенге				161244				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				161244				
		Сметная прибыль	тенге				12899				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				174143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				174143				
		РАЗДЕЛ 19.ул.Ак-Кайнар в районе СвеПОНа(мкр. Саялы)									
		Монтажные работы									
37	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
38	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	

	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
	Сметная прибыль		тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		тенге				210544				
	РАЗДЕЛ 20.ул.Х. Досмановой в районе линея №178 южнее пр.Рыскулова										
	Монтажные работы										
39	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(22 - 8%)			–	–	–	–		5393	
40	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		(22 - 8%)			–	–	–	–		20406	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
	Стоимость монтажных работ		тенге				322488				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				322488				
	Сметная прибыль		тенге				25799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				348287				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		тенге				348287				
	РАЗДЕЛ 21.мкр Аккент в районе школы №181										
	Монтажные работы										
41	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(22 - 8%)			–	–	–	–		5393	
42	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		(22 - 8%)			–	–	–	–		20406	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
	Стоимость монтажных работ		тенге				322488				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				322488				
	Сметная прибыль		тенге				25799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				348287				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		тенге				348287				
	РАЗДЕЛ 22.ул. Ф.Онгарсыновой южнее ул. Бегазы (ул.Тлендиева, мкр.Алгабас)										
	Монтажные работы										
43	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(22 - 8%)			–	–	–	–		5393	
44	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(22 - 8%)			–	–	–	–		10203	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 23.ул Жанкожа батыра в районе поликлиники №22 (мкр. Шанырак)

Монтажные работы

45	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
46	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 24.ул Аубакирова в районе дома №6/1 (баня) , остановка Сыгнак

Монтажные работы

47	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
48	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 25.ул Аубакирова в районе дома №42а (мкр.Туркестан)

Монтажные работы

49	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	

50	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarug" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(Ш - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 26. ул Азаттык в районе дома №13 (мкр. Туркестан)

Монтажные работы

51	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarug" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(Ш - 8%)			–	–	–	–		5393	
52	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarug" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(Ш - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 27.Обустройство гимназии №144 ул.Туркебаева-ул Артема

Монтажные работы

53	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarug" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		(Ш - 8%)			–	–	–	–		2696	
54	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarug" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(Ш - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161244				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161244				
		Сметная прибыль	тенге				12899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				174143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				174143				

РАЗДЕЛ 28.Обустройство ОШ №75 ул.Туркебаева,176

Монтажные работы

55	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СН - 8%			–	–	–	–		5393	
56	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СН - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 29.Обустройство гимназии №111 по ул Улукбека между ул.Сайна и Алтынсарина

Монтажные работы

57	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СН - 8%			–	–	–	–		5393	
58	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СН - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 30.Обустройство лицея №173 по дороге мкр."Мамыр-1"

Монтажные работы

59	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СН - 8%			–	–	–	–		5393	
60	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СН - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 31.Обустройство спец. школы №4 по ул Ладыгина в районе дома №33

Монтажные работы

61	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
62	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
	Сметная прибыль		тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		тенге				210544				

РАЗДЕЛ 32.Обустройство школы №104 мкр 2 ,д59

Монтажные работы

63	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
					–	–	–	–		2696	
64	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161244				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161244				
	Сметная прибыль		тенге				12899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				174143				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32		тенге				174143				

РАЗДЕЛ 33.Обустройство школы №130 по ул Фурката-ул Чимбулатова

Монтажные работы

65	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
66	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
					–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
	Стоимость монтажных работ		тенге				322488				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				322488				
	Сметная прибыль		тенге				25799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				348287				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге				348287				
		РАЗДЕЛ 34.Обустройство школы №155 по ул.Садовникова в районе дома №29 (мкр. Достык)- ул.Жети Жаргы (ул. Волгоградская)									
		Монтажные работы									
67	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
68	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 35.Обустройство школа -гимназия №13 по ул.Садовникова-ул.Щепеткова									
		Монтажные работы									
69	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
70	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 36.пр.Гагарина-ул.Солодовникова (гимназия №94)									
		Монтажные работы									
71	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
72	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		СД - 8%			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
		Стоимость монтажных работ	тенге				322488				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				322488				

		Сметная прибыль	тенге				25799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге				348287				

РАЗДЕЛ 37.ул.Левитана, в районе гимназии №38

Монтажные работы

73	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ТП - 85)			–	–	–	–		5393	
74	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		(ТП - 86)			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
		Стоимость монтажных работ	тенге				322488				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге				348287				

РАЗДЕЛ 38.ул.Маркова,угол ул.Пирогова, в районе ШГ №21

Монтажные работы

75	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ТП - 87)			–	–	–	–		5393	
76	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ТП - 88)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 39.ул.Шашкина-ул.Попова

Монтажные работы

77	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ТП - 89)			–	–	–	–		5393	
78	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ТП - 90)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	

	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
	Сметная прибыль		тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39		тенге				210544				
	РАЗДЕЛ 40.Обустройство ОПП №108 по ул.Тохтарова-ул. Акпаева										
	Монтажные работы										
79	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
80	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		СД - 8%			–	–	–	–		20406	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40		тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
	Стоимость монтажных работ		тенге				322488				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				322488				
	Сметная прибыль		тенге				25799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				348287				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40		тенге				348287				
	РАЗДЕЛ 41.пр Сейфуллина в районе дома №367 - ул. Иркутская										
	Монтажные работы										
81	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СД - 8%			–	–	–	–		5393	
82	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СД - 8%			–	–	–	–		10203	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
	Сметная прибыль		тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		тенге				210544				
	РАЗДЕЛ 42.ул.Бокейханова-ул.Ангарская										
	Монтажные работы										
83	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СД - 8%			–	–	–	–		2696	
84	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	63770,00	–	63770	–	63770	–	68872
		СД - 8%			–	–	–	–		5102	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	тенге				97474	–	97474	–	105272
							–	–	–	7798	
		Стоимость монтажных работ	тенге				97474				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				97474				
		Сметная прибыль	тенге				7798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				105272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	тенге				105272				
		РАЗДЕЛ 43.ул.Бурундайская-дом №117 южнее кафе "Алиппура"									
		Монтажные работы									
85	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СН - 8%			–	–	–	–		5393	
86	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		СН - 8%			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
		Стоимость монтажных работ	тенге				322488				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	тенге				348287				
		РАЗДЕЛ 44.ул.Есим хана (ул.Вокзальная), 38А-ул.Дулыта в районе магазина "Алия"									
		Монтажные работы									
87	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СН - 8%			–	–	–	–		5393	
88	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		СН - 8%			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
		Стоимость монтажных работ	тенге				322488				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	тенге				348287				
		РАЗДЕЛ 45.ул.Жансугурова д.№464-ул. Васильевского(южнее ул Бурундайской)									
		Монтажные работы									
89	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СН - 8%			–	–	–	–		5393	

90	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
	Сметная прибыль		тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45		тенге				210544				

РАЗДЕЛ 46.ул.Макатаева-ул.Куратова

Монтажные работы

91	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
92	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
	Сметная прибыль		тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46		тенге				210544				

РАЗДЕЛ 47.Обустройство ОШ №186 мкр.Акжар

Монтажные работы

93	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
					–	–	–	–		2696	
94	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	тенге				161244	–	161244	–	174143
							–	–	–	12899	
	Стоимость монтажных работ		тенге				161244				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161244				
	Сметная прибыль		тенге				12899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				174143				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47		тенге				174143				

РАЗДЕЛ 48.ул.Даулеткерея в районе дома №150 (ул.Камыеталта)

Монтажные работы

95	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		5393	
96	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 49.ул Даулеткерея в районе дома №162

Монтажные работы

97	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		5393	
98	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 50.ул Даулеткерея в районе мечети (ул. Шпекбаева)

Монтажные работы

99	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		5393	
100	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 51.ул Жакыбаева-ул. Жаулы (мкр.Шугыла"Премьера")

Монтажные работы

101	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
102	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 52.ул Жандосова, дом №54-ул.Алатауская

103	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
104	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 53.ул Жандосова восточнее ул. Айболит-2

Монтажные работы

105	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
106	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		СП - 8%			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 54.ул.Жандосова дом №10-ул Булак

Монтажные работы

107	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
108	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		СП - 8%			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
	Стоимость монтажных работ		тенге				322488				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	тенге				348287				

РАЗДЕЛ 55.ул Жандосова дом №2А ул.Мереке

Монтажные работы

109	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
110	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137742
		СП - 8%			–	–	–	–		10202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				194948				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 56.ул.Сабденова в районе школы №174(мкр. Шугыла)

Монтажные работы

111	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		СП - 8%			–	–	–	–		5393	
112	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		СП - 8%			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
	Стоимость монтажных работ		тенге				322488				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	тенге				348287					
		РАЗДЕЛ 57.ОШ №31, по ул.Физули на пересечениях с ул.Бакинская и ул.Пушкарева										
		Монтажные работы										
113	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		5393	
114	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
		Стоимость монтажных работ	тенге				322488				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	тенге				348287				
		РАЗДЕЛ 58.пр.Сейфуллина-ул.Каснина, в районе АЗС "Сокол"										
		Монтажные работы										
115	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		5393	
116	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 59.пр.Сейфуллина-ул.Крамского										
		Монтажные работы										
117	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		5393	
118	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
		(ЗП - 8%)			–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				

		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	тенге				210544				

РАЗДЕЛ 60. пр.Сыгынбая-ул.Гагарина

Монтажные работы

119	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
120	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	63770,00	–	255080	–	255080	–	275486
					–	–	–	–		20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	тенге				322488	–	322488	–	348287
							–	–	–	25799	
		Стоимость монтажных работ	тенге				322488				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				322488				
		Сметная прибыль	тенге				25799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				348287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	тенге				348287				

РАЗДЕЛ 61.ул.Бекмаханова в районе дома №77

Монтажные работы

121	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
					–	–	–	–		2696	
122	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	63770,00	–	63770	–	63770	–	68872
					–	–	–	–		5102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	тенге				97474	–	97474	–	105272
							–	–	–	7798	
		Стоимость монтажных работ	тенге				97474				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				97474				
		Сметная прибыль	тенге				7798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				105272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	тенге				105272				

РАЗДЕЛ 62.ул.Орджоникидзе южнее ул.Б.Хмельницкого в районе ГКБ №4

Монтажные работы

123	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
					–	–	–	–		2696	
124	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	63770,00	–	63770	–	63770	–	68872
					–	–	–	–		5102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	тенге				97474	–	97474	–	105272

		Стоимость монтажных работ	тенге				–	–	–	7798	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				97474				
		Сметная прибыль	тенге				7798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				105272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	тенге				105272				
		РАЗДЕЛ 63.ул.Сувонбая,в районе дома №170									
		Монтажные работы									
125	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
126	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	тенге				210544				
		РАЗДЕЛ 64. ул.Сувонбая,в районе дома №214									
		Монтажные работы									
127	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	33704,00	–	67408	–	67408	–	72801
					–	–	–	–		5393	
128	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	63770,00	–	127540	–	127540	–	137743
					–	–	–	–		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	тенге				194948	–	194948	–	210544
							–	–	–	15596	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194948				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				194948				
		Сметная прибыль	тенге				15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	тенге				210544				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14484307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13411394		
		- Сметная прибыль	тенге							1072913	

Всего в тенге:	14 484 307,00
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	14 484 307,00
Оборудование	0,00
Прочие	0,00

Итого:	**14 484 307,00**
Временные здания и сооружения 1,04%	150 636,79
Итого:	**14 634 943,79**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	197 571,74
Итого:	**14 832 515,53**
Непредвиденные работы и затраты 2%	296 650,31
Итого:	**15 129 165,84**
Итого в текущих ценах:	**15 886 168,74**
НДС 12%	1 906 340,25
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**17 792 508,99**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**17 703 829,39**
в том числе НДС 12%	1 896 838,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМСТУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "AmirZhoba"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "IT Invest Company"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.