ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «СМЭУ Алматы»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№69	08.04.2021			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования	59 838 406,87	53 427 148,99							6 411 257,88	59 838 406,87
	ИТОГО :	59 838 406,87	53 427 148,99							6 411 257,88	59 838 406,87

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора: ТОО "AmirZhoba"
должность, Ф.И.О., подпись

Эксперты технического надзора: ТОО "IT Invest company"
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «СМЭУ Алматы»

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект: Строительство 70-ти не регулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования. Обустройство пешеходных переходов.
Договор: №89 от 28.04.2021

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭСН РК8.04-01-2015 Приложение Б п.7 Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов к=1,15									
		РАЗДЕЛ 1.ОШ №160 мкр.Карасу, ул.Заводская 96									
		Подготовительные работы									
		Обустройство									
		Установка дорожных знаков									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,231	2314,70	–	535	–	–	385	994
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	535	–		74	
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,168	309,00	–	52	–		–	56
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
3	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5,04	48,00	–	242	–		–	261
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,135	1045,76	–	142	–	–	102	264
		НР - 72%; СП - 8%			1045,76	–	142	–		20	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опиловка чашами бетоном. Устройство	м3	0,096	4807,79	1317,30	462	126	167	188	697
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	169	32		52	
6	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09792	15825,38	–	1550	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
7	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	5591,00	–	16773	–	16773	–	18115
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	
8	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6447,84	996,47	19341	2989	1415	17330	39605
		НР - 100%; СП - 8%			4970,84	369,80	14917	1109		2934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 ЗП - 100%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	14	1177,36 1073,61	–	16483 15030	–	1453	16233 2617	35333
10	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10459,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
11	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-6.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
12	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.25.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	155203
13	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
14	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗП - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 30	483
15	2106-0405-0406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,008	687193,00 –	– –	5498 –	– –	5498	– 440	5938
				Установка знаков индивидуального проектирования							
16	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж ЗП - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,024	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	777 390	334 108	53	343 90	1210
17	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	2,9768	33613,00 –	– –	100059 –	– –	100059	– 8005	108064
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0175	262932,00 –	– –	4601 –	– –	4601	– 368	4969
19	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000118	3005748,00 –	– –	355 –	– –	355	– 28	383

20	2006-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0076	687193,00 –	– –	5223 –	– –	5223	– 418	5641
					Установка металлических конструкций СН-5						
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6880
22	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
23	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
24	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3398,56 1213,08	2172,83 1033,61	339 121	217 103	1	209 44	592
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая эластичная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
27	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается основание фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная эластичная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1842,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7585 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
28	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,4	11171,93 7390,76	1915,47 582,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	17754
29	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	6807,75 1757,43	1317,20 336,93	681 176	132 34	173	191 54	725
32	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 49%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	643	4275 1116	15060

34	2106-0400-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,05	2314,70 2314,70	– –	2430 2430	– –	–	1750 334	4514
37	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	1,8375	309,00 –	– –	568 –	– –		– 45	613
38	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	55,125	48,00 –	– –	2646 –	– –		– 212	2858
39	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 52%; СП - 8%	м3	1,05	11172,93 7399,76	1915,47 982,81	11732 7760	2011 528	1961	7542 1542	28816
40	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,06575	17822,46 –	– –	18994 –	– –	18994	– 1520	20514
41	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,057	32370,94 16257,78	13895,18 6484,31	1845 927	792 256	126	816 213	2874
42	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,057	643745,00 –	– –	36693 –	– –	36693	– 2935	39628
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,368	167,90 63,30	3,52 0,64	230 87	5 1	138	60 23	314
				Дорожная разметка							
44	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 5%	м2 разметки	9,38	397,74 367,38	30,36 –	3691 3409	282 –	–	3682 550	7963
45	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	7,3312	1080,00 –	– –	7918 –	– –	7918	– 633	8551
46	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	2,39424	307,00 –	– –	735 –	– –	735	– 59	794
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							

47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	12	363,05 161,60	156,37 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
48	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	11	1157,68 226,24	790,75 309,47	12734 2489	8698 3404	1547	4243 1358	18335
49	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,011	439194,00 –	– –	4831 –	– –	4831	– 386	5217
50	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
51	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 600%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,84 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757
52	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление *СП - 8%*	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
53	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	3	30132,95 4221,36	4246,36 1701,38	38899 12664	12748 5104	4995	12793 3455	46647
54	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования *НР - 72%, СП - 8%*	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2080	17387 3759	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
55	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления *НР - 800%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,84	52,04 16,16	2936 2399	521 162	25	3042 358	5376
56	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
		ВТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800239	65050	635666	109204	982263
		Стоимость монтажных работ	Тенге				111154	16013	–	72701	
		Материалы	Тенге				85801				
		Всего заработная плата	Тенге				9165				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					50419			
		Накладные расходы	Тенге				8207				
		Сметная прибыль	Тенге				36302				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				131870				
		Сметная заработная плата	Тенге					50419			38
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				505535				
		Материалы	Тенге				13842				
		Всего заработная плата	Тенге					69155			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				300015				
		Местные материалы	Тенге				47661				

	Транспортные расходы		Тенге				8485				
		Накладные расходы	Тенге				67199				
		Сметная прибыль	Тенге				65819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				618543				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					69155			
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				208913				
	Материалы		Тенге				893				
	Всего заработная плата		Тенге					8353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195877				
		Накладные расходы	Тенге				5763				
		Сметная прибыль	Тенге				17175				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				231851				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8353			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				982264				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					127927			

РАЗДЕЛ 2.ОШ №164 ул.Центральная (ул.Черемушки 1)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,154	2314,70 2314,70	– –	356 356	– –	–	257 49	662
58	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,112	309,00 –	– –	35 –	– –		– 3	38
59	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	3,36	48,00 –	– –	161 –	– –		– 13	174
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы под котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунты грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,09	1049,76 1049,76	– –	94 94	– –	–	68 13	175
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,064	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	308 112	85 22	111	122 34	464
62	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,06528	15825,30 –	– –	1033 –	– –	1033	– 88	1116
63	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
64	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6447,04 4979,04	936,47 369,80	12894 9958	1993 740	943	11553 1956	36483
65	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	13	1177,36 1073,61	– –	15306 13957	– –	1349	15873 2430	32810

66	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	26707,00 –	– –	26707 –	– –	26707	– 2137	28844
67	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
68	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
69	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.3, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.6а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
70	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
71	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,016	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	518 260	213 73	35	229 60	807
72	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,016	687193,00 –	– –	10995 –	– –	10995	– 880	11875
				Установка знаков индивидуального проектирования							
73	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,072	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	2331 1171	1001 323	159	1030 369	3630
74	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	8,9304	33613,00 –	– –	300178 –	– –	300178	– 24014	324192
75	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0525	262932,00 –	– –	13804 –	– –	13804	– 1104	14908
76	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000354	3005748,00 –	– –	1064 –	– –	1064	– 85	1149
77	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0228	687193,00	–	15668	–	15668	–	16931

		СП - 8%			–	–	–	–		1253	
				Установка металлических конструкций СП-5							
78	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 530	6880
79	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
80	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	84	68,00 –	– –	4032 –	– –		– 333	4365
81	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 3213,08	2177,83 1031,61	339 121	217 103	1	209 44	592
82	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
83	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
84	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,45	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-8569
85	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,4	11171,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 3956	27754
86	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	0,1	4897,79 1757,43	1317,36 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
89	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15815,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
90	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32570,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15668
91	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462530,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207

92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлических огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,80 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,15	2314,70 2314,70	–	7291 7291	–	–	5250 1003	13544
94	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	5,5125	309,00 –	– –	1703 –	– –		– 136	1839
95	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	165,375	48,00 –	– –	7938 –	– –		– 635	8573
96	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,15	11172,93 7390,76	1915,47 582,81	35195 23281	6034 1584	5880	32637 4626	62408
97	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,19725	17822,46 –	– –	56983 –	– –	56983	– 4559	61542
98	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,171	32370,94 16257,78	13895,19 4484,31	5535 2780	2376 767	375	2447 639	8621
99	2100-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,171	645745,60 –	– –	110080 –	– –	110080	– 8806	118886
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,104	167,90 63,30	3,52 0,64	689 260	15 3	414	181 70	940
				Дорожная разметка							
101	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	11,2	397,74 367,38	30,36 –	4455 4115	340 –	–	4444 712	9611
102	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	5,056	1080,00 –	– –	5460 –	– –	5460	– 437	5897
103	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	3,792	1156,00 –	– –	4384 –	– –	4384	– 351	4735
104	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки от краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	2,8896	307,00 –	– –	887 –	– –	887	– 71	958
	Электроосвещение										
				Монтажные работы							

105	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1938	1875 671	563	1879 499	6735
106	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	11	1157,68 326,24	790,75 309,47	12734 3489	8698 3404	1547	4243 1358	18335
107	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,011	439194,00 –	– –	4831 –	– –	4831	– 386	5217
108	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
109	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	у конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4084,31	486 244	208 67	34	215 56	757
110	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
111	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	38399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
112	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3148,00	30104 21008	7015 3148	2081	17387 3799	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
113	1133-0205-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,84	52,04 16,16	2936 2398	521 163	25	2842 398	5376
114	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1193639 128863	50471 18254	599631 –	124005 105413	1423096
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85801				
	Материалы		Тенге				9165				
	Всего заработная плата		Тенге					50419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8207				
		Накладные расходы	Тенге				36502				
		Сметная прибыль	Тенге				9767				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					50419			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				804093				
	Материалы		Тенге				17409				
	Всего заработная плата		Тенге					84759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				593240				
	Местные материалы		Тенге				85133				

	Транспортные расходы		Тенге				14784				
		Накладные расходы	Тенге				79507				
		Сметная прибыль	Тенге				70650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				954298				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					84759			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				303745				
	Материалы		Тенге				1270				
	Всего заработная плата		Тенге					11879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285106				
		Накладные расходы	Тенге				8196				
		Сметная прибыль	Тенге				24956				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				336897				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1423857				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					147657			
	РАЗДЕЛ 3.ул.Бурундайская- ул.Багавалы Орда (мкр.Карагу)										
	Подготовительные работы										
	Обустройство										
			Установка дорожных знаков								
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,508	2314,70	–	713	–	–	513	1324
					2314,70	–	713	–		98	
116	4101-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка** *СП - 8%*	т	0,224	309,00	–	69	–		–	75
					–	–	–	–		6	
117	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км** *СП - 8%*	т км	6,72	48,00	–	323	–		–	349
					–	–	–	–		26	
118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунты группы 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,18	1049,76	–	189	–	–	136	351
					1049,76	–	189	–		26	
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном. Устройство** *НР - 63%; СП - 8%*	м3	0,128	4807,79	1317,30	615	168	222	244	928
					1757,43	336,93	225	43		49	
120	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 95%*	м3	0,13056	15825,30	–	2066	–	2066	–	2231
					–	–	–	–		165	
121	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32848-2014** *СП - 8%*	шт.	4	5591,00	–	22364	–	22364	–	24153
					–	–	–	–		1789	
122	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	6447,04	996,47	25788	3986	1886	23107	52607
					4975,04	369,80	15916	1479		3912	
123	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10	1177,36	–	11774	–	1838	11595	25138
					1073,61	–	10736	–		1869	

124	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	10439,00 –	– –	10439 –	– –	10439	– 835	11274
125	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	16639,00 –	– –	16639 –	– –	16639	– 1331	17970
126	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.20.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	12	20556,00 –	– –	246672 –	– –	246672	– 19734	266406
127	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,025	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	809 406	347 112	56	358 93	1260
128	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,025	687193,00 –	– –	17180 –	– –	17180	– 1374	18554
				Установка знаков индивидуального проектирования							
129	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,072	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	2331 1171	1000 323	159	1030 269	3630
130	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	8,9504	33613,00 –	– –	300878 –	– –	300878	– 24014	324892
131	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0525	262532,00 –	– –	13804 –	– –	13804	– 1104	14908
132	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000354	3005748,00 –	– –	1064 –	– –	1064	– 85	1149
133	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0228	687193,00 –	– –	15668 –	– –	15668	– 1253	16921
				Установка металлических конструкций СН-5							
134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 9%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6000
135	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934

136	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
137	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты спец. Устройство НР - 85%; СП - 8%	м3 основания	8,1	3380,56 1213,69	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	289 44	592
138	2301-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,112	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
139	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,14 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
140	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается возиши фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
141	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
142	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17832,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225185,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	8,1	4807,79 1757,43	1317,30 356,93	481 176	132 34	173	191 54	725
145	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,80 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
146	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2587	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15860
147	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	147,90 43,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
					Установка металлических конструкций СП-3, СП-2						

149	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,15	3314,70 3314,70	– –	7291 7291	– –	–	5259 1003	13544
150	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	5,5125	309,00 –	– –	1703 –	– –		– 136	1839
151	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т/км	165,375	48,00 –	– –	7938 –	– –		– 635	8573
152	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство *НР - 97%; СП - 8%*	м3	3,15	11172,53 7390,76	1915,47 592,81	35155 23281	6034 1584	5880	22627 4626	62448
153	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,19725	17822,46 –	– –	56953 –	– –	56953	– 4559	61542
154	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,171	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	5535 2788	2376 767	379	2447 639	8621
155	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СВ-3, СВ-2 *СП - 8%*	т	0,171	643745,00 –	– –	110080 –	– –	110080	– 8806	118886
156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,104	167,90 63,30	3,52 0,64	689 260	15 3	414	181 70	940
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
157	1303-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
158	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	1157,68 226,24	790,75 309,47	34730 6787	23722 9284	4221	11571 3764	50005
159	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,03	439194,00 –	– –	13176 –	– –	13176	– 1054	14230
160	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
161	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,025	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	809 406	347 112	56	358 93	1260
162	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,025	687152,00	–	17180	–	17180	–	18554

		СП - 8%			–	–	–	–		1374		
163	1508-0205-0962 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий ЗП - 72%; СП - 8%	шт.	5	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	50660 21107	21234 8507	8324	21322 5769	77766	
164	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazzy" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2598-2014 СП - 8%	шт.	1	63770,00 –	– –	63770 –	– –	63770	– 5102	68872	
165	1508-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования ЗП - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,16 21008,00	7015,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581	
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
166	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления ЗП - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,94	52,04 16,16	5872 4799	1041 323	50	4083 796	10753	
167	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 58 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1411335 168438	83523 31683	1144448 –	163639 125997	1780970	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				230263					
	Материалы		Тенге				17249					
	Всего заработная плата		Тенге					96591				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80322					
		Накладные расходы	Тенге				69545					
		Сметная прибыль	Тенге				23987					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				323835					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге					96591				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				863636					
	Материалы		Тенге				18178					
	Всего заработная плата		Тенге					91258				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				642952					
	Местные материалы		Тенге				86166					
	Транспортные расходы		Тенге				14930					
		Накладные расходы	Тенге				85626					
		Сметная прибыль	Тенге				75941					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025503					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге					91258				
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				317416					
	Материалы		Тенге				1313					
	Всего заработная плата		Тенге					12272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298263					
		Накладные расходы	Тенге				8468					
		Сметная прибыль	Тенге				26069					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				351953					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					12272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1706971					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	Тенге					200121				

РАЗДЕЛ 4.ул.Бурундайская- ул.Каламбаева (мкр.Карасу)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

168	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	–	385 74	994
169	4101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,168	309,80 –	– –	52 –	– –		– 4	56
170	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т-км	5,04	48,00 –	– –	242 –	– –		– 19	261
171	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	102 20	264
172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	462 169	126 32	167	183 52	697
173	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
174	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115
175	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,80	19341 14937	2989 1109	1415	17330 1934	39685
176	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101 *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	1177,36 1073,61	– –	9419 8589	– –	830	9276 1496	20191
177	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, Д=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	1	10439,00 –	– –	10439 –	– –	10439	– 835	11274
178	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.1, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	10	20556,00 –	– –	205560 –	– –	205560	– 16445	222005
179	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,03	32370,54 16257,78	13895,10 4484,31	971 488	417 135	66	429 112	1512
180	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КТТ	т	0,03	687193,00	–	20616	–	20616	–	22265

		СП - 8%			–	–	–	–		1649	
					Установка знаков индивидуального проектирования						
181	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном высотой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 48%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,30	1561	430		359	
182	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Заказ дорожных ограждений индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	11,9072	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256
		СП - 8%			–	–	–	–		32019	
183	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	262532,00	–	18405	–	18405	–	19877
		СП - 8%			–	–	–	–		1472	
184	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
185	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0504	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
		СП - 8%			–	–	–	–		1671	
					Установка металлических конструкций КС-8-219						
186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,8	2314,70	–	15740	–	–	11333	29239
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	15740	–		2166	
187	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	11,9	309,00	–	3677	–		–	3971
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
188	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	357	48,00	–	17136	–		–	18507
		СП - 8%			–	–	–	–		1371	
189	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты спл. Устройство	м3 основания	0,34	3398,56	2172,83	1153	739	2	710	2012
		НР - 83%; СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		149	
190	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	1447,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
191	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	88	2444,04	49,16	215075	4326	135349	70958	308916
		НР - 83%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	18,22	75400	899		22883	
192	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	22,8	-1042,42	-29,66	-23767	-677	-18679	-4251	-30303
		НР - 83%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,85	-4411	-203		-2245	
193	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,8	11172,93	1915,47	64803	11109	10828	41662	114982
		НР - 93%; СП - 8%			7390,76	502,81	42866	2916		8517	

194	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,887	17832,46	–	104921	–	104921	–	113315
		СД - 8%			–	–	–	–		8394	
195	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1182	225135,00	–	26611	–	26611	–	28740
		СД - 8%			–	–	–	–		2129	
196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,54	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466
		ЗП - 9,1%; СД - 8%			1757,63	336,93	598	115		183	
197	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	15815,10	–	5488	–	5488	–	5927
		СД - 8%			–	–	–	–		439	
198	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 16	Монтаж	т конструкций	1,37	32370,94	13895,10	44348	19037	3038	19607	69072
		ЗП - 60%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	22273	6144		5116	
199	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры	т	1,37	462520,00	–	633652	–	633652	–	684344
		СД - 8%			–	–	–	–		50692	
200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	32,88	167,90	3,52	5521	116	3324	1451	7529
		ЗП - 60%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,20	0,84	2081	21		558	
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2									
201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18059
		ЗП - 72%; СД - 8%			2314,70	–	9722	–		1388	
202	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	7,35	309,06	–	2271	–		–	2453
		СД - 8%			–	–	–	–		182	
203	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СД - 8%			–	–	–	–		847	
204	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,53	1915,67	46926	8045	7840	30169	83263
		ЗП - 84%; СД - 8%			7590,76	502,81	31041	2112		6168	
205	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17832,46	–	75977	–	75977	–	82055
		СД - 8%			–	–	–	–		6078	
206	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3263	11496
		ЗП - 60%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
207	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СН-3, СН-2	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
		СД - 8%			–	–	–	–		11742	

208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253
		НР - 65%; СП - 9%			63,30	0,64	340	4		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
209	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	363,05	156,27	8713	3751	1084	3758	13469
		НР - 72%; СП - 8%			101,60	55,90	2878	1342		998	
210	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	51	1157,68	790,75	59042	40328	7176	19671	85010
		НР - 72%; СП - 9%			226,24	309,47	11538	15783		6297	
211	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,051	439194,00	–	22399	–	22399	–	24191
		СП - 8%			–	–	–	–		1792	
212	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,024	186609,00	–	4479	–	4479	–	4837
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
213	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,02	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 68%; СП - 9%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
214	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
215	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний	шт.	4	10132,99	4246,86	40532	16988	6659	17057	62197
		НР - 72%; СП - 8%			4221,36	1701,38	16885	6806		4607	
216	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	30104,26	7015,28	60209	14030	4163	34773	102581
		НР - 72%; СП - 8%			21008,00	3140,00	42016	6280		7599	
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
217	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления	м заземления	20	253,62	52,84	5071	1041	50	4883	10752
		НР - 65%; СП - 8%			239,04	16,16	4781	323		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
218	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02472	1100280,00	–	27199	–	27199	–	29375
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2599145	127612	1922952	291458	2896135
							305619	45711	–	214531	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				195374				
	Материалы		Тенге				19080				
	Всего заработная плата		Тенге					104528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26878				
		Накладные расходы	Тенге				75259				

		Сметная прибыль	Тенге				21651					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				392184					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге					104528				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1302639					
	Материалы		Тенге				142266					
	Всего заработная плата		Тенге					210627				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				786643					
	Местные материалы		Тенге				188536					
	Транспортные расходы		Тенге				33962					
		Накладные расходы	Тенге				191240					
		Сметная прибыль	Тенге				119513					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1613393					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге					210627				
	Стоимость металлоконструкций		Тенге				892132					
	Материалы		Тенге				3868					
	Всего заработная плата		Тенге					36175				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835677					
		Накладные расходы	Тенге				24959					
		Сметная прибыль	Тенге				73367					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций		Тенге				990458					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге					36175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2896134					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге					351330				
	РАЗДЕЛ 5.ул.Н.Данченко в районе д. №51В южнее ул.Рысжулова											
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		Установка дорожных знаков										
219	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	8	1177,36	–	9419	–	830	9276	26191
		НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	–	8589	–		1496	
220	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.3, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-1002**	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
221	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж**									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94	13895,10	162	69	12	72	252
					16257,78	4484,31	81	22		19	
222	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КЗТ**	т	0,005	687193,00	–	3436	–	3436	–	3711
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
223	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4540
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	1561	430		369	

224	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,80 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
225	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
226	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
227	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СП-5							
228	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1619	13759
229	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00 –	– –	1730 –	– –		– 138	1868
230	4102-0101-0017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 5 до 10 т. Расстояние перевозки 25-30 км СП - 8%	т/км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
231	1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
232	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
233	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 83%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,84 856,82	49,16 10,22	35194 12538	708 147	22148	11611 3744	58550
234	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается пазухи фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1642,42 -193,48	-29,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2710 -1418	-19139
235	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,8	11171,93 7399,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363< 1408	5227	20113 4112	55589
236	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 4 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0488	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921

		СП - 8%			–	–	–	–		735	
238	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
		НР - 92%; СП - 8%			1757,43	336,53	351	67		107	
239	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	–	3228	–	3228	–	3486
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
240	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1525	8556	30139
		НР - 69%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
241	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойки СН-5	т	0,5974	462520,80	–	276309	–	276309	–	298414
		СП - 8%			–	–	–	–		22105	
242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	14,3376	167,50	3,52	2407	50	1449	633	3283
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			63,30	0,64	908	5		243	
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2									
243	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отсевом	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18855
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1338	
244	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вертикой). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
245	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
246	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	6,2	11172,93	1515,47	40526	8045	7840	30169	83263
		НР - 92%; СП - 8%			7390,76	502,81	31041	2112		6165	
247	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82055
		СП - 8%			–	–	–	–		6078	
248	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	586	3163	11496
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
249	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
		СП - 8%			–	–	–	–		11742	
250	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,50	3,52	919	20	553	241	1253
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			63,30	0,64	346	4		93	
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									

251	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	263,85 161,60	156,27 95,94	8713 3878	3751 1342	1884	3758 998	13469
252	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	37	1157,68 226,24	790,75 309,47	42884 8371	29257 11450	5206	14171 4568	61671
253	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,037	439194,00 –	– –	16250 –	– –	16250	– 1300	17550
254	2306-0144-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	186609,00 –	– –	4479 –	– –	4479	– 358	4837
255	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 78	1008
256	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
257	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	40532 16885	16988 6806	4659	17057 4607	62197
258	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
259	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	50	4083 796	10752
260	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1574338 189170	92673 24270	1278846 –	169952 139543	1883835
	Стоимость монтажных работ		Тенге				173017				
	Материалы		Тенге				17111				
	Всего заработная плата		Тенге					97028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20729				
		Накладные расходы	Тенге				69859				
		Сметная прибыль	Тенге				19430				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				261306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					97028			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				909531				
	Материалы		Тенге				26448				
	Всего заработная плата		Тенге					97383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				626894				

	Местные материалы		Тенге				138289				
	Транспортные расходы		Тенге				22650				
		Накладные расходы	Тенге				86568				
		Сметная прибыль	Тенге				70685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1075764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					57783			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				491796				
	Материалы		Тенге				2899				
	Всего заработная плата		Тенге					19629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481154				
		Накладные расходы	Тенге				13545				
		Сметная прибыль	Тенге				40428				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				565763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1882833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					214440			

РАЗДЕЛ 6.ул.Центральная-ул.Арулда (мкр. 71-й разъезд)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

261	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	–	385 74	994
262	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,168	309,80 –	– –	52 –	– –		– 4	56
263	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т/км	5,04	48,00 –	– –	242 –	– –		– 19	261
264	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	102 20	264
265	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оснований бетонных. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	462 169	126 32	167	188 52	697
266	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
267	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 31948-2014 *СП - 8%*	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115
268	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,80	19341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
269	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к ценам 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1177,36 1073,61	– –	5887 5368	– –	519	5797 535	12619

270	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	шт.	1	10439,00 –	– –	10439 –	– –	10439	– 835	11274
271	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	шт.	1	16639,00 –	– –	16639 –	– –	16639	– 1331	17970
272	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
273	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 30	403
274	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККШ, КЗТ СД - 8%	т	0,008	687193,00 –	– –	5498 –	– –	5498	– 440	5938
				Установка знаков индивидуального проектирования							
275	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под щиты на стойках с кронштейном высотой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3168 1561	1333 430	254	1374 359	4840
276	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	м2	11,9872	33613,00 –	– –	403237 –	– –	403237	– 32019	432256
277	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СД - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
278	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СД - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
279	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККШ СД - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций К5-8-219							
280	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отноской НР - 72%; СД - 8%	м3 грунта	5,4	2514,70 2514,70	– –	7870 7870	– –	–	5666 1083	14619
281	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СД - 8%	т	5,95	309,00 –	– –	1839 –	– –		– 147	1986

282	4402-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	178,5	48,80 –	– –	8568 –	– –		– 682	9253
283	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство НР - 63%; СП - 8%	м3 основания	0,17	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	576 204	370 176	–	355 75	1086
284	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	1447,00 –	– –	300 –	– –	300	– 24	324
285	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 63% + СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	44	2444,84 856,82	49,16 10,22	107538 37700	2163 450	67675	35479 11441	154459
286	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиции:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 63%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	11,4	-1042,42 -193,48	-29,56 -8,89	-11884 -2206	-338 -101	-9540	-2146 -1122	-15152
287	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 63%; СП - 8%	м3	2,9	11172,93 7590,76	1915,47 582,81	33403 21433	5555 1458	5414	20831 4259	57492
288	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,9435	17822,46 –	– –	52460 –	– –	52460	– 4197	56657
289	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0591	225135,00 –	– –	13305 –	– –	13305	– 1064	14369
290	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 63%; СП - 8%	м3	0,17	4807,75 1757,43	1317,20 336,93	817 299	224 57	294	324 91	1232
291	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	15825,30 –	– –	2744 –	– –	2744	– 220	2964
292	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 63%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,685	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	22174 11137	9538 3072	1519	9804 3558	34536
293	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры СП - 8%	т	0,685	462520,00 –	– –	316826 –	– –	316826	– 25346	342172
294	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 63%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,44	167,90 63,50	3,52 0,64	2760 1041	58 11	1661	725 279	3764
Установка металлических конструкций СН-3, СН-2											

295	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18859
		ЗР - 72%, СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1336	
296	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
297	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
298	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,95	1915,47	46926	8845	7840	30169	83263
		ЗР - 92%, СП - 8%			7399,76	502,81	31041	2112		4168	
299	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82055
		СП - 8%			–	–	–	–		6078	
300	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3265	11496
		ЗР - 46%, СП - 8%			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
		СП - 8%			–	–	–	–		11742	
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253
		ЗР - 69%, СП - 8%			63,30	0,64	346	4		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
303	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	363,05	156,27	4357	1875	543	1879	6735
		ЗР - 72%, СП - 8%			161,00	55,90	1935	671		459	
304	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	85	1157,68	798,75	98403	67214	11959	32785	141684
		ЗР - 72%, СП - 8%			226,24	395,47	19230	26305		10495	
305	2306-1301-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,085	435194,00	–	37331	–	37331	–	48318
		СП - 8%			–	–	–	–		2987	
306	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80	км	0,012	281300,00	–	3376	–	3376	–	3646
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
307	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,015	32370,94	13895,10	486	208	34	215	757
		ЗР - 46%, СП - 8%			16257,78	4484,31	244	67		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
308	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133

		СП - 8%;			–	–	–	–		825	
309	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%;	шт.	3	10132,59 6221,36	4246,86 1700,38	30399 12664	12740 5104	4995	12753 3455	40647
310	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуна" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%;	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2856	-36400
311	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%;	шкаф	2	36104,26 21008,00	7015,28 3140,00	69209 42016	14038 6280	4163	34773 7599	102581
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
312	1122-0205-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5376
313	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%;	т	0,01236	1100200,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1731764 223621	129930 48457	1354657 –	221483 156263	2109511
	Стоимость монтажных работ		Тенге				280371				
	Материалы		Тенге				21657				
	Всего заработная плата		Тенге					114209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7803				
		Накладные расходы	Тенге				82230				
		Сметная прибыль	Тенге				22609				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				395210				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					114209			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				997688				
	Материалы		Тенге				76214				
	Всего заработная плата		Тенге					136463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614152				
	Местные материалы		Тенге				133031				
	Транспортные расходы		Тенге				23056				
		Накладные расходы	Тенге				114483				
		Сметная прибыль	Тенге				89776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211947				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					136463			
	Стоимость металлоконструкций		Тенге				533785				
	Материалы		Тенге				2289				
	Всего заработная плата		Тенге					21404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				506297				
		Накладные расходы	Тенге				54770				
		Сметная прибыль	Тенге				43878				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций		Тенге				592353				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2109510				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					272078			

РАЗДЕЛ 7.ул.Центральная в районе магазина "Жумабай" (мкр. 71-й разъезд)

Подготовительные работы

Обустройство

		Установка дорожных знаков									
314	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,077	2314,70 2314,70	– –	178 178	– –	–	128 25	331
315	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,056	309,00 –	– –	17 –	– –		– 1	18
316	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	1,68	48,00 –	– –	81 –	– –		– 6	87
317	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы, ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,045	1049,76 1049,76	– –	47 47	– –	–	34 7	88
318	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,032	4887,79 1757,43	1317,30 336,93	154 56	42 11	56	61 17	232
319	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,03264	15825,30 –	– –	517 –	– –	517	– 41	558
320	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
321	1127-0902-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6447,04 4979,04	996,47 369,88	6447 4979	997 370	471	5777 938	13202
322	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Дайджесть к марке 1127-0902-0101 *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1177,36 1073,61	– –	5887 5368	– –	519	5797 935	12619
323	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.1, 7.12, 5.17.1-5.17.4, 5.20.1, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
324	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 60%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 30	403
325	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ *СП - 8%*	т	0,008	687193,00 –	– –	5498 –	– –	5498	– 440	5938
		Установка знаков индивидуального проектирования									
326	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840

		НР - 60%; СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	1561	430		359	
327	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Люки дерновые односторонние индивидуального проектирования со листовозвращающей клапкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9872	33613,80 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
328	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262552,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
329	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
330	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций КЭ-8-219							
331	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,4	2314,70 2314,70	– –	7870 7870	– –	–	5666 1663	14619
332	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,95	309,00 –	– –	1839 –	– –		– 147	1986
333	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	178,5	48,00 –	– –	8568 –	– –		– 685	9253
334	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	0,17	3390,56 1213,08	2172,83 1032,41	576 206	370 176	–	355 75	1096
335	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	1447,00 –	– –	300 –	– –	300	– 24	324
336	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	44	2444,04 856,82	49,16 10,22	107538 37700	2163 450	67675	35479 11441	154459
337	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	11,4	-1042,42 -193,48	-25,66 -8,89	-11884 -2206	-338 -101	-9340	-2146 -1122	-15152
338	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 51%; СП - 8%	м3	2,5	11673,93 7398,76	1915,47 502,81	22402 21433	5555 1458	5414	20831 4259	57492
339	2102-0101-0019 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,9435	17822,46 –	– –	52468 –	– –	52468	– 4197	56657

340	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6591	225135,00 –	– –	13305 –	– –	13305	– 1064	14369
341	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройства НР - 30%; СП - 8%	м3	0,17	4807,79 1757,43	1317,30 336,53	817 299	224 57	294	324 91	1232
342	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	15825,30 –	– –	2744 –	– –	2744	– 220	2964
343	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,655	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	22174 11137	9518 3072	1519	9804 2558	34536
344	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры СП - 8%	т	0,685	462520,00 –	– –	316826 –	– –	316826	– 25346	342172
345	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,44	167,99 63,30	3,52 0,64	2760 1041	58 11	1661	725 279	3764
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
346	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
347	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 5%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
348	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
349	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройства НР - 34%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7368,76	1915,47 582,81	46926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
350	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
351	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	586	3263 851	11496
352	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
353	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 40%; СП - 8%	м2	5,472	167,99 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
354	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.**	м кабеля	12	363,85	156,27	4357	1875	543	1879	6735
		НР - 72%; СП - 8%			161,40	55,90	1939	671		499	
355	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на трасе**	м кабеля	100	1157,68	790,75	115768	79075	14869	38571	166686
		НР - 72%; СП - 8%			226,14	309,47	22614	30947		12347	
356	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,1	439194,00	–	43919	–	43919	–	67433
		СП - 8%			–	–	–	–		3514	
357	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80**	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
358	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,015	32370,94	13895,10	486	208	34	215	757
		НР - 60%; СП - 8%			16257,78	4484,51	244	67		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление**	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133
		СП - 8%			–	–	–	–		825	
360	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	13793	46647
		НР - 72%; СП - 8%			4221,26	1701,38	12664	5104		3455	
361	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36400
		СП - 8%			–	–	–	–		-2696	
362	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2	30104,26	7015,20	60209	14030	4163	34773	102581
		НР - 72%; СП - 8%			21008,00	3140,00	42016	6280		7599	
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
363	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж контура заземления**	м заземления	10	203,63	53,04	2036	531	25	2042	5376
		НР - 80%; СП - 8%			239,04	16,16	2390	162		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 30 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01256	1100280,00	–	13809	–	13809	–	14687
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1701437	139715	1321870	215269	2070044
							216492	52339	–	155388	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				223187				
	Материалы		Тенге				23767				
	Всего заработная плата		Тенге					122245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12454				
		Накладные расходы	Тенге				88016				

		Сметная прибыль	Тенге				24897					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				336100					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге					112245				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				844545					
	Материалы		Тенге				75170					
	Всего заработная плата		Тенге					125180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575892					
	Местные материалы		Тенге				131998					
	Транспортные расходы		Тенге				23360					
		Накладные расходы	Тенге				112483					
		Сметная прибыль	Тенге				84563					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1141591					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге					125180				
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				533705					
	Материалы		Тенге				2289					
	Всего заработная плата		Тенге					21406				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				500297					
		Накладные расходы	Тенге				14770					
		Сметная прибыль	Тенге				45878					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				592353					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					21406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2070044					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге					268831				
		РАЗДЕЛ 8.Дорога вдоль БАКа-ул.Сарыбастау										
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		Установка дорожных знаков										
365	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами**	м3 грунта	0,462	2314,70	–	1065	–	–	770	1986
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	1065	–		147	
366	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка**	т	0,336	309,66	–	104	–		–	112
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
367	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	10,08	48,00	–	484	–		–	523
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
368	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,27	1045,76	–	283	–	–	304	826
		НР - 72%; СП - 8%			1045,76	–	283	–		39	
369	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном. Устройство**	м3	0,192	4887,79	1317,30	923	253	333	366	1392
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	337	65		103	
370	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,19584	15825,30	–	3099	–	3099	–	3347
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
371	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	5591,00	–	33546	–	33546	–	36230
		СП - 8%			–	–	–	–		2684	
372	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6	6447,04	996,47	38682	5979	2829	34669	75218

		НР - 200%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			4979,04	369,80	29874	2219		5867	
373	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 01	Щитки дополнительные. Установка Дейнклитъ к лерон 1127-0902-0101 НР - 200%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	18	1177,36 1073,61	– –	21192 19325	– –	1867	20871 3365	45428
374	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
375	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
376	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.31.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	16	20556,00 –	– –	328896 –	– –	328896	– 26312	355208
377	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
378	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757
379	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
				Установка знаков индивидуального проектирования							
380	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	214	1374 359	4840
381	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,5072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
382	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
383	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532

		СП - 8%			–	–	–	–		113	
384	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СН-5							
385	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
386	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00 –	– –	1730 –	– –		– 138	1868
387	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
388	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,2	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
389	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
390	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладке, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	14,4	2464,84 856,82	49,16 10,33	35194 12338	708 147	22148	11611 3744	50950
391	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	14,4	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2710 -1418	-19139
392	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3	2,8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363 1408	5237	20113 4112	55504
393	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
394	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0400	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921
395	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3	0,2	4897,79 1757,43	1317,39 336,93	962 301	263 67	248	381 107	1451
396	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,30 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486
397	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,5974	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	19338 5712	8301 2679	1325	8550 2231	30119

398	2306-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,5974	462528,00	–	276309	–	276309	–	298414
					–	–	–	–		22105	
399	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 49%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,3376	167,90	3,52	2407	50	1449	633	3183
					63,30	0,64	908	9		243	
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2									
400	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18859
					2314,70	–	9722	–		1338	
401	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
					–	–	–	–		182	
402	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
					–	–	–	–		847	
403	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	11171,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83363
					7390,76	502,81	31041	2112		6168	
404	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82855
					–	–	–	–		6878	
405	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	586	3263	11496
					16257,78	4484,31	3707	1022		851	
406	2306-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
					–	–	–	–		11742	
407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 49%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253
					63,30	0,64	346	4		93	
		Дорожная разметка									
408	1127-0903-0007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, остановок безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	108,4	397,74	38,26	43910	3352	–	43883	94731
					367,38	–	40559	–		7817	
409	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	45,504	1080,00	–	49144	–	49144	–	53076
					–	–	–	–		3932	
410	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	41,712	1156,00	–	48219	–	48219	–	52077
					–	–	–	–		3858	
411	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	28,4832	307,00	–	8744	–	8744	–	9444
					–	–	–	–		700	
		Электроосвещение									

		Монтажные работы									
412	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	24	343,05	156,27	8713	3751	1084	3798	13469
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	3878	1342		998	
413	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	15	1157,68	790,75	17365	11864	2110	5786	25003
		НР - 72%; СП - 8%			226,24	389,47	3394	4642		1852	
414	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,015	639194,00	–	6588	–	6588	–	7115
		СП - 8%			–	–	–	–		527	
415	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80**	км	0,024	186609,00	–	4479	–	4479	–	4837
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
416	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,02	32378,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 48%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
417	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление**	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
418	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	4	10131,59	4246,86	40532	16988	6659	17057	62257
		НР - 72%; СП - 8%			4221,36	1701,38	16885	6806		4607	
419	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2	50104,26	7915,20	68209	14630	4163	34773	102581
		НР - 72%; СП - 8%			21008,00	3140,00	42016	6280		7559	
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
420	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж контура заземления**	м заземления	20	293,62	52,04	5872	1041	50	4083	10752
		НР - 80%; СП - 8%			235,04	16,16	4701	323		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
421	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02472	1100286,00	–	27199	–	27199	–	29375
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2038877	85000	1672427	253008	2475241
							258214	29791	–	183352	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137886				
	Материалы		Тенге				14015				
	Всего заработная плата		Тенге					85243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11067				
		Накладные расходы	Тенге				61374				
		Сметная прибыль	Тенге				15941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					85243			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1403005				
	Материалы		Тенге				30848				
	Всего заработная плата		Тенге					182925			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1013041					
	Местные материалы		Тенге				133308					
	Транспортные расходы		Тенге				28237					
		Накладные расходы	Тенге				177946					
		Сметная прибыль	Тенге				126396					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1706347					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	Тенге					182925				
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				498986					
	Материалы		Тенге				2121					
	Всего заработная плата		Тенге					19837				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				468026					
		Накладные расходы	Тенге				13688					
		Сметная прибыль	Тенге				41015					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				552689					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					19837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2475237					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге					288095				

РАЗДЕЛ 9.Дорога вдоль БАКа-восточнее ул.Жанкожа батыра

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

422	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,462	2314,79 2314,79	– –	1069 1069	– –	–	770 147	1986
423	4804-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,336	309,00 –	– –	104 –	– –		– 8	112
424	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	10,08	48,88 –	– –	484 –	– –		– 39	523
425	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, выгрузка котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,27	1049,76 1049,76	– –	283 283	– –	–	204 39	526
426	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основания бетонные. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,192	4807,75 1757,43	1317,38 336,93	923 337	255 65	333	366 103	1392
427	2103-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,19584	15825,30 –	– –	3099 –	– –	3099	– 248	3347
428	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32548-2014 СП - 8%	шт.	6	5591,00 –	– –	33546 –	– –	33546	– 2684	36230
429	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6	6447,04 4979,04	996,47 369,80	38682 29874	5979 2219	2829	34660 5867	79210
430	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8%	шт.	18	1177,36 1073,61	– –	21192 19325	– –	1867	20871 3365	45428

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
431	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00	–	20878	–	20878	–	23548
					–	–	–	–		1670	
432	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 4.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00	–	23036	–	23036	–	24879
					–	–	–	–		1843	
433	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.1, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.25.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2б-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	16	20556,00	–	328896	–	328896	–	355208
					–	–	–	–		26312	
434	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
					–	–	–	–		3531	
435	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32370,94	13895,10	324	139	22	143	504
					16257,78	4484,31	163	45		37	
436	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,01	687193,00	–	6872	–	6872	–	7422
					–	–	–	–		550	
Установка знаков индивидуального проектирования											
437	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
					16257,78	4484,31	1561	430		359	
438	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9872	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256
					–	–	–	–		32019	
439	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
440	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
441	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
					–	–	–	–		1671	
Установка металлических конструкций СН-5											

442	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разрабатываемые вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	–	7407 7407	–	–	5333 1019	13759
443	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	389,00 –	–	1730 –	– –		– 138	1868
444	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	168	48,00 –	–	8064 –	– –		– 645	8709
445	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 основания	6,2	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	678 242	435 207	–	418 84	1183
446	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	–	353 –	– –	353	– 28	381
447	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Пом. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04 856,82	49,16 10,22	35194 12338	708 147	22140	11641 3744	56550
448	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Пом. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1842,41 -193,48	-25,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2788 -1488	-19139
449	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Пом. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	3,8	11172,93 7390,76	1915,47 582,81	31284 20694	5363 1408	5227	20113 4112	55589
450	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	–	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
451	2105-0201-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	–	9186 –	– –	9186	– 735	9921
452	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	4807,79 1757,43	1317,30 336,91	962 351	265 67	348	281 107	1451
453	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,38 –	–	3228 –	– –	3228	– 258	3486
454	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Пом. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5974	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	19338 9712	8301 2679	1325	8550 2231	30119
455	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойки СВ-5 СП - 8%	т	0,5974	462520,00 –	–	276309 –	– –	276309	– 22095	298404

456	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	14,3376	167,90 63,30	3,52 0,64	2407 908	50 9	1449	633 243	3283
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
457	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	–	9722 9722	–	–	7000 1338	18059
458	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	–	2271 –	– –		– 182	2453
459	4103-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	48,00 –	–	10584 –	– –		– 847	11431
460	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройства НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	46926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
461	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	–	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
462	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,94 14257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	986	3263 851	11496
463	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	–	146774 –	– –	140774	– 11742	158516
464	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
				Дорожная разметка							
465	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	85,2	397,74 367,58	30,26 –	33092 30566	2526 –	–	33011 5288	71391
466	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	34,128	1080,00 –	– –	36858 –	– –	36858	– 2949	39807
467	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	31,6	1156,00 –	– –	36520 –	– –	36520	– 2922	39442
468	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	21,4656	307,00 –	– –	6590 –	– –	6590	– 527	7117
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							

469	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	363,85 161,69	156,27 55,98	8713 2878	3751 1342	1084	3758 958	13469
470	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	31	1157,68 226,24	796,75 309,47	24311 4751	16686 6499	2954	8100 1593	35904
471	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,021	439194,00 –	– –	9223 –	– –	9223 –	– 738	9961
472	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	186609,00 –	– –	4479 –	– –	4479 –	– 358	4837
473	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32370,94 16357,79	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
474	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744 –	– 1100	14844
475	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,95 4221,36	4246,86 1701,38	40532 16885	16988 6806	6659	17057 4687	62197
476	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,26 21008,00	7015,28 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
477	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,64	52,84 16,16	5872 4793	1041 323	59	4083 796	10752
478	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27199 –	– –	27199 –	– 2176	29375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				2007913 245497	88850 30626	1646329 –	244458 180189	2432564
	Стоимость монтажных работ		Тенге				147467				
	Материалы		Тенге				14859				
	Всего заработная плата		Тенге					88457			
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				13702				
		Накладные расходы	Тенге				63688				
		Сметная прибыль	Тенге				16893				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				218048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					88457			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365058				
	Материалы		Тенге				30848				
	Всего заработная плата		Тенге					171932			
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				986912				

	Местные материалы		Тенге				133368					
	Транспортные расходы		Тенге				33237					
		Накладные расходы	Тенге				167154					
		Сметная прибыль	Тенге				122575					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1654787					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге					172932				
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				495588					
	Материалы		Тенге				2110					
	Всего заработная плата		Тенге					19734				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464590					
		Накладные расходы	Тенге				13616					
		Сметная прибыль	Тенге				40728					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				549725					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					19734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2432560					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге					281123				

РАЗДЕЛ 10.ул.Халифы Алтая-ул.Бутыбай батыра, в районе поликлиники №25 (мкр.Дархан)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

479	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	1177,36 1073,61	– –	4709 4294	– –	435	4638 748	10095
480	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
481	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
482	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 30	403
483	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЭГ СП - 8%	т	0,008	687193,00 –	– –	5498 –	– –	5498	– 440	5938

Установка знаков индивидуального проектирования

484	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	284	1374 359	4840
485	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	11,9072	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256

		СП - 8%;			–	–	–	–		32019	
486	2005-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%;	т	0,07	262931,00	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
487	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%;	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
488	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККН СП - 8%;	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
					–	–	–	–		1671	
				Установка металлических конструкций СН-5							
489	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка кучным и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6880
					2314,70	–	3704	–		510	
490	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%;	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
					–	–	–	–		69	
491	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%;	т км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	
492	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 92%; СП - 8%;	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
					3213,08	1832,61	321	183		66	
493	2001-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%;	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	
494	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
					856,82	16,22	6169	74		1872	
495	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1842,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9669
					-193,48	-6,89	-1353	-64		-709	
496	1106-0101-0100 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%;	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10054	27754
					7390,76	502,81	10347	704		3056	
497	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	1,421	17822,46	–	25326	–	25326	–	27552
					–	–	–	–		2226	
498	2005-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–	4960
					–	–	–	–		367	
499	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4897,79	1317,39	481	132	173	191	735

		НР - 64%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
500	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,38	–	1614	–	1614	–	1743
					–	–	–	–		139	
501	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 43%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15068
					16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
502	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,88	–	138155	–	138155	–	149207
					–	–	–	–		11052	
503	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 64%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90	3,52	1204	26	724	316	1642
					63,30	0,64	454	5		122	
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2									
504	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2304,70	–	9722	–	–	7000	18859
					2304,70	–	9722	–		1330	
505	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
					–	–	–	–		182	
506	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
					–	–	–	–		847	
507	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93	1915,47	46936	8045	7840	38169	83263
					7398,76	502,81	31041	2112		6168	
508	2103-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82655
					–	–	–	–		6678	
509	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3263	11496
					16257,78	4484,31	3707	1022		851	
510	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
					–	–	–	–		11742	
511	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253
					63,30	0,64	346	4		93	
		Дорожная разметка									
512	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	19,2	397,74	30,36	7637	583	–	7618	16475
					367,38	–	7054	–		1210	

513	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	7,584	1080,00 –	– –	8191 –	– –	8191	– 655	8846
514	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	7,584	1156,00 –	– –	8767 –	– –	8767	– 701	9468
515	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	4,9556	307,00 –	– –	1521 –	– –	1521	– 122	1643
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
516	1208-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,66 161,68	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
517	1308-0201-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	5	1157,68 226,24	790,75 395,47	5788 1131	3953 1547	704	1929 617	8334
518	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,005	639194,00 –	– –	2296 –	– –	2296	– 176	2472
519	2306-0144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
520	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4684,30	486 244	208 67	34	215 56	757
521	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
522	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,59 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
523	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуа" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
524	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,10 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17587 3799	51190
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
525	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	393,82 239,84	52,84 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5376

526	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.01256	1108280,00	–	13900	–	13899	–	14687
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1193250	46919	1006954	112827	1410604
							123965	16490	–	104490	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42510				
	Материалы		Тенге				8320				
	Всего заработная плата		Тенге					47204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-28132				
		Накладные расходы	Тенге				33988				
		Сметная прибыль	Тенге				6120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					47204			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				808245				
	Материалы		Тенге				17519				
	Всего заработная плата		Тенге					77559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583988				
	Местные материалы		Тенге				183994				
	Транспортные расходы		Тенге				17752				
		Накладные расходы	Тенге				69598				
		Сметная прибыль	Тенге				70128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				948071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					77559			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				342529				
	Материалы		Тенге				1433				
	Всего заработная плата		Тенге					13392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321626				
		Накладные расходы	Тенге				9241				
		Сметная прибыль	Тенге				28142				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				379932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1410607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					138155			

РАЗДЕЛ 11.Школа №179 в мкр.Карасу

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

527	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,077	2314,70	–	178	–	–	128	331
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	178	–		25	
528	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка	т	0,056	309,00	–	17	–		–	18
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
529	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	1,68	48,00	–	81	–		–	87
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
530	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,045	1049,76	–	47	–	–	36	88
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	47	–		7	

531	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 31%; СП - 4%*	м3	0,032	4807,79 1757,45	1217,30 336,93	154 56	42 11	56	61 17	232
532	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,03264	15825,38 –	– –	517 –	– –	517	– 41	558
533	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	1	5551,00 –	– –	5551 –	– –	5991	– 447	6038
534	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 240%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6667,04 4979,04	996,47 369,80	6667 4979	997 370	471	5777 978	13202
535	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 190%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1177,36 1073,61	– –	5887 5368	– –	519	5797 915	12619
536	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.28.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	133336	– 9867	133203
537	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
538	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 30	403
539	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККШ, КЗТ *СП - 8%*	т	0,008	687193,00 –	– –	5498 –	– –	5498	– 440	5938
				Установка знаков индивидуального проектирования							
540	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,072	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	2331 1171	1001 323	159	1630 369	3630
541	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	м2	8,9304	33613,00 –	– –	300178 –	– –	300178	– 24014	324192
542	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0525	262932,00 –	– –	13804 –	– –	13804	– 1104	14908

543	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,009354	3005748,00 –	– –	1864 –	– –	1864	– 85	1149
544	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0228	687195,00 –	– –	15668 –	– –	15668	– 1253	16921
				Установка металлических конструкций СП-5							
545	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,79 2314,79	– –	3704 3704	– –	–	2667 508	6880
546	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
547	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	8t	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
548	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	0,1	2390,56 1213,08	2172,83 1032,61	239 121	217 103	1	209 44	592
549	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
550	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая окончная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 18,22	17597 6169	354 74	11874	5806 1872	25275
551	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная окончная в 1 слой НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1842,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7585 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
552	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	1,4	11173,93 7398,76	1915,47 502,81	15643 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
553	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
554	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
555	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	0,1	4897,79 1757,43	1317,30 336,93	491 176	132 34	173	191 54	725
556	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15815,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743

557	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15960
558	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149107
559	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,50 63,30	3,52 0,64	1200 454	26 5	724	306 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
560	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,15	2314,70 2314,70	– –	7291 7291	– –	–	5250 1103	13544
561	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	5,5125	309,00 –	– –	1703 –	– –		– 136	1839
562	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	165,375	48,00 –	– –	7938 –	– –		– 635	8573
563	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	3,15	11172,93 7890,76	1915,47 503,81	35195 23281	6034 1584	5880	22627 4626	63448
564	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,19725	17832,46 –	– –	56983 –	– –	56983	– 6589	61542
565	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,171	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	5535 2788	2376 767	379	2447 639	8625
566	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,171	643745,00 –	– –	110080 –	– –	110080	– 8806	118886
567	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,104	167,50 63,30	3,52 0,64	689 260	15 3	414	181 70	940
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
568	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,85 161,60	156,17 55,90	4357 1929	1875 671	543	1879 499	6735
569	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	1157,68 226,24	790,75 309,47	23154 4525	15815 6189	2814	7714 2469	33338

570	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0.6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,02	439194,00	–	8784	–	8784	–	9487
					–	–	–	–		703	
571	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 5%	км	0,012	281300,00	–	3376	–	3376	–	3646
					–	–	–	–		270	
572	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,54	13895,10	486	208	34	315	757
					16257,78	4484,31	244	67		56	
573	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687103,00	–	10308	–	10308	–	11133
					–	–	–	–		825	
574	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	12793	46647
					4221,50	1701,38	12664	5104		3455	
575	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51290
					21008,40	5140,00	21008	5140		3799	
		Контур заземления конструктивов (Металлопроект)									
576	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62	51,84	2936	521	25	2042	5376
					239,04	16,16	2390	162		388	
577	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100200,00	–	13599	–	13599	–	14687
					–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1053999	56097	518521	107641	1297758
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112745	30622	–	96131	
	Материалы		Тенге				100174				
	Всего заработная плата		Тенге				10431				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55240			
		Накладные расходы	Тенге				12160				
		Сметная прибыль	Тенге				39773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					55240			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				695836				
	Материалы		Тенге				16052				
	Всего заработная плата		Тенге					66414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586297				
	Местные материалы		Тенге				84617				
	Транспортные расходы		Тенге				14637				
		Накладные расходы	Тенге				59787				
		Сметная прибыль	Тенге				60450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				816073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					66414			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				297889				
	Материалы		Тенге				1253				

	Всего заработная плата		Тенге						11713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					279709				
		Накладные расходы	Тенге					8881				
		Сметная прибыль	Тенге					24486				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге					330556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1297771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						138867			
	РАЗДЕЛ 12 Бурундайское шоссе-ул.Барыс, в районе гимназии №39											
	Подготовительные работы											
	Обустройство											
					Установка дорожных знаков							
578	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,077	2314,78	–	178	–	–	138	331
		НР - 72%, СП - 8%			2314,78	–	178	–		35	
579	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка**	т	0,054	309,04	–	17	–		–	18
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
580	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1,68	48,00	–	81	–		–	87
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
581	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,045	1049,76	–	47	–	–	34	88
		НР - 72%, СП - 8%			1049,76	–	47	–		7	
582	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Оснащивание бетонов. Устройство**	м3	0,032	4897,79	1317,30	154	42	56	61	232
		НР - 93%, СП - 8%			1757,43	336,93	56	11		17	
583	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,03264	15815,30	–	517	–	517	–	558
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
584	2401-0202-0700 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32946-2014**	шт.	1	5591,00	–	5591	–	5591	–	6858
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
585	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	6447,04	996,47	6447	997	671	5777	13202
		НР - 100%, СП - 8%			4979,04	369,00	4979	370		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
586	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	8	1177,36	–	9419	–	830	9276	20191
		НР - 100%, СП - 8%			1073,61	–	8589	–		1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные одностороннее прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	16639,00	–	16639	–	16639	–	17970
		СП - 8%			–	–	–	–		1331	

588	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.1, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
					–	–	–	–		13156	
589	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
					–	–	–	–		3531	
590	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,016	32370,94	13895,10	518	223	35	229	807
					18257,78	4484,31	260	72		68	
591	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,016	687193,00	–	10995	–	10995	–	11875
					–	–	–	–		880	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
592	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под щиты на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж ЗР - 65%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
					18257,78	4484,31	1561	430		359	
593	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256
					–	–	–	–		32019	
594	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
595	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
596	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
					–	–	–	–		1671	
		Установка металлических конструкций СН-5									
597	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70	–	7407	–	–	5333	13759
					2314,70	–	7407	–		1019	
598	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00	–	1730	–		–	1868
					–	–	–	–		138	
599	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	168	48,00	–	8064	–		–	8709
					–	–	–	–		645	
600	1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство ЗР - 91%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	–	418	1183
					1213,88	1032,61	243	207		88	

601	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
602	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04 856,82	49,16 10,21	35194 12388	708 147	22148	13611 3744	56550
603	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается потолок:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 63%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1042,43 -193,48	-29,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2710 -1418	-19139
604	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 31%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363 1408	5227	20183 4182	55549
605	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4057	54783
606	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921
607	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	4897,39 1787,43	1317,30 336,95	962 351	265 67	348	381 107	1451
608	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,30 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486
609	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5974	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	19338 9712	8301 2679	1325	8550 2231	30119
610	2106-0405-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,5974	462530,00 –	– –	276309 –	– –	276309	– 22105	298414
611	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 80%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,5576	107,90 65,30	3,52 0,64	2407 508	50 9	1449	633 243	3283
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
612	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
613	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Покрытия СП - 10%	т	7,35	309,60 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453

614	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
615	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7890,76	1915,47 582,81	46926 31041	8045 2112	7840	20169 6168	83263
616	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6978	82855
617	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 66%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	506	3263 851	11496
618	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643145,09 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
619	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,56 63,34	3,51 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
620	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	363,65 161,60	156,27 55,90	8713 3878	3751 1342	1884	3758 998	13469
621	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	16	1157,68 226,24	790,75 369,47	18523 3620	12652 4953	2351	6171 1976	26479
622	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,016	435194,00 –	– –	7027 –	– –	7027	– 562	7589
623	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	281300,00 –	– –	6751 –	– –	6751	– 540	7291
624	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
625	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
626	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	40532 16885	16988 6806	6659	17857 4607	62197

627	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный (светодиодный модель "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 0%	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
					–	–	–	–		2696	
628	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования ЗП - 72%; СП - 8%	шкаф	2	38104,26	7015,20	60209	14030	4163	34773	102581
					21008,00	3140,80	42016	6280		7599	
			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
629	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления ЗП - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62	52,04	5872	1041	50	6083	10752
					239,84	16,16	4781	323		796	
630	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00	–	27199	–	27199	–	29375
					–	–	–	–		2176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1658498	77241	1377632	160009	1972630
		Стоимость монтажных работ	Тенге				180858	28243	–	146121	
		Материалы	Тенге				175459				
		Всего заработная плата	Тенге				14156				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85779			
		Накладные расходы	Тенге				47482				
		Сметная прибыль	Тенге				61759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18978				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				256196				
		Сметная заработная плата	Тенге					85779			50
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				983334				
		Материалы	Тенге				27175				
		Всего заработная плата	Тенге					103424			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				687256				
		Местные материалы	Тенге				139726				
		Транспортные расходы	Тенге				22747				
		Накладные расходы	Тенге				92548				
		Сметная прибыль	Тенге				86069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1161951				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					103424			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				499785				
		Материалы	Тенге				2123				
		Всего заработная плата	Тенге					19858			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				468713				
		Накладные расходы	Тенге				13702				
		Сметная прибыль	Тенге				41074				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				554481				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1972628				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					209061			
		РАЗДЕЛ 13.ул.Утемисова в районе дома №2/8									
		Подготовительные работы									
		Обустройство									
		Установка дорожных знаков									

631	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	–	535 535	–	–	385 74	994
632	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,168	309,00 –	– –	52 –	– –		– 4	56
633	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	5,04	48,00 –	– –	242 –	– –		– 19	261
634	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	101 20	264
635	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 97%; СП - 8%	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,53	462 169	126 32	367	183 52	697
636	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
637	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115
638	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,80	19341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
639	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10	1177,36 1075,61	– –	11774 10756	– –	1038	11595 1869	25238
640	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	26707,00 –	– –	26707 –	– –	26707	– 2137	28844
641	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.1, 5.30-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	8	20556,00 –	– –	164448 –	– –	164448	– 13156	177604
642	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
643	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,000	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 38	403

644	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЕТ СП - 8%	т	0,008	687193,00	–	5498	–	5498	–	5938
					–	–	–	–		440	
					Установка знаков индивидуального проектирования						
645	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка корзин под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
					16257,78	4484,31	1561	430		359	
646	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256
					–	–	–	–		32019	
647	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262952,00	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
648	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнотолщинных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
649	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
					–	–	–	–		1671	
					Установка металлических конструкций СП-5						
650	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвесами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6889
					2314,70	–	3704	–		510	
651	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
					–	–	–	–		65	
652	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	
653	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гис. Устройство НР - 65%, СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
					1213,88	1033,61	121	103		44	
654	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	
655	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2464,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
					856,82	10,22	6169	74		1872	
656	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 1 слой НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9669
					-153,48	-8,89	-1383	-64		-709	

657	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
658	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
659	2005-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0104	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
660	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	4887,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
661	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
662	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32570,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15660
663	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойки СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
664	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические оцинкованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,3688	167,90 63,90	3,52 0,64	1204 454	26 5	714	516 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
665	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18859
666	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	3271 –	– –		– 182	2453
667	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	330,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
668	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	46926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
669	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
670	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,228	32570,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	506	3263 851	11496

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
671	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 31742	158516
672	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,90 43,38	3,52 8,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
673	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,85 161,68	194,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
674	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	18	1157,68 226,24	790,75 309,47	20838 4072	14233 5570	2533	6943 2222	20803
675	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,018	439194,00 –	– –	7905 –	– –	7905	– 632	8537
676	2306-0144-0002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
677	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	324 163	139 45	22	143 37	504
678	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,01	687193,00 –	– –	6872 –	– –	6872	– 550	7422
679	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	10132,99 4221,36	4246,86 1781,38	20266 8443	8494 3483	3329	8529 2504	31098
680	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-35704,00 –	– –	-35704 –	– –	-35704	– -2696	-36400
681	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-63770,00 –	– –	-63770 –	– –	-63770	– -5102	-68872
682	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,20 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
				Контур заземления конструкций (Металлопрокат)							
683	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8%	м заземления	18	293,62 239,84	52,04 16,16	5936 2390	521 162	25	3042 388	5376

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
684	2005-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006). СП - 8%	т	0,01236	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			–	–	–	–		1086		
			Тенге				1265525	55416	1056588	130844		1508876
	Стоимость монтажных работ		Тенге				135475	19931	–	111711		
	Материалы		Тенге				-10628					
	Всего заработная плата		Тенге				8485					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48246				
		Накладные расходы	Тенге				84193					
		Сметная прибыль	Тенге				34738					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8925					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				26038					
		Сметная заработная плата	Тенге									25
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48246				
	Материалы		Тенге				937222					
	Всего заработная плата		Тенге				19723					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93871				
	Местные материалы		Тенге				690313					
	Транспортные расходы		Тенге				104644					
		Накладные расходы	Тенге				18046					
		Сметная прибыль	Тенге				86937					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81535					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1106894					
		Сметная заработная плата	Тенге									67
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					93871				
	Материалы		Тенге				335931					
	Всего заработная плата		Тенге				1432					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13289				
		Накладные расходы	Тенге				318190					
		Сметная прибыль	Тенге				5169					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				27848					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				375948					
		Сметная заработная плата	Тенге									8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					13289				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1508080					
		Сметная заработная плата	Тенге									104
								155406				

РАЗДЕЛ 14 ул.Утемисова в районе дома №20,22

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

685	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,077	2314,70	–	178	–	–	128	331	
					2314,70	–	178	–		25		
686	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	0,056	300,00	–	17	–		–	18	
					–	–	–	–		1		
687	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	1,68	48,00	–	81	–		–	87	
					–	–	–	–		6		
688	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы под котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,045	1049,76	–	47	–	–	34	88	
					1049,76	–	47	–		7		

689	2106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 12%; СП - 8%	м3	0,032	4807,79 1797,45	1317,30 336,93	154 56	42 11	56	61 17	252
690	2102-0101-0305 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,03264	15825,30 –	– –	517 –	– –	517	– 41	558
691	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
692	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6447,04 4979,04	996,47 369,80	6447 4979	997 370	478	5777 978	13202
693	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	9	1177,36 1073,61	– –	10596 9662	– –	934	10435 1683	22714
694	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.3, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
695	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
696	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	324 163	139 45	32	143 37	504
697	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КТТ СП - 8%	т	0,01	687193,00 –	– –	6872 –	– –	6872	– 550	7422
				Установка знаков индивидуального проектирования							
698	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка кронш под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	214	1374 359	4840
699	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
700	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877

701	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%;	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
702	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%;	т	0,8304	687193,00	–	28891	–	28891	–	32562
					–	–	–	–		1671	
		Установка металлических конструкций СН-5									
703	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6880
					2314,70	–	3704	–		518	
704	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%;	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
					–	–	–	–		69	
705	4302-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%;	т·км	86	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	
706	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство НР - 91%; СП - 8%;	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
					1213,88	1032,61	121	103		44	
707	2101-0001-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%;	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	
708	1105-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25275
					856,82	10,22	6169	74		1872	
709	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 91%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
					-153,48	-8,89	-1105	-64		-709	
710	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%;	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
					7890,76	502,81	10347	704		2056	
711	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	1,421	17822,46	–	25326	–	25326	–	27852
					–	–	–	–		2026	
712	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,8204	225135,00	–	4593	–	4593	–	4960
					–	–	–	–		367	
713	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%;	м3	0,1	4807,79	1317,80	481	132	173	191	725
					1757,45	336,91	176	34		54	
714	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	0,102	15825,30	–	1614	–	1614	–	1743
					–	–	–	–		129	

715	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4158 1539	663	4275 1116	15060
716	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
717	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
718	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18055
719	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
720	4102-0001-0017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
721	1006-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7399,76	1915,47 502,81	46926 31041	8845 2112	7840	30169 6168	83263
722	2102-0101-0615 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,40 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
723	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	586	3263 851	11496
724	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
725	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
726	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 101,60	356,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6736
727	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	1157,68 226,24	798,75 389,47	16268 3167	11071 4333	1970	5400 1729	23337

728	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,014	439194,00 –	– –	6149 –	– –	6149	– 492	6641
729	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
730	1109-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32370,94 16257,78	13895,10 4884,31	324 163	139 45	22	143 37	504
731	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,01	687193,00 –	– –	6872 –	– –	6872	– 550	7422
732	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	20266 8443	8494 3403	5329	8529 2304	31098
733	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
734	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-63770,00 –	– –	-63770 –	– –	-63770	– -5102	-68872
735	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,38 3140,80	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
736	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5376
737	2105-0504-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1165516	50286	974454	116170	1384218
	Стоимость монтажных работ		Тенге				123006	17943	–	102536	
	Материалы		Тенге				-17014				
	Всего заработная плата		Тенге				7923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46104			
		Накладные расходы	Тенге				-87949				
		Сметная прибыль	Тенге				33195				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17476				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				842168	46104			
	Материалы		Тенге				18565				
	Всего заработная плата		Тенге					81514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611313				

	Местные материалы	Тенге				103611					
	Транспортные расходы	Тенге				17850					
	Накладные расходы	Тенге				73777					
	Сметная прибыль	Тенге				73276					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				989213					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									58
	Сметная заработная плата	Тенге					81514				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				348378					
	Материалы	Тенге				1426					
	Всего заработная плата	Тенге					13331				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				319564					
	Накладные расходы	Тенге				9198					
	Сметная прибыль	Тенге				27965					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				377533					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									8
	Сметная заработная плата	Тенге					13331				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1384222					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									93
	Сметная заработная плата	Тенге					140945				

РАЗДЕЛ 15.ул.Утемисова в районе дома №67 (магазин "Сапжар")

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

738	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,231	2314,70	–	585	–	–	385	904
		НР - 72%; СП - 9%			2314,70	–	585	–		74	
739	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,168	309,00	–	52	–		–	56
		СП - 9%			–	–	–	–		4	
740	4102-0101-0017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	5,04	48,00	–	242	–		–	261
		СП - 9%			–	–	–	–		19	
741	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,135	1049,76	–	142	–	–	102	264
		НР - 72%; СП - 9%			1049,76	–	142	–		20	
742	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство	м3	0,096	4807,79	1517,38	462	126	167	183	697
		НР - 81%; СП - 9%			1757,43	336,93	169	32		52	
743	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05792	15835,38	–	1550	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
744	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	5591,00	–	16773	–	16773	–	18115
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	
745	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6447,84	996,47	19341	2989	1435	17550	39605
		НР - 180%; СП - 8%			4979,84	369,80	14937	1109		2934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
746	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101	шт.	12	1177,36	–	14128	–	1245	13914	38285
		НР - 180%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		3243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

747	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	26707,00 –	– –	26707 –	– –	26707	– 2137	28844
748	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.3, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	20556,00 –	– –	205560 –	– –	205560	– 16445	222005
749	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3534	47663
750	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	259 130	111 36	18	114 30	403
751	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,008	687193,00 –	– –	5498 –	– –	5498	– 440	5938
				Установка знаков индивидуального проектирования							
752	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 68%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3888 1561	1335 430	214	1376 559	4848
753	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,5072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
754	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262952,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
755	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
756	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СП-5							
757	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	3667 510	6880
758	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,80 –	– –	865 –	– –		– 69	934

759	4102-0101-0417 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	45,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
760	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 60%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	209 44	592
761	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
762	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, карнизу и бетону в 2 слоя НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,84 856,82	49,16 18,22	17597 6169	354 74	11874	5806 1872	25275
763	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -153,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-8569
764	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 50%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,80	15643 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
765	2302-0101-0419 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2826	27352
766	2305-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
767	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 50%; СП - 8%	м3	6,1	4807,79 1757,43	1317,34 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
768	2302-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
769	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 45%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15060
770	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,86 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
771	1113-0301-1404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 112	1642
					Установка металлических конструкций СН-3, СН-2						

772	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
773	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
774	4402-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	228,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
775	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	4,2	11172,95 7390,76	1915,47 502,81	46936 31041	8045 2112	7840	30169 6168	82263
776	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
777	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3068 1022	506	3363 851	11496
778	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3, СВ-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
779	1112-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,98 63,20	3,52 0,64	919 346	10 4	553	241 93	1353
		Электроосвещение									
					Монтажные работы						
780	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,68	156,27 55,90	4357 1939	1878 671	543	1879 499	6735
781	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	16	1157,68 226,24	790,75 309,47	18523 3620	12652 4952	3351	6171 1976	36670
782	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,016	439194,00 –	– –	7027 –	– –	7027	– 562	7589
783	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
784	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	785

785	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 5%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
786	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12783 3455	46647
787	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Layq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
788	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,28 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
		Контур заземления конструктивное (Металлопрокат)									
789	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62 239,84	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5576
790	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1383259	58150	1065631	136727	3643628
		Стоимость монтажных работ	Тенге				141472	21036	–	121605	
		Материалы	Тенге				60082				
		Всего заработная плата	Тенге				9868				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					53098			
		Накладные расходы	Тенге				-23301				
		Сметная прибыль	Тенге				38230				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				106177				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					53098			
		Материалы	Тенге				980688				
		Всего заработная плата	Тенге				19930				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					96018			
		Монтажные материалы	Тенге				731425				
		Транспортные расходы	Тенге				104644				
		Накладные расходы	Тенге				18646				
		Сметная прибыль	Тенге				89256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1155542				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					96018			
		Материалы	Тенге				343529				
		Всего заработная плата	Тенге				1433				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13392			
		Накладные расходы	Тенге				321626				
		Сметная прибыль	Тенге				9241				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				379912				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					13392			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1641631				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
								162588			

РАЗДЕЛ 16.ул.Жалайыр в районе поликлиники №23 (мкр.Уджан-1)

Подготовительные работы

Обустройство

		Установка дорожных знаков										
791	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	14	1177,56 1073,61	– –	16483 15030	– –	1455	16233 2617	35333
792	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
793	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
794	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 3.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
795	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
796	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	52570,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	72 19	252
797	2106-0405-0406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711
		Установка знаков индивидуального проектирования										
798	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под щиты на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,072	52570,94 16257,78	13895,10 4484,31	2331 1171	1000 323	159	1030 269	3630
799	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	8,9304	33613,00 –	– –	300178 –	– –	300178	– 24016	324192
800	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0525	262932,00 –	– –	13804 –	– –	13804	– 1104	14908

801	2113-0211-0402 РСНБ-РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000354	3005748,00 –	– –	1064 –	– –	1064	– 85	1149
802	2106-0405-1406 РСНБ-РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0228	687193,00 –	– –	15668 –	– –	15668	– 1253	16921
				Установка металлических конструкций СП-5							
803	1101-0205-0302 РСНБ-РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6880
804	4104-0104-0101 РСНБ-РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
805	4102-0101-0117 РСНБ-РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
806	1108-0101-0203 РСНБ-РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство НР - 98%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,41	339 121	217 103	1	209 44	592
807	2101-0601-0101 РСНБ-РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
808	1108-0101-0305 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонная обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	2446,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
809	1108-0101-0302 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
810	1106-0101-0106 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
811	2102-0101-0619 РСНБ-РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17832,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
812	2005-0301-3201 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
813	1106-0101-0101 РСНБ-РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,95	481 176	132 34	173	191 54	725
814	2102-0101-0319 РСНБ-РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743

815	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15860
816	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
817	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,90 65,30	3,52 0,64	1204 454	36 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
818	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,15	2314,79 2314,79	– –	7291 7291	– –	–	5250 1003	13544
819	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,5125	309,00 –	– –	1703 –	– –		– 136	1839
820	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	165,375	48,00 –	– –	7938 –	– –		– 635	8573
821	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м3	3,15	11172,98 7300,76	1915,47 502,81	35195 23281	4034 1584	5880	22637 4626	62448
822	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,19725	17822,46 –	– –	56983 –	– –	56983	– 4559	61542
823	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,171	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	5535 2780	2376 767	379	2447 639	8621
824	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,171	643745,00 –	– –	110000 –	– –	110000	– 8806	118806
825	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,104	167,90 63,30	3,52 0,64	689 260	15 3	414	181 70	940
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
826	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	22	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
827	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	8	1157,68 226,24	790,75 309,47	9261 1810	6326 2476	1125	3086 988	13334

828	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СТ - 8%	км	0,008	435194,00 –	– –	3514 –	– –	3514	– 281	3795
829	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СТ - 8%	км	0,012	281300,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
830	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32378,94 16257,79	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757
831	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
832	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на планкой НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,58	34399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
833	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Joeyg" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
834	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17587 3799	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
835	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62 259,04	52,04 16,16	2936 2590	520 162	35	2042 398	5376
836	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 30 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1080451	49527	906983	107407	1282883
	Стоимость монтажных работ		Тенге				114383	16514	–	95029	
	Материалы		Тенге				47307				
	Всего заработная плата		Тенге				8743				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48812			
		Накладные расходы	Тенге				-26814				
		Сметная прибыль	Тенге				35145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6596				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				89048				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48812			
	Материалы		Тенге				737814				
	Всего заработная плата		Тенге				16458				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70435			
	Местные материалы		Тенге				544620				
	Транспортные расходы		Тенге				84100				
		Накладные расходы	Тенге				14539				
		Сметная прибыль	Тенге				64123				
			Тенге				64123				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				865660					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге					70635				
		Стоимость металлоконструкцмх работ	Тенге				295830					
		Материалы	Тенге				1246					
		Всего заработная плата	Тенге					11650				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				277647					
		Накладные расходы	Тенге				8039					
		Сметная прибыль	Тенге				24310					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцмх работ	Тенге				328179					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					11650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1281887					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге					130897				

РАЗДЕЛ 17.ул.Такежанова южнее ул.Акжезкен, напротив школы-гимназии №152 (мкр.Ужжан-1)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

837	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	–	385 74	994
838	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,168	309,00 –	– –	52 –	– –		– 4	56
839	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т·км	5,04	48,00 –	– –	242 –	– –		– 19	261
840	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	102 20	264
841	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 97%; СП - 8%*	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	462 169	126 32	167	183 52	697
842	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
843	2408-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16772	– 1342	18115
844	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,00	19541 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
845	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	1177,36 1073,61	– –	8241 7515	– –	726	8116 1309	17666

846	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.25.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	20556,00	–	205560	–	205560	–	222005
					–	–	–	–		16445	
847	1009-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,008	32370,94	13895,10	259	111	18	114	483
					16257,78	4484,31	130	36		30	
848	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,008	687193,00	–	5498	–	5498	–	5938
					–	–	–	–		440	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
849	1009-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,048	32370,94	13895,10	1554	667	107	687	2420
					16257,78	4484,31	780	215		170	
850	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	5,9536	33613,00	–	200118	–	200118	–	216127
					–	–	–	–		16009	
851	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,035	262932,00	–	9203	–	9203	–	9939
					–	–	–	–		736	
852	2113-0311-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000236	3005748,00	–	709	–	709	–	766
					–	–	–	–		57	
853	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0152	687193,00	–	10445	–	10445	–	11281
					–	–	–	–		836	
		Установка металлических конструкций СН-5									
854	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6880
					2314,70	–	3704	–		510	
855	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
					–	–	–	–		69	
856	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	
857	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройства НР - 85%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	289	992
					1213,08	1032,61	121	103		44	
858	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	

859	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5804 1872	25275
860	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается изоляция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -799	-9569
861	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 11%, СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7890,76	1915,47 502,81	15642 14347	2682 704	2615	10056 2056	27754
862	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2020	27352
863	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
864	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
865	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15835,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
866	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1310	15860
867	2106-0405-0601 РСНБ РК 2015	Стойки СН-5 СП - 8%	т	0,2987	463528,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149107
868	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,98 63,30	3,51 0,64	1204 454	26 5	724	316 123	1642
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
869	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,1	2314,70 2314,70	– –	4861 4861	– –	–	3500 669	9030
870	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	3,675	309,00 –	– –	1136 –	– –		– 91	1227
871	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	110,25	48,00 –	– –	5292 –	– –		– 423	5715

872	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройства НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1	11172,93 7390,76	1915,47 582,81	23463 15521	4023 1856	3919	15085 3084	41631
873	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,1315	17822,66 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3039	41028
874	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,114	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	3690 1853	1584 511	253	1632 426	5747
875	2006-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,114	643745,00 –	– –	73387 –	– –	73387	– 5871	79258
876	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,736	167,98 63,38	3,52 0,64	459 173	10 3	276	121 46	626
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
877	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,98	4357 1939	1876 671	543	1879 499	6735
878	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание по тросу НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	16	1157,68 326,24	790,75 309,47	18523 3620	13652 4953	2251	6171 1976	26670
879	2306-1201-0107 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,016	439194,00 –	– –	7027 –	– –	7027	– 562	7589
880	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281500,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
881	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757
882	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
883	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне линий НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1791,38	30399 12664	12740 5184	4995	12795 3455	46647
884	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30084,26 21008,00	7015,20 3140,00	30084 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290

			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
885	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж контура заземления**	м заземления	10	293,62	52,84	2936	521	25	2042	5376
		НР - 60%; СП - 8%			239,04	16,16	2390	162		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
886	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01236	1100200,00	–	13599	–	13599	–	14687
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				967949	51868	791567	109907	1164104
		Стоимость монтажных работ	Тенге				112915	19252	–	86232	
		Материалы	Тенге				93786				
		Всего заработная плата	Тенге				9868				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					53098			
		Накладные расходы	Тенге				10403				
		Сметная прибыль	Тенге				38130				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10561				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				142577				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					53098			
		Материалы	Тенге				620731				
		Всего заработная плата	Тенге				15215				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					69038			
		Местные материалы	Тенге				458555				
		Транспортные расходы	Тенге				66656				
		Накладные расходы	Тенге				11619				
		Сметная прибыль	Тенге				66756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54840				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				740326				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					69038			
		Материалы	Тенге				253451				
		Всего заработная плата	Тенге				1973				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19031			
		Накладные расходы	Тенге				237793				
		Сметная прибыль	Тенге				6933				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30831				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				281205				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					10031			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1164108				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
								132167			

РАЗДЕЛ 18.ул.Жалайыр, 48 в районе школы №152 (мкр.Улжан-1)

Подготовительные работы

Обустройство

			Установка дорожных знаков								
887	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,154	2314,70	–	356	–	–	257	662
		НР - 77%; СП - 9%			2314,70	–	356	–		49	
888	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,112	309,00	–	35	–		–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
889	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т км	3,36	48,00	–	161	–		–	174
		СП - 8%			–	–	–	–		13	

890	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,09	1049,76 1049,76	–	94	–	–	68 13	175
891	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,064	4807,79 1757,43	2317,30 336,93	348 112	85 32	111	322 34	464
892	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 5%	м3	0,06528	15825,30 –	– –	1033 –	– –	1033	– 83	1110
893	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,80 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
894	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6447,04 4979,04	956,47 369,80	12894 9958	1993 740	948	11553 1956	26400
895	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1177,36 1073,61	– –	5887 5368	– –	519	5797 935	12619
896	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	10439,00 –	– –	10439 –	– –	10439	– 835	11274
897	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.26, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
898	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
899	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	72 19	252
900	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КТТ СП - 8%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711
				Установка знаков индивидуального проектирования							
901	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,072	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	2331 1171	1001 323	159	1030 249	3630

902	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Зонты дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	8,9304	33613,80 –	– –	300178 –	– –	300178	– 24014	324192
903	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0525	262932,00 –	– –	13804 –	– –	13804	– 1104	14908
904	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000354	3005748,00 –	– –	1064 –	– –	1064	– 85	1149
905	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0228	687193,00 –	– –	15668 –	– –	15668	– 1253	16921
				Установка металлических конструкций СН-5							
906	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 530	6880
907	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
908	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
909	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гав. Устройство НР - 9,9%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,63	339 121	217 103	1	209 66	892
910	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	8,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
911	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 9,9%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	2444,84 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11874	5806 1872	25275
912	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 9,9%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -789	-9569
913	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 51%; СП - 8%	м3	1,4	11172,95 7390,76	1915,47 503,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2856	27754
914	2102-0103-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27353
915	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–	4960

		СП - 3%			–	–	–	–		367	
916	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонных оснований В7,5F200 W6. Устройство НР - 97%; СП - 8%	м3	0,1	4887,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	726
917	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
918	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4159 1339	663	4275 1186	15060
919	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 9%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
920	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	36 5	724	316 122	1642
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2									
921	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отноской НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,15	2314,70 2314,70	– –	7291 7291	– –	–	5250 1003	13544
922	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 5%	т	5,5125	309,00 –	– –	1703 –	– –		– 130	1839
923	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 5%	т/км	165,375	48,00 –	– –	7938 –	– –		– 635	8573
924	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,15	18172,93 7590,76	1915,47 502,81	35195 23181	6034 1584	5880	22627 4626	62448
925	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,15725	17933,46 –	– –	56983 –	– –	56983	– 4559	61542
926	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,171	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	5535 2780	2376 767	375	2447 639	8621
927	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,171	643745,00 –	– –	110000 –	– –	110000	– 8806	118806
928	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,104	167,90 63,30	3,52 0,64	689 260	15 3	414	181 70	940
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									

929	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в пластмассовых трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
930	1308-0203-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	15	1157,68 226,24	790,75 309,47	17365 3394	11861 4642	2110	5786 1852	25903
931	2306-0201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,015	439194,00 –	– –	6588 –	– –	6588	– 517	7115
932	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	281300,04 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
933	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94 16257,58	13895,10 6084,31	486 244	208 67	34	215 56	757
934	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
935	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1781,28	30399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
936	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
937	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,84	52,84 16,16	2936 2398	521 162	25	2042 398	5376
938	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				1045117 116825	53140 19442	840418 –	111671 92544	1249329
	Стоимость монтажных работ		Тенге				92189				
	Материалы		Тенге				9727				
	Всего заработная плата		Тенге					52562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9964				
		Накладные расходы	Тенге				37845				
		Сметная прибыль	Тенге				10402				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				100436				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					52562			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657998				
	Материалы		Тенге				16579				
	Всего заработная плата		Тенге					72055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460119				

	Местные материалы		Тенге								
	Транспортные расходы		Тенге				85133				
		Накладные расходы	Тенге				14734				
		Сметная прибыль	Тенге				65787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				780717				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге					72855			
	Материалы		Тенге				295830				
	Всего заработная плата		Тенге				1246				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11650			
		Накладные расходы	Тенге				277647				
		Сметная прибыль	Тенге				8839				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге				24310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				328179				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					11650			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1249332				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
								136267			

РАЗДЕЛ 19.ул.Ак-Кайнар в районе СаяуЦона (мкр."Санды")

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

939	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	9	1177,36	–	10596	–	934	10435	22714
		НР - 100%; СП - 64%			1073,61	–	9662	–		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
940	2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.30, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	16639,00	–	16639	–	16639	–	17970
		СП - 8%			–	–	–	–		1331	
941	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.25.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.3, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
942	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,02	32378,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 60%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
943	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	

Установка знаков индивидуального проектирования

944	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно из стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12	32378,94	13895,10	3885	1667	267	1717	6051
		НР - 60%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1951	538		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
945	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	13,3956	33613,00	–	450266	–	450266	–	486287

		СП - 8%									
946	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0875	262532,00	–	23007	–	23007	–	24848
					–	–	–	–		1841	
947	2113-0212-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,00059	3005748,00	–	1773	–	1773	–	1915
					–	–	–	–		142	
948	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,038	687195,00	–	26113	–	26113	–	28202
					–	–	–	–		2089	
				Установка металлических конструкций СП-5							
949	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70	–	7407	–	–	5535	13759
					2314,70	–	7407	–		1019	
950	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00	–	1730	–		–	1868
					–	–	–	–		138	
951	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	168	48,00	–	8064	–		–	8709
					–	–	–	–		645	
952	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты спс. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3398,56	2172,85	678	435	–	418	1183
					1213,08	1032,61	243	207		88	
953	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00	–	353	–	353	–	381
					–	–	–	–		28	
954	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50550
					856,82	10,22	12338	147		3744	
955	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1043,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
					-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
956	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5327	28113	55960
					7390,76	502,81	20694	1408		4112	
957	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46	–	50651	–	50651	–	54703
					–	–	–	–		4052	
958	2105-0201-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00	–	9186	–	9186	–	9921
					–	–	–	–		735	
959	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)ВТ7,5F200 W6. Устройство	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451

		НР - 17%; СП - 8%										
960	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	1757,43	336,93	361	67		107		
		СП - 8%			15825,30	–	3228	–	3228	–	3486	
					–	–	–	–		258		
961	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119	
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	9712	3679		2231		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
962	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5	т	0,5974	402520,00	–	276309	–	276309	–	198414	
		СП - 8%			–	–	–	–		22105		
963	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические оцинкованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	14,3576	167,90	3,52	2407	50	1449	633	3283	
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	908	9		243		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2										
964	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18059	
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1338		
965	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453	
		СП - 8%			–	–	–	–		182		
966	4102-0001-0017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431	
		СП - 8%			–	–	–	–		847		
967	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263	
		НР - 91%; СП - 8%			7390,74	502,81	31041	2112		6168		
968	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82055	
		СП - 8%			–	–	–	–		6078		
969	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	586	3263	11496	
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	3707	1022		851		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
970	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158016	
		СП - 8%			–	–	–	–		11242		
971	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические оцинкованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253	
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	346	4		93		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		п7.9 номер 1.14.4										
		п.7 Дорожная разметка										
972	1117-0903-0-001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	41,6	5600,54	15,09	232983	795	205811	28744	262665	
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	5,95	26367	248		20938		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		п7.13										
973	1127-0903-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка часть.Нанесение изоляционной дорожной разметки пластиковая толщиной формированной(0,15х3,0)	м2 разметки	7,2	12951,63	29,32	93252	211	89218	4303	105251
		НР - 100%; СП - 8%			531,02	9,48	8815	68		7796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
974	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	363,85	156,27	8713	3751	1884	3758	13469
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	3878	1342		998	
975	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	13	1157,68	798,75	15050	10289	1829	5014	21669
		НР - 72%; СП - 8%			226,24	309,47	2941	4025		1605	
976	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,013	439194,90	–	5710	–	5710	–	6167
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
977	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,024	186609,00	–	4479	–	4479	–	4837
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
978	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,02	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
979	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,02	687193,86	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
980	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	10132,99	4246,86	40532	16988	6659	17057	62197
		НР - 72%; СП - 8%			4221,36	1701,38	16885	6806		4607	
981	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	30104,26	7015,20	60209	14030	4163	34773	102581
		НР - 72%; СП - 8%			21008,00	3140,00	42016	6280		7599	
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
982	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления	м заземления	20	293,62	52,04	5872	1041	50	4083	10752
		НР - 80%; СП - 8%			339,84	16,16	4781	323		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
983	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02472	1108280,00	–	27399	–	27399	–	29575
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1951842	75245	1647311	195358	3318981
	Стоимость монтажных работ		Тенге				306637	27336	–	171777	
	Материалы		Тенге				134693				
	Всего заработная плата		Тенге				13734				
								84171			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге									
	Накладные расходы	Тенге				10189					
	Сметная прибыль	Тенге				60602					
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ	Тенге				15624					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				238919					
	Сметная заработная плата	Тенге									49
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					84171				
	Материалы	Тенге				1308567					
	Всего заработная плата	Тенге				321790					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					129362				
	Мелкие материалы	Тенге				692518					
	Транспортные расходы	Тенге				138289					
	Накладные расходы	Тенге				22650					
	Сметная прибыль	Тенге				120654					
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				114537					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				1543558					
	Сметная заработная плата	Тенге									91
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					129362				
	Материалы	Тенге				508582					
	Всего заработная плата	Тенге				2185					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20439				
	Накладные расходы	Тенге				476684					
	Сметная прибыль	Тенге				14102					
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48816					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				564500					
	Сметная заработная плата	Тенге									11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					20439				
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				2318977					
	Сметная заработная плата	Тенге									151
							233972				

РАЗДЕЛ 20.у.л. Х.Досмановой в районе лицея № 178, южнее пр.Рыскулова

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

984	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к нормам 1127-0902-0101**	шт.	12	1177,36	–	14128	–	1245	13914	30285
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
985	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.3-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 5.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	12	20556,00	–	246672	–	246672	–	266406
		СП - 8%			–	–	–	–		19734	
986	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,001	22370,94	13895,10	22	13	3	14	50
		НР - 60%; СП - 8%			16257,78	4484,31	16	4		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
987	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КЗТ**	т	0,001	687193,00	–	687	–	687	–	742
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
					Установка знаков индивидуального проектирования						
988	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,096	22370,94	13895,10	3108	1335	214	1374	4840
		НР - 60%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1561	430		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

989	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,5072	35613,00	–	400237	–	400237	–	432256
					–	–	–	–		52019	
990	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,80	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
991	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
992	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	21562
					–	–	–	–		671	
				Установки металлических конструкций СП-5							
993	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70	–	7487	–	–	5333	13759
					2314,70	–	7487	–		1019	
994	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00	–	1730	–		–	1868
					–	–	–	–		138	
995	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	168	48,00	–	8064	–		–	8709
					–	–	–	–		645	
996	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гвс. Устройство НР - 30%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3390,56	2172,83	678	435	–	418	1183
					1213,08	1032,61	243	207		88	
997	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00	–	353	–	353	–	381
					–	–	–	–		28	
998	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04	49,16	35194	708	22148	11611	50850
					856,82	10,22	12338	147		3766	
999	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается попавшие фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139
					-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418	
1000	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55809
					7390,76	502,81	20694	1408		4112	
1001	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46	–	50651	–	50651	–	54703
					–	–	–	–		4052	
1002	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	–	9186	–	9186	–	9921

		СП - 8%;									
1003	1106-0101-0191 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство			–	–	–	–		735	
		НР - 37%; СП - 8%;	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451
					1757,43	336,93	351	67		107	
1004	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%;	м3	0,204	15825,30	–	3228	–	3228	–	3486
					–	–	–	–		258	
1005	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж									
		НР - 60%; СП - 8%;	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1525	8550	30119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	9712	2679		3334	
1006	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5									
		СП - 8%;	т	0,5974	463520,00	–	276809	–	276809	–	296414
					–	–	–	–		22105	
1007	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)									
		НР - 80%; СП - 8%;	м2	14,3376	167,90	3,52	2407	50	1449	633	3293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	908	9		243	
					Установка металлических конструкций СН-3, СН-2						
1008	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	4,2	2514,70	–	9722	–	–	7000	18959
					2514,70	–	9722	–		1338	
1009	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка									
		СП - 8%;	т	7,35	389,00	–	2171	–		–	2453
					–	–	–	–		282	
1010	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км									
		СП - 8%;	т-км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
					–	–	–	–		847	
1011	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%;	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83363
					7390,76	502,81	31041	2112		6168	
1012	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%;	м3	4,263	17823,46	–	75977	–	75977	–	82855
					–	–	–	–		6878	
1013	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж									
		НР - 60%; СП - 8%;	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	586	3263	11496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
1014	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2									
		СП - 8%;	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
					–	–	–	–		11742	
1015	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)									
		НР - 60%; СП - 8%;	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	341	1253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	346	4		93	
		Электроснабжение									
					Монтажные работы						

1016	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	363,05 161,69	156,17 55,90	8715 3878	3751 1342	1084	3758 598	13469	
1017	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	8	1157,68 226,24	790,75 389,47	9261 1810	6326 2476	1125	3086 988	13334	
1018	2306-1201-0017 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,008	439194,00 --	-- --	3514 --	-- --	3514	-- 281	3796	
1019	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 10442-80 СП - 8%	км	0,024	186609,00 --	-- --	4479 --	-- --	4479	-- 358	4837	
1020	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32970,54 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 73	1008	
1021	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 --	-- --	13744 --	-- --	13744	-- 1100	14844	
1022	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10133,99 4221,56	4246,86 1701,38	40532 16885	16988 6806	6659	17057 4607	62197	
1023	2307-0106-0415 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Layq" 140W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	-63770,00 --	-- --	-127540 --	-- --	-127540	-- -10203	-157743	
1024	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30164,26 23008,00	7015,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4165	34778 7599	102581	
			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
1025	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,04	52,84 16,16	5872 4781	1041 323	80	4083 796	10752	
1026	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1109280,00 --	-- --	27199 --	-- --	27199	-- 2176	29375	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге				1484543	69686	1214370	163347	1779722	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				177838	25278	--	131831		
	Материалы		Тенге				-832					
	Всего заработная плата		Тенге				13031					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81493				
		Накладные расходы	Тенге				-119547					
		Сметная прибыль	Тенге				58674					
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				4628					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62470					

		Сметная заработная плата	Тенге					81493			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				996464				
		Материалы	Тенге				27063				
		Всего заработная плата	Тенге					102077			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				703118				
		Местные материалы	Тенге				130209				
		Транспортные расходы	Тенге				22658				
		Накладные расходы	Тенге				93186				
		Сметная прибыль	Тенге				87010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1174660				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					102077			
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				428511				
		Материалы	Тенге				2850				
		Всего заработная плата	Тенге					19546			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				458605				
		Накладные расходы	Тенге				13487				
		Сметная прибыль	Тенге				40193				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				542551				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1779721				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					203116			

РАЗДЕЛ 21. мкр. Аксент в районе школы № 181.

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1027	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,877	2314,70 2314,70	– –	178 178	– –	–	128 25	331
1028	4004-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,056	309,00 –	– –	17 –	– –		– 1	18
1029	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	1,68	48,00 –	– –	81 –	– –		– 6	87
1030	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Травяной, почвенный откосники и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,645	1049,76 1049,76	– –	47 47	– –	–	34 7	88
1031	1006-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,032	4807,79 1757,63	1317,30 336,93	154 56	42 11	56	61 17	232
1032	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,03264	15815,30 –	– –	517 –	– –	517	– 41	558
1033	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
1034	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 268%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6447,04 4979,04	996,47 369,80	6447 4979	997 370	473	5777 978	13202

1035	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки домкратные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	9	1177,36 1073,61	–	10596 9662	–	934	10435 1683	21714
1036	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
1037	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 5.17.1-5.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
1038	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.1-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
1039	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	72 19	252
1040	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711
				Установка знаков индивидуального проектирования							
1041	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,048	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	1554 780	667 215	107	687 179	2420
1042	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	5,9536	33613,00 –	– –	200118 –	– –	200118	– 16009	216127
1043	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,035	262932,00 –	– –	9203 –	– –	9203	– 736	9939
1044	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000236	3005748,00 –	– –	709 –	– –	709	– 57	766
1045	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0152	687193,00 –	– –	10445 –	– –	10445	– 836	11281
				Установка металлических конструкций СН-5							
1046	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6880

		НР - 7,2%; СП - 8%			2314,70	–	5704	–		510	
1047	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
1048	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	86	48,00	–	4032	–		–	4355
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
1049	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гот. Устройство	м3 основания	0,1	3360,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 64%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		46	
1050	2101-0001-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,60	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
1051	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	25215
		НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	6169	74		1872	
1052	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,43	-29,66	-7505	-214	-5858	-1355	-9969
		НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
1053	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	3613	10856	27754
		НР - 9,7%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2856	
1054	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17823,46	–	25326	–	25326	–	27352
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
1055	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225136,00	–	4593	–	4593	–	4960
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
1056	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	173	191	725
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	176	34		54	
1057	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	–	1614	–	1614	–	1743
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
1058	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15868
		НР - 49%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			16157,78	4484,31	4826	1339		1116	
1059	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5	т	0,2987	462520,60	–	138155	–	138155	–	149207
		СП - 8%			–	–	–	–		11052	
1060	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	7,1688	367,90	3,52	1304	26	734	316	1642
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	454	5		112	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2									
1061	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1	2314,70 2314,70	– –	4841 4841	– –	–	3500 669	9030
1062	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	3,675	309,00 –	– –	1136 –	– –		– 91	1227
1063	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грунтов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т·км	110,25	48,00 –	– –	5292 –	– –		– 433	5715
1064	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200W6. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м3	2,1	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	23463 15521	4023 1056	3919	15085 3084	41631
1065	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,1315	17822,46 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3039	41028
1066	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,114	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3690 1853	1584 511	253	1681 426	5747
1067	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 *СП - 8%*	т	0,114	643745,00 –	– –	73387 –	– –	73387	– 5871	79258
1068	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,736	167,90 63,30	3,52 0,64	459 173	10 2	276	121 46	626
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
1069	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
1070	1305-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	1157,68 226,24	790,75 309,47	11577 2262	7908 3095	1487	3857 1235	16669
1071	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,01	439194,00 –	– –	4392 –	– –	4392	– 351	4743
1072	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,012	281306,00 –	– –	3376 –	– –	3376	– 270	3646
1073	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1074	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СД - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
1075	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на зданий НР - 72%; СД - 8%	шт.	3	10132,99 4221,24	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12793 5455	46647
1076	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jorys" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СД - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
1077	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jorys" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СД - 8%	шт.	2	-63776,00 –	– –	-127548 –	– –	-127548	– -10203	-137743
1078	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СД - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,80	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3759	51290
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)										
1079	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 84%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5376
1080	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СД - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				732965	45006	573484	97870	897297
		Стоимость монтажных работ	Тенге				103132	16621	–	66467	
		Материалы	Тенге				-77039				
		Всего заработная плата	Тенге				9024				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49883			
		Накладные расходы	Тенге				-153476				
		Сметная прибыль	Тенге				35916				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-3290				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				-44413				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					49883			
		Материалы	Тенге				558712				
		Всего заработная плата	Тенге				14369				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59902			
		Местные материалы	Тенге				401063				
		Транспортные расходы	Тенге				65023				
		Накладные расходы	Тенге				11433				
		Сметная прибыль	Тенге				55073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49102				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				662887				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					59902			
		Материалы	Тенге				251292				
		Всего заработная плата	Тенге				1046				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9968			
		Накладные расходы	Тенге				235731				
		Сметная прибыль	Тенге				6881				
							20655				

		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				270828				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				897302				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					119753			

РАЗДЕЛ 22. ул. Ф.Онгарсыновой южнее ул. Бегазы (ул.Тлендиева, мкр.Алгабас).

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1081	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	1177,36 1073,61	– –	2355 2147	– –	208	2319 374	5048
1082	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	20556,99	–	41112	–	41112	–	44401
1083	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,001	– 32370,94 16257,78	– 13895,10 4484,31	– 32 16	– 13 4	3	3289 14 4	50
1084	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЯГ СП - 8%	т	0,001	687193,00	–	687	–	687	–	742
					–	–	–	–		55	

Установка знаков индивидуального проектирования

1085	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном весой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3088 1561	1333 430	214	1374 359	4840
1086	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,80	–	400237	–	400237	–	432256
1087	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
1088	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и резинобитумных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
					–	–	–	–		113	
1089	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
					–	–	–	–		1671	

Установка металлических конструкций К5-8-219

1090	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4	2314,70	–	7870	–	–	5666	14619

		НР - 72%; СП - 8%										
1091	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,95	2314,70	–	7870	–		1083		
		СП - 5%			389,00	–	1839	–		–	1986	
1092	4102-0101-0117 РСНБ РК 2018	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	178,5	–	–	–	–		147		
		СП - 8%			48,00	–	8568	–		–	9253	
1093	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты спец. Устройства	м3 основания	0,17	–	–	–	–		685		
		НР - 83%; СП - 8%			3390,56	2172,83	576	370	–	355	1006	
1094	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,2074	1213,08	1032,61	206	176		75		
		СП - 5%			1447,00	–	300	–	300	–	324	
1095	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	48	–	–	–	–		24		
		НР - 93%; СП - 8%			2444,04	49,16	107538	2163	67875	35479	154459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	37700	450		11441		
1096	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается панели фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	11,4	-1042,42	-29,66	-11884	-338	-9340	-2146	-15152	
		НР - 93%; СП - 8%			-195,48	-8,89	-2286	-101		-1122		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1097	2106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,9	11172,93	1915,47	32402	5555	5434	30831	57492	
		НР - 92%; СП - 8%			7350,76	502,81	21438	1458		4259		
1098	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	17822,46	–	52460	–	52460	–	56657	
		СП - 8%			–	–	–	–		4197		
1099	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 13 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0591	225135,00	–	13305	–	13305	–	14369	
		СП - 8%			–	–	–	–		1064		
1100	1106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,17	4887,79	1317,30	817	324	294	314	1232	
		НР - 93%; СП - 8%			1757,43	336,93	299	83		91		
1101	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	15825,00	–	2744	–	2744	–	2964	
		СП - 8%			–	–	–	–		220		
1102	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,685	32370,94	13895,10	22174	9518	1519	9804	34536	
		НР - 63%; СП - 8%			16257,78	4484,31	11137	3072		2558		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1103	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, анкеры	т	0,685	462520,00	–	316826	–	316826	–	342172	
		СП - 8%			–	–	–	–		25346		
1104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	16,44	167,50	3,52	2760	58	1661	725	3764	
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,64	1041	11		279		

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2										
1105	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвалами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	– 	7000 1338	18859
1106	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вертикой). Погрузка *СП - 8%*	т	7,35	389,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
1107	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	228,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
1108	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м3	4,2	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	40926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
1109	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977 	– 6078	82055
1110	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	506	3263 851	11496
1111	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 *СП - 8%*	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774 	– 11742	158516
1112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,98 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553 	241 93	1253
		Электроосвещение										
		Монтажные работы										
1113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	11	363,05 161,60	166,27 88,90	4357 1939	1875 671	543 	1879 499	6735
1114	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	15	1157,68 226,24	793,75 309,47	17365 3394	11861 4642	2110 	5786 1852	25903
1115	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,015	439194,00 –	– –	6588 –	– –	6588 	– 527	7115
1116	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,012	281000,00 –	– –	3376 –	– –	3376 	– 270	3646
1117	1105-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34 	215 56	757

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1118	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежи СД - 8%	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133	
					–	–	–	–		825		
1119	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СД - 8%	шт.	1	10132,99	4246,86	36399	12740	4995	12793	46647	
					4221,36	1701,38	12664	5104		3455		
1120	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luxeq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СД - 8%	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36400	
					–	–	–	–		-2696		
1121	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СД - 8%	шкаф	1	30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51290	
					21008,00	3140,00	21008	3140		3799		
					Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
1122	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,63	52,04	2936	521	25	2042	5376	
					239,04	16,16	2390	162		395		
1123	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СД - 5%	т	0,01256	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687	
					–	–	–	–		1088		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1432999	64349	1177639	155530	1715504	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				187659	22481	–	127075		
		Материалы	Тенге				58485					
		Всего заработная плата	Тенге				9727					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52562				
		Накладные расходы	Тенге				-33740					
		Сметная прибыль	Тенге				37845					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7786					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				184836					
		Сметная заработная плата	Тенге									31
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					52562				
		Материалы	Тенге				865757					
		Всего заработная плата	Тенге				74332					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					116318				
		Местные материалы	Тенге				488077					
		Транспортные расходы	Тенге				131481					
		Накладные расходы	Тенге				23262					
		Сметная прибыль	Тенге				103005					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75902					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1024664					
		Сметная заработная плата	Тенге									80
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					116318				
		Материалы	Тенге				528667					
		Всего заработная плата	Тенге				2273					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21260				
		Накладные расходы	Тенге				495686					
		Сметная прибыль	Тенге				14670					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43467					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				586804					
		Сметная заработная плата	Тенге									13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					21260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1715504					
												134

		Сметная заработная плата	Тенге						190140			

РАЗДЕЛ 23. ул. Жанкожа батыра в районе поликлиники №22 (мкр.Шанырак-2)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,077	2314,70	–	178	–	–	128	331
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	178	–		25	
1125	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,056	309,00	–	17	–		–	18
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
1126	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т-км	1,68	48,00	–	81	–		–	87
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
1127	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,045	1049,76	–	47	–	–	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	47	–		7	
1128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство	м3	0,032	4807,79	1317,30	154	42	54	61	232
		НР - 90%; СП - 8%			1757,43	336,93	56	11		17	
1129	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03264	15825,30	–	517	–	517	–	858
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
1130	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.38 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	5591,00	–	5591	–	5591	–	6038
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
1131	1127-0902-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6447,84	996,47	6447	997	471	5777	13282
		НР - 100%; СП - 8%			4979,84	369,80	4979	370		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
1132	1127-0902-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0001	шт.	12	1177,36	–	14128	–	1245	13914	30285
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
1133	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.18, 5.19, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	16639,00	–	16639	–	16639	–	17970
		СП - 8%			–	–	–	–		1331	
1134	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.3, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.19.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
1135	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.1, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
		СП - 8%			–	–	–	–		3531	

1136	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	284 75	1008
1137	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
				Установка знаков индивидуального проектирования							
1138	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3168 1561	1355 430	214	1374 359	4840
1139	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Тонкие деревянные одностороннее индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32010	432256
1140	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
1141	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
1142	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СН-5							
1143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
1144	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вертикой). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00 –	– –	1730 –	– –		– 128	1868
1145	4002-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
1146	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3090,56 1215,08	2172,83 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
1147	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
1148	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04 856,83	49,16 10,22	35194 12338	708 147	22148	11611 3744	58558

1149	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычеркется позиции:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная включени в 1 слой	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-25,66	-15011	-427	-11798	-2710	-19139	
		НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418		
1150	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5227	20113	55609	
		НР - 92%; СП - 8%;			7390,76	502,81	20694	1408		4112		
1151	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,842	17812,46	–	58651	–	58651	–	54703	
		СП - 8%;			–	–	–	–		4052		
1152	2005-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8408	215135,80	–	9186	–	9186	–	9931	
		СП - 8%;			–	–	–	–		735		
1153	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	6,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451	
		НР - 92%; СП - 8%;			1767,43	336,93	351	67		107		
1154	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,204	15825,38	–	3228	–	3228	–	3486	
		СП - 8%;			–	–	–	–		258		
1155	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8850	30169	
		НР - 88%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	9712	2679		2231		
1156	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5	т	0,5974	462520,00	–	276309	–	276309	–	398414	
		СП - 8%;			–	–	–	–		22105		
1157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	14,3376	167,99	3,52	2407	50	1469	633	3283	
		НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	908	9		243		
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2								
1158	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7900	18059	
		НР - 72%; СП - 8%;			2314,70	–	9722	–		1538		
1159	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вертикой). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453	
		СП - 8%;			–	–	–	–		182		
1160	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431	
		СП - 8%;			–	–	–	–		847		
1161	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263	
		НР - 90%; СП - 8%;			7390,76	502,81	31041	2112		6168		
1162	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17812,46	–	75977	–	75977	–	83056	

		СП - 6%			–	–	–	–		6878		
1163	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7581 2707	3148 1022	506	3263 851	11496	
1164	2006-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516	
1165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,50	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253	
					п.7 Дорожная разметка							
		п7.9 номер 1.14.1										
1166	1127-0503-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прямая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 разметки	14,4	5600,54 633,82	19,09 5,95	80648 9127	275 86	71240	9950 7248	97846	
		Электроосвещение										
					Монтажные работы							
1167	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	363,05 161,00	156,27 55,90	8713 3878	3751 1342	1804	3758 958	13469	
1168	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	1157,68 326,24	798,75 309,47	28942 5656	19769 7737	3517	5643 3087	43672	
1169	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,025	439194,00 –	– –	10980 –	– –	10980	– 878	11858	
1170	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	281300,00 –	– –	6751 –	– –	6751	– 540	7291	
1171	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008	
1172	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844	
1173	1308-0205-0002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4221,36	4240,86 1701,38	40532 16855	16980 6806	6659	17057 4607	62197	
1174	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,26 21008,00	7815,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581	
					Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							

1175	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	20	293,02 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	50	4083 796	10752
1176	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,03472	1100280,00 —	— —	37199 —	— —	37199	— 2176	39375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1727401	84708	1423566	186126	2066611
		Стоимость монтажных работ	Тенге				196380	31092	—	153083	
		Материалы	Тенге				156127				
		Всего заработная плата	Тенге				15423				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90600			
		Накладные расходы	Тенге				17731				
		Сметная прибыль	Тенге				45251				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17709				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				239667				
		Сметная заработная плата	Тенге								53
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					90600			
		Материалы	Тенге				1068591				
		Всего заработная плата	Тенге				98826				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					116931			
		Местные материалы	Тенге				687356				
		Транспортные расходы	Тенге				130726				
		Накладные расходы	Тенге				22747				
		Сметная прибыль	Тенге				107136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94064				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1269891				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					116931			
		Материалы	Тенге				502583				
		Всего заработная плата	Тенге				2132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19941			
		Накладные расходы	Тенге				471462				
		Сметная прибыль	Тенге				13759				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41309				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				557651				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					19941			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2066609				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
								227472			

РАЗДЕЛ 24. ул. Аубакирова в районе дома № 6/1 (баня), остановка "Сыганак" (мкр. Шанырак-2)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1177	1001-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	— —	535 535	— —	—	385 74	994
1178	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,168	309,00 —	— —	52 —	— —		— 4	56
1179	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	5,04	48,00 —	— —	242 —	— —		— 19	261

1180	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	102 20	264
1181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оснащивание бетоном. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	462 169	126 32	167	183 52	697
1182	2002-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
1183	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115
1184	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,80	19341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
1185	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0100 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	1177,36 1073,61	– –	12951 11810	– –	1141	12754 2956	27362
1186	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4; А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
1187	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8; D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
1188	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a; В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
1189	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8; размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1190	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	72 19	252
1191	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление БКП, КЗГ СП - 8%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711

Установка металлических конструкций СН-5

1192	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6080
1193	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	305,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1194	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1195	1103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройства НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3300,56 1313,08	2172,83 1032,61	330 123	217 103	1	209 44	592
1196	2001-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1197	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,84 856,82	49,16 16,22	17597 6169	354 74	11074	5886 1872	25275
1198	1108-0102-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,44 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -789	-9969
1199	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
1200	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1201	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1202	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройства НР - 93%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
1203	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
1204	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	33370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9969 4856	4150 1339	663	4275 1116	15060
1205	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207

1206	1112-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	107,90 65,30	3,52 0,64	1304 454	26 5	724	316 122	1612
				Дорожная разметка							
1207	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	22,4	397,74 367,36	38,36 –	8909 8229	680 –	–	8888 1424	19250
1208	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	8,848	1080,00 –	– –	9556 –	– –	9556	– 764	10320
1209	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	8,848	1156,00 –	– –	10228 –	– –	10228	– 818	11046
1210	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	5,7792	307,00 –	– –	1774 –	– –	1774	– 142	1916
	Электроосвещение										
				Монтажные работы							
1211	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
1212	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на трасе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	1857,68 226,24	790,75 309,47	16288 3167	11071 4333	1978	5400 1729	23337
1213	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод сжимонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,014	439194,00 –	– –	6149 –	– –	6149	– 492	6641
1214	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
1215	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32378,94 16257,78	13895,10 4404,31	486 244	208 67	34	165 56	757
1216	2100-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
1217	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
1218	3307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Дуга" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400

1219	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	30084,26 21008,00	7015,20 3140,00	30084 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51250
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)										
1220	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,84 16,16	2936 2390	521 162	25	2062 398	5376
1221	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 28 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01230	1108280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				596469	44641	444888	101595	758908
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101749	16835	–	55847	
	Материалы		Тенге				55752				
	Всего заработная плата		Тенге				9587				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52026			
		Накладные расходы	Тенге				-25316				
		Сметная прибыль	Тенге				37459				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7497				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				100668				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52026			
	Материалы		Тенге				378581				
	Всего заработная плата		Тенге				11433				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55949			
	Местные материалы		Тенге				267905				
	Транспортные расходы		Тенге				28667				
		Накладные расходы	Тенге				5191				
		Сметная прибыль	Тенге				55574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35847				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				473122				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					55949			
	Материалы		Тенге				162216				
	Всего заработная плата		Тенге				707				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6609			
		Накладные расходы	Тенге				151899				
		Сметная прибыль	Тенге				4562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13363				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				180121				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					6609			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				753911				
		Сметная заработная плата	Тенге								77
								118584			

РАЗДЕЛ 25, ул. Аубакирова в районе дома № 42а (мкр. Туркестан)

Подготовительные работы

Обустройство

		Установка дорожных знаков										
1222	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,077	2314,70 2314,70	– –	178 178	– –	–	128 25	331
1223	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	0,056	309,00 –	– –	17 –	– –		– 1	18

1224	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	1,68	48,00 –	– –	81 –	– –		– 6	87
1225	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,045	1049,76 1049,76	– –	47 47	– –	–	34 7	88
1226	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основания под бетонные. Устройство НР - 32%; СП - 8%	м3	0,032	4807,79 1757,45	1317,30 336,93	154 56	42 11	56	61 17	231
1227	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,03264	15825,30 –	– –	517 –	– –	517	– 41	558
1228	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
1229	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6447,04 4979,84	956,47 369,88	6447 4979	957 370	471	5777 978	13202
1230	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1177,36 1073,61	– –	10596 9662	– –	934	10435 1683	22714
1231	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	10439,00 –	– –	10439 –	– –	10439	– 835	11274
1232	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 5.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	11518,00 –	– –	11518 –	– –	11518	– 921	12439
1233	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	28556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
1234	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3530	47662
1235	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4684,31	162 81	69 22	12	72 19	252
1236	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗГ	т	0,005	687193,00	–	3436	–	3436	–	3711

		СП - 8%				–	–	–	–		275	
					Установка металлических конструкций СП-5							
1237	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 518	6888
1238	4104-0104-0001 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1239	4102-0101-0417 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1240	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты спец. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	209 44	-592
1241	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	158
1242	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 55%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6109	354 74	11874	5806 1872	25275
1243	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается возиция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 1 слой НР - 55%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1043,42 -193,68	-29,64 -8,85	-7515 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
1244	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10856 2056	27754
1245	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0264	225135,00 –	– –	4595 –	– –	4593	– 367	4960
1247	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
1248	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
1249	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2587	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4159 1339	663	4275 1116	15060
1250	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойки СП-5 СП - 8%	т	0,2587	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207

1251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1681	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	714	316 122	1642
		Дорожная разметка									
1252	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	40	397,74 367,38	38,36 –	15910 14695	1534 –	–	15871 2542	34323
1253	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	16,432	1080,00 –	– –	17747 –	– –	17747	– 1420	19167
1254	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	15,168	1156,00 –	– –	17534 –	– –	17534	– 1403	18937
1255	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	16,32	387,00 –	– –	3168 –	– –	3168	– 253	3421
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
1256	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,88	156,27 55,90	4357 1938	1875 671	943	1879 499	6735
1257	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3	1157,68 226,24	799,75 309,47	3473 679	2572 928	423	1157 370	5001
1258	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,003	439194,00 –	– –	1318 –	– –	1318	– 105	1423
1259	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
1260	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,54 14257,78	13895,10 6404,31	486 214	208 67	34	215 56	757
1261	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687153,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 826	11133
1262	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,24	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
1263	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazzy" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400

1264	1305-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 9%	шкаф	1	30101,26 21008,00	7015,20 3148,00	30101 21008	7015 3148	2081	17587 3799	51298
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
1265	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	295,62 239,04	52,84 16,16	2956 2390	528 162	25	2042 398	5376
1266	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 9%	т	0,01236	1108288,00 –	– –	13699 –	– –	13699	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				511386	34480	378854	90016	649425
	Стоимость монтажных работ		Тенге				93056	12670	–	48185	
	Материалы		Тенге				38186				
	Всего заработная плата		Тенге				8039				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46133			
		Накладные расходы	Тенге				30147				
		Сметная прибыль	Тенге				33216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77113				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46133			
	Материалы		Тенге				310984				
	Всего заработная плата		Тенге				10172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52984			
	Местные материалы		Тенге				210545				
	Транспортные расходы		Тенге				27634				
		Накладные расходы	Тенге				4995				
		Сметная прибыль	Тенге				52238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				392193				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					52984			
	Материалы		Тенге				162216				
	Всего заработная плата		Тенге				707				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6609			
		Накладные расходы	Тенге				151859				
		Сметная прибыль	Тенге				4562				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				13343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				189121				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					6609			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				649427				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
								105726			

РАЗДЕЛ 26. ул. Азаттык в районе дома № 13 (мкр. Туркестан)

Подготовительные работы

Обустройство

		Установка дорожных знаков										
1267	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	8	1177,36 1073,61	– –	9419 8589	– –	830	9236 1296	20191

1268	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.6а, В=500 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 9%	шт.	4	20556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
1269	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1270	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	73 19	252
1271	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗП СП - 8%	т	0,005	687193,80 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711
				Установка знаков индивидуального проектирования							
1272	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка вручную под линию на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	384	1374 309	4848
1273	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
1274	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
1275	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
1276	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,80 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СН-5							
1277	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отгрузкой НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6880
1278	4104-0104-0001 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	308,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1279	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1280	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1212,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	289 44	592

1281	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1282	1108-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
1283	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1555 -709	-8569
1284	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7590,76	1915,47 502,83	15642 10247	2682 704	2683	10056 2656	27754
1285	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1286	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 397	4960
1287	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,1	4867,79 1757,43	1317,30 350,95	481 176	132 34	173	191 54	725
1288	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,101	15825,34 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
1289	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2587	32370,94 16287,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4278 1116	15060
1290	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2587	462520,80 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
1291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ (за 2 раза) НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,32 0,64	1204 454	24 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
1292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвалом НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
1293	4104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453

1294	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СД - 9%	т км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
1295	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ёмкого назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ПР - 71%; СД - 8%	м3	4,2	11172,95 7390,76	1915,47 502,81	46926 31041	8845 2112	7840	30169 6168	83263
1296	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СД - 9%	м3	4,263	17821,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
1297	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПР - 69%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	986	8263 851	11496
1298	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СД - 9%	т	0,228	663745,80 –	– –	146774 –	– –	146774	– 18742	158516
1299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) ПР - 69%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
				Дорожная разметка							
1300	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов ПР - 100%; СД - 8%	м2 разметки	24	397,74 367,38	38,36 –	9546 8817	739 –	–	9522 1525	28594
1301	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СД - 9%	кг	10,112	1088,00 –	– –	10921 –	– –	10921	– 874	11795
1302	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СД - 9%	кг	8,848	1156,00 –	– –	10228 –	– –	10228	– 818	11046
1303	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СД - 8%	кг	6,192	317,00 –	– –	1961 –	– –	1961	– 152	2053
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
1304	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах ПР - 72%; СД - 8%	м кабеля	12	363,05 161,60	156,27 55,90	4357 1935	1875 671	543	1879 499	6735
1305	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание по тросу ПР - 72%; СД - 8%	м кабеля	13	1157,68 226,24	790,75 309,47	15050 2941	10280 4023	1829	5014 1605	21669
1306	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СД - 8%	км	0,013	439194,00 –	– –	5710 –	– –	5710	– 457	6167

1307	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	196609,00	–	2359	–	2359	–	2408
					–	–	–	–		179	
1308	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	31370,54	13895,18	486	208	34	215	757
					16257,78	4484,31	244	67		56	
1309	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133
					–	–	–	–		825	
1310	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	12793	46647
					4218,36	1701,38	12660	5104		3455	
1311	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazyq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2505-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36000
					–	–	–	–		-2696	
1312	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30304,26	7015,28	30304	7015	2081	17287	51290
					21008,00	3140,08	21008	3140		3799	
		Контур заземления конструкциям (Металлопрокат)									
1313	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62	52,04	2936	521	35	2042	5376
					239,04	16,26	2390	162		398	
1314	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1190200,00	–	13599	–	13599	–	14687
					–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1213960	53350	3013374	122412	1443280
	Стоимость монтажных работ		Тенге				129484	18952	–	106911	
	Материалы		Тенге				64158				
	Всего заработная плата		Тенге				9446				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51490			
		Накладные расходы	Тенге				-25755				
		Сметная прибыль	Тенге				37073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7198				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				98526				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					51490			
	Материалы		Тенге				819435				
	Всего заработная плата		Тенге				17934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					83617			
	Местные материалы		Тенге				587655				
	Транспортные расходы		Тенге				183894				
		Накладные расходы	Тенге				17752				
		Сметная прибыль	Тенге				76140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71647				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				967322				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					83617			
	Материалы		Тенге				840570				
							1426				

	Всего заработная плата		Тенге					13319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319564				
		Накладные расходы	Тенге				9159				
		Сметная прибыль	Тенге				27966				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				377538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге					13329			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1443283				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
								148636			

РАЗДЕЛ 27. Обустройство Гимназии №144 ул.Туркебаева - ул. Артема

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1315	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,154	2314,70 2314,70	–	356 356	–	–	255 45	662
1316	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,112	309,00 –	– –	35 –	– –		– 3	38
1317	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	3,36	48,00 –	– –	161 –	– –		– 13	174
1318	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8,09	1049,76 1049,76	–	94 94	–	–	68 13	175
1319	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опалубливание бетоном. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3	0,064	4807,75 1757,63	1317,36 336,93	308 112	85 22	111	122 34	464
1320	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,06528	15825,30 –	– –	1033 –	– –	1033	– 83	1116
1321	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
1322	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6447,04 6979,04	996,47 369,80	12894 6958	1993 740	943	11553 1956	26403
1323	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	15	1177,36 1073,61	– –	15406 13957	– –	1349	15973 2430	32810
1324	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	10439,00 –	– –	31317 –	– –	31317	– 2505	33822

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «СМЭУ Алматы»

1325	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.24-3.24, 3.25-4.4, 4.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
1326	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
1327	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1328	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выт. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,04	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	1295 650	555 179	90	572 149	2017
1329	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗГ СП - 8%	т	0,04	687193,00 –	– –	27488 –	– –	27488	– 2199	29687
				Установка знаков индивидуального проектирования							
1330	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выт. 16	Установка каркас подвесной на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,024	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	777 390	334 108	53	343 90	1210
1331	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	3,5168	33613,00 –	– –	100859 –	– –	100859	– 8065	108064
1332	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 10 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0175	262932,00 –	– –	4601 –	– –	4601	– 368	4969
1333	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000118	3005748,00 –	– –	355 –	– –	355	– 28	383
1334	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0076	687193,00 –	– –	5223 –	– –	5223	– 418	5641
				Установка металлических конструкций СП-5							
1335	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	3667 509	6880
1336	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934

1337	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	
1338	1100-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,1	3390,56	2872,83	339	287	1	209	592
					1213,08	1032,61	121	103		44	
1339	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	
1340	1100-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2466,84	49,16	17597	354	11874	5806	25175
					856,82	10,22	6169	74		1872	
1341	1100-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
					-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
1342	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2012	19856	27754
					7396,76	502,81	10347	704		2056	
1343	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,421	17832,48	–	25336	–	25336	–	27352
					–	–	–	–		2026	
1344	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–	4960
					–	–	–	–		367	
1345	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	4807,79	1317,30	481	132	373	191	725
					2757,43	336,93	276	34		54	
1346	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,102	15825,50	–	1614	–	1614	–	1743
					–	–	–	–		129	
1347	1105-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32378,94	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
					16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
1348	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 *СП - 8%*	т	0,2987	462526,00	–	138155	–	138155	–	149107
					–	–	–	–		11052	
1349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	147,90	3,52	1294	26	724	316	1642
					63,30	0,64	454	5		122	

Установка металлических конструкций СП-3, СП-2

1350	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,05	2314,70 2314,70	– –	2430 2430	– –	–	1750 334	4514
1351	4104-0104-0101 РСНБ РК 2010	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	1,8375	309,00 –	– –	568 –	– –		– 45	613
1352	4302-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	55,125	48,00 –	– –	2646 –	– –		– 212	2858
1353	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,05	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	11732 7760	2011 528	1961	7542 1543	20816
1354	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,06575	17823,46 –	– –	18994 –	– –	18994	– 1520	20514
1355	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 40%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,057	32378,94 18257,78	13895,38 4484,31	1845 927	792 256	126	806 213	2874
1356	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,057	643745,00 –	– –	36693 –	– –	36693	– 2935	39628
1357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,368	167,90 63,30	3,52 0,64	230 87	5 1	158	69 23	314
				Дорожная разметка							
1358	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 105%, СП - 8%	м2 разметки	34,24	397,74 367,38	30,36 –	13619 12579	1040 –	–	13585 2176	29381
1359	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	16,9376	1080,00 –	– –	18293 –	– –	18293	– 1463	19756
1360	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	10,112	1156,00 –	– –	11689 –	– –	11689	– 935	12624
1361	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	8,83502	307,00 –	– –	2712 –	– –	2712	– 217	2929
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
1362	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	12	263,05 161,60	156,37 55,90	4357 1939	1875 671	543	1875 499	6735
1363	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	20	1157,68	790,75	23154	15815	2814	7714	33338

		НР - 72%; СП - 8%			336,24	309,47	4525	6189		2469		
1364	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод силовый изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,02	439194,00	–	8784	–	8784	–	9487
					–	–	–	–		703	
1365	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
					–	–	–	–		179	
1366	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32370,94	13895,10	324	139	22	145	584
					16257,78	4484,31	163	45		37	
1367	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,01	687193,00	–	6872	–	6872	–	7422
					–	–	–	–		550	
1368	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	10132,99	4246,86	20266	8494	3329	8529	31098
					4221,36	1701,38	8443	3403		2304	
1369	2307-0106-0415 РСНБ РК 2015	Светильник взрывозащищенный светодиодный модели "Luya" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-63770,00	–	-63770	–	-63770	–	-68872
					–	–	–	–		-5102	
1370	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51290
					21008,06	3140,00	21008	3140		3799	
					Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)						
1371	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	393,62	52,04	3936	521	25	2042	5376
					239,04	16,16	2390	162		398	
1372	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01230	1100288,00	–	13599	–	13599	–	14687
					–	–	–	–		1088	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:		Тенге				789197	48021	620667	111600	972862
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112202	17639	–	72863	
	Материалы		Тенге				25134				
	Всего заработная плата		Тенге				8787				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49318			
		Накладные расходы	Тенге				-52747				
		Сметная прибыль	Тенге				35509				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				4851				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				65494				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49818			
	Материалы		Тенге				535722				
	Всего заработная плата		Тенге				13212				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71618			
	Местные материалы		Тенге				368904				
	Транспортные расходы		Тенге				47144				
		Накладные расходы	Тенге				8367				
							69942				

		Сметная прибыль	Тенге				48453					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654117					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге					71610				
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге				228341					
	Материалы		Тенге				953					
	Всего заработная плата		Тенге					8913				
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				214631					
		Накладные расходы	Тенге				6149					
		Сметная прибыль	Тенге				18759					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге				253249					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					8913				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				972860					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	Тенге					129841				
		РАЗДЕЛ 28. Обустройство ОПП №75 ул.Туркебаева 176										
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		Установка дорожных знаков										
1373	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,462	2314,70	–	1069	–	–	770	1986
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	1069	–		147	
1374	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,336	309,00	–	104	–		–	112
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
1375	4102-0103-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	10,08	48,00	–	484	–		–	523
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
1376	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунты грунтов 2	м3 грунта	0,27	1049,76	–	283	–	–	204	526
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	283	–		39	
1377	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство	м3	0,192	4807,79	1317,30	923	253	353	366	1392
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	337	65		103	
1378	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,19584	15825,30	–	3099	–	3099	–	3147
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
1379	2401-0202-0508 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	5591,00	–	33546	–	33546	–	36230
		СП - 8%			–	–	–	–		2684	
1380	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	6447,04	996,47	38682	5979	2829	34660	79210
		НР - 300%; СП - 8%			4979,04	369,00	29874	2219		5867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
1381	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	10	1177,36	–	18838	–	1660	18552	48381
		НР - 300%; СП - 8%			1073,61	–	17178	–		2991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1382	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
1383	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
1384	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.20.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	14	20556,00 –	– –	287784 –	– –	287784	– 23023	310807
1385	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1386	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 65%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
1387	2406-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
				Установка знаков индивидуального проектирования							
1388	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно из стойких с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,024	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	777 390	334 108	53	343 90	1210
1389	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	2,9768	33613,00 –	– –	100059 –	– –	100059	– 8005	108064
1390	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0175	262932,00 –	– –	4601 –	– –	4601	– 368	4969
1391	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000118	3005748,00 –	– –	355 –	– –	355	– 28	383
1392	2406-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0076	687193,00 –	– –	5223 –	– –	5223	– 418	5641
				Установка металлических конструкций СП-5							
1393	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	3667	6880

		НР - 72%; СП - 8%										
1394	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	2514,70	–	3706	–		510		934
		СП - 8%			309,00	–	865	–		–		
					–	–	–	–		69		
1395	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	84	48,00	–	4032	–		–		4355
		СП - 8%			–	–	–	–		325		
1396	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2872,83	339	287	1	209		592
		НР - 85%; СП - 8%			1213,08	1032,61	121	103		44		
1397	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–		191
		СП - 8%			–	–	–	–		14		
1398	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806		25275
		НР - 35%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ			856,82	18,22	6169	74		1872		
1399	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается изоляция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1041,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355		-9569
		НР - 30%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ			-193,48	-8,89	-1393	-64		-389		
1400	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056		27754
		НР - 24%; СП - 8%			7398,76	503,81	10347	704		2656		
1401	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	–	25326	–	25326	–		27352
		СП - 8%			–	–	–	–		2026		
1402	2105-0301-3300 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–		4960
		СП - 8%			–	–	–	–		367		
1403	2106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4887,79	1317,30	481	132	173	191		725
		НР - 30%; СП - 8%			1757,63	336,93	176	34		54		
1404	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	–	1614	–	1614	–		1743
		СП - 8%			–	–	–	–		129		
1405	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32378,94	13895,80	9669	4150	663	4275		15060
		НР - 40%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	4484,31	4856	1339		1106		
1406	2106-0400-0401 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5	т	0,2987	462520,00	–	138155	–	138155	–		149207
		СП - 8%			–	–	–	–		10052		
1407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	7,1688	167,90	3,52	1204	26	724	316		1642
		НР - 40%; СП - 8%			63,30	0,64	454	5		122		

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Установка металлических конструкций консолей с опорами (опора П=133)									
1408	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,6	2314,70 2314,70	– –	7870 7870	– –	–	5666 1883	14029
1409	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка *СП - 8%*	т	5,95	309,00 –	– –	1839 –	– –		– 147	1986
1410	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т*км	178,5	48,00 –	– –	8568 –	– –		– 685	9253
1411	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,17	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	576 206	370 176	–	355 75	1006
1412	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,2074	1447,00 –	– –	300 –	– –	300	– 24	324
1413	1108-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	44	2444,84 856,82	49,16 19,22	107538 37700	2163 450	67675	35479 11441	154459
1414	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	11,4	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-11884 -2206	-338 -101	-9340	-2146 -1122	-15152
1415	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,9	11172,93 7398,76	1915,67 582,81	32402 21433	5555 1658	5414	20831 4259	57492
1416	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,9435	17822,66 –	– –	52460 –	– –	52460	– 4897	86657
1417	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0591	225135,00 –	– –	13305 –	– –	13305	– 1964	14269
1418	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,17	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	817 299	224 57	294	324 93	1282
1419	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1734	15825,30 –	– –	2744 –	– –	2744	– 220	2964
1420	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,14214	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	4001 2311	1975 637	315	2036 531	7166
1421	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры	т	0,14214	462520,00	–	65743	–	65743	–	71002

		СП - 8%;										
1422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)			–	–	–	–		5250		
		НР - 69%; СП - 8%;	м2	3,41126	167,90	3,52	575	12	345	151	781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	216	2		58		
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2								
1423	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,85	2314,78	–	2430	–	–	1798	4514	
		НР - 72%; СП - 8%;			2314,78	–	2430	–		334		
1424	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	1,8375	309,60	–	568	–		–	613	
		СП - 8%;			–	–	–	–		45		
1425	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	55,125	48,00	–	2646	–		–	2858	
		СП - 8%;			–	–	–	–		212		
1426	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	1,05	11172,53	1915,47	11733	2011	1961	7542	28816	
		НР - 93%; СП - 8%;			7390,76	502,81	7760	528		1542		
1427	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,06975	17822,46	–	18994	–	18994	–	28014	
		СП - 8%;			–	–	–	–		1520		
1428	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,057	32370,94	13895,10	1845	792	136	816	2874	
		НР - 69%; СП - 8%;			16257,78	4084,31	927	256		213		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1429	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СП-3, СП-2	т	0,057	643745,00	–	36693	–	36693	–	39628	
		СП - 8%;			–	–	–	–		2935		
1430	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	1,368	167,90	3,52	230	5	138	60	314	
		НР - 69%; СП - 8%;			63,30	0,64	87	1		23		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
				Дорожная разметка								
1431	1127-0903-0007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов.	м2 разметки	89,92	397,74	38,36	35765	2730	–	35678	77158	
		НР - 100%; СП - 8%;			367,38	–	33035	–		5715		
1432	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	39,4368	1080,00	–	42592	–	42592	–	45999	
		СП - 8%;			–	–	–	–		3407		
1433	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая	кг	31,6	1156,00	–	36530	–	36530	–	39452	
		СП - 8%;			–	–	–	–		2922		
1434	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 300 мкм до 600 мкм	кг	23,19936	307,00	–	7122	–	7122	–	7692	
		СП - 8%;			–	–	–	–		570		
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								

1435	1308-0201-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,85 161,60	156,27 55,96	4357 1920	1875 671	545	1879 499	6735
1436	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	26	1157,68 226,24	798,75 395,47	30100 5882	20559 8046	3655	19028 3210	45339
1437	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,026	435194,00 –	– –	11419 –	– –	11419	– 914	12333
1438	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186689,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
1439	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 10257,78	13095,30 4484,31	647 325	278 98	44	286 75	1008
1440	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687183,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
1441	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,59 4221,36	4246,86 1761,38	40532 16885	16988 6886	6659	17057 4687	62157
1442	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazyq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	33704,00 –	– –	33704 –	– –	33704	– 2696	36400
1443	2307-0106-0412 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazyq" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-63770,00 –	– –	-63770 –	– –	-63770	– -5102	-68872
1444	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,26 21068,00	7805,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581
				Контур заземления конструкций (Металлопрокат)							
1445	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	30	293,62 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	50	4083 796	10752
1446	2305-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100289,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге				1465088	84461	1108655	253992	1856524
	Стоимость монтажных работ						257756	30357	–	137521	
	Материалы		Тенге				118790				
	Всего заработная плата		Тенге				15021				
			Тенге					88525			

		Стоимость материалов в конструкциях	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				-14498					
		Сметная прибыль	Тенге				63737					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14682					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				197129					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					88525				51
		Материалы	Тенге				1054730					
		Всего заработная плата	Тенге				80846					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					187964				
		Местные материалы	Тенге				645732					
		Транспортные расходы	Тенге				104714					
		Накладные расходы	Тенге				19105					
		Сметная прибыль	Тенге				181215					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98966					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1335900					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость металлоконструкций	Тенге					187964				131
		Материалы	Тенге				291488					
		Всего заработная плата	Тенге				1245					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11654				
		Накладные расходы	Тенге				273302					
		Сметная прибыль	Тенге				8040					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций	Тенге				23964					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				323492					
		Сметная заработная плата	Тенге									7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					11654				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1856521					
		Сметная заработная плата	Тенге									189
								288143				

РАЗДЕЛ 29. Обустройство гимназии №111 по ул. Улукбека м/у ул. Сауна и Алтынсарина

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1447	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,585	2314,70	–	891	–	–	642	1055
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	891	–		123	
1448	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Песчаный	т	0,28	909,00	–	87	–		–	54
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
1449	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	8,4	48,00	–	403	–		–	435
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
1450	3101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225	1049,76	–	236	–	–	170	439
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	236	–		38	
1451	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,16	4807,39	1317,30	769	211	277	305	1160
		НР - 91%; СП - 8%			1787,49	304,93	251	54		86	
1452	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	15825,30	–	2583	–	2583	–	2790
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
1453	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	5591,00	–	27955	–	27955	–	38191
		СП - 8%			–	–	–	–		2236	

1454	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	5	6607,04 4979,04	996,47 369,80	32235 24855	4982 1849	2558	28884 4890	66905
1455	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	13	1177,26 1073,61	– –	15306 13957	– –	1349	15073 2430	32810
1456	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.6, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
1457	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
1458	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.6а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	20556,00 –	– –	205560 –	– –	205560	– 16445	222005
1459	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.3-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1460	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
1461	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
1462	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	Установка знаков индивидуального проектирования 0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	214	1374 359	4840
1463	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,5072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
1464	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262952,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877

1465	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
1466	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	КБП СП - 8%	т	0,0364	657193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СП-5							
1467	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6080
1468	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (чернозём). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1469	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1470	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты тис. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	289 44	592
1471	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1472	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 9,8%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	2444,84 856,82	49,14 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
1473	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 8,9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
1474	1106-0101-0006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 9,9%, СП - 8%	м3	1,4	11171,53 7396,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
1475	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 3026	27352
1476	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1477	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 9,9%, СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,45	1317,30 336,93	481 176	132 34	132	391 54	725
1478	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743

1479	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	665	4279 1116	15060
1480	2106-0400-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
1481	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлических огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	386 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
1482	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относом НР - 75%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
1483	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
1484	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	320,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
1485	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройства НР - 95%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	46926 31041	8045 2112	7840	38169 6168	83263
1486	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
1487	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	586	3363 851	11496
1488	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
1489	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
				Дорожная разметка							
1490	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	36,96	397,74 367,38	30,36 –	14700 13578	1122 –	–	14665 2349	31714
1491	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	17,8224	1080,00 –	– –	19240 –	– –	19240	– 1540	20780
1492	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	11,376	1156,00 –	– –	13151 –	– –	13151	– 1052	14203

1493	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СД - 6%	кг	9,53568	307,00 –	– –	2927 –	– –	2927	– 234	3161
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
1494	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СД - 8%	м кабеля	12	363,05 161,68	156,27 55,90	4357 1935	1875 671	543	1879 499	6735
1495	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%, СД - 8%	м кабеля	7	1157,68 226,24	790,75 309,47	8104 1584	5535 2166	985	2709 864	11668
1496	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СД - 8%	км	0,007	439194,00 –	– –	3074 –	– –	3074	– 246	3320
1497	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СД - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2235 –	– –	2239	– 179	2418
1498	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,54 16257,28	13895,10 4484,31	486 244	208 67	54	215 56	757
1499	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Кронштейн СД - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
1500	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%, СД - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647
1501	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Заруч" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СД - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
1502	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СД - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2891	17387 3759	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
1503	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%, СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 998	5376
1504	2305-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СД - 8%	т	0,01256	1100288,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1470897	54400	1233452	161253	1762720
		Стоимость монтажных работ	Тенге				164303 44573	19066	–	136574	

	Материалы	Тенге				8692					
	Всего заработная плата	Тенге					48276				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-28351					
	Накладные расходы	Тенге				34759					
	Сметная прибыль	Тенге				6346					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85678					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									28
	Сметная заработная плата	Тенге					48276				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1075161					
	Материалы	Тенге				33088					
	Всего заработная плата	Тенге					121952				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				795140					
	Местные материалы	Тенге				105677					
	Транспортные расходы	Тенге				18242					
	Накладные расходы	Тенге				117081					
	Сметная прибыль	Тенге				95381					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1287623					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									86
	Сметная заработная плата	Тенге					121952				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				351163					
	Материалы	Тенге				1459					
	Всего заработная плата	Тенге					13641				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				329872					
	Накладные расходы	Тенге				5413					
	Сметная прибыль	Тенге				28847					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				389423					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									8
	Сметная заработная плата	Тенге					13641				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1762724					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									122
	Сметная заработная плата	Тенге					183869				

РАЗДЕЛ 30. Обустройство линии №173 по дороге мкр. "Мамыр- 1"

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1505	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,308	2314,70	–	713	–	–	513	1524
		ЗР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	713	–		98	
1506	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,224	309,00	–	69	–	–	–	75
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
1507	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т-км	6,72	48,00	–	323	–	–	–	349
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
1508	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, шурфы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	1049,76	–	189	–	–	136	351
		ЗР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	189	–		36	
1509	1306-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройства	м3	0,128	4807,79	1217,38	615	168	222	244	928
		ЗР - 9,2%; СП - 8%			1757,43	336,93	225	43		69	
1510	2402-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13056	15825,30	–	2066	–	2066	–	2231
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
1511	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2,30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5591,00	–	22364	–	22364	–	24153

		СП - 5%			–	–	–	–		1789	
1512	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 240%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	6447,04 4979,84	996,47 369,80	25788 19916	3986 1479	1886	23107 3912	52407
1513	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	12	1177,36 1073,61	– –	14128 12883	– –	1245	13914 2243	30285
1514	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.38, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	10439,00 –	– –	41756 –	– –	41756	– 3340	45096
1515	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11518,00 –	– –	46072 –	– –	46072	– 3686	49758
1516	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 3.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
1517	2401-0204-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1518	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,54 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
1519	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗР СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
				Установка металлических конструкций СП-5							
1520	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6880
1521	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1522	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1523	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гто. Устройство НР - 33%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,88	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	209 48	592

1524	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 15%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1525	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 85%; СП - 9%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	45,16 18,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25379
1526	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 85%; СП - 9%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1942,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1365 -789	-9569
1527	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 92%; СП - 9%;	м3	1,4	11171,53 7398,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10956 2056	27756
1528	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 9%;	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1529	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1530	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%;	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	735
1531	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	0,102	15825,50 –	– –	1614 –	– –	1614	– 139	1743
1532	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 6856	4150 1339	663	4275 1116	15060
1533	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%;	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11952	149207
1534	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1988	167,90 63,50	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Дорожная разметка							
1535	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 32	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%;	м2 разметки	44,8	397,74 367,38	80,36 –	17825 16459	1360 –	–	17775 3948	38642
1536	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%;	кг	20,224	1088,00 –	– –	21842 –	– –	21842	– 1747	23589
1537	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая	кг	15,168	1156,00	–	17534	–	17534	–	18937

		СП - 8%				–	–	–	–		1403	
1538	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 300 мкм до 600 мкм	кг	11,5584	307,00	–	3548	–	3548	–	3832
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
1539	1308-0201-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 37	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в предохранительных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	363,85	156,27	4367	1875	543	1879	6785
		ЗР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	1939	671		459	
1540	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	8	1157,68	790,75	9261	6326	1125	3096	13334
		ЗР - 72%; СП - 8%			226,24	309,47	1810	2476		988	
1541	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,008	439194,00	–	3514	–	3514	–	3795
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
1542	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
1543	1109-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,015	31370,94	13895,10	486	208	34	215	757
		ЗР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,51	244	67		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1544	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133
		СП - 8%			–	–	–	–		825	
1545	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на заземлений	шт.	3	19132,99	4246,86	38399	12740	4955	12793	46647
		ЗР - 72%; СП - 8%			4221,36	1701,58	12664	5104		3455	
1546	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуа" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36400
		СП - 8%			–	–	–	–		-2696	
1547	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	20104,26	7015,20	20104	7015	2081	17287	51290
		ЗР - 72%; СП - 8%			21008,00	3140,00	21008	3140		3799	
				Контур заземления конструкций (Металлопрокат)								
1548	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления	м заземления	18	293,62	52,04	5936	521	35	2062	5376
		ЗР - 40%; СП - 8%			239,04	16,16	2390	162		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1549	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01236	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				844965	41824	482653	125542	821347
							115199	15427	–	60843	

		Стоимость монтажных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				46179				
		Всего заработная плата	Тенге				8743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48812			
		Накладные расходы	Тенге				-27951				
		Сметная прибыль	Тенге				35145				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6586				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				87828				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					48812			
		Материалы	Тенге				435784				
		Всего заработная плата	Тенге				12064				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					74893			
		Местные материалы	Тенге				297664				
		Транспортные расходы	Тенге				29183				
		Накладные расходы	Тенге				5289				
		Сметная прибыль	Тенге				75621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48114				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				541521				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					74893			
		Материалы	Тенге				173009				
		Всего заработная плата	Тенге				740				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6921			
		Накладные расходы	Тенге				162207				
		Сметная прибыль	Тенге				4776				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14224				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				192009				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					6921			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				821358				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								130626			

РАЗДЕЛ 31. Обустройство спец. школы № 4 по ул. Ладыгина в районе дома №33

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1550	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,077	2314,70	–	178	–	–	128	331
		ВР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	178	–		25	
1551	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	0,056	309,00	–	17	–		–	18
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
1552	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	1,68	48,00	–	81	–		–	87
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
1553	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,045	1049,76	–	47	–	–	34	88
		ВР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	47	–		7	
1554	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основания под бетонные. Устройство	м3	0,832	4607,79	1317,30	154	42	56	43	232
		ВР - 91%; СП - 8%			1757,45	336,93	56	11		17	
1555	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классов В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03264	15825,30	–	517	–	517	–	558
		СП - 8%			–	–	–	–		41	

1556	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	5591,00 –	– –	5591 –	– –	5591	– 447	6038
1557	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ПР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6447,84 4979,84	996,47 369,80	6447 4979	997 370	471	5777 978	13202
1558	1127-0902-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101 ПР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	17	1177,36 1073,61	– –	20015 18251	– –	1764	19711 3178	42905
1559	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	10439,00 –	– –	41756 –	– –	41756	– 3340	45096
1560	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11518,00 –	– –	46072 –	– –	46072	– 3686	49758
1561	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
1562	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1563	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,06	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	1942 975	834 269	133	859 224	3025
1564	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление КВП, КЗТ СП - 8%	т	0,06	687160,00 –	– –	41232 –	– –	41232	– 3299	44531
					Установка металлических конструкций СН-5						
1565	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	3667 510	6880
1566	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1567	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 523	4555

1568	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СП - 4%	м3 основания	8,1	3350,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	285 44	592
1569	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1570	1108-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6165	354 74	11874	5896 1872	25275
1571	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается возиж. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -355,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1255 -709	-9569
1572	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7299,76	1915,47 502,81	15643 10347	2682 704	2613	10956 2056	27754
1573	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2926	27352
1574	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1575	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	718
1576	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
1577	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2587	32370,94 16257,78	13895,16 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15860
1578	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2587	462528,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
1579	1113-0201-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
			Дорожная разметка								
1580	1127-0503-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	26,1	397,74 367,38	30,36 –	10381 9589	792 –	–	10356 1659	22396
1581	2204-0501-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	17,0798	1080,00	–	18446	–	18446	–	19922

		СД - 5%				–	–	–	–		1476	
1582	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СД - 5%	кг	3,5392	1156,00	–	4091	–	4091	–	4418
					–	–	–	–		327	
1583	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СД - 5%	кг	6,7338	307,00	–	2067	–	2067	–	3232
					–	–	–	–		165	
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
1584	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 6%	м кабеля	12	363,09	156,27	4357	1875	543	1879	6735
					161,60	55,90	1939	671		499	
1585	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 6%	м кабеля	17	1157,68	790,75	19681	13443	2592	6557	28337
					226,24	309,47	3846	5261		2099	
1586	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 6%	км	0,017	439194,00	–	7466	–	7466	–	8063
					–	–	–	–		597	
1587	2306-0104-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ас) ГОСТ 16442-80 СП - 6%	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
					–	–	–	–		179	
1588	1109-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 80%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,54	13895,10	486	208	34	245	767
					16237,78	4484,31	244	67		56	
1589	2106-0005-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 5%	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133
					–	–	–	–		825	
1590	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 6%	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	12793	46647
					4221,36	1701,38	12664	5104		3455	
1591	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazyq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 6%	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36400
					–	–	–	–		-2696	
1592	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 6%	шкаф	1	30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51250
					21008,00	3148,00	21008	3148		3799	
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
1593	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62	52,04	2936	521	25	2842	5376
					239,04	16,16	2390	162		398	
1594	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01256	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687

	СП - 6%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге		–	–	–	–		1888		
	Стоимость монтажных работ	Тенге				678266	45814	518857	99964	830847	
	Материалы	Тенге				100600	17250	–	61618		
	Всего заработная плата	Тенге				68542					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10009					
	Накладные расходы	Тенге					53633				
	Сметная прибыль	Тенге				-23995					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38616					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				7932					
	Сметная заработная плата	Тенге				107090					
	Стоимость общестроительных работ	Тенге									31
	Материалы	Тенге				487932	53633				
	Всего заработная плата	Тенге				11002					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56467				
	Местные материалы	Тенге				303683					
	Транспортные расходы	Тенге				27634					
	Накладные расходы	Тенге				4995					
	Сметная прибыль	Тенге				55999					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37114					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				580045					
	Сметная заработная плата	Тенге									40
	Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге					56467				
	Материалы	Тенге				201792					
	Всего заработная плата	Тенге				829					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7750				
	Накладные расходы	Тенге				189695					
	Сметная прибыль	Тенге				5349					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				16872					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				223713					
	Сметная заработная плата	Тенге									5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					7750				
	Нормативная трудоемость	чел.-ч				831848					
	Сметная заработная плата	Тенге									76
							117850				

РАЗДЕЛ 32. Обустройство школы №104 (мкр.2 д.59)

Подготовительные работы

Обустройства

Установка дорожных знаков

1595	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,231	2314,70	–	535	–	–	385	994
		НР - 72%; СП - 9%			2314,70	–	535	–		74	
1596	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вертикой). Погрузка	т	0,168	309,00	–	52	–		–	56
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
1597	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	5,04	48,00	–	242	–		–	261
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
1598	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,135	1049,76	–	142	–	–	102	264
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	142	–		20	
1599	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опалубливание бетоном. Устройство	м3	0,096	4807,79	1317,00	462	126	167	183	697
		НР - 97%; СП - 9%			1757,43	336,98	169	32		52	
1600	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05752	15825,30	–	1558	–	1550	–	1674

		СП - 8%				–	–	–	–		124	
1601	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00	–	16773	–	16773	–		18615
					–	–	–	–		1342		
1602	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04	996,47	19341	2989	1415	17330		39605
					4978,04	369,80	14937	1109		2934		
1603	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	1177,36	–	12951	–	1141	12754		27762
					1073,61	–	11810	–		2096		
1604	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.6, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	10439,00	–	31317	–	31317	–		33822
					–	–	–	–		2505		
1605	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.18, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	11518,00	–	34554	–	34554	–		37318
					–	–	–	–		2764		
1606	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.1, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00	–	82224	–	82224	–		88802
					–	–	–	–		6578		
1607	2401-0201-0236 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–		47663
					–	–	–	–		3531		
1608	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94	13895,10	162	69	12	72		252
					16157,78	4484,31	81	22		19		
1609	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепежные ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,005	687193,00	–	3436	–	3436	–		3711
					–	–	–	–		275		
							Установка металлических конструкций СН-5					
1610	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	3314,70	–	3704	–	–	2067		6580
					3314,70	–	3704	–		510		
1611	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00	–	865	–		–		934
					–	–	–	–		69		
1612	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	84	48,00	–	4032	–		–		4355
					–	–	–	–		323		

1611	1100-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гис. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3398,56 1213,88	2172,63 1032,63	339 121	317 103	1	209 44	592
1614	2101-0001-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1615	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,84 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5886 1872	25275
1616	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
1617	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 97%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	15642 10547	2682 704	2013	10856 2056	27754
1618	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1619	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,80 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1620	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 97%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 356,93	481 176	132 36	173	101 54	718
1621	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,38 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
1622	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	82370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4850	4150 1339	663	4275 1116	15060
1623	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2987	462526,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149107
1624	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,50 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Дорожная разметка							
1625	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, встречная безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	28,8	397,74 367,38	30,36 –	11455 10581	874 –	–	11427 1831	24713
1626	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	12,64	1080,00	–	13651	–	13651	–	14743

		СП - 8%				–	–	–	–		1092	
1627	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	10,112	1156,00	–	11689	–	11689	–	12624	
					–	–	–	–		935		
1628	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	7,4304	307,00	–	2281	–	2281	–	2463	
					–	–	–	–		182		
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
1629	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах ЗП - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05	156,27	4357	1875	543	1879	6735	
					161,60	55,90	1939	671		499		
1630	1308-0203-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание по тросу ЗП - 72%; СП - 8%	м кабеля	4	1157,68	798,75	4631	3163	563	1543	6648	
					226,24	309,43	905	1238		494		
1631	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,004	439194,00	–	1757	–	1757	–	1898	
					–	–	–	–		141		
1632	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418	
					–	–	–	–		179		
1633	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗП - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,94	12895,10	486	208	34	215	757	
					16257,78	4484,31	244	67		56		
1634	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133	
					–	–	–	–		825		
1635	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренней ЗП - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	12793	46647	
					4221,36	1701,38	12664	5104		3455		
1636	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования ЗП - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51290	
					21068,00	5140,00	21068	5140		3799		
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
1637	1103-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления ЗП - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62	52,04	2936	521	25	2042	5576	
					239,04	16,16	2390	162		398		
1638	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01256	1104280,00	–	13599	–	13599	–	14687	
					–	–	–	–		1088		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				403658	36927	459701	100277	760249	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				301839	13740	–	56316		
		Материалы	Тенге				73487					
							8180					

	Всего заработная плата	Тенге					46669				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3996					
	Накладные расходы	Тенге				33682					
	Сметная прибыль	Тенге				8597					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				115656					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									28
	Сметная заработная плата	Тенге					46669				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				347955					
	Материалы	Тенге				31433					
	Всего заработная плата	Тенге					62301				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				254813					
	Местные материалы	Тенге				28647					
	Транспортные расходы	Тенге				5191					
	Накладные расходы	Тенге				62113					
	Сметная прибыль	Тенге				34406					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				464474					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге					62301				
	Стоимость металлоконструкций	Тенге				162216					
	Материалы	Тенге				707					
	Всего заработная плата	Тенге					6609				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151899					
	Накладные расходы	Тенге				4562					
	Сметная прибыль	Тенге				13543					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				180121					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге					6609				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				760251					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									76
	Сметная заработная плата	Тенге					115579				

РАЗДЕЛ 33. Обустройство школы №130 по ул. Фурката - ул. Чимбулатова

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1639	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,462	2314,70 2314,70	– –	1069 1069	– –	–	778 147	1986
1640	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка *СП - 8%*	т	0,336	309,00 –	– –	104 –	– –		– 8	112
1641	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	10,08	48,00 –	– –	484 –	– –		– 39	523
1642	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы для котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,27	1049,76 1049,76	– –	283 283	– –	–	284 39	526
1643	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,192	4907,79 1757,43	1317,30 336,93	923 337	253 65	333	304 193	1392
1644	2202-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,19584	15825,10 –	– –	3099 –	– –	3099	– 248	8847
1645	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	6	5591,00 –	– –	33546 –	– –	33546	– 2684	36230

1646	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6	6447,84 4575,04	996,47 369,80	38682 25874	5979 2219	2829	34693 5867	70210
1647	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к нормам 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	23	1877,36 1073,61	– –	27075 24693	– –	2386	26668 4300	58047
1648	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	10439,00 –	– –	41756 –	– –	41756	– 3349	45896
1649	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.18, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.18, 4.5, 4.6, 3.17.3-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	11518,00 –	– –	34554 –	– –	34554	– 2764	37318
1650	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.25.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	12	20556,00 –	– –	246672 –	– –	246672	– 19734	266406
1651	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки зеркальные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.1, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	10333,00 –	– –	110330 –	– –	110330	– 8826	119156
1652	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,82	32370,94 16257,78	13895,10 4484,51	647 325	278 90	44	286 72	1008
1653	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,82	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
				Установка металлических конструкций СП-5							
1654	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6880
1655	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1656	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1657	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гск. Устройство НР - 9.8%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	209 44	592

1658	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	
1659	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	2444,04	45,16	17597	354	11074	5806	25378
					856,82	18,22	6149	74		1872	
1660	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается площадь фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569
					-195,48	-8,89	-1393	-64		-709	
1661	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10050	27754
					7390,76	502,81	10347	704		2950	
1662	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46	–	25326	–	25326	–	27352
					–	–	–	–		2026	
1663	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–	4960
					–	–	–	–		367	
1664	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79	1517,30	481	132	173	191	725
					3757,43	536,93	176	34		54	
1665	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,36	–	1614	–	1614	–	1743
					–	–	–	–		129	
1666	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,54	13895,10	9669	4150	663	4275	15060
					16257,78	4684,31	4856	1339		1116	
1667	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00	–	138155	–	138155	–	149207
					–	–	–	–		11052	
1668	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлических огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,3688	167,90	2,52	1204	26	724	316	1642
					63,30	0,64	454	5		122	
				Дорожная разметка							
1669	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	72,16	397,74	30,36	28701	2191	–	28631	60919
					367,38	–	26510	–		4587	
1670	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	31,4104	1080,00	–	33923	–	33923	–	36657
					–	–	–	–		2734	
1671	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая	кг	25,596	1156,00	–	29589	–	29589	–	31956

		СП - 8%				–	–	–	–		2367	
1672	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм	кг	18,61728	307,00	–	5716	–	5716	–		6173
		СП - 8%			–	–	–	–		457		
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
1673	1308-0201-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	363,05	156,27	4357	1875	543	1879		6735
		НР - 72%; СП - 8%			161,40	55,90	1939	671		499		
1674	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	17	1157,68	798,75	19681	13443	2392	6557		28587
		НР - 72%; СП - 8%			216,24	309,47	3846	5261		2999		
1675	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,017	439194,60	–	7466	–	7466	–		8963
		СП - 8%			–	–	–	–		597		
1676	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–		2418
		СП - 8%			–	–	–	–		179		
1677	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,015	52370,94	13895,18	486	208	34	215		757
		НР - 44%; СП - 8%			16257,78	4484,31	244	67		56		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1678	2106-0405-2406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–		11133
		СП - 8%			–	–	–	–		825		
1679	1308-0105-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на стенах	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	12793		46647
		НР - 72%; СП - 8%			4231,36	1701,38	12664	5104		3655		
1680	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуа" 80W, 80 Вт, 14800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–		-36400
		СП - 8%			–	–	–	–		-2696		
1681	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуа" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	-63770,00	–	-127540	–	-127540	–		-137743
		СП - 8%			–	–	–	–		-10203		
1682	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	30104,36	7015,20	30104	7015	2081	17387		51290
		НР - 72%; СП - 8%			21088,00	3140,00	21088	3140		3799		
				Контур заземления конструкций (Металлопрокат)								
1683	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления	м заземления	10	293,62	52,04	2936	521	25	2042		5376
		НР - 80%; СП - 8%			239,84	16,16	2398	162		398		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1684	2101-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 18 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге		–	–	–	–		1088		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				827125	51850	620174	154623	1060287	
		Материалы	Тенге				149616	18974	–	78540		
		Всего заработная плата	Тенге				-66998					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10009					
		Накладные расходы	Тенге					53633				
		Сметная прибыль	Тенге				-151539					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38616					
		Нормативная трудоемость	Тенге				-2271					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-30653					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									31
		Материалы	Тенге					53633				
		Всего заработная плата	Тенге				721114					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14259					
		Местные материалы	Тенге					108036				
		Транспортные расходы	Тенге				554278					
		Накладные расходы	Тенге				30216					
		Сметная прибыль	Тенге				5455					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				111231					
		Нормативная трудоемость	Тенге				66587					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				898952					
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге									76
		Материалы	Тенге					108036				
		Всего заработная плата	Тенге				173009					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				749					
		Накладные расходы	Тенге					6921				
		Сметная прибыль	Тенге				162207					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				4776					
		Нормативная трудоемость	Тенге				14224					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				192009					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге									4
		Нормативная трудоемость	Тенге					6921				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1060288					
			Тенге									111
								108090				

РАЗДЕЛ 34. Обустройство школы №155 по ул. Садвакасова в районе дома №29 (мкр. Достык)- ул.Жети Жаргы (ул.Волгоградская)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1685	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	0,231	2314,70	–	535	–	–	385	554	
					2314,70	–	535	–		74		
1686	4104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,168	309,00	–	52	–		–	56	
					–	–	–	–		4		
1687	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 6%	т·км	5,04	48,00	–	343	–		–	261	
					–	–	–	–		19		
1688	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы для котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,135	1049,76	–	142	–	–	102	264	
					1049,76	–	142	–		20		

1689	2106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание бетонных. Устройство НР - 32%; СП - 8%	м2	0,096	4887,79 1757,43	1317,30 386,53	462 165	126 32	167	183 52	697	
1690	2102-0101-0329 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674	
1691	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115	
1692	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 200%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,84 4979,04	996,87 369,88	19341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39685	
1693	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 200%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	1177,36 1073,61	– –	8241 7515	– –	726	8116 1309	17666	
1694	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548	
1695	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 5.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879	
1696	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.28.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203	
1697	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	13	72 19	292	
1698	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КГР СП - 8%	т	0,005	687153,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711	
				Установка знаков индивидуального проектирования								
1699	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,048	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	1554 780	667 215	107	687 179	2420	
1700	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	5,9536	33613,00 –	– –	200118 –	– –	200118	– 16009	216127	

1701	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 5%	т	0,036	262932,80 –	– –	9203 –	– –	9203	– 736	9939
1702	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000236	3005768,00 –	– –	709 –	– –	709	– 57	766
1703	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 5%	т	0,0152	687193,00 –	– –	10445 –	– –	10445	– 836	11281
				Установка металлических конструкций СП-5							
1704	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 95%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 528	6380
1705	4304-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1706	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1707	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	209 44	592
1708	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1709	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,84 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
1710	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,68	-20,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5858	-1355 -709	-9560
1711	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2633	10056 2056	27754
1712	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17832,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1713	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1714	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,53	481 176	132 34	173	191 54	725

1715	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,002	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1742
1716	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,54 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	19060
1717	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 5%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
1718	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) ЗР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
1719	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗР - 75%; СП - 8%	м3 грунта	2,1	2314,70 2314,70	– –	4861 4861	– –	–	3500 669	9030
1720	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,675	389,00 –	– –	1136 –	– –		– 91	1227
1721	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	110,25	48,00 –	– –	5292 –	– –		– 423	5715
1722	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ЗР - 90%; СП - 8%	м3	2,1	11172,93 7390,76	3915,47 502,81	23463 15521	4025 1056	3919	15085 3084	43631
1723	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,1315	17822,46 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3859	41028
1724	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,114	32370,54 16257,78	13895,10 4484,31	2690 1853	1584 511	253	1632 426	5747
1725	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 5%	т	0,114	643745,00 –	– –	73387 –	– –	73387	– 5871	79258
1726	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) ЗР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,736	167,90 63,30	3,52 0,64	459 173	10 2	276	121 46	626
				Дорожная разметка							
1727	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов ЗР - 100%; СП - 5%	м2 разметки	25,6	397,74 367,38	30,36 –	10182 9405	777 –	–	10197 1627	21966
1728	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	12,64	1080,80	–	13651	–	13651	–	14743

		СП - 5%			–	–	–	–		1092	
1729	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки жидкая СП - 8%	кг	7,584	1156,00	–	8767	–	8767	–	9468
					–	–	–	–		701	
1730	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	6,6048	307,00	–	2028	–	2028	–	2190
					–	–	–	–		162	
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
1731	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05	156,27	4357	1875	545	1879	6735
					161,60	55,90	1939	671		499	
1732	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	1857,68	790,75	17365	11861	2110	5786	25003
					226,24	309,47	3394	4642		1852	
1733	2306-1201-0017 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,015	439194,00	–	6588	–	6588	–	7115
					–	–	–	–		527	
1734	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
					–	–	–	–		179	
1735	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94	13895,10	486	208	34	215	757
					16257,78	4084,31	244	67		56	
1736	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133
					–	–	–	–		825	
1737	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10152,99	4246,86	30459	12740	4995	12753	46647
					4221,36	1701,38	12664	5104		3455	
1738	2507-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуд" 80W, 80 Dr, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36400
					–	–	–	–		-2696	
1739	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51290
					21008,00	3140,00	21008	3140		3799	
				Контур заземления конструктивом (Металлопрокат)							
1740	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62	52,04	2936	521	25	2042	5376
					239,04	16,16	2390	162		398	
1741	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 28 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687

		СП - 6%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			–	–	–	–	1088	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				925690	51812	740214	119637	1128949
		Материалы	Тенге				122045	18928	–	83627	
		Всего заработная плата	Тенге				57348				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9727				
			Тенге					52562			
		Накладные расходы	Тенге				-24877				
		Сметная прибыль	Тенге				57845				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102808				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					52562			
		Материалы	Тенге				417850				
		Всего заработная плата	Тенге				15215				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78443			
		Местные материалы	Тенге				436691				
		Транспортные расходы	Тенге				66656				
		Накладные расходы	Тенге				11619				
		Сметная прибыль	Тенге				74911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				747318				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					78443			
		Материалы	Тенге				251292				
		Всего заработная плата	Тенге				1066				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9968			
		Накладные расходы	Тенге				235731				
		Сметная прибыль	Тенге				6881				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				20655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				278828				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					9968			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1128954				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
								140973			

РАЗДЕЛ 35. Обустройство школы-гимназии №13 по ул. Садовникова - ул. Щепеткова

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1742	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,539	2314,70	–	1248	–	–	898	2318
					2314,70	–	1248	–		172	
1743	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	0,392	309,00	–	121	–		–	131
					–	–	–	–		10	
1744	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	11,76	48,00	–	564	–		–	609
					–	–	–	–		45	
1745	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,315	1049,76	–	331	–	–	338	615
					1049,76	–	331	–		46	
1746	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,334	4807,79	1317,30	1077	295	388	427	1624
					1757,43	336,93	394	75		120	
1747	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23848	15835,30	–	3616	–	3616	–	3945

		СП - 8%			–	–	–	–		285	
1748	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	7	5580,00	–	39137	–	39137	–	42268
					–	–	–	–		3131	
1749	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 240%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	6447,04	996,47	45129	6976	3300	48437	92412
					4575,04	369,80	34853	2589		4845	
1750	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 240%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	13	1177,36	–	15306	–	1349	15973	32818
					1073,61	–	13957	–		2439	
1751	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.15, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	10439,00	–	31317	–	31317	–	33822
					–	–	–	–		2505	
1752	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.1, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	11518,00	–	34554	–	34554	–	37318
					–	–	–	–		2764	
1753	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.5, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	20556,00	–	205560	–	205560	–	222005
					–	–	–	–		16445	
1754	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
					–	–	–	–		3531	
1755	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,035	52370,94	13895,10	1133	486	78	501	1765
					16257,78	4484,31	569	157		131	
1756	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,035	687153,00	–	24052	–	24052	–	25976
					–	–	–	–		1924	
					Установка металлических конструкций СН-5						
1757	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	3667	6880
					2314,70	–	3704	–		510	
1758	4104-0104-0001 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
					–	–	–	–		69	
1759	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	

1760	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство НР - 55%; СП - 4%	м3 основания	0,1	3590,56	2172,83	339	217	1	209		552
					1213,08	1032,61	121	103		44		
1761	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1467,00	–	177	–	177	–		193
					–	–	–	–		14		
1762	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,84	49,16	17597	354	11874	5806		20275
					856,82	10,22	6169	74		1871		
1763	1108-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5066	-1365		-9569
					-193,68	-8,89	-1395	-64		-769		
1764	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3	1,4	11872,93	1915,47	15642	2682	2613	10056		27754
					7390,76	502,81	10347	704		2056		
1765	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46	–	25326	–	25326	–		27352
					–	–	–	–		2026		
1766	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–		4960
					–	–	–	–		367		
1767	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F100 W6. Устройство НР - 87%; СП - 8%	м3	0,1	4887,79	1317,38	481	132	173	191		725
					1757,43	336,93	176	34		54		
1768	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30	–	1614	–	1614	–		1743
					–	–	–	–		129		
1769	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	33370,94	13895,10	9969	4150	663	4275		15060
					16257,78	6484,31	4856	1339		1116		
1770	2106-0408-0001 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00	–	138155	–	138155	–		149207
					–	–	–	–		11052		
1771	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90	3,52	1204	26	724	316		1642
					63,38	0,64	454	5		122		
			Дорожная разметка									
1772	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краевой серед, встречных безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	60,16	397,74	30,36	23928	1826	–	23870		51622
					367,38	–	22102	–		3824		
1773	2206-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	27,6184	1080,80	–	29828	–	29828	–		32214

		СП - 8%				–	–	–	–		2386	
1774	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	19,988	1156,00	–	23014	–	23014	–	24855
					–	–	–	–		1841	
1775	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	15,52128	307,00	–	4765	–	4765	–	5146
					–	–	–	–		381	
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
1776	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в предохранительных трубах, блоках и коробах НР - 72% СП - 8%	м кабеля	12	263,05	156,27	4357	1875	543	1875	6735
					161,60	55,94	1939	671		499	
1777	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72% СП - 8%	м кабеля	6	1357,68	790,75	6946	4745	844	2314	10001
					226,24	309,47	1357	1857		748	
1778	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,006	435194,00	–	2635	–	2635	–	2846
					–	–	–	–		211	
1779	2306-0144-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
					–	–	–	–		179	
1780	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	22370,94	13855,10	486	208	34	215	787
					16157,78	4484,31	244	67		56	
1781	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00	–	10308	–	10308	–	11133
					–	–	–	–		825	
1782	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка консолей НР - 72% СП - 8%	шт.	3	10132,99	4246,86	30399	12740	4995	12793	46647
					4221,36	1701,38	12664	5104		3455	
1783	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Заруч" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00	–	-33704	–	-33704	–	-36400
					–	–	–	–		-2696	
1784	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	30184,36	7015,24	30184	7015	2081	17387	51290
					21088,00	3140,00	21088	3140		3799	
				Контур заземления конструкций (Металлопрокат)							
1785	1113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62	52,64	2936	521	25	2042	5376
					239,04	16,16	2390	162		398	
1786	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01236	1100280,00	–	13599	–	13599	–	14687

	СП - 5%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			–	–	–	–		1088	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					819010	44834	627904	148235	1031669
	Материалы	Тенге					137490	14017	–	70420	
	Всего заработная плата	Тенге					42976				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8461				
	Накладные расходы	Тенге						47740			
	Сметная прибыль	Тенге					-28838				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					34373				
	Нормативная трудоемость	Тенге					6188				
	Сметная заработная плата	чел.-ч					83537				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге									28
	Материалы	Тенге						47740			
	Всего заработная плата	Тенге					508231				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13749				
	Местные материалы	Тенге						98535			
	Транспортные расходы	Тенге					430499				
	Накладные расходы	Тенге					30733				
	Сметная прибыль	Тенге					5583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					100875				
	Нормативная трудоемость	Тенге					55128				
	Сметная заработная плата	чел.-ч					744234				
	Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге									69
	Материалы	Тенге						98535			
	Всего заработная плата	Тенге					183985				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					774				
	Накладные расходы	Тенге						7232			
	Сметная прибыль	Тенге					172515				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					4591				
	Нормативная трудоемость	Тенге					15004				
	Сметная заработная плата	чел.-ч					283898				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге									4
	Нормативная трудоемость	Тенге						7232			
	Сметная заработная плата	чел.-ч					1031669				
		Тенге									101
								153507			

РАЗДЕЛ 36. пр. Гагарина - ул. Солодовникова (гимназия №94)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1787	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,154	2314,70	–	356	–	–	257	662
					2314,70	–	356	–		49	
1788	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,112	309,00	–	35	–		–	38
					–	–	–	–		3	
1789	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	3,36	48,00	–	161	–		–	174
					–	–	–	–		13	
1790	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы для котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,09	1049,76	–	94	–	–	68	175
					1049,76	–	94	–		13	
1791	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 81%; СП - 8%	м3	0,064	4807,79	1317,30	308	85	111	122	464
					1757,43	334,93	112	32		34	
1792	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06528	15825,50	–	1033	–	1033	–	1116

		СП - 8%			–	–	–	–		83	
1793	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,00	–	11182	–	11182	–	12077
					–	–	–	–		895	
1794	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6447,84	996,47	12894	1993	943	11953	26483
					4979,04	369,80	9958	740		1956	
1795	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	16	1177,34	–	18838	–	1660	18552	40381
					1073,61	–	17178	–		2991	
1796	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.28.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	20556,00	–	205560	–	205560	–	221005
					–	–	–	–		16445	
1797	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	8	11033,00	–	88264	–	88264	–	95325
					–	–	–	–		7061	
1798	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94	13895,10	162	69	12	72	252
					16257,78	4484,31	81	22		19	
1799	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,005	687193,00	–	3436	–	3436	–	3711
					–	–	–	–		275	
					Установка знаков индивидуального проектирования						
1800	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
					16257,78	4484,31	1561	430		359	
1801	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	32612,00	–	400237	–	400237	–	432256
					–	–	–	–		32019	
1802	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877
					–	–	–	–		1472	
1803	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1533
					–	–	–	–		113	
1804	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562

		СП - 5%;			–	–	–	–		1671	
				Установка металлических конструкций СП-5							
1805	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
1806	4101-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,80 –	– –	1738 –	– –		– 138	1868
1807	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
1808	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СП - 5%	м3 основания	0,2	3390,56 1213,88	2172,83 1852,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
1809	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
1810	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,84 856,52	49,16 10,22	35194 12338	708 147	22148	11611 3744	50550
1811	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1842,42 -193,48	-39,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2719 -1418	-19139
1812	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93 7350,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363 1408	5237	20113 4112	55909
1813	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
1814	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921
1815	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	962 351	263 67	848	381 107	1451
1816	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,30 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486
1817	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5974	32378,94 16257,78	12895,10 4484,31	19338 9712	8301 2679	1325	8550 2231	30119
1818	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,5974	462520,00 –	– –	276309 –	– –	276309	– 22105	298414

1819	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	14,3276	167,90	3,52	2407	50	1419	633	3283
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	908	9		243	
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
1820	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7900	18059
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1338	
1821	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
1822	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
1823	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263
		НР - 37%; СП - 8%			7890,76	502,83	30848	2112		6168	
1824	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82055
		СП - 8%			–	–	–	–		6078	
1825	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	33370,94	13895,10	7581	3168	594	3263	11496
		НР - 48%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	3707	1022		851	
1826	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2	т	0,228	643745,60	–	146774	–	146774	–	158506
		СП - 8%			–	–	–	–		11742	
1827	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	346	4		93	
				Дорожная разметка							
1828	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, встречкой безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	80	397,74	38,36	31819	2429	–	30742	68645
		НР - 199%; СП - 8%			367,38	–	29386	–		5985	
1829	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	32,864	1080,00	–	35493	–	35493	–	38332
		СП - 8%			–	–	–	–		2839	
1830	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая	кг	30,336	1156,00	–	35068	–	35068	–	37873
		СП - 8%			–	–	–	–		2805	
1831	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	20,64	307,00	–	6336	–	6336	–	6843
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							

1832	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	40	363,65 161,60	156,27 55,90	14522 6464	6251 2236	1807	6264 1663	22449
1833	1308-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	1157,68 226,24	790,75 389,47	16200 3167	11071 4535	1970	5400 1729	23337
1834	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,014	439194,00 –	– –	6149 –	– –	6149	– 492	6641
1835	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,04	186609,00 –	– –	7464 –	– –	7464	– 597	8061
1836	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,82	32370,94 16257,78	13895,10 4484,51	647 325	278 90	44	286 75	1008
1837	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
1838	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4211,36	4246,86 1701,38	40532 16885	16988 6806	6659	17057 6607	62197
1839	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaguq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	-63770,00 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10203	-137743
1840	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30064,26 21988,00	7015,20 3140,00	60209 43976	14030 6280	4163	34775 7599	102581
			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
1841	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	298,62 239,04	52,04 16,16	5972 4781	1041 323	58	4083 796	10752
1842	2305-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,80 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге				1892439	81454	1362049	216665	2961768
	Стоимость монтажных работ		Тенге				226051	28889	–	152724	
	Материалы		Тенге				17544				
	Всего заработная плата		Тенге				14598				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88187			
		Накладные расходы	Тенге				-113927				
		Сметная прибыль	Тенге				63494				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87522				52

		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					88187			
		Материалы	Тенге				1183160				
		Всего заработная плата	Тенге				28532				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					147044			
		Местные материалы	Тенге				838549				
		Транспортные расходы	Тенге				131242				
		Накладные расходы	Тенге				22845				
		Сметная прибыль	Тенге				135566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105812				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1428483				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					147044			
		Материалы	Тенге				491790				
		Всего заработная плата	Тенге				2099				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19629			
		Накладные расходы	Тенге				461154				
		Сметная прибыль	Тенге				13545				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48428				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				545763				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					19629			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2061768				
		Сметная заработная плата	Тенге								166
								254868			

РАЗДЕЛ 37. ул. Левитана, в районе гимназии №38

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1843	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,539	2314,70 2314,70	– –	1248 1248	– –	– –	898 172	2318
1844	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 5%*	т	0,392	389,80 –	– –	111 –	– –		– 10	131
1845	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	11,76	48,00 –	– –	564 –	– –		– 45	609
1846	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,315	1049,76 1049,76	– –	331 331	– –	– –	238 46	615
1847	1106-0101-0001 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство *НР - 83%; СП - 8%*	м3	0,224	4807,79 1757,43	1317,20 336,93	1077 394	295 75	388	427 120	1634
1848	2302-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,22848	15825,30 –	– –	3616 –	– –	3616	– 289	3905
1849	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32848-2014 *СП - 8%*	шт.	7	5591,00 –	– –	39137 –	– –	39137	– 3131	42268
1850	1127-0902-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 100%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	6447,84 4975,04	996,47 369,80	45129 34853	6976 2589	3360	48437 6845	92412

1851	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Щетки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 ЗП - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	1177,36 1073,61	– –	12951 11810	– –	1141	12754 2056	27762
1852	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	10439,00 –	– –	41756 –	– –	41756	– 3340	45096
1853	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 4.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11518,00 –	– –	46072 –	– –	46072	– 3680	45752
1854	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	20556,00 –	– –	205560 –	– –	205560	– 16445	222005
1855	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗП - 89%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,51	162 81	69 23	12	72 19	252
1856	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711
				Установка металлических конструкций СП-5							
1857	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗП - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6888
1858	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
1859	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
1860	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гис. Устройство ЗП - 83%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1052,61	339 121	217 105	1	209 44	592
1861	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
1862	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ЗП - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 4169	354 74	11074	5886 1872	25275
1863	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается потолка:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569

		НР - 63%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			-153,48	-8,89	-1393	-64		-709	
1864	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 42%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27754
1865	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 —	— —	25326 —	— —	25326	— 2026	27352
1866	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 —	— —	4593 —	— —	4593	— 367	4960
1867	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 31%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,53	481 176	132 34	173	191 54	725
1868	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 —	— —	1614 —	— —	1614	— 139	1743
1869	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4184,31	9669 4856	4150 1339	663	4875 1116	15060
1870	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 —	— —	138155 —	— —	138155	— 11952	149207
1871	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,90 65,30	3,53 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Дорожная разметка							
1872	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	36,96	397,74 367,38	30,36 —	14700 13578	1122 —	—	14005 2349	31714
1873	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	17,1504	1080,00 —	— —	18566 —	— —	18566	— 1485	20051
1874	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	12,088	1156,00 —	— —	13881 —	— —	13881	— 1110	14991
1875	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	9,53568	307,00 —	— —	2927 —	— —	2927	— 234	3161
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
1876	1305-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,85 101,68	156,27 55,90	4357 1938	1875 671	543	1879 499	6735

1877	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	40	1157,68 226,24	790,75 309,47	46307 9050	31630 12379	5627	18428 4939	66674
1878	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,84	639194,00 —	— —	17568 —	— —	17568	— 1405	18973
1879	2306-0144-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 —	— —	2239 —	— —	2239	— 179	2418
1880	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4884,31	486 244	208 67	34	215 56	757
1881	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 —	— —	10308 —	— —	10308	— 825	11133
1882	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4555	12793 3455	46647
1883	2507-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуц" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2586-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 —	— —	-33704 —	— —	-33704	— -2696	-36400
1884	2507-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуц" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2586-2014 СП - 8%	шт.	2	-63770,00 —	— —	-127540 —	— —	-127540	— -10203	-137743
1885	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
		Контур заземления конструктивно (Металлопрокат)									
1886	1103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5376
1887	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 —	— —	13599 —	— —	13599	— 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				664186	69798	454782	141400	870051
		Стоимость монтажных работ	Тенге				134024	26484	—	64446	
		Материалы	Тенге				-38270				
		Всего заработная плата	Тенге				13245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					69955			
		Накладные расходы	Тенге				-141437				
		Сметная прибыль	Тенге				47487				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				8377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18594				

		Сметная заработная плата	Тенге					65955				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				532240					
	Материалы		Тенге				13541					
	Всего заработная плата		Тенге					87864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386091					
	Местные материалы		Тенге				30753					
	Транспортные расходы		Тенге				5583					
		Накладные расходы	Тенге				89351					
		Сметная прибыль	Тенге				49726					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				671317					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге					87864				
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				162216					
	Материалы		Тенге				707					
	Всего заработная плата		Тенге					6609				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151899					
		Накладные расходы	Тенге				4562					
		Сметная прибыль	Тенге				13343					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				180121					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					6609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				870632					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге					160438				

РАЗДЕЛ 38. ул. Маркова, угол ул. Пирогова, в районе ПНГ №21

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1888	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,154	2314,70 2314,70	– –	356 356	– –	–	257 49	462
1889	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,112	309,00 –	– –	35 –	– –		– 3	38
1890	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	3,36	48,00 –	– –	161 –	– –		– 13	174
1891	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,09	1069,76 1069,76	– –	94 94	– –	–	68 13	175
1892	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,064	4867,79 1757,43	1317,30 336,93	308 112	85 22	111	122 34	464
1893	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,06528	15825,30 –	– –	1033 –	– –	1033	– 83	1116
1894	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2,30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
1895	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 189%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6447,04 4979,04	996,47 369,80	12894 9958	1993 740	943	11553 1956	26403

1896	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки антивандальные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 100%; СП - 9%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	15	1177,36 1073,61	– –	17660 16104	– –	1556	17392 2804	37857
1897	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.1-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	3	10439,00 –	– –	31317 –	– –	31317	– 2585	88822
1898	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.18, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
1899	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	8	20556,00 –	– –	164448 –	– –	164448	– 13156	177604
1900	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1901	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 60%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,04	32270,54 16257,78	13895,10 6684,31	1295 650	666 179	90	572 149	2017
1902	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ *СП - 8%*	т	0,04	687193,00 –	– –	27488 –	– –	27488	– 2199	29687
				Установка металлических конструкций СН-5							
1903	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
1904	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	5,6	309,00 –	– –	1730 –	– –		– 138	1868
1905	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т*км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
1906	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гис. Устройство *НР - 60%; СП - 8%*	м3 основания	0,2	3090,56 1213,88	2172,83 1832,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
1907	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
1908	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая окисными по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,4	2464,04	49,16	35194	708	22148	13611	50550

		НР - 63%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ			856,82	10,22	12338	147		3744		
1909	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиции фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная включена в 1 слой НР - 91%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	14,4	-1043,42 -193,68	-25,66 -8,89	-15011 -2784	-427 -128	-11798	-2710 -8488	-19139	
1910	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 94%; СП - 6%	м3	2,8	11172,93 7890,76	1915,47 502,81	31254 20694	5363 1408	5227	28113 4112	55509	
1911	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	58651 –	– –	58651	– 4052	54783	
1912	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921	
1913	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	0,2	4807,79 1757,40	1317,30 336,93	962 351	263 67	348	381 107	1451	
1914	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,30 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486	
1915	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,5974	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	19338 9712	8301 2679	1325	8550 2231	30125	
1916	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,5974	462528,00 –	– –	276309 –	– –	276309	– 22105	298414	
1917	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	14,3376	107,90 63,30	3,52 0,64	2407 908	50 9	1449	633 243	3383	
				Дорожная разметка								
1918	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 160%; СП - 9%	м2 разметки	52,8	397,74 367,38	30,36 –	21001 19398	1603 –	–	20949 3356	45386	
1919	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	21,488	1880,00 –	– –	23207 –	– –	23207	– 1857	25064	
1920	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	20,324	1156,00 –	– –	23379 –	– –	23379	– 1870	25249	
1921	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	13,6224	307,00 –	– –	4182 –	– –	4182	– 335	4517	
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								

1922	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	363,85 161,60	156,27 55,94	8713 3878	3751 1342	1084	3758 998	13869
1923	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	45	1157,68 226,24	790,75 389,47	52096 10188	35584 13936	6331	17357 5556	75609
1924	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,845	439194,00 –	– –	19764 –	– –	19764	– 1581	21345
1925	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	186609,00 –	– –	4479 –	– –	4479	– 358	4837
1926	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32570,94 16257,78	13895,10 4684,31	651 325	278 94	44	286 75	1000
1927	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
1928	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	40532 16885	16988 6806	6655	17057 4607	62197
1929	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30184,26 21088,00	7015,28 3140,00	60369 42016	14030 6280	4163	34772 7595	102581
			Контур заземления конструкций (Металлопрокат)								
1930	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	253,62 239,04	52,84 16,16	5072 4781	1040 323	50	4083 796	10752
1931	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		Тенге				1872243	98681	798047	172556	1344388
	Стоимость монтажных работ		Тенге				173605	34097	–	99584	
	Материалы		Тенге				185793				
	Всего заработная плата		Тенге				18236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					101314			
	Накладные расходы		Тенге				24243				
	Сметная прибыль		Тенге				72945				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20699				
	Нормативная трудоемость		чел.-ч				279437				
	Сметная заработная плата		Тенге								59
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					101314			
	Материалы		Тенге				547629				
	Всего заработная плата		Тенге				20016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91753			
			Тенге				361268				

	Местные материалы	Тенге									
	Транспортные расходы	Тенге				55265					
	Накладные расходы	Тенге				9990					
	Сметная прибыль	Тенге				90203					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50826					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				688858					
	Сметная заработная плата	Тенге									64
	Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге					92753				
	Материалы	Тенге				338821					
	Всего заработная плата	Тенге				1458					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13635				
	Накладные расходы	Тенге				317541					
	Сметная прибыль	Тенге				5488					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				27859					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				376088					
	Сметная заработная плата	Тенге									7
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					13635				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1344383					
	Сметная заработная плата	Тенге					207702				130

РАЗДЕЛ 39. ул. Шашкина - ул. Попова.

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1932	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,385	2314,70	–	891	–	–	642	1855
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	891	–		123	
1933	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,38	309,00	–	87	–		–	94
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
1934	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т км	8,4	48,00	–	403	–		–	435
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
1935	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунты группы 2**	м3 грунта	0,225	1049,76	–	236	–	–	170	439
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	236	–		33	
1936	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном. Устройство**	м3	0,16	4807,79	1317,30	769	211	277	305	1160
		НР - 90%; СП - 8%			1757,43	336,93	281	54		86	
1937	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1032	15825,30	–	2583	–	2583	–	2790
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
1938	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	5	5591,00	–	27955	–	27955	–	30191
		СП - 8%			–	–	–	–		2236	
1939	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	5	6447,04	996,47	32235	4982	2358	38884	66008
		НР - 100%; СП - 8%			4979,04	369,80	24895	1849		4850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1940	1127-0902-0200 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	20	1177,36	–	23547	–	2075	23490	50476
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	21472	–		3739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1941	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.25-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	5	10439,00	–	52195	–	52195	–	56371
					–	–	–	–		8176	
1942	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.18, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 4%	шт.	2	11518,00	–	23036	–	23036	–	24879
					–	–	–	–		1843	
1943	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 4%	шт.	10	20556,00	–	205560	–	205560	–	222005
					–	–	–	–		16445	
1944	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 4%	шт.	8	11033,00	–	88264	–	88264	–	95325
					–	–	–	–		7061	
1945	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94	12895,19	647	258	44	286	1008
					16257,78	4484,31	325	90		75	
1946	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
					–	–	–	–		1100	
					Установка металлических конструкций СП-5						
1947	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6880
					2314,70	–	3704	–		510	
1948	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
					–	–	–	–		69	
1949	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
					–	–	–	–		323	
1950	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гж. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,1	3890,56	2172,83	389	217	1	209	592
					1213,08	1032,61	121	103		44	
1951	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
					–	–	–	–		14	
1952	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04	49,16	17597	354	11074	5806	15276
					856,81	10,22	6169	74		1872	
1953	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9569

		ЗП - 93%; СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-193,48	-8,89	-1393	-64		-709	
1954	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство ЗП - 93%; СП - 4%	м3	1,4	11172,93 7399,76	1915,47 502,81	15442 10347	3682 704	2613	10056 2056	27754
1955	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17832,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
1956	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
1957	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство ЗП - 93%; СП - 8%	м3	0,1	4887,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	152 34	173	191 54	528
1958	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
1959	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗП - 69%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32378,94 14257,78	13895,10 4484,31	8669 4856	4150 1339	668	4275 1116	15868
1960	2108-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
1961	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) ЗП - 68%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1088	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
		Дорожная разметка									
1962	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прежняя часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов ЗП - 100%; СП - 8%	м2 разметки	57,6	397,74 367,38	30,36 –	22910 21161	1749 –	–	22854 3661	49425
1963	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	22,752	1080,00 –	– –	24572 –	– –	24572	– 1966	26538
1964	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	22,752	1156,00 –	– –	26301 –	– –	26301	– 2104	28405
1965	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	14,1408	307,00 –	– –	4562 –	– –	4562	– 365	4927
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
1966	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах ЗП - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,85 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735

1967	1308-0200-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	1157,68 226,14	798,75 309,47	28942 5656	19969 7737	3517	9643 3087	41672
1968	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 5%	км	0,025	439194,00 –	– –	10980 –	– –	10980	– 878	10858
1969	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
1970	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	787
1971	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
1972	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на здании НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30899 12664	12748 5204	4995	13793 3455	46647
1973	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Layq" 8010, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400
1974	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,28 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)							
1975	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,84	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 398	5376
1976	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100288,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге				867036	56695	667358	142455	1056245
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137596	21069	–	80762	
	Материалы		Тенге				73317				
	Всего заработная плата		Тенге				11134				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57919			
		Накладные расходы	Тенге				-30485				
		Сметная прибыль	Тенге				41702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124220				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					57919			
	Материалы		Тенге				620710				
	Всего заработная плата		Тенге				13421				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93825			
							478437				

	Местные материалы	Тенге				29700					
	Транспортные расходы	Тенге				5387					
	Накладные расходы	Тенге				55877					
	Сметная прибыль	Тенге				57337					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				774024					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									67
	Сметная заработная плата	Тенге					93825				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				173009					
	Материалы	Тенге				749					
	Всего заработная плата	Тенге					6921				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				161207					
	Накладные расходы	Тенге				4776					
	Сметная прибыль	Тенге				14224					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				192009					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге					6921				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				1090253					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч									105
	Сметная заработная плата	Тенге					158965				

РАЗДЕЛ 40. Обустройство школы №108 по ул. Тохтарова - ул. Аквасна

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1977	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	– –	385 74	994
1978	4101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка *СП - 8%*	т	0,168	309,00 –	– –	51 –	– –		– 4	56
1979	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т/км	5,64	48,00 –	– –	242 –	– –		– 19	261
1980	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	– –	102 20	264
1981	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,53	462 169	124 32	107	183 52	697
1982	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550 –	– 124	1674
1983	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773 –	– 1342	18115
1984	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 300%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,84 4979,84	996,47 369,88	19341 14937	2989 1109	3435	17330 2934	39605
1985	1127-0902-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 300%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	1177,36 1073,61	– –	8241 7515	– –	726	8116 1369	17066

1986	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4. А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	шт.	3	10439,00	–	31317	–	31317	–	33822
					–	–	–	–		2505	
1987	2401-0201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 5.19, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	шт.	3	11518,00	–	34554	–	34554	–	37318
					–	–	–	–		2764	
1988	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.26.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.6а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	шт.	4	20556,00	–	82224	–	82224	–	88802
					–	–	–	–		6578	
		Дорожная разметка									
1989	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%, СД - 8%	м2 разметки	34,88	397,74	36,36	13555	1035	–	13522	29243
					367,38	–	12520	–		2106	
1990	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СД - 8%	кг	18,0752	1080,00	–	19521	–	19521	–	21083
					–	–	–	–		1562	
1991	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СД - 8%	кг	8,848	1156,00	–	10228	–	10228	–	11046
					–	–	–	–		818	
1992	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СД - 8%	кг	8,79264	307,00	–	2699	–	2699	–	2915
					–	–	–	–		216	
		Монтажные работы									
1993	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaguq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2505-2014 СД - 8%	шт.	2	-33704,00	–	-67408	–	-67408	–	-72801
					–	–	–	–		-5393	
1994	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaguq" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2505-2014 СД - 8%	шт.	4	-63770,00	–	-255080	–	-255080	–	-275486
					–	–	–	–		-20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				-81052	4150	-121384	39638	-44726
		Стоимость монтажных работ	Тенге				35818	1141	–	-3312	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-322488				
		Сметная прибыль	Тенге				-322488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-25799				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-345287				
		Материалы	Тенге				241436				
		Всего заработная плата	Тенге				2307				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36959			
		Местные материалы	Тенге				197316				
		Транспортные расходы	Тенге				1559				
		Накладные расходы	Тенге				294				
		Сметная прибыль	Тенге				39638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202561				
		Сметная заработная плата	Тенге					36959			27

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тонн					-44726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тонн						36955			

РАЗДЕЛ 41.пр. Сейфуллина в районе дома №367 - ул. Иркутская.

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

1995	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щиты демонтируемые. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	12	1177,36 1073,61	– –	14128 12883	– –	1245	13914 3243	30285
1996	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 3.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, R=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	8	20556,00 –	– –	164448 –	– –	164448	– 13156	177604
1997	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
1998	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1000
1999	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЭТ СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844

Установка знаков индивидуального проектирования

2000	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,096	32370,54 16257,78	13895,10 4484,31	3408 1561	1333 430	314	1374 359	4840
2001	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
2002	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
2003	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
2004	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562

Установка металлических конструкций консоли с опорами (КЕ-2-3(4,6)-273)

2005	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6,8	2314,70 2314,70	– –	15740 15740	– –	–	11335 2166	29239
2006	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	11,9	309,00 –	– –	3677 –	– –		– 294	3971
2007	4102-0101-0017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т·км	307	48,00 –	– –	17136 –	– –		– 1371	18507
2008	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	0,54	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	1153 412	739 351	2	710 149	2012
2009	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,4148	1447,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
2010	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	88	2666,84 856,82	49,16 10,22	235875 75400	4326 899	135349	70958 22883	308916
2011	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	22,8	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-23767 -4411	-677 -203	-18679	-4291 -2245	-38303
2012	1109-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройства *НР - 93%, СП - 8%*	м3	5,8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	64803 42866	11109 2916	10828	41462 8517	114982
2013	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	5,857	17822,46 –	– –	104921 –	– –	104921	– 8294	113315
2014	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3182	225135,00 –	– –	26611 –	– –	26611	– 2129	28740
2015	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство *НР - 32%, СП - 8%*	м3	0,34	4807,79 1757,63	1317,30 336,53	1635 598	448 115	589	648 183	2466
2016	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,3458	15815,30 –	– –	5488 –	– –	5488	– 439	5927
2017	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	1,16081	32370,54 16257,78	13895,10 4484,31	37577 18872	16129 5205	2576	16614 4335	56526
2018	2306-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры *СП - 8%*	т	1,16081	462520,00 –	– –	536898 –	– –	536898	– 42902	579850

2019	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	27,85944	167,90 63,30	3,52 0,64	4678 1764	98 18	2816	1229 475	6380
				Установка металлических конструкций СН-3, СН-2							
2020	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7800 1338	18059
2021	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
2022	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
2023	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3:В15F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	46926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
2024	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
2025	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,51	7381 3707	3168 1022	504	3268 851	11496
2026	2006-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
2027	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
				Дорожная разметка							
2028	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, встречная безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	49,6	397,74 367,38	38,36 –	19728 18222	1506 –	–	19680 3153	42560
2029	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	20,224	1086,00 –	– –	21842 –	– –	21842	– 1747	23589
2030	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	18,96	1156,00 –	– –	21918 –	– –	21918	– 1753	23671
2031	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 300 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	12,7968	307,00 –	– –	3929 –	– –	3929	– 314	4243
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							

2032	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	32	363,05 161,60	156,27 55,90	11618 5171	5001 1789	1446	5911 1330	17960
2033	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	1157,68 226,24	790,75 309,47	17365 3394	11861 4642	2110	5786 1852	25003
2034	2506-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,015	439134,00 –	– –	6588 –	– –	6588	– 527	7115
2035	2506-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,032	186689,00 –	– –	5971 –	– –	5971	– 478	6449
2036	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
2037	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
2038	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4221,36	4246,86 1761,38	40533 16885	16988 6806	6659	17057 4607	62197
2039	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,36 21008,00	7015,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102981
			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
2040	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	58	4083 796	10752
2041	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 8949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге				2251100	95721	1820091	283786	2735520
	Стоимость монтажных работ		Тенге				301610	32889	–	202633	
	Материалы		Тенге				142283				
	Всего заработная плата		Тенге				14377				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					86983			
		Накладные расходы	Тенге				12559				
		Сметная прибыль	Тенге				62617				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221303				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					86983			
	Материалы		Тенге				1327406				
	Всего заработная плата		Тенге				140592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					215899			
							730148				

		Местные материалы	Тенге				186986					
		Транспортные расходы	Тенге				33668					
		Накладные расходы	Тенге				197336					
		Сметная прибыль	Тенге				121988					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3646722					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									150
		Сметная заработная плата	Тенге					215899				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				781411					
		Материалы	Тенге				3382					
		Всего заработная плата	Тенге					30627				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				732051					
		Накладные расходы	Тенге				21823					
		Сметная прибыль	Тенге				64260					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				867454					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					30627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				2735519					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге					334509				
		РАЗДЕЛ 42 ул. Бокейханова - ул. Ангарская										
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		Установка дорожных знаков										
2042	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,231	2314,70	–	535	–	–	385	994
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	535	–		74	
2043	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка**	т	0,148	309,00	–	52	–		–	56
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
2044	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т км	5,04	48,00	–	242	–		–	261
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
2045	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,135	1849,76	–	142	–	–	102	268
		НР - 72%; СП - 8%			1849,76	–	142	–		28	
2046	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Обмазочная гидроизоляция битумом. Устройство**	м2	0,096	4807,39	1317,30	462	126	167	183	697
		НР - 94%; СП - 8%			1787,43	336,93	169	32		52	
2047	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,09792	15825,30	–	1558	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
2048	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	3	5591,00	–	16773	–	16773	–	18115
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	
2049	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	3	6447,04	996,47	19341	2989	1435	17330	39605
		НР - 100%; СП - 8%			4979,04	369,80	14937	1109		2934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2050	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	7	1177,36	–	8241	–	706	8116	17046
		НР - 100%; СП - 8%			1973,61	–	7515	–		1309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2051	2401-0200-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, R=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	20556,00	–	205560	–	205560	–	222005
		СП - 7%			–	–	–	–		16445	
2052	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,005	32370,54	13895,10	162	69	12	72	252
		НР - 69%, СП - 8%			16257,78	4484,31	81	22		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2053	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ	т	0,005	687153,00	–	3436	–	3436	–	3711
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
2054	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,048	32370,54	13895,10	1554	667	107	687	2420
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	780	215		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2055	2401-0201-0400 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	5,9536	33613,00	–	200118	–	200118	–	216127
		СП - 8%			–	–	–	–		16009	
2056	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	262932,00	–	9203	–	9203	–	9939
		СП - 8%			–	–	–	–		736	
2057	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000236	3005748,00	–	709	–	709	–	766
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
2058	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0152	687153,00	–	10445	–	10445	–	11281
		СП - 8%			–	–	–	–		836	
		Установка металлических конструкций СП-5									
2059	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	3704	–		510	
2060	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	–	865	–	–	69	934
		СП - 8%			–	–	–	–			
2061	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	84	48,00	–	4032	–	–	323	4355
		СП - 8%			–	–	–	–			
2062	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 103%; СП - 8%			1213,68	1032,61	121	103		44	
2063	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%			–	–	–	–		14	

2064	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11874	5406 1872	25275
2065	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычеканка окраин фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
2066	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	18856 2056	27754
2067	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,621	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
2068	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0384	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
2069	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1767,43	1317,30 386,93	481 176	132 34	173	191 54	725
2070	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
2071	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4275 1116	15060
2072	2306-0405-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
2073	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,38	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
			Установка металлических конструкций СП-3, СП-2								
2074	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,1	2314,70 2314,70	– –	4861 4861	– –	–	2500 669	9830
2075	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	3,675	309,00 –	– –	1136 –	– –		– 91	1227
2076	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	118,25	48,00 –	– –	5292 –	– –		– 423	5715

2077	1100-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	23463 15521	4023 1056	3919	15005 3084	41630
2078	2302-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,1315	17822,46 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3039	41028
2079	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,114	52370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3690 1153	1584 511	253	1632 426	8747
2080	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3, СВ-2 СП - 8%	т	0,114	663705,60 –	– –	73887 –	– –	73887	– 5871	79258
2081	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,736	167,90 63,30	3,52 0,64	459 173	10 2	270	121 46	626
				Дорожная разметка							
2082	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрелы, остановки безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	35,2	397,74 367,38	38,36 –	14000 12932	1009 –	–	13966 2237	38204
2083	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	13,904	1080,00 –	– –	15016 –	– –	15016	– 1201	16217
2084	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	13,904	1156,00 –	– –	16073 –	– –	16073	– 1286	17359
2085	2204-0903-0102 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	9,0816	307,00 –	– –	2788 –	– –	2788	– 223	3011
		Электроосвещение		Монтажные работы							
2086	1303-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05 161,88	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
2087	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	1157,68 226,24	790,75 389,47	17365 3394	11861 4642	2110	5786 1852	25003
2088	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,015	439194,00 –	– –	6588 –	– –	6588	– 527	7115
2089	2306-0144-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418

2090	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Нов. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	13098,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757	
2091	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133	
2092	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Нов. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	10132,09 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	12793 3455	46647	
2093	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jazyq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	63770,00 –	– –	63770 –	– –	63770	– 5102	68872	
2094	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Нов. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17587 3799	51290	
			Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
2095	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 30%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	353,62 209,04	52,04 16,16	2936 2090	521 162	25	2042 398	5976	
2096	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				1074723	52104	885429	123446	1294020	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				125573	18928	–	95855		
	Материалы		Тенге				154822					
	Всего заработная плата		Тенге				8727					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52582				
		Накладные расходы	Тенге				71597					
		Сметная прибыль	Тенге				37845					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15413					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				208080					
		Сметная заработная плата	Тенге									31
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					81563				
	Материалы		Тенге				668609					
	Всего заработная плата		Тенге				15215					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81970				
	Местные материалы		Тенге				484432					
	Транспортные расходы		Тенге				66656					
		Накладные расходы	Тенге				11619					
		Сметная прибыль	Тенге				78720					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59787					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				807116					
		Сметная заработная плата	Тенге									59
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					81970				
	Материалы		Тенге				251292					
	Всего заработная плата		Тенге				1066					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9568				
		Накладные расходы	Тенге				235731					
		Сметная прибыль	Тенге				6851					
			Тенге				20655					

		ВСЕГО. Стоимость металлоконструкций работ	Тенге									
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				278828					
		Сметная заработная плата	Тенге					9968				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге									
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1294824					
		Сметная заработная плата	Тенге					144500				96

РАЗДЕЛ 43.ул. Бурундайская - дом №117, южнее кафе "Алянура"

Подготовительные работы

Обустройства

		Установка дорожных знаков										
2097	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	8	1177,36	–	9419	–	830	5276	20951
		НР - 100%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1073,61	–	8589	–		1496		
2098	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, Ш=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156		
2099	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,02	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 60%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	4484,31	325	90		75		
2100	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КЗТ**	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100		
		Установка знаков индивидуального проектирования										
2101	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,056	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 60%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	4484,31	1561	430		359		
2102	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	11,3072	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256
		СП - 8%			–	–	–	–		32019		
2103	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877
		СП - 8%			–	–	–	–		1472		
2104	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т	0,000472	3005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
		СП - 8%			–	–	–	–		113		
2105	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**ККП**	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
		СП - 8%			–	–	–	–		1671		
		Установка металлических конструкций К5-8-219										
2106	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,8	2314,70	–	15740	–	–	11333	29239

		НР - 72%; СП - 8%			3314,70	–	15740	–		2166	
2107	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	11,9	309,00 –	– –	3677 –	– –		– 294	3971
2108	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	357	48,00 –	– –	17136 –	– –		– 1371	18507
2109	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 62%; СП - 8%	м3 основания	0,34	3590,56 1213,08	2172,85 1032,61	1153 413	739 351	2	710 149	2012
2110	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 25735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	1447,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
2111	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 53%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	88	2444,04 856,82	49,16 10,22	215075 75400	4326 899	135349	70958 22883	308916
2112	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается основание фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 53%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	22,8	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-23767 -4411	-677 -203	-18679	-4291 -2245	-38385
2113	1106-0101-0196 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,8	11172,93 7890,76	1915,47 502,81	64803 42866	11109 2916	10828	41662 8517	114982
2114	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	5,827	17822,46 –	– –	104921 –	– –	104921	– 8394	113315
2115	2005-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1182	225135,00 –	– –	26611 –	– –	26611	– 2129	28740
2116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	4897,79 1757,43	1317,30 336,93	1635 598	448 115	589	648 181	2466
2117	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	15825,30 –	– –	5488 –	– –	5488	– 439	5927
2118	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,37	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	44348 22273	19037 6144	3038	15607 5116	69072
2119	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры СП - 8%	т	1,37	462528,00 –	– –	633652 –	– –	633652	– 50692	684344
2120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	33,88	167,90 63,30	3,52 0,64	5521 2081	116 31	3324	1451 558	7539

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2										
2121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 9%*	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	– 	7800 1338	18859
2122	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 192	2453
2123	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 9%*	т км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
2124	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м3	4,2	11172,95 7398,76	1915,47 502,81	46926 38041	8045 2112	7840	38165 6168	83263
2125	2402-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977 	– 6078	82055
2126	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,09 4484,31	7381 3707	3168 1022	506	3263 851	11496
2127	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2 *СП - 8%*	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774 	– 11742	158516
2128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,30	3,51 0,64	919 346	20 4	553	241 95	1253
		Дорожная разметка										
2129	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, встроенных безопасность, букв, цифр и прочих символов *НР - 105%, СП - 8%*	м2 разметки	67,2	397,74 367,38	30,36 –	26728 24688	2040 –	–	26663 4271	57662
2130	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая *СП - 8%*	кг	27,800	1080,00 –	– –	30033 –	– –	30033 	– 2403	32436
2131	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая *СП - 8%*	кг	25,28	1156,00 –	– –	29224 –	– –	29224 	– 2338	31562
2132	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм *СП - 8%*	кг	17,3376	307,00 –	– –	5323 –	– –	5323 	– 426	5749
		Электроосвещение										
		Монтажные работы										
2133	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	40	363,05 161,60	156,27 55,90	14522 6464	6251 2236	1807	6264 1663	22449

2134	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на трос *ЗП - 72%; СД - 8%*	м кабеля	20	1157,68 226,24	790,75 289,47	23154 4525	15816 5789	2814	7714 2409	33338
2135	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СД - 8%*	км	0,836	439194,00 –	– –	15811 –	– –	15811	– 1265	17076
2136	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 *СД - 8%*	км	0,824	186609,00 –	– –	6479 –	– –	6479	– 358	4837
2137	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *ЗП - 69%; СД - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1089
2138	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление *СД - 8%*	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
2139	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на планий *ЗП - 72%; СД - 8%*	шт.	4	10132,99 6221,36	4246,84 1701,38	40532 16489	16988 6806	6659	17057 4607	62197
2140	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуа" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 *СД - 8%*	шт.	2	-63770,86 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10283	-157743
2141	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования *ЗП - 72%; СД - 8%*	шкаф	2	30104,26 21008,00	7015,20 3146,00	60209 42016	14030 6289	4163	34773 7594	101581
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
2142	1139-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления *ЗП - 80%; СД - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,04	52,84 16,16	5872 4781	1041 323	50	4083 796	10752
2143	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) *СД - 8%*	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27189 –	– –	27189	– 2176	29375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				2219402	104385	1771415	290517	2710728
		Стоимость монтажных работ	Тенге				309934	35825	–	200797	
		Материалы	Тенге				81167				
		Всего заработная плата	Тенге				15442				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					91401			
		Накладные расходы	Тенге				-107250				
		Сметная прибыль	Тенге				65008				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ	Тенге				7784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				184733				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					91401			
		Материалы	Тенге				1303299				
		Всего заработная плата	Тенге				140685				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					218301			
			Тенге				302899				

		Местные материалы	Тенге									
		Транспортные расходы	Тенге				186986					
		Накладные расходы	Тенге				33668					
		Сметная прибыль	Тенге				199963					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120258					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1623403					
		Сметная заработная плата	Тенге									151
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					218391				
		Материалы	Тенге				884936					
		Всего заработная плата	Тенге				3846					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35967				
		Накладные расходы	Тенге				828805					
		Сметная прибыль	Тенге				24816					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72781					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				982533					
		Сметная заработная плата	Тенге									22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге					35967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2718726					
		Сметная заработная плата	Тенге									227
								345789				

РАЗДЕЛ 44.ул. Есим хана (ул.Вокзальная), 38А - ул.Дулыга в районе магазина "Азия", мкр.Кемел (мкр.Первомайский)

Подготовительные работы

Обустройство

		Установка дорожных знаков										
2144	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	6	1177,36	–	7064	–	622	6957	15143
		НР - 100%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	–	6442	–		1122	
2145	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные одностороннее квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	20556,00	–	123336	–	123336	–	133203
		СП - 8%			–	–	–	–		5867	
2146	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,005	33370,94	13895,10	162	69	12	72	252
		НР - 60%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	81	22		19	
2147	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КЗТ**	т	0,005	687193,00	–	3436	–	3436	–	3711
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
2148	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 60%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	1561	430		359	
2149	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные одностороннее индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	11,9072	35613,00	–	400237	–	400237	–	432256
		СП - 8%			–	–	–	–		32019	
2150	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07	262932,00	–	18405	–	18405	–	19877

		СП - 8%				–	–	–	–		1472	
2151	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,008472	5005748,00	–	1419	–	1419	–	1532
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
2152	2206-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП	т	0,0304	687193,00	–	20891	–	20891	–	22562
		СП - 8%			–	–	–	–		1671	
		Установка металлических конструкций СН-5									
2153	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2514,70	–	3704	–	–	2667	6880
		НР - 72%; СП - 8%			2514,70	–	3704	–		510	
2154	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
2155	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	84	48,00	–	4032	–		–	4355
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
2156	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты спл. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56	2172,83	339	217	1	205	592
		НР - 60%; СП - 8%			1213,05	1032,61	121	103		44	
2157	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,121	1447,00	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
2158	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2464,04	49,16	17597	354	11974	5806	25275
		НР - 60%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2159	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается плановые фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-8569
		НР - 60%; СП - 8%			-153,48	-8,89	-1353	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2160	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 60%; СП - 8%			7390,76	502,81	10347	704		2056	
2161	2102-0201-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,431	17822,46	–	25326	–	25326	–	27352
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
2162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–	6960
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
2163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,75	1317,30	481	132	173	151	735
		НР - 60%; СП - 8%			1757,43	316,95	176	34		54	
2164	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,30	–	1614	–	1614	–	1743
		СП - 8%			–	–	–	–		129	

2165	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	663	4235 1116	15060
2166	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	463530,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
2167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	20 5	714	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
2168	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,78 2314,78	– –	9722 9722	– –	–	7900 1338	18059
2169	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
2170	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
2171	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3III5F200 W6. Устройство НР - 81%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7390,76	1915,67 502,81	46936 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
2172	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,363	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
2173	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	586	3263 851	11496
2174	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
2175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
				Дорожная разметка							
2176	1127-0905-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 180%; СП - 8%	м2 разметки	19,2	397,74 367,38	30,36 –	7637 7054	583 –	–	7618 1220	16475
2177	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	15,168	1080,00 –	– –	16381 –	– –	16381	– 1311	17692
2178	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая	кг	–	1156,00 –	– –	– –	– –	–	– –	–

2179	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для заравнений разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СД - 8%	кг	4,9536	307,00 –	– –	1521 –	– –	1521	– 122	1643
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
2180	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СД - 8%	м кабеля	22	365,05 161,60	156,27 55,90	4257 1539	1875 671	543	1879 499	6735
2181	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СД - 8%	м кабеля	22	1157,68 226,24	790,75 309,47	25469 6977	17396 6808	3096	8486 2716	36671
2182	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СД - 8%	км	0,022	439194,80 –	– –	9662 –	– –	9662	– 773	10435
2183	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СД - 8%	км	0,012	186089,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
2184	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 40%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32378,94 16257,78	13895,18 4484,31	486 244	208 67	34	285 56	757
2185	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СД - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
2186	1308-0105-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на линий НР - 72%; СД - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1781,28	30359 12864	12740 5104	4995	12793 3455	46647
2187	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуд" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СД - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -1696	-36400
2188	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуд" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СД - 8%	шт.	2	-63770,00 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10203	-137743
2189	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СД - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290
				Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)								
2190	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 40%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	293,62 239,04	52,84 16,16	2936 2390	521 162	35	2042 398	5376

2191	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01236	1100200,00	–	13599	–	13599	–	14687
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				1088399	69329	882677	121661	1306819
		Стоимость монтажных работ	Тенге				127610	21737	–	96863	
		Материалы	Тенге				-59014				
		Всего заработная плата	Тенге				10712				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56311			
		Накладные расходы	Тенге				-149343				
		Сметная прибыль	Тенге				48545				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-1478				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				-19947				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					56311			
		Материалы	Тенге				887003				
		Всего заработная плата	Тенге				17726				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					79707			
		Местные материалы	Тенге				579491				
		Транспортные расходы	Тенге				103894				
		Накладные расходы	Тенге				17752				
		Сметная прибыль	Тенге				78517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78515				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				949235				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					79707			
		Материалы	Тенге				340370				
		Всего заработная плата	Тенге				1426				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13329			
		Накладные расходы	Тенге				319564				
		Сметная прибыль	Тенге				9199				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27966				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				377535				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге					13329			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1306825				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
								149347			

РАЗДЕЛ 45.ул. Жанеутурова, д. №464 - ул.Васильевского (южнее ул. Бурундайская)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

2192	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	12	1177,36	–	14128	–	1245	13914	30285
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		2343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2193	2401-0301-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177684
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	

2194	2401-0201-0136 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
2195	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
2196	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КПГ СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
				Установка знаков индивидуального проектирования							
2197	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка кронш под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1335 430	214	1374 359	4840
2198	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,5072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
2199	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
2200	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
2201	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СП-5							
2202	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
2203	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00 –	– –	1730 –	– –		– 138	1868
2204	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
2205	1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гис. Устройство НР - 35%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3394,56 1213,08	2177,83 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
2206	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381

2207	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 63%, СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04 856,83	49,16 10,22	35194 12338	708 147	12148	13603 3544	58550
2208	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2710 -1418	-19139
2209	1100-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 31%, СП - 8%	м3	3,8	11172,95 7390,76	1915,47 582,81	31284 20094	5363 1408	5227	20113 4112	55509
2210	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4051	54703
2211	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921
2212	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 31%, СП - 8%	м3	0,2	4807,79 1757,43	1317,30 336,53	962 351	263 67	346	381 107	1451
2213	2103-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,30 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486
2214	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 65%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5974	32370,34 16257,78	13895,10 4484,31	19338 9712	8301 2679	1325	8556 2231	30119
2215	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,5974	462520,00 –	– –	276309 –	– –	276309	– 22105	298414
2216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлических огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%, СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,3376	167,50 63,30	3,52 0,64	2407 908	50 9	1449	633 243	3283
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
2217	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9712 9712	– –	–	7000 1338	18059
2218	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
2219	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431

2220	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7390,76	1915,47 542,81	46926 31041	8045 2182	7840	30105 6168	83263
2221	2102-0101-0639 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
2222	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,54 16257,78	13896,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	506	3263 851	11496
2223	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
2224	1113-0301-1400 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253
		Дорожная разметка									
2225	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%, СП - 8%	м2 разметки	54,4	397,74 367,38	30,36 –	21637 19985	1652 –	–	21584 3458	46679
2226	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	22,752	1080,80 –	– –	24572 –	– –	24572	– 1966	26538
2227	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	20,224	1156,00 –	– –	23379 –	– –	23379	– 1870	25249
2228	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	14,0352	307,00 –	– –	4309 –	– –	4309	– 345	4654
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
2229	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	24	363,85 161,60	156,27 55,90	8713 3878	3751 1342	1084	3758 958	13469
2230	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	15	1157,68 226,24	799,75 309,47	17365 3396	11861 4642	2110	5786 1852	25063
2231	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,015	439194,00 –	– –	6588 –	– –	6588	– 527	7115
2232	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,034	186609,00 –	– –	4479 –	– –	4479	– 358	4837

2233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
2234	2306-0405-1400 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,80 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
2235	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка для зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,59 4221,36	4246,84 1701,38	40532 16885	16988 6806	6659	17857 4607	62197
2236	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,36 21008,40	7015,20 3140,80	60209 42016	14030 6280	4183	34773 7999	102581
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
2237	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	59	4083 796	10752
2238	2305-0204-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,02472	1100280,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1672738	77138	1373235	187983	2809455
	Стоимость монтажных работ		Тенге				199716	27530	–	148852	
	Материалы		Тенге				137886				
	Всего заработная плата		Тенге				14015				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85243			
		Накладные расходы	Тенге				11067				
		Сметная прибыль	Тенге				61374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				215201				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					85243			
	Материалы		Тенге				1032369				
	Всего заработная плата		Тенге				37063				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122062			
	Местные материалы		Тенге				717286				
	Транспортные расходы		Тенге				138209				
		Накладные расходы	Тенге				22650				
		Сметная прибыль	Тенге				112770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1236641				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					122062			
	Материалы		Тенге				502583				
	Всего заработная плата		Тенге				2132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19941			
		Накладные расходы	Тенге				471462				
		Сметная прибыль	Тенге				13759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				557651				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге					19941			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2009493				
											148

		Сметная заработная плата	Тенге					227246				

РАЗДЕЛ 46. ул. Макитаева - ул. Курятова

Подготовительные работы
Обустройство

Установка дорожных знаков

2239	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отгрузкой НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	– –	385 74	994
2240	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	0,168	309,00 –	– –	52 –	– –		– 4	56
2241	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	1 км	5,04	48,04 –	– –	242 –	– –		– 19	261
2242	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы, выемки и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	141 141	– –	– –	102 20	364
2243	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 32%; СП - 8%	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	462 169	126 32	167	183 52	697
2244	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550 –	– 124	1674
2245	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773 –	– 1342	18115
2246	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 180%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,88	19341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
2247	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к шифру 1127-0902-0101 НР - 180%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	12	1177,36 1073,61	– –	14128 12883	– –	1245	13914 2243	30285
2248	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	10439,00 –	– –	31317 –	– –	31317 –	– 2505	33822
2249	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.6, 3.1-3.5, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.18, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11508,00 –	– –	23016 –	– –	23016 –	– 1843	24859
2250	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 3.1, 3.2, 3.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.1, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336 –	– 9867	133203

2251	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
2252	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 65%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,005	32370,54 16157,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	72 19	252
2253	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,005	687193,00	–	3436	–	3436	–	3711
										275	
				Установка металлических конструкций СП-5							
2254	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 5%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 588	6888
2255	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	2,8	309,00 –	– –	865 –	– –		– 69	934
2256	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 333	4365
2257	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1	3590,56 1213,88	2172,83 1032,61	359 121	217 103	1	289 44	592
2258	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
2259	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	2464,04 856,82	49,16 16,22	17597 6169	354 74	11874	5806 1873	25275
2260	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция гарпитальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9569
2261	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 503,81	15642 10347	2682 704	2613	10856 2856	27754
2262	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
2263	2105-0301-2201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
2264	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4807,79	1317,20	481	132	173	191	725

		НР - 50%; СП - 8%			1757,43	536,93	176	34		54	
2265	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30	–	1614	–	1614	–	1743
					–	–	–	–		139	
2266	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4279	15860
					16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
2267	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462920,00	–	138155	–	138155	–	149207
					–	–	–	–		10952	
2268	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	107,90	3,52	1284	26	734	316	1642
					63,30	0,64	454	5		122	
				Дорожная разметка							
2269	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	33,6	397,74	30,36	13364	1020	–	13331	28833
2270	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	13,904	367,38	–	12344	–		2136	
					1080,00	–	15016	–	15016	–	16217
2271	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	12,64	–	–	–	–		1201	
					1156,00	–	14612	–	14612	–	15788
2272	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	8,6688	–	–	–	–		1169	
					307,00	–	2661	–	2661	–	2874
		Электроснабжение			–	–	–	–		213	
				Монтажные работы							
2273	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,05	156,27	4357	1875	543	1879	6736
					161,60	55,90	1939	671		499	
2274	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	1157,68	796,75	13892	9489	1688	4629	20002
					226,24	389,47	2715	3714		1402	
2275	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,012	439194,00	–	5270	–	5270	–	5692
					–	–	–	–		422	
2276	2304-0244-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ож) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00	–	2239	–	2239	–	2418
					–	–	–	–		179	
2277	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32370,94	13895,10	486	208	34	215	757
					16257,78	4484,31	244	67		56	

2278	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133	
2279	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка пятиламповый НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10133,99 4221,36	4246,86 1781,38	30399 12664	12740 5104	4955	12793 3455	46647	
2280	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Лагуд" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2995-2014 СП - 8%	шт.	1	-33704,00 –	– –	-33704 –	– –	-33704	– -2696	-36400	
2281	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30104,20 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2080	17287 3799	51290	
				Контур заземления конструкциями (Металлопрокат)								
2282	1133-0109-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	10	253,62 239,04	52,04 16,16	2936< 2390	521 162	35	2042 390	5336	
2283	2105-0204-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01236	1100280,00 –	– –	13599 –	– –	13599	– 1088	14687	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46		Тенге				620076	43399	465901	106427	784622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				106485	16216	–	58123		
	Материалы		Тенге				52557					
	Всего заработная плата		Тенге				9385					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50955				
		Накладные расходы	Тенге				-26195					
		Сметная прибыль	Тенге				36688					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7140					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				96385					
		Сметная заработная плата	Тенге									38
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					50955				
	Материалы		Тенге				405303					
	Всего заработная плата		Тенге				11537					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65137				
	Местные материалы		Тенге				289075					
	Транспортные расходы		Тенге				28667					
		Накладные расходы	Тенге				5191					
		Сметная прибыль	Тенге				65177					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37640					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				508120					
		Сметная заработная плата	Тенге									46
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					65137				
	Материалы		Тенге				162216					
	Всего заработная плата		Тенге				787					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6609				
		Накладные расходы	Тенге				151899					
		Сметная прибыль	Тенге				4562					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				13343					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				180121					
		Сметная заработная плата	Тенге									4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге					6609				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				784626					
		Сметная заработная плата	Тенге									88
								122701				

РАЗДЕЛ 47. Обустройство ОШ №186, мкр. Акжар

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

2284	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	–	385 74	994
2285	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,168	309,00 –	– –	52 –	– –		– 4	56
2286	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	5,04	48,00 –	– –	242 –	– –		– 15	261
2287	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы под котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	102 20	264
2288	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 87%; СП - 8%	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,20 336,93	462 169	126 32	167	183 52	697
2289	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
2290	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115
2291	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,04 4979,04	996,47 369,80	19341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
2292	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	1177,26 1973,61	– –	12951 11810	– –	1141	12754 2056	27762
2293	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее квадратные 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.3, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002. СП - 8%	шт.	10	20556,00 –	– –	205560 –	– –	205560	– 16445	222005
2294	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
2295	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,82	32370,94 16257,78	13855,10 4484,31	647 328	278 90	44	286 75	1008

2296	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Кронштейн ККП, КЗТ СД - 95%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
		Установка знаков индивидуального проектирования									
2297	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейнами массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16367,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	214	1374 359	4840
2298	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороннее индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СД - 8%	м2	11,5972	35613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32019	432256
2299	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СД - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
2300	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СД - 95%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
2301	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СД - 8%	т	0,8304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
		Установка металлических конструкций СП-5									
2302	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СД - 8%	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6889
2303	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СД - 8%	т	2,8	309,60 –	– –	865 –	– –		– 69	934
2304	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СД - 8%	т-км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
2305	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СД - 8%	м3 основания	0,1	3590,56 1213,08	2172,83 1032,61	359 121	217 103	1	209 44	592
2306	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СД - 8%	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
2307	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладке, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,32	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11074	5806 1872	25275
2308	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-8898	-1355 -709	-9569

2309	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 37%; СП - 8%	м3	1,4	11172,95 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2054	27754
2310	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,421	17822,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27353
2311	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 13 мм СТ РК 2591-2014 СП - 6%	т	0,0204	225135,00 –	– –	4593 –	– –	4593	– 367	4960
2312	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 37%; СП - 8%	м3	0,1	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	481 176	132 34	173	191 54	725
2313	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,102	15825,30 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
2314	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9669 4856	4150 1339	863	4275 1116	15060
2315	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойки СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,00 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
2316	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
2317	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 2314,70	– –	9722 9722	– –	–	7000 1338	18059
2318	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	7,35	309,00 –	– –	2271 –	– –		– 182	2453
2319	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
2320	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	4,2	11172,95 7390,76	1915,47 502,81	46926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
2321	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
2322	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 68%; СП - 8%	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	586	3263 851	11496

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2323	2406-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СП-3, СП-2 СП - 9%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516	
2324	1113-0301-1404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,472	167,98 63,30	3,52 0,64	919 346	20 4	553	241 93	1253	
				Дорожная разметка								
2325	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 200%; СП - 8%	м2 разметки	57,6	397,74 367,38	34,36 –	22910 21161	1749 –	–	22854 3661	49425	
2326	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	24,016	1080,00 –	– –	25937 –	– –	25937	– 2075	28012	
2327	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	21,488	1156,00 –	– –	24840 –	– –	24840	– 1987	26827	
2328	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	14,8608	307,00 –	– –	4562 –	– –	4562	– 365	4927	
		Электроосвещение										
				Монтажные работы								
2329	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в предварительных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	263,05 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735	
2330	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	1257,68 226,24	798,75 389,47	16288 3167	11071 4333	1970	5400 1729	23337	
2331	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,014	439194,00 –	– –	6149 –	– –	6149	– 492	6641	
2332	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418	
2333	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,015	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	787	
2334	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133	
2335	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка висячий НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4995	13793 3455	46647	

2336	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Пер. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,80	7015,20 3148,00	30104 21008	7015 3148	2881	17387 3799	51290
					Контур заземления конструктивная (Металлопрокат)							
2337	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62 239,04	52,84 16,14	2936 2390	521 162	25	2042 598	5374
2338	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01256	1100280,00 —	— —	13599 —	— —	13599	— 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				1471672 161302	58485 20471	1238839 —	157822 130362	1759854
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89856				
	Материалы		Тенге				9587				
	Всего заработная плата		Тенге					52026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8388				
		Накладные расходы	Тенге				37459				
		Сметная прибыль	Тенге				18153				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				137968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					52026			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1031053				
	Материалы		Тенге				19826				
	Всего заработная плата		Тенге					116106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760657				
	Местные материалы		Тенге				104644				
	Транспортные расходы		Тенге				18846				
		Накладные расходы	Тенге				110950				
		Сметная прибыль	Тенге				91362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1233368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					116106			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				351163				
	Материалы		Тенге				1459				
	Всего заработная плата		Тенге					13641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329872				
		Накладные расходы	Тенге				9413				
		Сметная прибыль	Тенге				28847				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				389423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				1759856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					181773			

РАЗДЕЛ 48. ул. Даулеткерея, в районе д. 150 (ул. Камысдала)

Подготовительные работы

Обустройство

					Установка дорожных знаков							
2339	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 75%, СП - 8%	м3 грунта	0,385	2314,70 2314,70	— —	891 891	— —	—	642 123	1655
2340	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	0,28	309,00 —	— —	87 —	— —		— 7	96

2341	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СТ - 0%;	т км	8,4	48,60 –	– –	408 –	– –		– 32	435
2342	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы для котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	0,225	1049,76 1049,76	– –	236 236	– –	–	170 33	439
2343	1106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 81%; СП - 8%;	м3	0,16	4807,79 1757,43	1347,30 336,93	769 281	211 54	277	305 86	1168
2344	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	0,1632	15825,30 –	– –	2583 –	– –	2583	– 207	2790
2345	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марок СКМ 2,30 ГОСТ 32548-2014 СП - 5%;	шт.	5	5591,00 –	– –	27955 –	– –	27955	– 2236	30191
2346	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	5	6447,04 4979,04	596,47 369,80	32235 24895	4982 1849	2368	28884 4890	66008
2347	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	9	1177,36 1073,61	– –	10596 9662	– –	934	10435 1683	22714
2348	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	4	10439,00 –	– –	41756 –	– –	41756	– 3340	45096
2349	2401-0201-0237 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	2	6906,00 –	– –	13812 –	– –	13812	– 1105	14917
2350	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.26, 3.35-4.4, 4.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	2	11518,00 –	– –	23036 –	– –	23036	– 1843	24879
2351	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.19.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	2	20556,00 –	– –	41112 –	– –	41112	– 3289	44401
2352	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663

2353	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,84 16257,78	13895,10 4484,51	162 81	69 22	12	72 19	252	
2354	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 6%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711	
				Дорожная разметка								
2355	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка красной стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%, СП - 6%	м2 разметки	24	397,74 367,38	38,36 –	9546 8817	729 –	–	9522 1525	20594	
2356	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 6%	кг	10,112	1000,00 –	– –	10021 –	– –	10021	– 874	11795	
2357	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 6%	кг	8,848	1156,00 –	– –	10228 –	– –	10228	– 818	11046	
2358	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 6%	кг	6,192	307,00 –	– –	1901 –	– –	1901	– 152	2053	
				Монтажные работы								
2359	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 6%	шт.	2	-33704,00 –	– –	-67408 –	– –	-67408	– -5393	-72801	
2360	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 6%	шт.	2	-63770,00 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10203	-137743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				88849	5991	29505	50030	141349	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44863	1925	–	10472		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-254948					
		Сметная прибыль	Тенге				-194948					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-15596					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-210544					
	Материалы		Тенге				272199					
	Всего заработная плата		Тенге				3569					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46685				
	Местные материалы		Тенге				334853					
	Транспортные расходы		Тенге				2583					
		Накладные расходы	Тенге				490					
		Сметная прибыль	Тенге				49958					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25774					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				347931					
		Сметная заработная плата	Тенге									33
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					46685				
	Материалы		Тенге				3588					
	Всего заработная плата		Тенге				11					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					103				
		Накладные расходы	Тенге				3436					
		Сметная прибыль	Тенге				72					
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				294					
		Сметная заработная плата	Тенге				3964					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге					183				
							141351					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						46788			33

РАЗДЕЛ 49. ул. Двулеткерея, в районе д. 162.

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

2361	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,462	2314,70	–	1069	–	–	770	1986
		ЗП - 725%; СП - 45%			2314,70	–	1069	–		147	
2362	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,336	209,00	–	384	–		–	112
		СП - 45%			–	–	–	–		8	
2363	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	10,08	48,00	–	484	–		–	523
		СП - 45%			–	–	–	–		39	
2364	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы неглубокие и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,27	1049,76	–	283	–	–	204	526
		ЗП - 72%; СП - 45%			1049,76	–	283	–		30	
2365	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оконцаживание бетоном. Устройство	м3	0,192	4007,79	1517,30	523	253	333	366	1392
		ЗП - 95%; СП - 45%			1757,43	336,93	337	65		103	
2366	2102-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,19584	15825,36	–	3699	–	3699	–	5347
		СП - 45%			–	–	–	–		248	
2367	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	5591,00	–	33546	–	33546	–	36230
		СП - 45%			–	–	–	–		2684	
2368	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	6447,04	996,47	38682	5979	5829	34668	79210
		ЗП - 100%; СП - 45%			4979,04	369,88	29874	2219		5867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2369	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	10	1177,86	–	11774	–	1038	11595	25238
		ЗП - 100%; СП - 45%			1873,61	–	18736	–		1869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2370	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10459,00	–	41756	–	41756	–	45996
		СП - 45%			–	–	–	–		3340	
2371	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11518,00	–	23036	–	23036	–	24879
		СП - 45%			–	–	–	–		1843	
2372	2401-0201-0237 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6506,00	–	13012	–	13012	–	14917
		СП - 45%			–	–	–	–		1105	

2373	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	20550,00	–	82214	–	82214	–	88002
					–	–	–	–		6578	
2374	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
					–	–	–	–		3531	
2375	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ЗП - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	31378,94	13895,10	162	69	13	72	252
					18257,78	4484,21	91	22		19	
2376	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 5%	т	0,005	607193,00	–	3436	–	3436	–	3711
					–	–	–	–		275	
		Дорожная разметка									
2377	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прямая часть. Разметка красной стрел, встречная безопасности, букв, цифр и прочих символов ЗП - 100%; СП - 8%	м2 разметки	30,4	397,74	30,36	12091	923	–	12062	26085
					367,38	–	11168	–		1932	
2378	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 5%	кг	12,64	1080,00	–	13651	–	13651	–	14743
					–	–	–	–		1092	
2379	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	11,376	1156,00	–	13151	–	13151	–	14203
					–	–	–	–		1052	
2380	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размерами от 300 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	7,8432	307,00	–	2408	–	2408	–	2601
					–	–	–	–		193	
		Монтажные работы									
2381	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	-53704,00	–	-67408	–	-67408	–	-72801
					–	–	–	–		-5393	
2382	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	-63770,00	–	-127540	–	-127540	–	-137743
					–	–	–	–		-10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				144875	7234	84015	59729	220972
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53548	2386	–	16368	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-194948				
		Сметная прибыль	Тенге				-194948				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				-15596				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-210544				
	Материалы		Тенге				356225				
	Всего заработная плата		Тенге				4200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55751			
	Местные материалы		Тенге				267716				
	Транспортные расходы		Тенге				3099				
		Накладные расходы	Тенге				588				
		Сметная прибыль	Тенге				59657				
							31670				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				427552					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге					55751				
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				3598					
		Материалы	Тенге				11					
		Всего заработная плата	Тенге					103				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3436					
		Накладные расходы	Тенге				71					
		Сметная прибыль	Тенге				294					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				3564					
		Сметная заработная плата	Тенге					103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				220972					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге					55854				
		РАЗДЕЛ 50. ул. Даулеткерея, в районе мечети (ул. Шнекбаева)										
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		Установка дорожных знаков										
2383	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	12	1177,36	–	14128	–	1245	13914	30285
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2384	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
2385	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
		СП - 8%			–	–	–	–		3531	
2386	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,02	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 49%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2387	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление КБП, КЗТ**	т	0,02	687893,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
2388	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,048	32370,94	13895,10	1554	667	107	687	2420
		НР - 49%; СП - 8%			16257,78	4484,31	780	215		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2389	2401-0201-0483 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	5,0536	33613,00	–	200118	–	200118	–	216127
		СП - 8%			–	–	–	–		16009	

2390	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,035	262932,00 –	– –	9203 –	– –	9203	– 736	9939
2391	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000236	3005748,80 –	– –	709 –	– –	709	– 57	766
2392	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0152	687193,00 –	– –	10445 –	– –	10445	– 836	11281
				Установки металлических конструкций СП-5							
2393	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
2394	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00 –	– –	1730 –	– –		– 158	1888
2395	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
2396	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 53%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3390,56 1213,88	2172,81 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1185
2397	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
2398	1108-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04 856,82	45,16 18,22	35194 12338	708 147	22148	10681 3744	58550
2399	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1042,42 -153,48	-29,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2710 -1418	-19139
2400	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363 1408	5227	20113 4112	55569
2401	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,642	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
2402	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 735	9921
2403	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	4907,79 1787,43	1317,30 334,53	982 351	263 67	348	381 107	1451

2404	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,204	15825,30 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486
2405	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,5974	32370,94 16257,78	13895,18 4484,31	19338 9712	8301 2679	1325	8550 2231	30129
2406	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-5 СП - 8%	т	0,5974	462520,80 –	– –	276389 –	– –	276389	– 32105	298414
2407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	14,3376	167,90 63,30	3,52 0,64	2407 908	50 9	1449	635 243	3283
				Установка металлических конструкций СВ-3, СВ-2							
2408	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,1	2314,70 2314,70	– –	4861 4861	– –	–	3500 669	9030
2409	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	3,675	309,60 –	– –	1136 –	– –		– 91	1227
2410	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	110,25	48,00 –	– –	5292 –	– –		– 423	5715
2411	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	2,1	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	23463 15521	4023 1056	3919	15885 3084	41631
2412	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,1315	17822,46 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3039	40928
2413	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,114	32370,94 16257,78	13895,18 4484,31	3690 1853	1584 511	253	1032 426	5747
2414	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-3, СВ-2 СП - 8%	т	0,114	643745,00 –	– –	73387 –	– –	73387	– 5871	79258
2415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,736	167,90 63,30	3,52 0,64	459 173	10 2	276	121 46	626
				Дорожная разметка							
2416	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	32	897,74 367,38	30,36 –	12728 11756	972 –	–	12697 2036	27459
2417	2204-0904-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	12,64	1080,00	–	13651	–	13651	–	14743

		СП - 8%;				–	–	–	–		1092	
2418	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%;	кг	12,64	1156,00	–	14612	–	14612	–		15781
					–	–	–	–		1169		
2419	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%;	кг	0,256	307,00	–	2535	–	2535	–		2738
					–	–	–	–		203		
Электроосвещение												
Монтажные работы												
2420	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%;	м кабеля	24	363,85	156,27	8713	3751	1884	3758	13469
					161,68	55,90	3878	1342		558		
2421	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросс НР - 72%; СП - 8%;	м кабеля	33	1157,68	790,75	38203	26095	4642	12728	55006
					226,24	309,47	7466	10213		4375		
2422	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%;	км	0,033	439194,00	–	14493	–	14493	–		15652
					–	–	–	–		1159		
2423	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%;	км	0,024	186609,00	–	4479	–	4479	–		4837
					–	–	–	–		358		
2424	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Монтаж НР - 60%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	52370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
					16257,78	4484,31	325	98		75		
2425	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%;	т	0,02	687153,00	–	13744	–	13744	–		14844
					–	–	–	–		1100		
2426	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%; СП - 8%;	шт.	4	10132,99	4246,86	40532	16988	6659	17857	62197
					4331,36	1791,38	16885	6806		4607		
2427	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%;	шкаф	2	30104,26	7015,28	60209	14030	4163	34773	102581
					21908,00	3140,00	42016	6280		7899		
Контур заземления конструкций (Металлопрокат)												
2428	1133-0205-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 60%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62	52,04	5872	1041	50	4083	10752
					239,04	16,16	4781	323		796		
2429	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%;	т	0,02472	1100280,00	–	27199	–	27199	–		29375
					–	–	–	–		2176		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50			Тенге				1398802	84419	1825800	164936		1598838
							173378	31317	–	117099		
Стоимость монтажных работ			Тенге				166625					
Материалы			Тенге				16548					

		Всего заработная плата	Тенге					94886			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18972				
		Накладные расходы	Тенге				68316				
		Сметная прибыль	Тенге				18796				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				253741				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					94886			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				718668				
		Материалы	Тенге				22867				
		Всего заработная плата	Тенге					92221			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				485793				
		Местные материалы	Тенге				92221				
		Транспортные расходы	Тенге				14222				
		Накладные расходы	Тенге				85179				
		Сметная прибыль	Тенге				64505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				868152				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					92221			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				411585				
		Материалы	Тенге				1772				
		Всего заработная плата	Тенге					16580			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				387629				
		Накладные расходы	Тенге				11441				
		Сметная прибыль	Тенге				33998				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				458944				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				1586637				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					205687			

РАЗДЕЛ 51. ул. Жакыбаева - ул. Жаулы (мкр. Шугыла, ЖК"Премьера")

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

2430	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,693	2514,70 2514,70	– –	1604 1604	– –	–	1155 221	2980
2431	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,504	309,00 –	– –	156 –	– –		– 12	168
2432	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	15,12	48,00 –	– –	726 –	– –		– 58	784
2433	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,405	1049,76 1049,76	– –	425 425	– –	–	306 58	790
2434	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,288	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	1385 506	379 97	500	549 155	2089
2435	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,29376	15825,30 –	– –	4649 –	– –	4649	– 372	5021
2436	2401-0202-0700 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	9	5591,00 –	– –	50319 –	– –	50319	– 4026	54345

2437	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	9	6447,84 4979,84	956,47 389,80	58023 44811	8968 3508	4244	51991 8801	118815
2438	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	22	1177,36 1073,68	– –	25902 23619	– –	2283	25569 4183	50524
2439	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	10439,00 –	– –	31317 –	– –	31317	– 2505	33822
2440	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11518,00 –	– –	46072 –	– –	46072	– 3686	49758
2441	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	11665,00 –	– –	23330 –	– –	23330	– 1866	25196
2442	2401-0201-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	7664,00 –	– –	7664 –	– –	7664	– 613	8277
2443	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	16639,00 –	– –	16639 –	– –	16639	– 1331	17970
2444	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	12	20556,00 –	– –	246672 –	– –	246672	– 19734	266406
2445	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.11.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	8	11033,00 –	– –	88264 –	– –	88264	– 7061	95325
2446	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,005	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	162 81	69 22	12	78 19	252
2447	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КУТ СП - 8%	т	0,005	687193,00 –	– –	3436 –	– –	3436	– 275	3711

		Дорожная разметка									
2448	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. пред. 12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	145,6	397,74	30,36	57911	4420	–	57770	124935
		ДЗ - 100%; СТ - 0%			367,38	–	53491	–		9254	
2449	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краска для дорожной разметки белая**	кг	59,408	1080,00	–	64161	–	64161	–	69254
		СТ - 8%			–	–	–	–		5133	
2450	2304-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краска для дорожной разметки желтая**	кг	55,616	1156,00	–	64292	–	64292	–	69435
		СТ - 8%			–	–	–	–		5143	
2451	2304-0902-0202 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	37,5648	307,00	–	11532	–	11532	–	12455
		СТ - 8%			–	–	–	–		923	
		Монтажные работы									
2452	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	-33704,00	–	-67408	–	-67408	–	-72801
		СТ - 8%			–	–	–	–		-5393	
2453	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	-63770,00	–	-127540	–	-127540	–	-137743
		СТ - 8%			–	–	–	–		-10203	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51		**Тенге**				**609693**	**13836**	**478438**	**137352**	**806808**
							134537	3447	–	59764	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-194948				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-194948				
		Сметная прибыль	Тенге				-15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-210544				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				801843				
	Материалы		Тенге				7025				
	Всего заработная плата		Тенге					127881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				650162				
	Местные материалы		Тенге				6649				
	Транспортные расходы		Тенге				881				
		Накладные расходы	Тенге				137289				
		Сметная прибыль	Тенге				75966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1013389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					127881			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				3598				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3426				
		Накладные расходы	Тенге				72				
		Сметная прибыль	Тенге				294				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				3964				
		Сметная заработная плата	Тенге					183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				806809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					127984			

РАЗДЕЛ 52. ул. Жандосова, дом № 54 - ул. Алатауская

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

2454	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,154	2314,78 2314,78	–	356 356	–	–	257 49	662
2455	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,112	309,00 –	–	35 –	–		– 3	38
2456	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	3,36	48,00 –	–	161 –	–		– 13	174
2457	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы, ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,09	1049,76 1049,76	–	94 94	–	–	68 13	175
2458	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитование бетоном. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м3	0,064	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	308 112	85 22	111	122 34	464
2459	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 5%	м3	0,06528	15825,30 –	–	1033 –	–	1033	– 85	1116
2460	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,00 –	–	11182 –	–	11182	– 895	12077
2461	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6447,04 4979,04	996,47 369,80	12894 9958	1993 740	943	11553 1956	26490
2462	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	1177,36 1073,61	–	9419 8589	–	838	9276 1496	20191
2463	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	10439,00 –	–	10439 –	–	10439	– 835	11274
2464	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.18, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	11518,00 –	–	11518 –	–	11518	– 921	12439
2465	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.1-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00 –	–	82224 –	–	82224	– 6578	88802
2466	2401-0201-0335 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	–	44132 –	–	44132	– 3531	47663

		Дорожная разметка									
2467	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №6б. 12	Простая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 100%; СП - 85%*	м2 разметки	36,8	397,74 367,38	30,36 –	14637 13528	1117 –	–	14601 2339	31977
2468	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая *СП - 85%*	кг	15,168	1080,00 –	– –	16381 –	– –	16381	– 1311	17692
2469	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая *СП - 85%*	кг	13,904	1156,00 –	– –	16073 –	– –	16073	– 1286	17359
2470	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм *СП - 85%*	кг	9,4944	307,00 –	– –	2915 –	– –	2915	– 233	3148
		Монтажные работы									
2471	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 *СП - 85%*	шт.	2	-35704,00 –	– –	-67408 –	– –	-67408	– -5393	-72801
2472	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 *СП - 85%*	шт.	2	-63770,00 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10203	-137743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				38853 32639	3195 762	2833 –	35877 5988	80780
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-194948				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-194948				
		Сметная прибыль	Тенге				-15596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-210544				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				233801				
	Материалы		Тенге				1884				
	Всего заработная плата		Тенге					33391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194064				
	Местные материалы		Тенге				1033				
	Транспортные расходы		Тенге				196				
		Накладные расходы	Тенге				35877				
		Сметная прибыль	Тенге				21576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				80780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33391			
		РАЗДЕЛ 53. ул. Жандосова восточнее ул. Айболит-2									
		Подготовительные работы									
		Обустройство									
		Установка дорожных знаков									
2473	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 5%*	м3 грунта	0,231	2314,70 2314,70	– –	535 535	– –	–	385 74	994
2474	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка *СП - 85%*	т	0,168	309,00 –	– –	52 –	– –		– 4	56

2475	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	5,94	48,80 –	– –	242 –	– –		– 19	261
2476	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Земляная вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,135	1049,76 1049,76	– –	142 142	– –	–	102 20	264
2477	1106-0101-0001 РСНБ РК 2015	Оконцовка свай бетоном. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,096	4807,79 1757,43	1317,30 336,93	482 169	126 32	167	183 52	697
2478	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,09792	15825,30 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
2479	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	5591,00 –	– –	16773 –	– –	16773	– 1342	18115
2480	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	6447,84 4979,84	996,47 369,88	18341 14937	2989 1109	1415	17330 2934	39605
2481	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6	1177,36 1073,61	– –	7064 6442	– –	622	6957 1122	15143
2482	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 6.9.1-6.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	16639,00 –	– –	16639 –	– –	16639	– 1331	17970
2483	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
2484	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
				Дорожная разметка							
2485	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%; СП - 8%	м2 разметки	36,8	397,74 367,38	30,36 –	14637 13520	1117 –	–	14601 2339	31577
2486	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	15,168	1080,00 –	– –	16381 –	– –	16381	– 1311	17692
2487	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	13,904	1156,00 –	– –	16073 –	– –	16073	– 1286	17359

2488	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	9,4944	307,00	–	2915	–	2915	–	3148
					–	–	–	–		233	
		Монтажные работы									
2489	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luyq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	-33784,00	–	-67488	–	-67488	–	-72801
					–	–	–	–		-5393	
2490	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luyq" 100W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	3	-63770,00	–	-127540	–	-127540	–	-137743
					–	–	–	–		-10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				44214	4232	3943	39558	90476
		Стоимость монтажных работ	Тенге				35745	1141	–	6704	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-894948				
		Сметная прибыль	Тенге				-194968				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-15596				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-210544				
		Материалы	Тенге				239162				
		Всего заработная плата	Тенге				2263				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36886			
		Местные материалы	Тенге				195137				
		Транспортные расходы	Тенге				1550				
		Накладные расходы	Тенге				294				
		Сметная прибыль	Тенге				39558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301020				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге					36886			26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				90476				
		Сметная заработная плата	Тенге					36886			26

РАЗДЕЛ 54. ул. Жандосова, дом №10 - ул.Булак

Подготовительные работы

Обустройство

		Установка дорожных знаков									
2491	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,062	2314,78	–	1069	–	–	770	1586
					2314,70	–	1069	–		147	
2492	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	0,336	309,00	–	104	–		–	112
					–	–	–	–		8	
2493	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосв 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	10,08	48,00	–	484	–		–	523
					–	–	–	–		39	
2494	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы и котлованы и иные. Засыпка вручную. Грунты грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,27	1049,76	–	283	–	–	284	526
					1049,76	–	283	–		39	
2495	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,192	4807,79	1317,30	923	253	333	366	1392
					1757,43	336,93	337	65		163	
2496	2302-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,19584	15825,30	–	3099	–	3099	–	3347

		СП - 5%										
2497	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014			–	–	–	–		248		
		СП - 5%	шт.	6	5591,80	–	33546	–	33546	–	36230	
					–	–	–	–		2684		
2498	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Знаки дорожные на металлическом стойках. Установка										
		НР - 100%, СП - 5%	шт.	6	6447,04	996,47	38682	5979	2829	34669	79218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4979,04	369,80	29874	2219		5867		
2499	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101										
		НР - 100%, СП - 5%	шт.	10	1177,36	–	11774	–	1838	11595	25238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	–	10736	–		1869		
2500	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.36.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002										
		СП - 5%	шт.	4	10439,00	–	41756	–	41756	–	45896	
					–	–	–	–		3340		
2501	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002										
		СП - 5%	шт.	2	11518,00	–	23036	–	23036	–	24879	
					–	–	–	–		1843		
2502	2401-0201-0257 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002										
		СП - 5%	шт.	2	6906,00	–	13812	–	13812	–	14917	
					–	–	–	–		1105		
2503	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.28.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002										
		СП - 5%	шт.	4	20556,00	–	82224	–	82224	–	88802	
					–	–	–	–		6578		
2504	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002										
		СП - 5%	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663	
					–	–	–	–		3531		
				Дорожная разметка								
2505	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Проезжая часть. Разметка краской серая, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов										
		НР - 100%, СП - 5%	м2 разметки	26,8	397,74	30,36	14637	1117	–	14601	31577	
					367,38	–	13520	–		2339		
2506	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая										
		СП - 5%	кг	15,168	1080,00	–	16381	–	16381	–	17692	
					–	–	–	–		1311		
2507	2204-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая										
		СП - 5%	кг	13,904	1156,00	–	16073	–	16073	–	17359	
					–	–	–	–		1286		
2508	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм										
		СП - 5%	кг	9,4544	307,00	–	2915	–	2915	–	3148	
					–	–	–	–		233		

2509	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	-33784,00	–	-67568	–	-67568	–	-72801
		СП - 8%			–	–	–	–		-5353	
2510	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	-63770,00	–	-255080	–	-255080	–	-276406
		СП - 8%			–	–	–	–		-20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				32442	7349	-41334	62196	50410
		Стоимость монтажных работ	Тенге				55819	2284	–	6771	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-322488				
		Сметная прибыль	Тенге				-322488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-25799				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-348287				
		Материалы	Тенге				348930				
		Всего заработная плата	Тенге				4200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					58103			
		Местные материалы	Тенге				273875				
		Транспортные расходы	Тенге				3099				
		Накладные расходы	Тенге				888				
		Сметная прибыль	Тенге				42196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				439696				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге					58103			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				91409				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
								58103			

РАЗДЕЛ 55. ул. Жандосова, дом №2А - ул.Мереке

Подготовительные работы

Обустройство

							Установка дорожных знаков					
2511	1101-0305-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,385	2314,70	–	891	–	–	642	1655
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	891	–		123	
2512	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,28	389,00	–	87	–		–	94
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
2513	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	8,4	48,00	–	403	–		–	435
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
2514	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншея, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225	1049,76	–	336	–	–	170	436
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	336	–		33	
2515	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оконцаживание бетонов. Устройство	м3	0,16	4807,79	1317,30	769	211	277	305	1160
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	281	54		86	
2516	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	15825,30	–	2583	–	2583	–	2790
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
2517	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	5591,00	–	27955	–	27955	–	30191
		СП - 8%			–	–	–	–		2236	

2518	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	6447,04 4979,04	996,67 307,80	32235 24895	4982 1849	2358	29884 4890	66005
2519	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101 НР - 100%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	1177,36 1073,01	– –	9419 8589	– –	830	9276 1456	28196
2520	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	10439,00 –	– –	20878 –	– –	20878	– 1670	22548
2521	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	16639,00 –	– –	16639 –	– –	16639	– 1331	17970
2522	2401-0201-0237 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	6906,00 –	– –	13812 –	– –	13812	– 1105	14917
2523	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.3, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	28556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
2524	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3530	47663
				Дорожная разметка							
2525	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 100%, СП - 8%	м2 разметки	35,2	397,74 367,38	30,36 –	14000 12932	1069 –	–	13966 2237	30284
2526	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	13,904	1080,00 –	– –	15016 –	– –	15016	– 1201	16217
2527	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	13,904	1156,00 –	– –	16073 –	– –	16073	– 1286	17359
2528	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	9,0816	307,00 –	– –	2788 –	– –	2788	– 223	3011
				Монтажные работы							
2529	2307-0100-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaguq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2585. 2014	шт.	2	-33704,00	–	-67408	–	-67408	–	-72881

		СП - 8%										
2530	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jorup" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2506-2014			—	—	—	—		-5893		
		СП - 4%	шт.	2	-63770,00	—	-127540	—	-127540	—		-137743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге		—	—	—	—		-10203		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				105191	6262	50617	53243		171110
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47824	1983	—	12676		
		Сметная прибыль	Тенге				-194948					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-194948					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-85586					
		Материалы	Тенге				-210544					
		Всего заработная плата	Тенге				300140					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3465					
		Местные материалы	Тенге					49727				
		Транспортные расходы	Тенге				238587					
		Накладные расходы	Тенге				2583					
		Сметная прибыль	Тенге				498					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53243					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28272					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				381655					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге									35
		Нормативная трудоемкость	Тенге					49727				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				171111					
			Тенге					49727				35

РАЗДЕЛ 56. ул. Сабденова в районе школы №174 (мкр. Шутыдя)

Подготовительные работы

Обустройство

Установка дорожных знаков

2531	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,077	2514,70	—	178	—	—	128	331
		НР - 72%; СП - 8%			2514,70	—	178	—		25		
2532	4104-0104-0001 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,056	309,00	—	17	—		—	18
		СП - 8%			—	—	—	—		1		
2533	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	1,68	48,00	—	81	—		—	87
		СП - 8%			—	—	—	—		6		
2534	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,045	1949,76	—	47	—	—	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			1949,76	—	47	—		7		
2535	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обозначивание бетоном. Устройство	м3	0,032	4807,79	1317,30	154	42	56	41	253
		НР - 93%; СП - 8%			1757,43	336,93	56	11		17		
2536	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03364	15825,30	—	517	—	517	—	558
		СП - 8%			—	—	—	—		41		
2537	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.36 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	5591,00	—	5591	—	5591	—	6038
		СП - 8%			—	—	—	—		447		
2538	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6447,84	556,67	6447	557	471	5777	13202
		НР - 100%; СП - 8%			4979,04	305,80	4979	370		978	

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2539	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щетки люминесцентные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	7	1177,36	–	8241	–	716	8116	17660
		ЗР - 100%; СП - 8%			1075,61	–	7515	–		1309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2540	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.3а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	20556,04	–	82224	–	82224	–	88802
		СП - 8%			–	–	–	–		6578	
2541	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
		СП - 8%			–	–	–	–		3531	
				Установка знаков индивидуального проектирования							
2542	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,048	32370,54	13895,10	1554	667	107	687	3420
		ЗР - 89%; СП - 8%			16257,78	4484,51	780	215		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2543	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	5,9536	33613,00	–	200118	–	200118	–	216127
		СП - 8%			–	–	–	–		16009	
2544	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	262932,00	–	9203	–	9203	–	9529
		СП - 8%			–	–	–	–		736	
2545	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000236	3005768,00	–	709	–	709	–	766
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
2546	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	БКП	т	0,0152	687193,00	–	10445	–	10445	–	11281
		СП - 8%			–	–	–	–		836	
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
2547	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	2314,70	–	4861	–	–	3930	9030
		ЗР - 77%; СП - 8%			2314,70	–	4861	–		669	
2548	4106-0106-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3,675	309,00	–	1136	–		–	1227
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
2549	4101-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	110,25	48,00	–	5292	–		–	5715
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
2550	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	2,1	11173,96	1915,47	23463	4023	3919	15085	41631
		ЗР - 91%; СП - 8%			7390,76	582,81	15521	1056		3084	

2551	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2315	27822,46	–	37589	–	37589	–	41028
		СП - 8%			–	–	–	–		3839	
2552	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Монтаж	т конструкций	0,114	33370,94	13895,10	3690	1584	253	1632	5747
		ЗП - 60%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1853	511		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2553	2106-0309-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2	т	0,114	643745,00	–	75387	–	73387	–	79258
		СП - 8%			–	–	–	–		5871	
2554	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	2,736	367,90	3,52	459	10	276	121	626
		ЗП - 60%; СП - 8%			63,10	0,64	173	2		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монтажные работы									
2555	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jayq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	2	-33704,00	–	-67408	–	-67408	–	-72801
		СП - 8%			–	–	–	–		-5393	
2556	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jayq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	4	-63770,00	–	-255080	–	-255080	–	-275486
		СП - 8%			–	–	–	–		-20406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				897447	7323	147635	35141	251193
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35963	2145	–	18607	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-322488				
		Сметная прибыль	Тенге				-322488				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-25799				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-348287				
	Материалы		Тенге				438859				
	Всего заработная плата		Тенге				5450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34769			
	Местные материалы		Тенге				341977				
	Транспортные расходы		Тенге				38586				
		Накладные расходы	Тенге				6526				
		Сметная прибыль	Тенге				33812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37954				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				500775				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					34769			26
	Материалы		Тенге				89076				
	Всего заработная плата		Тенге				359				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3359			
		Накладные расходы	Тенге				83832				
		Сметная прибыль	Тенге				2319				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				7312				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				98707				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге					3359			2
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				258155				
		Сметная заработная плата	Тенге					38128			28

РАЗДЕЛ 57. Обустройство в районе ОШ №31, по ул. Фитулы на пересечениях с ул. Бакинская и ул. Писарева

Подготовительные работы

		Обустройство										
					Установка дорожных знаков							
2557	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	1177,36 1073,61	—	4709 4294	—	418	4658 748	10085
2558	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15.5-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	20556,00 —	—	82224 —	—	82224	— 6578	88802
2559	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,03	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	971 488	417 135	66	429 112	1512
2560	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление ККП, КЗТ СП - 8%	т	0,03	687193,00 —	— —	20616 —	— —	20616	— 1649	22265
					Установка знаков индивидуального проектирования						
2561	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка кирпичных или панно на стойках с кронштейнами массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	214	1374 359	4840
2562	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные одностороние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,3072	33613,00 —	— —	400237 —	— —	400237	— 32019	432256
2563	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 —	— —	18405 —	— —	18405	— 1472	19877
2564	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 —	— —	1419 —	— —	1419	— 113	1532
2565	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 —	— —	20891 —	— —	20891	— 1671	22562
					Установка металлических конструкций КЗ-5-219						
2566	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,4	2314,70 2314,70	— —	7870 7870	— —	—	5666 1083	14619
2567	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,95	309,00 —	— —	1839 —	— —		— 147	1986
2568	4101-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	178,5	48,00 —	— —	8568 —	— —		— 685	9253

2569	1109-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство	м3 основания	9,17	3590,56	2172,83	576	370	–	355	1006	
		ЗР - 100%; СП - 0%;			1213,08	1032,61	286	176		75		
2570	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,2074	1447,00	–	300	–	300	–	324	
		СП - 0%;			–	–	–	–		24		
2571	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая включая по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	44	2466,84	49,16	107538	2163	67675	35479	154459	
		ЗР - 95%; СП - 0%;			856,92	10,22	37700	450		11441		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2572	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается экономия: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная включая в 1 слой	м2 поверхности	11,4	-1842,42	-29,66	-11884	-338	-5340	-2146	-15152	
		ЗР - 95%; СП - 0%;			-193,48	-8,89	-2206	-101		-1122		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2573	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,9	11172,93	1915,47	32402	5555	5414	20831	57492	
		ЗР - 95%; СП - 0%;			7398,76	592,81	21433	1450		4259		
2574	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	17812,46	–	52460	–	52460	–	56657	
		СП - 0%;			–	–	–	–		4197		
2575	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0591	225135,00	–	13305	–	13305	–	14369	
		СП - 0%;			–	–	–	–		1064		
2576	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,17	4007,79	1317,30	817	224	294	324	1252	
		ЗР - 95%; СП - 0%;			1757,45	536,93	299	57		91		
2577	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	15825,30	–	2744	–	2744	–	2964	
		СП - 0%;			–	–	–	–		220		
2578	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,685	32370,54	13895,10	22174	9518	1519	9804	34536	
		ЗР - 69%; СП - 0%;			16257,78	4684,31	11137	3072		3558		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2579	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры	т	0,685	462528,00	–	306826	–	306826	–	342172	
		СП - 0%;			–	–	–	–		35346		
2580	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	16,44	167,90	3,52	2760	58	1061	725	3764	
		ЗР - 69%; СП - 0%;			63,30	0,64	1041	11		279		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2										
2581	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	10059	
		ЗР - 72%; СП - 0%;			2314,70	–	9722	–		1338		
2582	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,25	309,00	–	2271	–		–	2453	
		СП - 0%;			–	–	–	–		182		

2583	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	226,5	48,00 –	– –	10584 –	– –		– 847	11431
2584	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 7590,76	1915,47 502,81	46926 31041	8045 2112	7840	30169 6168	83263
2585	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,263	17822,46 –	– –	75977 –	– –	75977	– 6078	82055
2586	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,228	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	7381 3707	3168 1022	506	3263 851	11496
2587	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,228	643745,00 –	– –	146774 –	– –	146774	– 11742	158516
2588	1113-0302-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 63%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,472	167,90 63,10	3,52 0,64	919 346	20 4	553	240 93	1253
		Электроосвещение									
				Монтажные работы							
2589	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,69 161,60	156,27 55,90	4357 1939	1875 671	543	1879 499	6735
2590	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание по тросу НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	27	1157,68 226,24	790,75 389,47	31257 6108	21351 8356	3798	10484 3334	45805
2591	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,027	439194,00 –	– –	11858 –	– –	11858	– 949	12807
2592	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
2593	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,94 16257,78	12895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	757
2594	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
2595	1308-0205-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,38	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4905	12793 3658	46607

2596	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luyq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2596-2014 СП - 8% шт.	1	-33704,00 --	--	-33704 --	--	-33704	--	-2696	-36400
2597	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luyq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2596-2014 СП - 8% шт.	2	-63770,00 --	--	-127540 --	--	-127540	--	-10203	-137743
2598	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8% шкаф	1	30164,26 21908,00	7015,20 3140,00	30164 21908	7015 3140	2681	17287 3799		51290
				Контур заземлени конструктивов (Металлопрокат)							
2599	1103-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%, СП - 8% в заземлени	10	293,62 235,04	52,04 16,16	2936 2350	521 162	25	2042 398		5376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2600	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8% т	0,01236	1100200,00 --	--	13599 --	--	13599	-- 1088		14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57									
		Стоимость монтажных работ	Тенге			1387728	74243	1117231	162882		1674660
		Материалы	Тенге			172992	26320	--	124050		
		Всего заработная плата	Тенге			-51036					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			11416					
		Накладные расходы	Тенге				58990				
		Сметная прибыль	Тенге			-147347					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			42473					
		Нормативная трудоемость	Тенге			-684					
		Сметная заработная плата	чел.-ч			-5241					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								35
		Материалы	Тенге				58990				
		Всего заработная плата	Тенге			889223					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			74520					
		Местные материалы	Тенге				118465				
		Транспортные расходы	Тенге			529189					
		Накладные расходы	Тенге			131481					
		Сметная прибыль	Тенге			23262					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			105324					
		Нормативная трудоемость	Тенге			79565					
		Сметная заработная плата	чел.-ч			1074112					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								81
		Материалы	Тенге				118465				
		Всего заработная плата	Тенге			509535					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2338					
		Накладные расходы	Тенге				21863				
		Сметная прибыль	Тенге			515419					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			15685					
		Нормативная трудоемость	Тенге			45169					
		Сметная заработная плата	чел.-ч			609789					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге								13
		Нормативная трудоемость	Тенге				21863				
		Сметная заработная плата	чел.-ч			1674660					
			Тенге								129
							195318				

			Монтажные работы									
2601	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 80W, 80 Вт, 10000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2596-2014 СП - 8%;	шт.	2	-33704,00 –	– –	-67408 –	– –	-67408	– -5395	-72803
2602	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 160W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2596-2014 СП - 8%;	шт.	2	-63770,00 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10203	-137743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				-194948 –	– –	-194948	– -15596	-210544
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-194948		-194948		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-194948				
		Сметная прибыль	Тенге				-15596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-210544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				-210544				
		РАЗДЕЛ 59. пр. Сейфуллина - ул. Крымского										
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
			Установка дорожных знаков									
2603	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	12	1177,36 1073,61	– –	14128 12883	– –	1245	13914 1243	30285
2604	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.3а-5.8.4а, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	8	20556,00 –	– –	164448 –	– –	164448	– 13156	177604
2605	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	шт.	4	11033,00 –	– –	44132 –	– –	44132	– 3531	47663
2606	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,026	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	842 423	362 117	57	372 97	1310
2607	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Бронежилет БКП, КЗТ СП - 8%;	т	0,026	687191,00 –	– –	17867 –	– –	17867	– 1429	19296
			Установка знаков индивидуального проектирования									
2608	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,096	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	3108 1561	1333 430	214	1374 359	4846
2609	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%;	м2	11,5072	35613,00 –	– –	409237 –	– –	409237	– 32019	632256

2610	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 5%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
2611	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000672	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
2612	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0264	687193,66 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
					Установка металлических конструкций консолей с опорами (К2-2-4-273)						
2613	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвесами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,8	2314,70 2314,70	– –	15740 15740	– –	–	11333 2166	29239
2614	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	11,9	309,00 –	– –	3677 –	– –		– 294	3971
2615	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	357	48,00 –	– –	17136 –	– –		– 1371	18507
2616	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 83%; СП - 5%	м3 основания	0,34	3390,56 1213,08	2172,83 1092,61	1155 412	739 351	2	710 149	2012
2617	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	1447,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
2618	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	88	2444,84 856,82	49,16 10,22	215875 75400	4326 899	135349	70958 22883	308916
2619	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается шкантыфундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	22,8	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-23767 -4411	-677 -203	-18679	-4291 -2245	-30303
2620	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,8	11172,93 7398,76	1915,47 502,81	64803 42866	11109 2916	18828	41662 8567	114982
2621	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	5,887	17822,46 –	– –	104921 –	– –	104921	– 8394	113315
2622	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1182	225135,00 –	– –	26611 –	– –	26611	– 2129	28740
2623	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)ВТ,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	4807,79	1317,30	1635	448	589	648	2466

		ЗР - 35%; СД - 8%										
2624	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	1757,43	336,95	598	115		183		
		СД - 8%			15825,30	–	5488	–	5488	–	5927	
2625	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	1,1845	–	–	–	–		439		
		ЗР - 69%; СД - 8%			32370,94	13895,10	38343	16459	2627	16953	59719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	19257	5312		4424		
2626	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоли, опоры	т	1,1845	462536,00	–	547858	–	547858	–	591683	
		СД - 8%			–	–	–	–		43828		
2627	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	28,428	167,90	3,52	4773	100	2874	1154	6509	
		ЗР - 69%; СД - 8%			63,30	0,64	1799	18		482		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2										
2628	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18059	
		ЗР - 72%; СД - 8%			2314,70	–	9722	–		1538		
2629	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2455	
		СД - 8%			–	–	–	–		182		
2630	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11431	
		СД - 8%			–	–	–	–		847		
2631	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	30169	83263	
		ЗР - 93%; СД - 8%			7890,76	502,81	31041	2112		6168		
2632	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82055	
		СД - 8%			–	–	–	–		6078		
2633	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3263	11496	
		ЗР - 69%; СД - 8%			16257,78	4484,31	3707	1022		851		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2634	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СН-3, СН-2	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516	
		СД - 8%			–	–	–	–		11742		
2635	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1253	
		ЗР - 69%; СД - 8%			63,30	0,64	346	4		93		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Электроосвещение										
		Монтажные работы										
2636	2308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках в коробах	м кабеля	40	363,05	156,27	14522	6251	1807	6264	22445	
		ЗР - 72%; СД - 8%			161,60	55,90	6464	2236		1663		

2637	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на трассе	м кабеля	25	1157,68	798,75	28942	19769	3517	9643	41672
		ЗП - 72%; СП - 8%			326,24	309,47	5650	7737		3087	
2638	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,025	439194,00	–	10980	–	10980	–	11858
		СП - 8%			–	–	–	–		878	
2639	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,04	186609,00	–	7464	–	7464	–	8061
		СП - 8%			–	–	–	–		597	
2640	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,02	32378,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		ЗП - 40%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2641	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
2642	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка на зданий	шт.	4	10132,99	4246,86	40532	16988	6659	17857	62197
		ЗП - 72%; СП - 8%			4221,36	1781,38	16885	6806		4607	
2643	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	30104,26	7015,20	60209	14030	4163	34773	102581
		ЗП - 72%; СП - 8%			21008,00	3140,80	42016	6280		7599	
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
2644	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления	м заземления	20	293,62	53,04	5872	1061	59	4083	10752
		ЗП - 80%; СП - 8%			239,04	16,16	4781	323		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2645	2305-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02472	1100280,00	–	27199	–	27199	–	29875
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				2229185	383789	1795257	267666	2680880
		Стоимость монтажных работ	Тенге				287471	36565	–	159029	
		Материалы	Тенге				163649				
		Всего заработная плата	Тенге				161145				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					94080			
		Накладные расходы	Тенге				18444				
		Сметная прибыль	Тенге				67737				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				248817				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					94080			56
		Материалы	Тенге				1260086				
		Всего заработная плата	Тенге				140656				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197712			
		Местные материалы	Тенге				682451				
		Транспортные расходы	Тенге				186986				
		Накладные расходы	Тенге				33668				
		Сметная прибыль	Тенге				177681				
							115922				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ										
		Нормативная трудоемкость	Тенге									
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1552707					
		Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге									
		Материалы	Тенге					197712				138
		Всего заработная плата	Тенге				797452					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3448					
		Накладные расходы	Тенге					32244				
		Сметная прибыль	Тенге				747131					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				22248					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				65576					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				885276					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	Тенге					32244				39
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2686880					
			Тенге					324036				214
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		РАЗДЕЛ 60. пр. Суюнбая - ул. Гагарина										
		Установка дорожных знаков										
2646	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	8	1177,36	–	9419	–	830	9276	20151
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	8589	–		1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2647	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а. В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
2648	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,02	32378,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2649	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КЗТ**	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
2650	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,048	32378,94	13895,10	1554	667	107	687	2420
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	780	215		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2651	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные одностороние индивидуального проектирования со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	5,5536	33613,00	–	200118	–	200118	–	216127
		СП - 8%			–	–	–	–		16005	
2652	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,035	262932,00	–	9203	–	9203	–	9939
		СП - 8%			–	–	–	–		736	

2653	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых металлов										
		СП - 8%	т	0,000236	300574,00	–	709	–	709	–	766	
					–	–	–	–		57		
2654	2105-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККН										
		СП - 8%	т	0,0152	687193,00	–	10445	–	10445	–	11281	
					–	–	–	–		836		
		Установка металлических конструкций СП-5										
2655	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группа 2 группы. Разработка ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		ВР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70	–	7407	–	–	5333	13759	
					2314,70	–	7407	–		1019		
2656	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка										
		СП - 8%	т	5,6	309,80	–	1730	–	–	–	1868	
					–	–	–	–		138		
2657	4101-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км										
		СП - 8%	т/км	168	48,00	–	8064	–	–	–	8709	
					–	–	–	–		645		
2658	1106-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство										
		ВР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3398,56	2172,83	678	435	–	418	1183	
					1213,08	1032,61	245	207		88		
2659	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014										
		СП - 8%	м3	0,244	1447,80	–	353	–	353	–	381	
					–	–	–	–		28		
2660	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя										
		ВР - 94%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,04	45,16	35194	708	22148	11611	50550	
					856,82	14,22	12338	147		3744		
2661	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой										
		ВР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1042,42	-29,66	-15011	-427	-11798	-2718	-19139	
					-193,48	-8,89	-2786	-128		-1418		
2662	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство										
		ВР - 87%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93	1915,47	31284	5363	5327	20113	55909	
					7399,76	502,81	20694	1408		4112		
2663	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010										
		СП - 8%	м3	2,842	17822,46	–	50651	–	50651	–	54703	
					–	–	–	–		4052		
2664	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0400	229135,00	–	9166	–	9166	–	9921	
					–	–	–	–		755		
2665	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство										
		ВР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	4807,79	1317,30	962	263	348	381	1451	
					1757,43	336,53	351	67		187		
2666	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010										
		СП - 8%	м3	0,204	15825,30	–	3228	–	3228	–	3486	
					–	–	–	–		258		

2667	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5974	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	19338 5712	8301 2679	1325	8550 2231	30119
2668	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,5974	462520,00 –	– –	276309 –	– –	276309	– 22105	298414
2669	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,3976	167,90 63,30	3,52 0,64	2407 908	50 5	1649	633 243	3283
				Установка металлических конструкций СП-3, СП-2							
2670	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,1	2514,70 2314,70	– –	4861 4861	– –	–	3598 669	9930
2671	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	3,675	305,00 –	– –	1136 –	– –		– 91	1227
2672	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	110,25	48,00 –	– –	5292 –	– –		– 423	5715
2673	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	23463 15521	4023 1056	3919	15885 3086	41631
2674	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,1315	17812,46 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3039	48028
2675	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,114	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3690 1853	1584 511	253	1632 426	5747
2676	2106-0209-0101 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,114	643745,00 –	– –	73387 –	– –	73387	– 5871	79258
2677	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,736	167,90 63,30	3,52 0,64	459 173	10 2	276	121 46	626
				Дорожная разметка							
2678	1127-0503-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прочая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 109%; СП - 8%	м2 разметки	48	397,74 367,38	30,36 –	19092 17634	1457 –	–	19045 3851	41188
2679	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая СП - 8%	кг	20,224	1080,00 –	– –	21842 –	– –	21842	– 1747	23589
2680	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая СП - 8%	кг	17,696	1156,00 –	– –	20457 –	– –	20457	– 1637	22094

2681	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размером от 100 мкм до 600 мкм СП - 8%	кг	12,384	307,00	–	3802	–	3802	–	4106
		Электроосвещение									
					Монтажные работы						
2682	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	363,85 161,60	156,27 55,90	8713 3878	3751 1342	1881	3758 998	13469
2683	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	1157,68 326,24	790,75 389,47	16288 3167	11071 4333	1978	5400 1729	23337
2684	2306-2201-0137 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,014	439194,00 –	– –	6149 –	– –	6149	– 492	6641
2685	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ан) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	186600,00 –	– –	4479 –	– –	4479	– 358	4837
2686	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 59%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1008
2687	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление СП - 8%	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
2688	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	10132,99 4221,56	4046,80 1701,38	40532 16885	16948 6806	6659	17057 4697	42197
2689	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 100W, 160 Вт, 20000 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	-63770,00 –	– –	-127540 –	– –	-127540	– -10203	-137743
2690	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	60209< 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581
					Контур заземления конструкций (Металлопрокат)						
2691	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 66%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	20	253,62 239,84	52,04 16,16	5072 4781	1041 323	50	4083 796	10752
2692	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01472	1190280,00 –	– –	27199 –	– –	27199	– 2176	29375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				1113749	69871	858000	159118	1374914
		Стоимость монтажных работ	Тенге				169655 8750	25437	–	101106	

		Материалы	Тенге									
		Всего заработная плата	Тенге				13878					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84707				
		Накладные расходы	Тенге				-116912					
		Сметная прибыль	Тенге				69988					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5990					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				75108					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					84707				49
		Материалы	Тенге				491454					
		Всего заработная плата	Тенге				22452					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					93805				
		Местные материалы	Тенге				456964					
		Транспортные расходы	Тенге				92331					
		Накладные расходы	Тенге				16222					
		Сметная прибыль	Тенге				86889					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62268					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				840651					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге					93805				66
		Материалы	Тенге				413505					
		Всего заработная плата	Тенге				1772					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16500				
		Накладные расходы	Тенге				387625					
		Сметная прибыль	Тенге				11441					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				33998					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				458944					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге					16500				9
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1374913					
		Сметная заработная плата	Тенге									
								195882				124
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		РАЗДЕЛ 61. ул. Бекмуханова в районе дома №77.										
2693	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка /Добавлять к норме 1127-0902-0101**		**Установка дорожных знаков**								
		НР - 100%, СП - 80%	шт.	4	1177,36	–	4709	–	415	4638	10095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	–	4294	–		748		
2694	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.3, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.3, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**										
		СП - 80%	шт.	4	20556,00	–	82224	–	82224	–	88803	
2695	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**			–	–	–	–		6578		
		НР - 60%, СП - 80%	т конструкций	0,02	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	325	90		75		
2696	2036-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КТТ**										
		СП - 80%	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844	
				Установка знаков индивидуального проектирования	–	–	–	–		1100		
2697	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с крепежейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840	

		ЗП - 50%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			16257,78	4484,31	1561	430		359		
2698	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	11,9072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 32819	432256
		СП - 8%										
2699	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, марка ВСт3кп по 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	262932,00 –	– –	18486 –	– –	18486	– 1472	19877
		СП - 8%										
2700	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и ребрепрокатных листовых деталей	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
		СП - 8%										
2701	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККШ	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
		СП - 8%										
				Установка металлических конструкций СН-5								
2702	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70 2314,70	– –	3704 3704	– –	–	2667 510	6880
		ЗП - 72%; СП - 8%										
2703	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,06 –	– –	865 –	– –		– 69	934
		СП - 8%										
2704	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	84	48,00 –	– –	4032 –	– –		– 323	4355
		СП - 8%										
2705	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1	3390,56 1213,08	2172,83 1032,61	339 121	217 103	1	209 44	592
		ЗП - 93%; СП - 8%										
2706	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00 –	– –	177 –	– –	177	– 14	191
		СП - 8%										
2707	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2444,04 856,82	49,16 10,22	17597 6169	354 74	11874	5806 1872	25275
		ЗП - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ										
2708	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается из п.п.: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42 -193,48	-29,66 -8,89	-7505 -1393	-214 -64	-5898	-1355 -709	-9649
		ЗП - 95%; СП - 8%										
2709	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	15642 10347	2682 704	2613	10056 2056	27704
		ЗП - 94%; СП - 8%										
2710	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17832,46 –	– –	25326 –	– –	25326	– 2026	27352
		СП - 8%										

2711	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	225135,00	–	4593	–	4593	–	4960
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
2712	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4897,75	1317,16	481	132	175	191	725
		ПР - 91%; СП - 8%			1797,43	336,93	176	34		54	
2713	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15928,30	–	1614	–	1614	–	1743
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
2714	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,2987	32370,94	13895,10	9669	4150	663	4279	15060
		ПР - 80%; СП - 8%			16257,78	4484,31	4856	1339		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2715	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СН-5	т	0,2987	462530,00	–	138155	–	138155	–	149207
		СП - 8%			–	–	–	–		11052	
2716	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	7,1688	167,90	3,52	1204	26	724	316	8642
		ПР - 80%; СП - 8%			63,30	0,64	454	5		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Установка металлических конструкций СН-3, СН-2									
2717	1101-0305-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозкой	м3 грунта	3,1	2314,70	–	4861	–	–	3590	9030
		ПР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	4861	–		669	
2718	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка	т	3,675	309,00	–	1136	–		–	1327
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
2719	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	110,25	48,00	–	5291	–		–	5715
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
2720	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	2,1	11172,93	1915,47	23463	4023	3919	15885	41631
		ПР - 91%; СП - 8%			7390,76	502,81	15521	1056		3084	
2721	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1315	17822,46	–	37989	–	37989	–	41028
		СП - 8%			–	–	–	–		3039	
2722	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,114	32370,94	13895,10	3696	1584	253	1632	5747
		ПР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1853	511		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2723	2106-0209-0301 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3, СН-2	т	0,114	643765,00	–	73387	–	73387	–	79258
		СП - 8%			–	–	–	–		5871	
2724	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	2,736	167,90	3,52	459	10	276	121	626
		ПР - 80%; СП - 8%			63,30	0,64	173	2		46	

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Дорожная разметка										
2725	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Простая часть. Разметка краской стрел, встречных бетонпомпы, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	52,8	397,74	30,36	21001	1603	–	20949	45346
		НР - 100%; СП - 8%			367,38	–	19398	–		3056	
2726	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая	кг	21,488	1088,00	–	23207	–	23207	–	25064
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
2727	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая	кг	20,224	1156,00	–	23379	–	23379	–	25249
		СП - 8%			–	–	–	–		1870	
2728	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,6224	307,00	–	4182	–	4182	–	4517
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
2729	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	363,05	156,77	8713	3751	1084	3758	13469
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	3878	1342		998	
2730	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	29	1157,68	790,75	21996	15024	2673	7325	31670
		НР - 72%; СП - 8%			226,24	309,47	4299	5880		2346	
2731	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,019	435194,00	–	8345	–	8345	–	9013
		СП - 8%			–	–	–	–		668	
2732	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,024	186609,00	–	4479	–	4479	–	4837
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
2733	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,02	33378,94	13895,10	647	278	44	286	8008
		НР - 50%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2734	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
2735	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутри зданий	шт.	4	10132,99	4246,86	40532	16988	6659	17057	62197
		НР - 72%; СП - 8%			4221,56	1701,38	16885	6806		4607	
2736	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaguq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	33704,00	–	33704	–	33704	–	36400
		СП - 8%			–	–	–	–		2696	
2737	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaguq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	63770,00	–	63770	–	63770	–	68872
		СП - 8%			–	–	–	–		5102	

2738	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	2	30104,26 21088,00	7018,20 5140,00	60209 42016	14036 6280	4163	34773 7599	102581
				Контур заземления конструкции (Металлопрокат)							
2739	1101-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 84%, СП - 49% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	50	4083 796	10752
2740	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,03472	1000200,00	–	27199	–	27199	–	28375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге		–	–	–	–		2176	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1272533	67290	1049314	137036	1522333
		Материалы	Тенге				144604	25005	–	112768	
		Всего заработная плата	Тенге				241748				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14578				
		Накладные расходы	Тенге					87386			
		Сметная прибыль	Тенге				110258				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				62917				
		Нормативная трудоемость	Тенге				24374				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				329639				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								51
		Материалы	Тенге					87386			
		Всего заработная плата	Тенге				753103				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13549				
		Местные материалы	Тенге					70843			
		Транспортные расходы	Тенге				584865				
		Накладные расходы	Тенге				65166				
		Сметная прибыль	Тенге				11325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66266				
		Нормативная трудоемость	Тенге				65549				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				884918				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								50
		Материалы	Тенге					70843			
		Всего заработная плата	Тенге				277682				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1217				
		Накладные расходы	Тенге					11380			
		Сметная прибыль	Тенге				259921				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				5853				
		Нормативная трудоемость	Тенге				22845				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				308380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге								6
		Нормативная трудоемость	Тенге					11380			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1522337				
			Тенге					169609			107

РАЗДЕЛ 62. ул. Оржоникидзе южнее ул.Б.Хмельницкого в районе ГКБ №4

Подготовительные работы

Обустройство

				Установка дорожных знаков								
2741	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8,154	2314,70 2314,70	–	356 356	–	–	257 49	662
2742	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	8,812	309,00 –	– –	35 –	– –		– 3	38

2743	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	3,36	48,00 –	– –	161 –	– –		– 13	174
2744	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Земляка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,89	1049,74 1049,74	– –	94 94	– –	–	68 13	175
2746	2102-0101-0519 РСНБ РК 2015	Обмоноличивание бетоном. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,064	4887,79 1757,48	1317,38 336,93	308 112	85 22	111	122 34	464
2747	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,06528	15825,30 –	– –	1033 –	– –	1033	– 83	1116
2748	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки круглые металлические для дорожных знаков марки СКМ 2.36 ГОСТ 32968-2014 СП - 8%	шт.	2	5591,00 –	– –	11182 –	– –	11182	– 895	12077
2749	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	2	6447,04 4970,04	996,47 369,80	12894 9958	1993 740	943	11553 1956	26403
2750	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к марке 1127-0902-0101 НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	5	1177,38 1071,61	– –	5887 5358	– –	519	5797 935	12619
2751	2401-0201-0238 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	16639,00 –	– –	16639 –	– –	16639	– 1331	17970
2752	2401-0201-0239 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.2, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.1, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	20556,80 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
					Установка знаков индивидуального проектирования						
2752	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,048	32378,94 16257,78	13895,10 4484,31	1554 780	667 215	107	687 179	2420
2753	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	5,9536	33613,06 –	– –	200118 –	– –	200118	– 16009	216127
2754	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,035	262532,00 –	– –	9203 –	– –	9203	– 736	9939

2755	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000236	3005748,00	–	709	–	709	–	706
		СП - 8%			–	–	–	–			
2756	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	КЖП	т	0,0152	687193,00	–	10465	–	10445	–	11281
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
		Установка металлических конструкций СН-5								856	
2757	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2314,70	–	3704	–	–	2667	6888
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	–	3704	–		508	
2758	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,8	309,00	–	865	–		–	934
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
2759	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	84	48,00	–	4032	–		–	6355
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
2760	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гас. Устройство	м3 основания	0,1	3398,56	2172,83	339	217	1	209	592
		НР - 90%; СП - 8%			1213,08	1032,41	121	103		44	
2761	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1447,00	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
2762	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2464,04	49,14	17897	354	11074	5866	25275
		НР - 90%; СП - 8%			856,82	10,22	6169	74		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2763	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается площадь: фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	7,2	-1042,42	-29,66	-7505	-214	-5898	-1355	-9969
		НР - 90%; СП - 8%			-195,48	-8,89	-1355	-64		-709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2764	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	11172,93	1915,47	15642	2682	2613	10056	27754
		НР - 90%; СП - 8%			7398,76	502,81	10347	704		2856	
2765	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	17822,46	–	25326	–	25326	–	27382
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
2766	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	225135,00	–	4593	–	4593	–	4968
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
2767	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)(В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,1	4897,79	1387,30	481	132	175	191	725
		НР - 90%; СП - 8%			1757,42	356,93	176	36		54	
2768	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15825,38	–	1614	–	1614	–	1748
		СП - 8%			–	–	–	–		129	

2769	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2987	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	9660 4856	4150 1339	663	4275 1186	15060
2770	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5 СП - 8%	т	0,2987	462520,66 –	– –	138155 –	– –	138155	– 11052	149207
2771	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,1688	167,90 63,30	3,52 0,64	1204 454	26 5	724	316 122	1642
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2									
2772	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,1	2314,70 2314,70	– –	4861 4861	– –	–	3500 668	9030
2773	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	3,675	309,00 –	– –	1136 –	– –		– 92	1227
2774	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	118,25	48,84 –	– –	5292 –	– –		– 423	5715
2775	1105-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 В15 F200 W6. Устройство НР - 60%; СП - 8%	м3	2,1	11172,93 7890,76	1915,47 502,83	23463 15521	4023 1056	3919	15885 3084	41631
2776	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,1315	17822,46 –	– –	37989 –	– –	37989	– 3039	40028
2777	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,114	32370,94 16257,78	13895,10 4484,31	3650 1853	1584 511	253	1632 426	5747
2778	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2 СП - 8%	т	0,114	643745,00 –	– –	73387 –	– –	73387	– 5871	79258
2779	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза) НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,786	167,90 63,30	3,52 0,64	459 173	10 2	274	121 46	626
		Электроосвещение									
		Монтажные работы									
2780	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	363,85 161,60	156,27 55,98	4367 1939	1875 671	543	1879 499	6735
2781	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	26	1357,68 226,24	790,75 309,47	38080 5882	20559 8046	3659	18028 3210	43339

2782	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,026	439194,00 –	– –	11419 –	– –	11419	– 914	12333
2783	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ож) ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	186609,00 –	– –	2239 –	– –	2239	– 179	2418
2784	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 16	Монтаж НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,015	32370,94 10257,78	13895,10 4484,31	486 244	208 67	34	215 56	787
2785	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Кронштейн СП - 8%	т	0,015	687193,00 –	– –	10308 –	– –	10308	– 825	11133
2786	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка внутренний НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	30399 12664	12740 5104	4996	12793 3455	46647
2787	2307-0106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Luty" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2596-2014 СП - 8%	шт.	1	63770,00 –	– –	63770 –	– –	63770	– 5102	68872
2788	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 18	Шкаф управления и регулирования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	30104 21008	7015 3140	2881	17387 2799	51298
		Контур заземления конструктивов (Металлопрокат)									
2789	1153-0109-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м заземления	10	293,62 239,04	52,64 16,16	2936 2390	521 162	25	2042 390	5376
2790	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 30 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,01326	1100200,00 –	– –	13589 –	– –	13589	– 1088	14687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				959841	58627	783056	105331	1156384
	Стоимость монтажных работ		Тенге				187637	21931	–	85215	
	Материалы		Тенге				172388				
	Всего заработная плата		Тенге				11275				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					58454			
		Накладные расходы	Тенге				77428				
		Сметная прибыль	Тенге				42087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231635				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					58454			34
	Материалы		Тенге				539759				
	Всего заработная плата		Тенге				14481				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63249			
	Местные материалы		Тенге				379379				
	Транспортные расходы		Тенге				46139				
		Накладные расходы	Тенге				11521				
		Сметная прибыль	Тенге				56435				
							47696				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				645890					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге					61245				43
		Материалы	Тенге				247694					
		Всего заработная плата	Тенге				1055					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9865				
		Накладные расходы	Тенге				232196					
		Сметная прибыль	Тенге				6889					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге				20361					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				274864					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 02	Тенге					9865				6
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1158387					
		Сметная заработная плата	Тенге									
								129568				83
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		РАЗДЕЛ 63. ул. Сугонбая, в районе дома №170.										
						Установка дорожных знаков						
2791	1127-0902-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	12	1177,36	–	14128	–	1245	13914	30285
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		2145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2792	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.18.1-5.18.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	175664
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
2793	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
		СП - 8%			–	–	–	–		3531	
2794	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,01	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2795	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление ККП, КТТ**	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
						Установка знаков индивидуального проектирования						
2796	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под панно на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,096	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1561	430		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2797	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	11,9072	33613,00	–	400237	–	400237	–	432256
		СП - 8%			–	–	–	–		32019	

2798	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	261932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
2799	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3005748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
2800	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0304	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СП-5							
2801	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5333 1019	13759
2802	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	309,00 –	– –	1720 –	– –		– 138	1868
2803	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
2804	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпн. Устройство НР - 9,8%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3398,56 1213,08	2172,83 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
2805	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
2806	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	14,4	2444,84 856,82	49,16 10,21	35194 12338	708 147	22148	11611 3744	58550
2807	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается основание-фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	14,4	-1042,42 -153,48	-29,66 -8,89	-15011 -2786	-427 -128	-11798	-2710 -1408	-45139
2808	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363 1408	5227	20113 4112	55509
2809	2102-0001-0019 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
2810	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0408	225135,00 –	– –	9186 –	– –	9186	– 738	9924
2811	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	6807,79 1757,45	1317,30 336,93	963 351	263 67	348	381 107	1451

2812	2302-0101-0519 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15825,30	–	3228	–	3228	–	3486
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
2813	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,5974	32370,94	13895,10	19338	8301	1325	8550	30119
		ПР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	9712	2679		2231	
2814	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СВ-5	т	0,5974	462520,00	–	276309	–	276309	–	398414
		СП - 8%			–	–	–	–		22105	
2815	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	14,3376	167,90	3,52	2407	50	1449	633	3283
		ПР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	968	9		243	
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2									
2816	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2314,70	–	9722	–	–	7000	18859
		ПР - 75%; СП - 8%			2314,70	–	9722	–		1338	
2817	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	7,35	309,00	–	2271	–		–	2453
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
2818	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	220,5	48,00	–	10584	–		–	11451
		СП - 8%			–	–	–	–		867	
2819	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	4,2	11172,93	1915,47	46926	8045	7840	28169	83263
		ПР - 97%; СП - 8%			7398,76	502,81	31041	2112		6168	
2820	2302-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	17822,46	–	75977	–	75977	–	82855
		СП - 8%			–	–	–	–		6878	
2821	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	т конструкций	0,228	32370,94	13895,10	7381	3168	506	3163	11496
		ПР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	4484,31	3787	1022		854	
2822	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2	т	0,228	643745,00	–	146774	–	146774	–	158516
		СП - 8%			–	–	–	–		11742	
2823	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)	м2	5,472	167,90	3,52	919	20	553	241	1258
		ПР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,30	0,64	346	4		93	
		п7.9 номер 1.14.4	Дорожная разметка								
2824	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение линейной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	44,8	5600,54	19,09	250904	856	221653	30955	304407
		ПР - 30%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			635,82	5,95	28395	267		22549	

		Электроосвещение										
					Монтажные работы							
2825	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	24	363,85 101,60	156,27 55,90	8713 3878	3753 1342	1084	3758 958	15669	
2826	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	14	1187,68 226,24	798,75 309,47	16208 5167	11071 4333	1978	5400 1729	23337	
2827	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,014	439194,00 --	-- --	6149 --	-- --	6149	-- 492	6641	
2828	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (мк) ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,014	186609,00 --	-- --	4479 --	-- --	4479	-- 358	4837	
2829	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32870,54 16257,78	13895,10 4484,31	647 325	278 90	44	286 75	1000	
2830	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Крепление** *СП - 8%*	т	0,02	687193,00 --	-- --	13744 --	-- --	13744	-- 1100	14844	
2831	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	10132,99 4221,36	4246,86 1760,38	40532 16885	16988 6806	9659	17057 4687	62197	
2832	1308-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	30104,26 21008,00	7015,20 3140,00	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7599	102581	
					Контур заземления конструкций (Метиз/прокат)							
2833	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж контура заземления** *НР - 60%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	253,62 239,84	52,64 16,16	5872 4781	1041 323	50	4083 796	10752	
2834	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионностойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,02472	1100200,00 --	-- --	27199 --	-- --	27199	-- 2176	29375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				1848149	75552	1542049	196888	2208642	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				207899	27688	--	163604		
		Материалы	Тенге				136290					
		Всего заработная плата	Тенге				13875					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84707				
		Накладные расходы	Тенге				10638					
		Сметная прибыль	Тенге				60988					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15783					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				213061					
		Сметная заработная плата	Тенге									49
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					84707				
		Материалы	Тенге				1209276					
							248717					

		Всего заработная плата	Тенге					130739				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				665016					
		Местные материалы	Тенге				130289					
		Транспортные расходы	Тенге				22650					
		Накладные расходы	Тенге				122148					
		Сметная прибыль	Тенге				106512					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1487929					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					130739				92
		Материалы	Тенге				502583					
		Всего заработная плата	Тенге				2832					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19941				
		Накладные расходы	Тенге				471462					
		Сметная прибыль	Тенге				13759					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				41369					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				557651					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге					19941				11
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2208641					
		Сметная заработная плата	Тенге					236387				152
		РАЗДЕЛ 64. ул. Стомбин, в районе дома №214.										
		Подготовительные работы										
		Обустройство										
		Установка дорожных знаков										
2835	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	12	1177,86	–	14128	–	1245	12914	30285
		НР - 100%; СП - 8%			1073,61	–	12883	–		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2836	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.25.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	20556,00	–	164448	–	164448	–	177604
		СП - 8%			–	–	–	–		13156	
2837	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11033,00	–	44132	–	44132	–	47663
		СП - 8%			–	–	–	–		3531	
2838	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж**	т конструкций	0,02	32370,94	13895,10	647	278	44	286	1008
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	325	90		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2839	2104-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Кронштейн ККП, КТТ**	т	0,02	687193,00	–	13744	–	13744	–	14844
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	
		Установка знаков индивидуального проектирования									
2840	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка каркас под знаки на стойках с кронштейном массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,056	32370,94	13895,10	3108	1333	214	1374	4840
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	4484,31	1561	430		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2841	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	11,9072	33613,00 –	– –	400237 –	– –	400237	– 33019	432256
2842	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	262932,00 –	– –	18405 –	– –	18405	– 1472	19877
2843	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,000472	3003748,00 –	– –	1419 –	– –	1419	– 113	1532
2844	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ККП СП - 8%	т	0,0384	687193,00 –	– –	20891 –	– –	20891	– 1671	22562
				Установка металлических конструкций СП-5							
2845	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,3	2314,70 2314,70	– –	7407 7407	– –	–	5133 1829	12759
2846	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	5,6	389,00 –	– –	1750 –	– –		– 138	1868
2847	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	168	48,00 –	– –	8064 –	– –		– 645	8709
2848	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройства НР - 92%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3399,56 1213,88	2172,83 1032,61	678 243	435 207	–	418 88	1183
2849	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,244	1447,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
2850	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	2444,84 856,82	49,16 10,22	35194 12338	708 147	22148	11681 3744	58950
2851	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,4	-1042,42 -283,08	-29,66 -8,09	-15011 -2786	-427 -328	-11798	-2710 -1438	-30139
2852	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,8	11172,93 7390,76	1915,47 502,81	31284 20694	5363 1408	5227	20113 4112	55589
2853	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,842	17822,46 –	– –	50651 –	– –	50651	– 4052	54703
2854	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	225135,00	–	9186	–	9186	–	9921

		СП - 8%										
2855	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство			—	—	—	—		735		
		НР - 95%; СП - 8%	м3	0,2	4807,79 / 1757,43	1317,30 / 336,93	862 / 351	263 / 67	348	381 / 147		1451
2856	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010										
		СП - 8%	м3	0,204	15825,34 / —	— / —	3228 / —	— / —	3228	— / 258		3486
2857	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5974	32370,94 / 16257,78	13895,10 / 4484,31	19538 / 9712	8301 / 2679	1325	8556 / 2231		30119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2858	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Стойка СП-5										
		СП - 8%	т	0,5974	462520,00 / —	— / —	276309 / —	— / —	276309	— / 22105		298414
2859	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	14,3076	167,90 / 63,30	3,52 / 0,64	2497 / 908	50 / 9	1449	633 / 243		3283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Установка металлических конструкций СП-3, СП-2										
2860	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	2314,70 / 2314,70	— / —	9722 / 9722	— / —	—	7000 / 1008		18059
2861	4104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка										
		СП - 8%	т	7,35	309,00 / —	— / —	3271 / —	— / —		— / 182		3453
2862	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозок 21-30 км										
		СП - 8%	т-км	228,5	48,00 / —	— / —	10984 / —	— / —		— / 547		11451
2863	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство										
		НР - 80%; СП - 8%	м3	4,2	11172,93 / 7396,76	1515,47 / 502,81	46926 / 30041	8845 / 2112	7860	30169 / 6368		83263
2864	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010										
		СП - 8%	м3	4,263	17822,46 / —	— / —	75977 / —	— / —	75977	— / 6078		82055
2865	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж										
		НР - 60%; СП - 8%	т конструкций	0,228	32370,94 / 16257,78	13895,10 / 4484,31	7381 / 3707	3168 / 1022	506	3263 / 851		11496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2866	2106-0269-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3, СП-2										
		СП - 8%	т	0,228	643745,00 / —	— / —	146774 / —	— / —	146774	— / 11742		158516
2867	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ (за 2 раза)										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,472	167,90 / 63,30	3,52 / 0,64	919 / 346	20 / 4	553	241 / 93		1253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Дорожная разметка										

2868	1127-0903-0007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 100%; СП - 8%*	м2 разметки	41,6	397,74 367,38	30,36 –	16546 15283	1263 –	–	16506 2644	35696
2869	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая *СП - 8%*	кг	17,696	1080,00 –	– –	19112 –	– –	19112	– 1529	20641
2870	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки желтая *СП - 8%*	кг	15,168	1156,80 –	– –	17534 –	– –	17534	– 1403	18937
2871	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки от красок размерами от 100 мкм до 600 мкм *СП - 8%*	кг	10,7328	307,00 –	– –	3295 –	– –	3295	– 264	3559
		Электроосвещение					**Монтажные работы**					
2872	1308-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 75%; СП - 8%*	м кабеля	24	363,05 161,60	156,27 55,90	8713 3878	3751 1342	1884	3758 988	13469
2873	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе *НР - 75%; СП - 8%*	м кабеля	15	1157,68 326,24	798,75 309,47	21996 4299	15014 5880	2673	7329 2346	31678
2874	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,019	439194,00 –	– –	8345 –	– –	8345	– 668	9013
2875	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 2х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,024	186609,00 –	– –	4479 –	– –	4479	– 358	4837
2876	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	32570,84 16257,78	18695,10 4484,31	647 325	278 98	44	286 78	1008
2877	2306-0405-1406 РСНБ РК 2015	Крепление *СП - 8%*	т	0,02	687193,00 –	– –	13744 –	– –	13744	– 1100	14844
2878	1308-0205-0002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	10132,99 4221,36	4246,86 1701,38	60532 16885	16988 6506	6659	17057 4607	62197
2879	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования *НР - 75%; СП - 8%*	шкаф	2	30104,26 21008,06	7015,20 3140,80	60209 42016	14030 6280	4163	34773 7899	192581
		Контур заземления конструкций (Металлопрокат)										
2880	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	20	293,62 238,04	52,84 16,10	5872 4761	1041 323	50	4085 796	10752

2881	2105-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02472	1100280,00	–	27199	–	27199	–		29375
		СП - 8%			–	–	–	–		2176		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				1661716	79912	1363236	184368		1993773
		Стоимость монтажных работ	Тенге				195919	28768	–	147688		
		Материалы	Тенге				144374					
		Всего заработная плата	Тенге				14578					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87386				
		Накладные расходы	Тенге				12824					
		Сметная прибыль	Тенге				62917					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16576					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				223747					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					87386				51
		Материалы	Тенге				1914859					
		Всего заработная плата	Тенге				27663					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					117360				
		Местные материалы	Тенге				704967					
		Транспортные расходы	Тенге				130299					
		Накладные расходы	Тенге				22650					
		Сметная прибыль	Тенге				107692					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89803					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1212354					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					117360				83
		Материалы	Тенге				502583					
		Всего заработная плата	Тенге				2132					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19941				
		Накладные расходы	Тенге				471462					
		Сметная прибыль	Тенге				13759					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				41389					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				557651					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге					19941				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1993772					
		Сметная заработная плата	Тенге									
								224687				145

РАЗДЕЛ 65 Исправление ошибки

ОШ №164 ул.Черемушки 1

п.25Установка дорожных знаков (II типоразмера)

Дорожные знаки II-го типоразмера

2882	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	-7756,00	–	-15508	–	-15508	–		-16749
		СП - 8%			–	–	–	–		-1241		
2883	2401-0202-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	-26707,00	–	-26707	–	-26707	–		-28844
		СП - 8%			–	–	–	–		-2137		
2884	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	-10439,00	–	-10439	–	-10439	–		-11274
		СП - 8%			–	–	–	–		-835		

2885	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	-12518,00 –	– –	-23036 –	– –	-23036	– -1843	-24879
2886	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	-11665,00 –	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
2887	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	-11665,00 –	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
2888	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.5, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	-6487,00 –	– –	-25948 –	– –	-25948	– -2076	-28024
		Стойки для знаков п4.2-4.5									
2889	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	2	-3032,00 –	– –	-6064 –	– –	-6064	– -485	-6549
2890	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	2	-5591,00 –	– –	-11182 –	– –	-11182	– -895	-12077
2891	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	3	-10120,00 –	– –	-30360 –	– –	-30360	– -2429	-32789
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5									
2892	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СП-3 *СП - 8%*	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
2893	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) *СП - 8%*	т	0,73885	-462520,00 –	– –	-341733 –	– –	-341733	– -27339	-369072
		п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5									
2894	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,6	-2314,70 -2314,70	– –	-10648 -10648	– –	–	-7666 -1465	-19779
2895	4104-0004-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка *СП - 8%*	т	8,05	-309,00 –	– –	-2487 –	– –		– -199	-2686
2896	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т·км	241,5	-48,00 –	– –	-11592 –	– –		– -927	-12519
2897	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,17	-3390,56 -2213,08	-2072,83 -1032,61	-576 -286	-370 -176	–	-355 -75	-1006

2898	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	-1447,00 -	- -	-300 -	- -	-300	- -24	-324
2899	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая включая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	13,8	-2444,04 -856,82	-49,16 -10,22	-33728 -11824	-678 -141	-31226	-11138 -3588	-48644
2900	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	4	-11172,53 -7390,76	-1915,47 -500,81	-44692 -29563	-7662 -2011	-7467	-28733 -5876	-79299
2901	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,06	-17822,46 -	- -	-72359 -	- -	-72359	- -5795	-78148
2902	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09	-225135,00 -	- -	-20262 -	- -	-20262	- -1621	-21883
2903	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	0,17	-4887,79 -1757,43	-1317,30 -336,93	-817 -299	-224 -57	-294	-324 -91	-4232
2904	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	-15825,30 -	- -	-2744 -	- -	-2744	- -220	-2964

2909	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 250 мм х 700 мм, со светоизлучающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	-6487,00 –	– –	-25948 –	– –	-25948	– -2076	-28024
				Дорожные знаки III-го типоразмера							
2910	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=600 мм, со светоизлучающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 5%	шт.	4	-22986,00 –	– –	-91944 –	– –	-91944	– -7356	-99300
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
2911	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 4%	шт.	2	-3032,00 –	– –	-6064 –	– –	-6064	– -485	-6549
2912	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-5591,00 –	– –	-5591 –	– –	-5591	– -447	-6038
2913	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-10120,00 –	– –	-10120 –	– –	-10120	– -810	-10930
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5							
2914	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 5%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СН-3							
2915	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4,2	-2314,70 -2314,70	– –	-9722 -9722	– –	–	-7000 -1338	-18059
2916	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	-369,00 –	– –	-2271 –	– –		– -182	-2453
2917	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т-км	220,5	-48,00 –	– –	-10584 –	– –		– -847	-11431
2918	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 10% СП - 8%	м3 основания	0,36	-3398,56 -1213,88	-2172,83 -1032,61	-1221 -437	-782 -372	-2	-752 -158	-2131
2919	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 25735-2014 СП - 8%	м3	0,4392	-1447,00 –	– –	-636 –	– –	-636	– -51	-687
2920	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 В15F200 W6. Устройство НР - 93% СП - 8%	м3	11	-11172,93 -7590,76	-1515,47 -502,81	-167594 -110961	-28732 -7542	-28001	-107767 -22037	-297309
2921	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	15,225	-17822,46 –	– –	-271347 –	– –	-271347	– -21708	-293055

2922	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,83	-225135,00 –	– –	-6754 –	– –	-6754	– -540	-7294
2923	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство ЗР - 16%; СП - 3%	м3	0,36	-4887,79 -1757,43	-1317,50 -336,55	-1731 -633	-474 -121	-624	-686 -153	-2610
2924	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3473	-15825,30 –	– –	-5811 –	– –	-5811	– -465	-6276
				ОШ №160 мкр.Каргау,ул.Заводская 96 п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера) Дорожные знаки II-го типоразмера							
2925	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	-7754,00 –	– –	-15508 –	– –	-15508	– -1241	-16749
2926	2401-0201-0232 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-26707,00 –	– –	-26707 –	– –	-26707	– -2137	-28844
2927	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-10439,00 –	– –	-10439 –	– –	-10439	– -835	-11274
2928	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.5, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	3	-11518,00 –	– –	-23036 –	– –	-23036	– -1843	-24879
2929	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 –	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
2930	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 –	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
2931	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-6487,00 –	– –	-25948 –	– –	-25948	– -2076	-28024
				Стойки для знаков п4.2-4.5							
2932	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-3032,00 –	– –	-6064 –	– –	-6064	– -485	-6549

2933	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-5551,00 –	– –	-11102 –	– –	-11102	– -895	-12677
2934	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	3	-10120,00 –	– –	-30360 –	– –	-30360	– -2429	-32789
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5							
2935	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
				об.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5							
2936	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отсыпкой НР - 72%; СП - 30%	м3 грунта	4,6	-2514,70 -2514,70	– –	-10648 -10648	– –	–	-7666 -1465	-19779
2937	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	8,05	-309,00 –	– –	-2487 –	– –		– -199	-2686
2938	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	241,5	-48,00 –	– –	-11592 –	– –		– -927	-12519
2939	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 50%; СП - 8%	м3 основания	0,17	-3390,56 -1213,08	-2172,83 -1032,61	-576 -286	-570 -176	–	-355 -75	-1086
2940	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	-1447,00 –	– –	-300 –	– –	-300	– -24	-324
2941	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,8	-2444,04 -856,82	-45,16 -18,22	-10738 -11824	-678 -141	-21226	-11128 -3588	-48444
2942	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м3	4	-11172,98 -7390,76	-1915,47 -802,81	-44692 -29563	-7682 -2011	-7407	-28733 -5874	-79299
2943	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,06	-17822,46 –	– –	-72359 –	– –	-72359	– -5789	-78148
2944	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09	-225135,00 –	– –	-20262 –	– –	-20262	– -1621	-21883
2945	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м3	0,17	-4807,79 -1757,43	-1317,30 -336,53	-817 -299	-324 -87	-294	-324 -91	-1232
2946	2102-0101-0305 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	-15825,30 –	– –	-2744 –	– –	-2744	– -220	-2964
				ул.Н.Давченко в районе дома №51В южнее ул.Рыскулова							

					п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)						
					Дорожные знаки II-го типоразмера						
2947	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.10.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-10439,00 -	– –	-10439 –	– –	-10439	– -835	-11274
2948	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 -	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
2949	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 -	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
2950	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-6487,00 -	– –	-25948 –	– –	-25948	– -2076	-28024
					Дорожные знаки III-го типоразмера						
2951	2401-0201-0336 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-22986,00 -	– –	-91944 –	– –	-91944	– -7356	-99300
					Стойки для знаков п4.2-4.5						
2952	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-5591,00 -	– –	-5591 –	– –	-5591	– -447	-6038
2953	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-10120,00 -	– –	-10120 –	– –	-10120	– -810	-10930
					п3.1,п4.1,п4.6 Устройства знака 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5						
2954	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	8,282	-643745,00 -	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
					п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СИ-5						
2955	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70 -2314,70	– –	-21064 -21064	– –	–	-15166 -2859	-39128
2956	4101-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	15,935	-309,00 -	– –	-4921 –	– –		– -394	-5315
2957	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	477,75	-48,00 -	– –	-22932 –	– –		– -1835	-24767

2958	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,34	-3390,56 -1218,08	-2172,83 -1032,61	-1153 -412	-739 -351	-2	-710 -149	-3012
2959	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	-1447,00 -	- -	-600 -	- -	-600	- -48	-648
2960	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,84 -856,82	-49,16 -10,22	-47455 -23648	-1357 -282	-42650	-33255 -7177	-96887
2961	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	8	-11172,93 -7398,76	-4915,47 -502,81	-89383 -59126	-15323 -4022	-84934	-57465 -11748	-158596
2962	2302-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46 -	- -	-144718 -	- -	-144718	- -11577	-156295
2963	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,00 -	- -	-38273 -	- -	-38273	- -3062	-41335
2964	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	0,34	-4807,79 -1757,43	-1387,38 -336,93	-1635 -598	-448 -115	-589	-648 -183	-2466
2965	2302-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15825,30 -	- -	-5488 -	- -	-5488	- -439	-5927
						ул.Центральная-ул.Аруана(мкр.71 разъезд) п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера) Дорожные знаки II-го типоразмера						
2966	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-26707,00 -	- -	-26707 -	- -	-26707	- -2137	-28844
2967	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-10439,00 -	- -	-10439 -	- -	-10439	- -835	-11274
2968	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-16639,00 -	- -	-16639 -	- -	-16639	- -1331	-17970
2969	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 -	- -	-46660 -	- -	-46660	- -3733	-50393

2970	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00	–	-46660	–	-46660	–	-50393
					–	–	–	–		-3733	
2971	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 250 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-6487,00	–	-25948	–	-25948	–	-28824
					–	–	–	–		-2876	
				Дорожные знаки III-го типоразмера							
2972	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-22986,00	–	-91944	–	-91944	–	-99300
					–	–	–	–		-7356	
				Стойки для знаков п.4.2-4.5							
2973	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-3032,00	–	-6064	–	-6064	–	-6549
					–	–	–	–		-485	
2974	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-5591,00	–	-11182	–	-11182	–	-12077
					–	–	–	–		-895	
2975	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 5.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-10120,00	–	-10120	–	-10120	–	-10930
					–	–	–	–		-810	
				п.3.1,п4.1,п4.6 Устройства щито 2440х1220 на стойках СН-3-1,5							
2976	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059
					–	–	–	–		-14523	
2977	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СН-5 или подвесками Маятник НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6067	-32570,94	-13895,10	-19639	-8431	-1344	-8483	-30588
					-16257,78	-4484,31	-9864	-2721		-2266	
2978	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СН-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	-462526,00	–	-510298	–	-510298	–	-551132
					–	–	–	–		-40824	
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5							
2979	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70	–	-21064	–	–	-15366	-39128
					-2314,70	–	-21064	–		-2898	
2980	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	15,935	-309,00	–	-4921	–		–	-5315
					–	–	–	–		-394	
2981	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т*км	477,75	-48,00	–	-22932	–		–	-24767
					–	–	–	–		-1835	
2982	1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гтс. Устройство	м3 основания	0,34	-3390,56	-2172,83	-1153	-739	-2	-710	-2012

		ВР - 92%; СП - 8%			-1213,88	-1032,61	-412	-351		-149	
2983	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	-1447,00	–	-600	–	-600	–	-648
					–	–	–	–		-48	
2984	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ВР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,04	-45,16	-67455	-1357	-42450	-22255	-96887
					-856,82	-18,22	-23648	-282		-7177	
2985	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ВР - 90%; СП - 8%	м3	8	-11172,55	-1915,47	-89383	-15323	-14934	-57465	-158596
					-7390,76	-502,81	-59126	-4022		-11748	
2986	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,48	–	-144718	–	-144718	–	-156195
					–	–	–	–		-11577	
2987	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,60	–	-38273	–	-38273	–	-41335
					–	–	–	–		-3062	
2988	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство ВР - 92%; СП - 8%	м3	0,54	-4807,79	-1357,50	-1635	-448	-589	-648	-2466
					-1757,43	-336,95	-598	-115		-183	
2989	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15835,30	–	-5488	–	-5488	–	-5927
					–	–	–	–		-439	
				ул.Центральная в районе магазина "Жумабай"(мкр.71-й разъезд)							
				п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера)							
				Дорожные знаки II-го типоразмера							
2990	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-26707,00	–	-26707	–	-26707	–	-28844
					–	–	–	–		-2137	
2991	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.46.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-10439,00	–	-10439	–	-10439	–	-11274
					–	–	–	–		-835	
2992	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.30.3, 5.29.1, 5.8.1-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00	–	-46660	–	-46660	–	-50393
					–	–	–	–		-3733	
2993	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.30.3, 5.29.1, 5.8.1-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00	–	-46660	–	-46660	–	-50393
					–	–	–	–		-3733	

2994	2401-0301-0254 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-6487,00	–	-25948	–	-25948	–	-28024
					–	–	–	–		-2076	
		Дорожные знаки III-го типоразмера									
2995	2401-0301-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-22986,00	–	-91944	–	-91944	–	-99300
					–	–	–	–		-7356	
		Стойки для знаков п4.2-4.5									
2996	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-3032,00	–	-6064	–	-6064	–	-6549
					–	–	–	–		-485	
2997	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-5591,00	–	-5591	–	-5591	–	-6038
					–	–	–	–		-447	
2998	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-10120,00	–	-10120	–	-10120	–	-10930
					–	–	–	–		-810	
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройство знака 2440х1220 на стойках СИ-3-1,5									
2999	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СИ-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059
					–	–	–	–		-14523	
3000	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейн К-2-8 или СИ-5 или московский Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0067	-32370,94	-13895,10	-19639	-8431	-1344	-8683	-30588
					-16257,78	-4884,31	-9864	-2721		-2266	
3001	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Кронштейн СИ-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	-462520,00	–	-510298	–	-510298	–	-551122
					–	–	–	–		-40824	
		п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СИ-3									
3002	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	-2314,70	–	-9722	–	–	-7000	-18859
					-2314,70	–	-9722	–		-1358	
3003	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	-309,00	–	-2271	–		–	-2455
					–	–	–	–		-182	
3004	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т·км	220,5	-48,00	–	-10584	–		–	-11431
					–	–	–	–		-847	
3005	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гос. Устройства НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	0,36	-3390,56	-2172,83	-1221	-782	-2	-792	-2131
					-1213,08	-1032,61	-437	-372		-158	
3006	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	8,4392	-1447,00	–	-636	–	-636	–	-687
					–	–	–	–		-51	

3007	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ЗР - 92%; СП - 8%	м3	15	-11172,93 -7390,74	-1915,47 -502,81	-167594 -110861	-28752 -7542	-28001	-107747 -32027	-297369
3008	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	15,225	-17822,46 –	– –	-271347 –	– –	-271347 –	– -21788	-293055
3009	2105-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03	-225135,00 –	– –	-6754 –	– –	-6754 –	– -540	-7294
3010	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство ЗР - 92%; СП - 8%	м3	0,36	-4807,79 -1757,43	-1317,20 -336,93	-1731 -633	-474 -121	-621	-686 -193	-2610
3011	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3672	-15825,30 –	– –	-5811 –	– –	-5811 –	– -465	-6276
				ул.Халифы Алтая-ул.Батыбай батыра,в районе поликлиники №25(мкр.Дархан)							
				п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5							
3012	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,281	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3013	1105-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СН-5 или подвесками Монтаж ЗР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6867	-32370,94 -16257,78	-12895,10 -4484,31	-19635 -9864	-8431 -2721	-1344	-8683 -2266	-36588
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5							
3014	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗР - 77%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70 -2314,70	– –	-21064 -21064	– –	–	-15166 -2898	-39128
3015	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	15,925	-309,00 –	– –	-4923 –	– –		– -394	-5315
3016	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	477,75	-48,00 –	– –	-22932 –	– –		– -1835	-24767
3017	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство ЗР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,34	-3190,56 -1213,08	-2172,83 -1032,61	-1153 -412	-739 -351	-3	-710 -149	-2012
3018	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	-1447,00 –	– –	-600 –	– –	-600	– -48	-648
3019	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ЗР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,84 -856,82	-49,16 -10,22	-67455 -23648	-1357 -282	-42450	-22355 -7877	-96587

3020	1106-0101-0006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 69%; СП - 8%	м3	8	-11173,83 -7390,76	-1915,47 -502,81	-89383 -59126	-15323 -4022	-14934	-57465 -11748	-158596
3021	2302-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46 –	– –	-144718 –	– –	-144718 –	– -11577	-158295
3022	2305-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,60 –	– –	-38273 –	– –	-38273 –	– -3062	-41335
3023	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 97%; СП - 8%	м3	0,34	-4887,79 -1757,43	-1817,30 -336,93	-1635 -598	-408 -115	-589 –	-648 -183	-3466
3024	2302-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15825,50 –	– –	-5488 –	– –	-5488 –	– -439	-5927
		Школа №179 в мкр.Каргасу п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5									
3025	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 5%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536 –	– -14523	-196059
3026	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СП - 8%	т	0,73885	-463530,00 –	– –	-341733 –	– –	-341733 –	– -27339	-369072
		Бурундайское шоссе-ул.Барыс, в районе гимназии №39 п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5									
3027	2305-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07	-262932,00 –	– –	-18405 –	– –	-18405 –	– -1472	-19877
3028	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536 –	– -14523	-196059
3029	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,77209	-32378,94 -16257,78	-13895,10 -4484,31	-24993 -12552	-10728 -3462	-1733	-11050 -2882	-38927
3030	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СП - 8%	т	0,73885	-463530,00 –	– –	-341733 –	– –	-341733 –	– -27339	-369072
3031	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01(за 2 раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	34,9	-24,82 -16,95	-3,87 -0,65	-838 -731	-107 -23	–	-520 -109	-1467
3032	2204-1002-0900 РСНБ РК 2015	Композиция антикоррозионная цинконаполненная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей СП - 8%	кг	26,175	-3249,00 –	– –	-85043 –	– –	-85043 –	– -6803	-91846
		п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5									

3033	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами *НР - 72%, СП - 4%*	м3 грунта	4,6	-2314,70 -2314,70	–	-10649 -10649	–	–	-7666 -5465	-18770
3034	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	8,05	-309,00 –	– –	-2487 –	– –		– -199	-2686
3035	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 4%*	т·км	241,5	-48,00 –	– –	-11592 –	– –		– -927	-12519
3036	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство *НР - 93%, СП - 9%*	м3 основания	0,17	-3390,56 -1213,08	-2172,83 -1032,63	-576 -206	-370 -176	–	-355 -75	-1006
3037	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,2074	-1447,80 –	– –	-300 –	– –	-300	– -24	-324
3038	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	13,8	-2444,04 -856,82	-49,16 -18,22	-3372 -1182	-678 -141	-21226	-11128 -3588	-48464
3039	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	4	-11172,93 -7590,76	-1915,47 -502,81	-4469 -2963	-7662 -2011	-5467	-28733 -5874	-79299
3040	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,06	-17822,66 –	– –	-71359 –	– –	-72359 –	– -5789	-78148
3041	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	8,09	-225135,00 –	– –	-20262 –	– –	-20262 –	– -1621	-21883
3042	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3	0,17	-4807,75 -1757,43	-1317,30 -336,93	-817 -299	-224 -57	-294	-324 -91	-1232
3043	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1734	-15825,30 –	– –	-1744 –	– –	-2744 –	– -220	-2964
				ул.Утемисова в районе дома №20,22 п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5							
3044	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3 *СП - 8%*	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536 –	– -14523	-196059
3045	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг) *СП - 8%*	т	1,1033	-462520,00 –	– –	-510298 –	– –	-510298 –	– -40824	-551122
				ул.Жалайыр в районе поликлиники №23(мкр.Улжан-1) п.2Установка дорожных знаков (II типоразмера) п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5							
3046	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3 *СП - 8%*	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536 –	– -14523	-196059

3047	1009-0391-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-1-8 или СН-5 или подвесная Монтаж НР - 80%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6067	-12370,94 -16257,78	-13895,30 -4484,31	-19539 -9864	-8431 -2721	-1344	-8683 -2200	-30588
3048	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СН-5(551,65кг) СП - 5%	т	1,1033	-462530,00 –	– –	-510298 –	– –	-510298 –	– -40824	-551122
					пб.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5						
3049	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 77%, СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70 -2314,70	– –	-21064 -21064	– –	–	-15166 -1898	-39128
3050	4101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	15,925	-309,00 –	– –	-4921 –	– –		– -394	-5315
3051	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	477,75	-48,00 –	– –	-22982 –	– –		– -1835	-24767
3052	1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты спец. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м3 основания	0,34	-3398,56 -1213,68	-2172,83 -1482,61	-1153 -412	-739 -251	-2	-710 -149	-2912
3053	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 5%	м3	0,4140	-1447,00 –	– –	-600 –	– –	-600	– -48	-648
3054	1108-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,8	-2446,84 -856,82	-49,16 -10,22	-33728 -11824	-678 -141	-21226	-11128 -3588	-68444
3055	1106-0101-0006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м3	8	-11172,93 -7390,76	-1915,47 -502,81	-89388 -59126	-15323 -4022	-14934	-57465 -11748	-158596
3056	2103-0101-0625 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46 –	– –	-144718 –	– –	-144718 –	– -11577	-156295
3057	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	6,17	-225135,00 –	– –	-38273 –	– –	-38273 –	– -3062	-41335
3058	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м3	0,34	-4807,79 -1757,40	-1317,30 -336,95	-1635 -598	-448 -115	-589	-648 -183	-2466
3059	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15825,30 –	– –	-5488 –	– –	-5488 –	– -439	-5927
					ул.Тимирязева южнее ул.Алжазова,напротив школы-гимназии №152(мкр.Узкая-1)						
					п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5						
3060	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059

		СП - 5%				—	—	—	—		-1525	
3061	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесами. Монтаж НР - 50%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,40259	-32370,54 -16257,78	-13095,10 -6484,31	-13032 -6545	-5594 -1805	-893	-5762 -1504	-20297
3062	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СП - 8%	т	0,73885	-462510,60	—	-341733	—	-341733	—	-369072
					—	—	—	—		-27339	
				пб.1 Устройство фундаментов для установки металических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5							
3063	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,6	-2314,79	—	-10648	—	—	-7666	-19779
					-2314,79	—	-10648	—		-1465	
3064	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	8,05	-309,00	—	-2487	—		—	-2686
					—	—	—	—		-199	
3065	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	241,5	-48,00	—	-11591	—		—	-12519
					—	—	—	—		-927	
3066	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 55%; СП - 8%	м3 основания	0,17	-3390,56	-2172,83	-574	-370	—	-355	-1006
					-1213,68	-1032,61	-206	-176		-75	
3067	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	-1447,00	—	-300	—	-300	—	-324
					—	—	—	—		-24	
3068	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая окомечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	13,5	-2444,04 -856,82	-49,16 -10,22	-33726 -11824	-678 -141	-21226	-11128 -3588	-48444
3069	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	4	-11172,93 -7398,76	-1915,47 -502,81	-44692 -29563	-7662 -2011	-7467	-28733 -5874	-79299
3070	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,06	-17822,46	—	-71309	—	-72309	—	-781-08
					—	—	—	—		-5789	
3071	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09	-225135,00	—	-20262	—	-20262	—	-21885
					—	—	—	—		-1631	
3072	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	0,17	-4807,79	-1317,30	-817	-224	-294	-324	-1232
					-1757,43	-336,93	-299	-57		-91	
3073	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	-15825,30	—	-2744	—	-2744	—	-2964
					—	—	—	—		-220	
				пб.2 Устройство фундаментов для установки металических конструкций СП-3							
3074	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	-2314,70	—	-9722	—	—	-7008	-18059

		НР - 72%; СП - 8%										
3075	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	7,35	-2314,70	–	-9722	–		-1338		
		СП - 8%			-389,00	–	-2271	–		–	-2493	
3076	4102-0103-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	220,5	-48,00	–	-10584	–		-182		
		СП - 8%			–	–	–	–		–	-11431	
3077	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	6,36	-3390,56	-2172,83	-1321	-782	-2	-847		
		НР - 98%; СП - 8%			-1213,08	-1031,61	-437	-372		-752	-2131	
3078	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4392	-1447,88	–	-636	–	-636	-150		
		СП - 8%			–	–	–	–		–	-687	
3079	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15F200 W6. Устройство	м3	15	-11172,93	-1915,47	-167594	-28732	-28001	-51		
		НР - 91%; СП - 8%			-7398,76	-502,81	-110861	-7543		-107747	-297369	
3080	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	-17822,46	–	-271347	–	-271347	-22027		
		СП - 8%			–	–	–	–		–	-293055	
3081	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	-225135,00	–	-6754	–	-6754	-21708		
		СП - 8%			–	–	–	–		–	-7294	
3082	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,36	-4887,79	-1317,38	-1761	-474	-634	-549		
		НР - 93%; СП - 8%			-1757,43	-336,93	-633	-121		-686	-2610	
3083	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5672	-15825,38	–	-5811	–	-5811	-153		
		СП - 8%			–	–	–	–		–	-6276	
										-465		
				ул.Жалайыр,48 в районе школы №152(мкр.Уджан-1) п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5								
3084	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059	
		СП - 8%			–	–	–	–		-14523		
3085	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж	т конструкций	0,60259	-32370,94	-13895,10	-13032	-5594	-893	-5762	-20297	
		НР - 80%; СП - 8%			-10257,78	-4484,31	-6545	-1805		-1504		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3086	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	-462520,00	–	-341733	–	-341733	–	-369072	
		СП - 8%			–	–	–	–		-27339		
				п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5								
3087	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6	-2314,70	–	-10648	–	–	-7666	-19779	
		НР - 72%; СП - 8%			-2314,70	–	-10648	–		-1465		
3088	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8,85	-389,00	–	-2487	–		–	-2686	
		СП - 8%			–	–	–	–		-199		

3089	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	241,8	-48,80 –	– –	-11592 –	– –		– -927	-12519
3090	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	8,17	-3390,56 -1213,68	-2172,83 -1032,61	-576 -206	-370 -176	–	-355 -75	-1006
3091	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2074	-1447,00 –	– –	-300 –	– –	-300	– -24	-324
3092	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,8	-2444,04 -856,82	-45,16 -10,22	-53728 -11824	-678 -441	-21226	-11128 -3588	-48444
3093	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	4	-11172,93 -7390,76	-1915,47 -502,81	-44692 -29563	-7662 -2011	-7467	-28733 -5874	-79299
3094	2103-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,86	-17832,46 –	– –	-73369 –	– –	-72369	– -5789	-78848
3095	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09	-225135,80 –	– –	-20262 –	– –	-20262	– -1621	-21883
3096	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3	0,17	-4807,79 -1757,43	-1317,30 -556,93	-817 -299	-224 -57	-294	-324 -91	-1332
3097	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1734	-15825,38 –	– –	-2744 –	– –	-2744	– -220	-2964
				п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3							
3098	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	-2314,70 -2314,70	– –	-9722 -9722	– –	–	-7000 -1358	-18059
3099	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	7,35	-309,80 –	– –	-2271 –	– –		– -182	-2453
3100	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	230,5	-48,80 –	– –	-10584 –	– –		– -847	-11431
3101	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	8,36	-3390,56 -1213,68	-2172,83 -1032,61	-1221 -437	-782 -372	-2	-752 -158	-2131
3102	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4592	-1447,00 –	– –	-664 –	– –	-664	– -51	-687

3103	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6, Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15	-11172,93	-1915,47	-147594	-28732	-28001	-187747	-297369
					-7598,76	-502,81	-10861	-7542		-22027	
3104	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	15,225	-17822,46	–	-271347	–	-271347	–	-293055
					–	–	–	–		-21708	
3105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03	-225135,00	–	-6754	–	-6754	–	-7294
					–	–	–	–		-540	
3106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W4, Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	-4887,79	-1317,10	-1731	-474	-624	-486	-3610
					-1757,43	-336,93	-633	-121		-193	
3107	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,3672	-15815,30	–	-5811	–	-5811	–	-6276
					–	–	–	–		-465	

3117	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	8	-11172,93	-1915,47	-89380	-15323	-14934	-57485	-158896
					-7390,76	-502,81	-59126	-4022		-11748	
3118	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46	–	-144718	–	-144718	–	-156295
					–	–	–	–		-11577	
3119	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,00	–	-38273	–	-38273	–	-41335
					–	–	–	–		-3062	
3120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	8,34	-4807,79	-1317,30	-1635	-448	-589	-448	-2466
					-1757,43	-336,93	-598	-115		-183	
3121	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15825,30	–	-5488	–	-5488	–	-5927
					–	–	–	–		-439	

		СП - 8%;				–	–	–	–		-465	
					ул. Х.Досмановой в районе лиции №178,южнее пр.Рыскулова							
					п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5							
3132	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3 СП - 8%;	т	0,282	-640745,80 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3133	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 16	Консоль К-2-8 с подпоркою. Монтаж НР - 60%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,43768	-31370,94 -16257,78	-13895,16 -4484,31	-14168 -7116	-6081 -1963	-970	-6264 -1635	-22067
3134	2306-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль КЗ-2-8(738,85кг) СП - 8%;	т	1,4777	-462520,00 –	– –	-683466 –	– –	-683466	– -54677	-738143
					п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3							
3135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	4,2	-2314,70 -2314,70	– –	-9722 -9722	– –	–	-7890 -1338	-18959
3136	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%;	т	7,35	-309,00 –	– –	-2271 –	– –		– -182	-2453
3137	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%;	т км	220,5	-48,00 –	– –	-10584 –	– –		– -847	-11431
3138	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 93%; СП - 8%;	м3 основания	0,36	-3390,56 -1213,08	-2172,83 -1032,61	-2221 -637	-783 -372	-2	-752 -158	-2131
3139	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%;	м3	0,4392	-1447,00 –	– –	-636 –	– –	-636	– -51	-687
3140	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%;	м3	15	-11172,93 -7398,76	-1915,47 -503,81	-107594 -110861	-28732 -7542	-28001	-107747 -22027	-297369
3141	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	15,225	-17822,46 –	– –	-271347 –	– –	-271347	– -21708	-293055
3142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,03	-225135,00 –	– –	-6754 –	– –	-6754	– -540	-7294
3143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 93%; СП - 8%;	м3	0,36	-4807,79 -1757,43	-1317,30 -336,93	-1731 -633	-474 -121	-624	-686 -193	-2610
3144	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	0,3672	-15825,10 –	– –	-5811 –	– –	-5811	– -465	-6276
					мкр.Аксенгг в районе школы №181 п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5							

3145	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3146	1109.0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с пятниками. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	1,54618	-32370,94 -16257,78	-13895,10 -4484,31	-50051 -25137	-21485 -6934	-3429	-22129 -5774	-77954
3147	2106-0408-0001 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СП - 8%	т	1,4777	-462520,00 –	– –	-683466 –	– –	-683466	– -54677	-738143
				пб.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5							
3148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 77%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70 -2314,70	– –	-21064 -21064	– –	–	-15166 -2898	-39128
3149	4304-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	15,925	-389,00 –	– –	-4921 –	– –		– -394	-5310
3150	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	477,75	-48,00 –	– –	-22932 –	– –		– -1835	-24767
3151	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гос. Устройство НР - 85%; СП - 8%	м3 основания	0,34	-3398,56 -1213,88	-2172,83 -1032,61	-1153 -412	-739 -351	-2	-714 -149	-2012
3152	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	-1447,00 –	– –	-600 –	– –	-600	– -48	-648
3153	1108-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая окрасочная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,84 -856,82	-49,16 -19,22	-67695 -23648	-1357 -383	-42450	-22255 -7177	-96887
3154	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8	-11172,93 -7390,76	-1915,47 -582,81	-89383 -59126	-15323 -4022	-14934	-57465 -11748	-158596
3155	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46 –	– –	-144718 –	– –	-144718	– -11577	-156295
3156	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,00 –	– –	-38273 –	– –	-38273	– -3062	-41335
3157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовки бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 85%; СП - 8%	м3	0,34	-4807,79 -1757,43	-1317,30 -336,93	-1635 -598	-448 -115	-589	-648 -183	-2666
3158	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15825,30 –	– –	-5488 –	– –	-5488	– -439	-5927

					п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5							
3159	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00 -	- -	-181536 -	- -	-181536	- -14525	-196059	
3160	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СН-5 или подвесками Монтаж НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6067	-32570,94 -16257,78	-13895,10 -4484,31	-19639 -9864	-8431 -2723	-1344	-8683 -2266	-30588	
3161	2306-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СН-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	-462520,00 -	- -	-510298 -	- -	-510298	- -40824	-551122	
					п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СН-5							
3162	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70 -2314,70	- -	-21064 -21064	- -	-	-15166 -2858	-39128	
3163	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 8%	т	15,925	-389,00 -	- -	-4521 -	- -		- -394	-5315	
3164	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т/км	477,75	-48,00 -	- -	-22933 -	- -		- -1835	-24767	
3165	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	8,34	-3590,56 -2213,08	-2173,83 -1032,61	-1153 -412	-739 -351	-2	-710 -149	-2012	
3166	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	8,4148	-1447,00 -	- -	-600 -	- -	-600	- -48	-648	
3167	1108-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,04 -856,82	-45,16 -10,22	-67855 -23648	-1357 -382	-42456	-32355 -7177	-96887	
3168	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	8	-11172,93 -7390,76	-1915,47 -502,81	-89383 -59126	-15323 -4022	-14934	-57465 -11748	-158596	
3169	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46 -	- -	-144718 -	- -	-144718	- -11577	-156295	
3170	2305-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,00 -	- -	-38273 -	- -	-38273	- -3063	-41335	
3171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м3	0,34	-4887,79 -1757,43	-1317,30 -336,93	-1635 -588	-448 -115	-589	-648 -188	-2466	
3172	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3468	-15825,30 -	- -	-5488 -	- -	-5488	- -439	-5927	

		п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-5										
3173	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2	-2314,70 -2314,70	–	-9722 -9722	–	–	-7000 -1338	-18059
3174	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	7,36	-309,88 –	– –	-2271 –	– –		– -182	-2453
3175	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т км	220,5	-48,00 –	– –	-10584 –	– –		– -847	-11431
3176	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3 основания	0,36	-3390,56 -1313,88	-2172,83 -1032,61	-1221 -437	-782 -372	-2	-752 -158	-2181
3177	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,4392	-1447,00 –	– –	-636 –	– –	-636	– -51	-687
3178	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	15	-11172,93 -7398,76	-1915,47 -502,81	-167594 -110861	-28732 -7543	-28801	-187747 -22027	-297369
3179	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	15,225	-17822,66 –	– –	-271347 –	– –	-271347	– -21708	-295055
3180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03	-225135,00 –	– –	-6754 –	– –	-6754	– -540	-7294
3181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,36	-4887,79 -1757,43	-1317,30 -336,93	-1731 -630	-474 -121	-634	-686 -193	-2610
3182	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,3672	-15825,30 –	– –	-5811 –	– –	-5811	– -465	-4276
		ул.Жанкожа батыр в районе поликлиники №22,мкр.Шапырик-2										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5										
3183	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3 *СП - 8%*	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3184	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СП-5 или подвесная Монтаж *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,6067	-32370,94 -10257,78	-13895,10 -4484,31	-19635 -9864	-8431 -2721	-1344	-8683 -2266	-30588
3185	2106-0405-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг) *СП - 8%*	т	1,1033	-462520,00 –	– –	-510298 –	– –	-510298	– -40824	-551122
		п6.1 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 или СП-5										
3186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1	-2314,70	–	-21064	–	–	-15166	-39128

		НР - 72%; СП - 8%										
3187	4106-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	15,925	-2314,70	–	-21964	–		-2898		
		СП - 8%			-309,00	–	-4921	–		–	-5315	
3188	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	477,75	–	–	–	–		-394		
		СП - 8%			-48,00	–	-22932	–		–	-24767	
3189	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гот. Устройство	м3 основания	0,34	–	–	–	–		-1835		
		НР - 92%; СП - 8%			-3398,56	-2172,83	-1159	-739	-2	-708	-2013	
3190	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,4148	-1213,08	-1032,63	-412	-351		-149		
		СП - 8%			-1447,00	–	-600	–	-600	–	-648	
3191	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая окрасочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,6	–	–	–	–		-48		
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-2444,84	-48,16	-67455	-1357	-42450	-22255	-96887	
3192	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство	м3	8	-856,82	-10,22	-23648	-282		-7177		
		НР - 94%; СП - 8%			-11172,53	-1915,47	-89383	-15323	-84934	-57465	-158896	
3193	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	-7350,76	-502,81	-59126	-4022		-11748		
		СП - 8%			-17822,46	–	-144718	–	-144718	–	-156295	
3194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	–	–	–	–		-11577		
		СП - 8%			-225135,00	–	-38273	–	-38273	–	-41335	
3195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,54	–	–	–	–		-3062		
		НР - 92%; СП - 8%			-4007,75	-1317,30	-1035	-448	-589	-648	-2466	
3196	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3068	-1787,43	-336,93	-598	-115		-183		
		СП - 8%			-15825,30	–	-5488	–	-5488	–	-5927	
					–	–	–	–		-439		
		Гимназия №144 ул.Турксибова-ул.Артема										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5										
3197	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3	т	0,2112	-643745,00	–	-136152	–	-136152	–	-147044	
		СП - 8%			–	–	–	–		-10892		
3198	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	1,4777	-462520,00	–	-683466	–	-683466	–	-738143	
		СП - 8%			–	–	–	–		-54677		
		ОШ №75 ул.Турксибова 176										
		п3.2,п4.1,п4.7,п4.8,п.4.9,п.5.1 Устройства панно 5000х1220 на консоли К2-2-8										
3199	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг)	т	0,73885	-462520,00	–	-341733	–	-341733	–	-369072	
		СП - 8%			–	–	–	–		-27339		
		Гимназия №111 по ул.Улукбека между ул.Сина и Алтынсарина										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5										

3200	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3201	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СН-5(551,65кг) СП - 8%	т	0,55165	-462520,00 –	– –	-255149 –	– –	-358149	– -20412	-275561

ул.Есим хана, 38 А - ул.Дулыга в районе магазина "Азия",мкр.Кемел

Стойки для знаков п4.2-4.5

п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СН-3-1,5

3215	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059
					–	–	–	–		-14523	
3216	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 или СН-5 или подвесами Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,1587	-32370,94	-13895,10	-37508	-16100	-2570	-16583	-58419
					-16257,78	-6484,31	-18858	-5196		-4327	
3217	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СН-5(551,65кг) СП - 8%	т	1,1033	-462520,00	–	-510298	–	-510298	–	-551112
					–	–	–	–		-40824	
		п6.1 Устройства фундаментов для установки металлических конструкций									
3218	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,70	–	-21064	–	–	-15166	-39128
					-2314,70	–	-21064	–		-2898	
3219	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка СП - 8%	т	15,925	-309,00	–	-4921	–		–	-5315
					–	–	–	–		-394	
3220	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	477,75	-48,00	–	-22932	–		–	-24767
					–	–	–	–		-1835	
3221	1105-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гас. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 основания	0,34	-3390,56	-2172,83	-1153	-739	-2	-720	-3012
					-1213,68	-1032,61	-412	-351		-549	
3222	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	-1447,00	–	-600	–	-600	–	-648
					–	–	–	–		-48	
3223	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,84	-49,16	-67455	-1357	-42450	-22255	-96887
					-856,82	-10,22	-23648	-282		-7877	
3224	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 81%; СП - 8%	м3	8	-11172,93	-1915,47	-89583	-15333	-14934	-57465	-158596
					-7390,76	-502,81	-59126	-4023		-11748	
3225	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,12	-17822,46	–	-144718	–	-144718	–	-156295
					–	–	–	–		-11577	
3226	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,00	–	-38273	–	-38273	–	-43335
					–	–	–	–		-3062	
3227	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	8,34	-4807,79	-1317,30	-1635	-448	-589	-648	-2466
					-1757,43	-336,53	-598	-115		-183	

3228	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 5%	м3	0,3468	-15815,30 –	– –	-5488 –	– –	-5488	– -439	-5927
		ОШ№31,по ул.Физули на пересечениях с ул.Бакинская и ул.Писарева									
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5									
3229	2106-0205-0201 РСНБ РК 2015	Стойки СП-3 СП - 5%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3230	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоль К-2-8 с подвесками. Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,54618	-32370,94 -16257,78	-13895,10 -4484,21	-50051 -25137	-21485 -6934	-3429	-22129 -5774	-77954
3231	2106-0403-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(738,85кг) СП - 5%	т	1,4777	-462520,00 –	– –	-683466 –	– –	-683466	– -54677	-738143
		п6.1 Устройства фундаментов для установки металлических конструкций Консоли К2-2-8 и СП-5									
3232	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	9,1	-2314,79 -2314,79	– –	-21064 -21064	– –	–	-15166 -1898	-39128
3233	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка СП - 5%	т	15,925	-309,00 –	– –	-4921 –	– –		– -394	-5315
3234	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	477,75	-48,00 –	– –	-22933 –	– –		– -1835	-24767
3235	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гис. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м3 основания	0,34	-3390,56 -1213,08	-2173,83 -1032,61	-1153 -412	-739 -351	-2	-710 -149	-2013
3236	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4148	-1447,00 –	– –	-600 –	– –	-600	– -48	-648
3237	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,6	-2444,04 -856,83	-49,16 -18,22	-67455 -23648	-1357 -282	-42450	-22295 -7177	-56887
3238	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3	8	-11172,53 -7290,76	-1915,47 -502,81	-89383 -58126	-15323 -4022	-14934	-57465 -11748	-158596
3239	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	8,02	-17822,46 –	– –	-144718 –	– –	-144718	– -11577	-156295
3240	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	-225135,00 –	– –	-38273 –	– –	-38273	– -3062	-41335
3241	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство	м3	0,34	-4887,79	-1317,30	-4635	-448	-589	-648	-2466

		НР - 92%; СП - 6%										
3242	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	-1757,43	-336,93	-598	-115		-183		
		СП - 6%			-15835,30	–	-5488	–	-5488	–	-5927	
					–	–	–	–		-439		
		пр.Сейфуллина-ул.Кесоинь, в районе АЗС "Сокол"										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5										
3243	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059	
		СП - 6%			–	–	–	–		-14523		
3244	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль К2-2-8(758,85кг)	т	1,4777	-462520,00	–	-683466	–	-683466	–	-738143	
		СП - 6%			–	–	–	–		-54677		
		пр.Суюнбая-ул.Гарина										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5										
3245	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,282	-643745,00	–	-181536	–	-181536	–	-196059	
		СП - 6%			–	–	–	–		-14523		
3246	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг)	т	1,1033	-462520,00	–	-510298	–	-510298	–	-551122	
		СП - 6%			–	–	–	–		-40824		
		ул.Бесмиканова в районе дома №77										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5										
3247	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,0705	-643745,00	–	-45384	–	-45384	–	-49015	
		СП - 6%			–	–	–	–		-3631		
3248	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг)	т	1,1033	-462520,00	–	-510298	–	-510298	–	-551122	
		СП - 6%			–	–	–	–		-40824		
		ул.Ордженикидзе южнее ул.Б.Хмельницкого в районе ГКП №1										
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройство панно 2440х1220 на стойках СП-3-1,5										
3249	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СП-3	т	0,141	-643745,00	–	-90768	–	-90768	–	-98029	
		СП - 6%			–	–	–	–		-7261		
3250	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Консоль К-2-8 или СП-5 или подвесками Монтаж	т конструкций	0,57935	-32370,94	-13895,18	-18754	-8059	-1285	-8292	-29309	
		НР - 60%; СП - 6%			-16257,78	-4484,31	-9419	-2598		-2164		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3251	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Консоль СП-5(551,65кг)	т	0,55165	-462520,00	–	-255149	–	-255149	–	-275561	
		СП - 6%			–	–	–	–		-20412		
		п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СП-3										
3252	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	2,1	-2314,70	–	-4861	–	–	-3500	-9030	
		НР - 72%; СП - 6%			-2314,70	–	-4861	–		-669		
3253	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручную). Погрузка	т	3,675	-309,00	–	-1136	–		–	-1227	
		СП - 6%			–	–	–	–		-91		
3254	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т км	110,25	-48,00	–	-5291	–		–	-5715	
		СП - 6%			–	–	–	–		-425		
3255	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гнс. Устройство	м3 основания	0,18	-3390,56	-2172,83	-618	-391	-1	-376	-1665	

		ЗР - 12%; СП - 8%										
3256	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			-1213,08	-1032,68	-218	-186		-79		
		СП - 8%	м3	0,2196	-1447,00	–	-388	–	-348	–		-343
					–	–	–	–		-25		
3257	1106-0101-0100 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выпуск 16	Фундаменты ленточного неармированные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство										
		ЗР - 12%; СП - 8%	м3	4	-11172,93	-1915,47	-44692	-7662	-7467	-28733		-79299
3258	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010			-7390,76	-502,81	-29563	-2011		-5874		
		СП - 8%	м3	4,06	-17822,46	–	-72359	–	-72359	–		-78148
					–	–	–	–		-5789		
3259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,01	-225135,00	–	-2251	–	-2251	–		-2431
					–	–	–	–		-180		
3260	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основания)В7,5F200 W6. Устройство										
		ЗР - 12%; СП - 8%	м3	0,18	-4807,79	-1317,30	-865	-237	-312	-343		-1305
3261	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010			-1757,43	-336,99	-316	-61		-97		
		СП - 8%	м3	1,1836	-15825,20	–	-2906	–	-2906	–		-3138
					–	–	–	–		-232		

3268	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	-11518,00 –	– –	-11518 –	– –	-11518	– -921	-12439
3269	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 –	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
3270	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-11665,00 –	– –	-46660 –	– –	-46660	– -3733	-50393
3271	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.15-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-6487,00 –	– –	-25948 –	– –	-25948	– -2076	-28024
		Дорожные знаки III-го типоразмера									
3272	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.1-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	-22986,00 –	– –	-91944 –	– –	-91944	– -7356	-99300
		Стойки для знаков п4.2-4.5									
3273	2401-0202-0501 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-3022,00 –	– –	-6044 –	– –	-6044	– -485	-6549
3274	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	-5591,00 –	– –	-11182 –	– –	-11182	– -895	-12077
3275	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1	-10120,00 –	– –	-10120 –	– –	-10120	– -810	-10930
		п3.1,п4.1,п4.6 Устройства ниже 2440х1220 на стойках СН-3-1,5									
3276	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СН-3 СП - 8%	т	0,282	-643745,00 –	– –	-181536 –	– –	-181536	– -14523	-196059
3277	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Кронштейн ККП(вес 3,66кг) СП - 8%	т	0,01464	-687193,00 –	– –	-10061 –	– –	-10061	– -805	-10866
		п6.2 Устройство фундаментов для установки металлических конструкций СН-3									
3278	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвесами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	-2314,78 -2314,78	– –	-9722 -9722	– –	–	-7000 -1338	-18059
3279	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (вручной). Погрузка СП - 8%	т	7,35	-309,00 –	– –	-2271 –	– –		– -182	-2453

3280	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км СП - 8%	т км	220,5	-48,00	–	-10586	–		–	-10431
					–	–	–	–		-847	
3281	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гиг. Устройство ЗП - 92%; СП - 8%	м3 основания	0,36	-3390,56	-2172,83	-1221	-782	-2	-752	-1131
					-1213,08	-1032,61	-437	-372		-158	
3282	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,4392	-1447,00	–	-636	–	-636	–	-687
					–	–	–	–		-52	
3283	1104-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. к дно. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3В15F200 W6. Устройство ЗП - 92%; СП - 8%	м3	15	-11172,93	-1915,47	-167584	-28733	-28000	-107747	-297369
					-7380,76	-801,81	-110861	-7542		-22027	
3284	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	15,225	-17822,46	–	-271347	–	-271347	–	-293055
					–	–	–	–		-21708	
3285	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03	-225135,80	–	-6754	–	-6754	–	-7294
					–	–	–	–		-540	
3286	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(основание)В7,5F200 W6. Устройство ЗП - 92%; СП - 8%	м3	0,36	-4007,79	-1317,30	-1731	-474	-624	-496	-1610
					-1757,48	-336,93	-633	-423		-193	
3287	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3672	-15825,30	–	-5811	–	-5811	–	-6276
					–	–	–	–		-465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				-29492264	-659885	-25755872	-2430253	-34476325
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2610259	-183824	–	-2553830	
		Материалы	Тенге				-18324494				
		Всего заработная плата	Тенге				-968879				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-2564002			
		Местные материалы	Тенге				-2492886				
		Транспортные расходы	Тенге				-4469804				
		Накладные расходы	Тенге				-471049				
		Сметная прибыль	Тенге				-3271484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1087700				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				-14683674				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1844
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-2564002			
		Материалы	Тенге				-18167770				
		Всего заработная плата	Тенге				-24607				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-230081			
		Накладные расходы	Тенге				-17088708				
		Сметная прибыль	Тенге				-158752				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-1466130				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				-15792652				
		Сметная заработная плата	Тенге								-146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге					-230081			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				-34476326				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1990
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					-2794083			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									52008394
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6757376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3076251			

- в том числе заработная машинистов	Тенге					1167101			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31229177		
- Перевозка грузов	Тенге				435737				
- Накладные расходы	Тенге							6666655	
- Сметная прибыль	Тенге							3853247	

Всего в тенге:	52 018 394,00
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	52 018 394,00
Оборудование	0,00
Прочие	0,00
Итого:	**52 018 394,00**
Временные здания и сооружения 1,04%	540 991,30
Итого:	**52 559 385,30**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	709 551,70
Итого:	**53 268 937,00**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 065 378,74
Итого:	**54 334 315,74**
Итого в текущих ценах:	**57 052 987,40**
НДС 12%	6 846 358,49
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**63 899 345,89**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**59 838 406,87**
в том числе НДС 12%	6 411 257,88

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Эксперты технического надзора:

должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

должность, Ф.И.О., подпись
М.П.