Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	из графы 1							
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника	219 880 347,00	2 785 588,89	2 785 588,89			0.00	848 394,00		334 270,67	3 119 859,55
ВСЕГО	**219 880 347,00**	**2 785 588,89**	2 785 588,89			0.00	848 394,00		**334 270,67**	**3 119 859,55**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой». БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003". БИН 030540005073

Директор _____ Кайсов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"

АОК _____ Нурмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоннентрин С.В.

Подрядчик: ТОО "Фаворитстрой"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Форма № 1

Наименование стройки: Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника .

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за май 2021 г.

№ акта	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе		в том числе		Трудозатраты чел./час
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		стоимость материала заказчика	стоимость оборудования заказчика	стоимость материала подрядчика	стоимость оборудования подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
1	АКТ №30 №66_3-СТР1939-20-02-21	Водовод ВЗ. 2 этап. Остаточные объемы	764,658			764,658			735,430		0
2	АКТ №31 №АОК-1187-2021-П-67-48(КБР)	Дополнительные работы на расточку нестандартных фланцев	542,326			542,326			0,000		0
3	АКТ №32 №66_4-СТР1940-20-02-28	Водовод ВЗ. 1 этап. Остаточные объемы	112,964			112,964			112,964		0
4	АКТ №33 №АОК-1187-2021-П-66-43-2 (КБР)	Водовод ВЗ. Остаточные объемы. Дополнительные объемы работ	689,711			689,711			0,000		
		Итого по главе 6	**2109,659**	**0,000**	**0,000**	**2109,659**	**0,000**	**0,000**	**848,394**	**0,000**	
		ИТОГО по главам 1-7	**2109,659**	**0,000**	**0,000**	**2109,659**	**0,000**	**0,000**	**848,394**	**0,000**	**0**
3		**ИТОГО по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчиком**	**1 261,265**		**0,000**	**1 261,265**					
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	0,000	--	--	0,000					
		Всего по главе	**0,000**		--	**0,000**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 261,265**	**0,000**	**0,000**	**1261,265**					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
5	АКТ №34 Расчет №АОК-1187-2021-П-13-84-ИР	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9% (инженерно-геодезические затраты)	680,000			680,000					
6		Транспортные затраты на перевозку материалов	0,000			0,000					
7		Командировочные расходы			0,000	0,000					
8		Доставка рабочих			0,000	0,000					
9		Перебазировка техники			0,000	0,000					
		Итого по главе 9	**680,000**		**0,000**	**680,000**					
		Итого по главам 1-9	**1941,265**		**0,000**	**1941,265**					
10		**Итого со стоимостью материалов и оборудования поставки Подрядчика**	**2789,659**	**0,000**	**0,000**	**2789,659**	**0,00**	**0,00**	**848,394**	**0,000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, 2%** (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	0,000			0,000					
		ИТОГО	2789,659	0,000	0,000	2789,659	0,00	0,00	848,394	0,000	
		Итого без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика	1941,265		0,000	1941,265	0,00	0,00	0,000	0,00	
12	0,998541	**Сметная стоимость с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г**			0,000	2785,589	0,000	0,000	0,000	0,000	
15		**Итого НДС 12%**				334,271					
16		**ИТОГО С НДС**				3 119,860					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540008073
Директор_____ Касаев К.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"
_____ Нурмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 33
на мая года

на № АОК-1187-2021-II-66-43-2(КБР). Водовод В3. Остаточные объемы. Дополнительные объемы работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	67,5	1283,84	–	86659	–	–	62395	163959
		НР - 72%; СП - 10%			1283,84	–	86659	–		14905	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	67,5	795,62	–	53704	–	–	38667	101608
		НР - 72%; СП - 10%			795,62	–	53704	–		9237	
3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Очистка пруда-накопителя/Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2190	1,12	1,12	2461	2461	–	697	3474
		НР - 72%; СП - 10%			–	0,44	–	968		316	
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка днища и откосов дамбы/Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7300	1,12	1,12	8204	8204	–	2323	11580
		НР - 72%; СП - 10%			–	0,44	–	3227		1053	
Подсыпка и уплотнение грунта под отмостку											
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,68	795,62	–	6110	–	–	4399	11561
		НР - 72%; СП - 10%			795,62	–	6110	–		1051	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,68	161,94	76,73	1244	589	–	667	2101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 10%			85,21	35,33	654	271		191	
Подсыпка и уплотнение грунта под основание фундамента для монтажа электрооборудования											
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,1	795,62	–	3262	–	–	2349	6172
		НР - 72%; СП - 10%			795,62	–	3262	–		561	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4,1	161,94	76,73	664	315	–	356	1122
		НР - 72%; СП - 10%			85,21	35,33	349	145		102	
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,0193158	20420,26	7541,26	394	146	–	264	725
		НР - 84%; СП - 10%			12879,00	3418,84	249	66		66	
10	1216-0101-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 примен.	**Прокладки на фланцевых соединениях трубопроводов из труб диаметром до 500 мм. Замена в камерах**	прокладка	2	1003,67	27,43	2007	55	–	1425	3776
		НР - 72%; СП - 10%			976,24	13,46	1952	27		343	
11	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1018	1158790,55	434865,55	117965	44269	–	85712	224045
		НР - 99%; СП - 10%			723925,00	126544,14	73696	12882		20368	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	27,6	300,86	19,96	8304	551	–	7279	17141
		НР - 93%; СП - 10%			280,90	2,69	7753	74		1558	
13	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта вдоль стены зданий насосной/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	42,3	1283,84	–	54306	–	–	39101	102748
		НР - 72%; СП - 10%			1283,84	–	54306	–		9341	
14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,06	1283,84	–	3929	–	–	2829	7433
		НР - 72%; СП - 10%			1283,84	–	3929	–		676	
		Снегоуборочные работы оплачиваются на основании НДЗ РК 8.04-06-2015 за счет затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее время									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**657445**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17661			
		- Накладные расходы	Тенге							248463	
		- Сметная прибыль	Тенге							59768	
		Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								**32 266**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**								**0**
		Всего по смете	**Тенге**								**689 711**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540003073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зотшенгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Антал"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 30
на май года

на Локальная смта 6-3_СТР-1939-20-02-21.Водовод ВЗ. 2 этап. Остаточные объемы на 2020 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Технологическое оборудование; запорная арматура											
9	Е11-220901-0204	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	2	7597,36	2674,67	15195	5350	–	11376	28696
					4922,69	822,70	9846	1646		2126	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9846				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1646			
		- Перевозка грузов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							11376	
		- Сметная прибыль	Тенге							2126	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							2657	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**29 228**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
42	С123-040201-0305	Затвор дисковый поворотный, модель 32с16нж, Ру 0,6-2,5 МПа, Dy 200	шт	2	363084	726 168	10118609
67	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 (фланец 1-200-6 ф 18мм - 8отв.) ГОСТ 12816-80	шт.	2	4631	9 262	30090816
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**735 430**	
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**29 228**	
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**764 658**	

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
Директор _____ Бошев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540003073
Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ _____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ _____ Зоннентрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Антал"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 31
на май года

на **АОК-1187-2021-П-67-48 (КБР). Дополнительные работы по расточке нестандартных фланцев Д=600мм**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	01-030202-0102 ОНВ РЭО применительно	**Вырезка отверстия в стенке барабана (колектора). Толщина стенки до 30 мм, при диаметре отверстия свыше 60 мм /Расточка фланцев/**	**штука**	**44**		**11205,10**	**–**	**493024**	**–**	**–**	**–**	**532466**
		СП - 8%				**11205,10**	**–**	**493024**	**–**		**39442**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**532466**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**493024**				
		- Сметная прибыль	Тенге								**39442**	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге								**49302**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:										**542 326**

Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**0**
Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**0**
Всего по смете	**Тенге**	**542 326**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Богиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.Г.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоннентрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр "KRG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АЛЬТАЛ"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 32
на май года

на **Локальную смету 6-4_СТР-1940-20-02-28. Водовод В3. 1 этап. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу		Код SAP				
					на единицу	общая					
1	2	3	4	5	6	7	8				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА											
66	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки П 40 (ПО4), размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	56482	112 964	30071448				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**112 964**					
	ВСЕГО по смете со стоимостью материалов и оборудованием без НДС :		Тенге			**112 964**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540003073

Директор _____ Кабаев К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоннентрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Антал"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 34
на мая **года**

на расчет №АОК-1187-2021-П-13-84-ИР. инженерно-геодезические изыскания

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Инженерно-геодезические изыскания					
1	Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: II категории сложности - полевые работы где $X_{зад}$= 5,59875 га - *значение показателя ;* $B_п$ - *базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** K_{order}=0,001 - *коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*	га	5,59875	*СЦИ-01, ч. 1, гл. 2, табл. 1601-0102-01, п. 25*	$C_{ИЗ}=B_п * X_{зад} * K_{order} * K_1 * K_2 * K_3$ $C_{ИЗ}$= 35880 * 5,59875 * 0,001	**184,451**
2	Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: II категории сложности - камеральные работы где $X_{зад}$=5,59875 га - *значение показателя ;* $B_к$ - *базовая цена камеральных работ* ***Коэффициенты:***	га	5,59875	*табл. 1601-0102-01, п. 26*	$C_{ИЗ}=B_к * X_{зад} * K_{order}$ $C_{ИЗ}$= 8690 * 0,92 * 0,001	**60,875**

	K_{order}=0,001 - *коэффициент перевода тенге в тыс. тенге*					
3	Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками (геологическими выработками) до 100 м: II категория сложности где $X_{зад}$=110 точка (выработка) - *значение показателя;* $B_п$ - *базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:*** K_{order}=0,001 - *коэффициент перевода тенге в тыс. тенге* K_1=1,5 - *коэффициент к стоимости при глубине траншеи свыше 3.0 м;*	точка (выработка)	110	*гл. 4, табл. 1601-0204-05, п. 1*	$C_{ИЗ}=B_п * X_{зад} * K_{order}$ $C_{ИЗ}$=1874 * 110 * 0,001*1,5	**309,21**
4	Составление технического отчета по геодезическим работам, при стоимости полевых и камеральных работ до 1500 тыс. тенге где $X_{зад}$= 554,536 тыс. тенге - *значение показателя;* $B_п$ - *базовая цена полевых работ*	тыс. тенге	554,536	*ч. 2, гл. 5, табл. 1601-0205-16, п. 1*	$C_{ИЗ}=B_п * X_{зад}$ $C_{ИЗ}$= 0,085*554,536	**47,136**
5	Расходы по внутреннему транспорту при стоимости полевых изыскательских работ до 1 млн. тенге (Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий от 10 до 15 км) где $X_{зад}$= 0,184451 млн. тенге - *значение показателя;* $B_п$ - *базовая цена полевых работ* ***Коэффициенты:***	млн. тенге	0,184451	*Сци-01, ОУ, табл. 3*	$C_{ИЗ}=B_п * X_{зад} * K_{order}$ $C_{ИЗ}$=0,1375 * 0,184451 * 1000	**25,362**

	K_{order}=1000 - *коэффициент перевода млн. тенге в тыс. тенге*					
6	Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении свыше 300 до 500 км (Продолжительность изысканий выполняемых в экспедиционных условиях до 1 месяца) где $X_{зад}$=209,813 тыс. тенге - *значение показателя;* $B_п$ - *базовая цена полевых работ*	тыс. тенге	209,813	*СЦИ-01, ОУ, п. 10, табл. 4, п. 2*	$C_{ИЗ}=B_п * X_{зад}$ $C_{ИЗ}$=0,35 *209,813	**73,435**
7	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте где $X_{зад}$= 209,813 тыс. тенге - *значение показателя;* $B_п$ - *базовая цена полевых работ*	тыс. тенге	209,813	*п. 13, п. 1*	$C_{ИЗ}=B_п * X_{зад}$ $C_{ИЗ}$=0,06 * 209,813	**12,589**
	ИТОГО по смете без НДС:					**713,058**
	Коммерческое предложение ТОО "Tender Consulting Company"			*Понижающий коэффициент*		*0,9536391149*
	ВСЕГО с учетом коэффициента без учета НДС:					**680,000**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005973

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.