Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за мая 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ -правовая форма наименован.	Организ -правовая форма код
		№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника	250 975 362,18	6 400 673,46	6 400 673,46			-	-		768 080,82	7 168 754,28
ВСЕГО	**250 975 362,18**	**6 400 673,46**	6 400 673,46			-	-		**768 080,82**	**7 168 754,28**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ АО "Алюминий Казахстана"
_____ Нурмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Подрядчик: ТОО "Фаворитстрой"

Форма № 1

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Наименование стройки: Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника .

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за май **2021 г.**

№ акта	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе		в том числе		Трудозатраты чел./час
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		стоимость материала заказчика	стоимость оборудования заказчика	стоимость материала подрядчика	стоимость оборудования подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АКТ №_____ №АОК-1187-2021-П-67-82-(КБР)	Дополнительные работы по обваловке трубы от ПК14 до К9	795,879	0	0	795,879					
		Итого по главе 1	**795,879**	**0**	**0**	**795,879**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
		Итого по главе 6	**795,879**	**0,000**	**0,000**	**795,879**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
		ИТОГО по главам 1-7	**795,879**	**0,000**	**0,000**	**795,879**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
3		**ИТОГО по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчиком**	**795,879**		**0,000**	**795,879**					
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	0,000	--	--	0,000					
		Всего по главе	**0,000**		--	**0,000**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**795,879**	**0,000**	**0,000**	**795,879**					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
5	АКТ №34 Расчет №АОК-1187-2021-П-13-84-ИР	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9% (инженерно-геодезические затраты)	0,000			0,000					
6		Транспортные затраты на перевозку материалов	0,000			0,000					
7		Командировочные расходы			5485,185	5485,185					
8		Доставка рабочих			98,529	98,529					
9		Перебазировка техники			30,431	30,431					
		Итого по главе 9	**0,000**		**5614,145**	**5614,145**					
		Итого по главам 1-9	**795,879**		**5614,145**	**6410,024**					
10		**Итого со стоимостью материалов и оборудования поставки Подрядчика**	**795,879**	**0,000**	**5614,145**	**6410,024**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	
11		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, 2%** (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	**0,000**			**0,000**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	**795,879**	**0,000**	**5614,145**	**6410,024**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	
		Итого без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика	**795,879**		**5614,145**	**6410,024**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	
12	0,998541	**Сметная стоимость с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г**				**6400,673**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
15		**Итого НДС 12%**				**768,081**					
16		**ИТОГО С НДС**				**7 168,754**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор_____Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
Директор_____К[illegible] К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алкоминий Казахстана"

_____Нұрмаған М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____Зоннентрин С.В.

Расчет № 3 на май 2021 года

транспортных расходов на перебазировку спецтехники по объекту :

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

№ п/п	Наименование механизма, согласно ПОС	Кол-во	Средняя скорость (км/час)	Расстояние перебазировки согласно ПОС (с базы на объект и обратно) (км)	Время перевозки (маш/час)	Стоимость 1 маш/час	Стоимость 1 тн/км	Стоимость всего
4	Кран автомобильный	1	50	214	4,28	*7110*		30 431
	Итого по перебазировке спец.техники:	***1***						***30 431***
	ИТОГО:							***30 431***

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
Менеджер по КС КБРУ АО «АК»
_____ Зоннсгрин С.В.

Расчет №1

командировочных расходов по объекту за май 2021 год :

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

к Договору подряда № РС/АОК/20-255598 от 05.10.20г (с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г)

(расчет выполнен на основании ПОС стр. 41 РП ТОО "Антал")

п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Кол-во
1	Кол-во работающих, согласно сметному расчету	чел	4644
2	Продолжительность строительства	мес	1,00
3	Количество смен	смена	1
4	Продолжительность смены	час	12
5	Количество рабочих дней в месяц	дни	30
6	Необходимая численность рабочих	чел/мес	12,90
7	Суточные= **2651*1,5*30*9 чел*6мес**	тенге	**1 538 906**
8	Проезд на 1 человека = 1200 тг **(ст-ть 1 билета от г.Костанай до г.Лисаковск, по данным автовокзала) / 1,12**	тенге	1 071
9	Проезд всего = **13чел*1071тенге*2*6мес**	**тенге**	**27 643**
	Всего :		**1 566 549**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Расчет №1

командировочных расходов по объекту за июнь 2021 год :

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

к Договору подряда № РС/АОК/20-255598 от 05.10.20г (с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г)

(расчет выполнен на основании ПОС стр. 41 РП ТОО "Антал")

п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Кол-во
1	Кол-во работающих, согласно сметному расчету	чел	3672
2	Продолжительность строительства	мес	1,00
3	Количество смен	смена	1
4	Продолжительность смены	час	12
5	Количество рабочих дней в месяц	дни	30
6	Необходимая численность рабочих	чел/мес	10,20
7	Суточные= **2651*1,5*30*9 чел*6мес**	тенге	**1 216 809**
8	Проезд на 1 человека = **1200 тг (ст-ть 1 билета от г.Костанай до г.Лисаковск, по данным автовокзала) / 1,12**	тенге	1 071
9	Проезд всего = **13чел*1071тенге*2*6мес**	**тенге**	**21 857**
	Всего :		**1 238 666**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
_____ Бошев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
Менеджер по КС КБРУ АО «АК»
_____ Зоннентрин С.В.

Расчет №1

командировочных расходов по объекту за ноябрь 2020 год :

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

к Договору подряда № РС/АОК/20-255598 от 05.10.20г (с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г)

(расчет выполнен на основании ПОС стр. 41 РП ТОО "Антал")

п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Кол-во
1	Кол-во работающих, согласно сметному расчету	чел	3780
2	Продолжительность строительства	мес	1,00
3	Количество смен	смена	1
4	Продолжительность смены	час	10
5	Количество рабочих дней в месяц	дни	30
6	Необходимая численность рабочих	чел/мес	12,6
7	Суточные= **2651*1,5*30*9 чел*6мес**	тенге	**1 503 117**
8	Проезд на 1 человека = **1200 тг (ст-ть 1 билета от г.Костанай до г.Лисаковск, по данным автовокзала) / 1,12**	тенге	1 071
9	Проезд всего = **13чел*1071тенге*2*6мес**	**тенге**	**27 000**
	Всего :		**1 530 117**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Расчет №1

командировочных расходов по объекту за декабрь 2020 год:

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

к Договору подряда № РС/АОК/20-255598 от 05.10.20г (с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г)

(расчет выполнен на основании ПОС стр. 41 РП ТОО "Антал")

п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Кол-во
1	Кол-во работающих, согласно сметному расчету	чел	3700
2	Продолжительность строительства	мес	1,00
3	Количество смен	смена	1
4	Продолжительность смены	час	12
5	Количество рабочих дней в месяц	дни	30
6	Необходимая численность рабочих	чел/мес	10,28
7	Суточные= **2651*1,5*30*9 чел*6мес**	тенге	**1 226 353**
8	Проезд на 1 человека = **1200 тг (ст-ть 1 билета от г.Костанай до г.Лисаковск, по данным автовокзала) / 1,12**	тенге	1 071
9	Проезд всего = **13чел*1071тенге*2*6мес**	**тенге**	**22 029**
	Всего :		**1 248 382**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
Менеджер по КС КБРУ АО «АК»

_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №
ия мая года

на **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-82-(КБР) Дополнительные работы по обваловке трубы от ПК14 до К9**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6900	18,57 –	18,57 7,30	128111 –	128111 50395	–	36284 13152	177547
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6900	41,04 –	41,04 16,14	283193 –	283193 111399	–	80207 29072	392472
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство обваловки трубы Нср.=2,23)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6900	21,04 3,13	17,91 7,05	145173 21602	123571 48618	–	50559 15659	211390
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								781409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					534874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210412			
		- Накладные расходы	Тенге							167050	
		- Сметная прибыль	Тенге							57883	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							72353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									795 879

Материалы подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**0**
Оборудование подрядчика (РВ подрядчика)	**Тенге**	**0**
Всего по смете	**Тенге**	**795 879**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонкенгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Алимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АНТАЛ"
ответственный _____ Турсумовец Д.К.