Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»
Подрядчик: Товарщество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 01 ноября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника	14 759 105	13 177 772	1 013 463			660 558	11 503 751		1 581 333	14 759 105
ВСЕГО	**14 759 105**	**13 177 772**	1 013 463			660 558	11 503 751		**1 581 333**	**14 759 105**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

_____ Бонцев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Директор КБРУ АО "Алюминий Казахстана"

_____ Нурмаған М.Р.

Менеджер по КТ КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Начальник технического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Подрядчик: ТОО "Фаворитстрой"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Форма № 1

Наименование стройки: Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника .

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за 01 ноября 2020 г.

№ акта	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе		в том числе		Трудозатраты чел./час
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		стоимость материала заказчика	стоимость оборудования заказчика	стоимость материала подрядчика	стоимость оборудования подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства - ВЛ-35 кВ											
2 ЭТАП											
1	АКТ №1 №2-1-4-СТР-1926-20-01-24	Этап №2. Электротехнические решения. Остаточные объемы на 2020 год.	460,288			460,288			128,651		0
		Итого по главе 4	460,288		--	460,288	0,000	0,000	128,651		
2	АКТ №2 ДОП-2885-20-01-24	Пруд-накопитель. Дополнительные работы	11994,179			11994,179			11375,100		0
		Итого по главе 6	11994,179		--	11994,179	0,000	0,000	11375,100		
		ИТОГО по главам 1-7	12454,467	0,000	0,000	12454,467	0,000	0,000	11503,751	0,000	0
3		**ИТОГО по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчиком**	950,716		0,000	950,716					
Глава 8. Временные здания и сооружения											
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	0,000	--	--	0,000					
		Всего по главе	0,000		--	0,000					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	950,716	0,000	0,000	950,716					
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство											
5	НДЗ СН РК 8.04-06-2015 табл.3 VIII п.1 г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9%	62,747			62,747					
6	АКТ №7 смета №ТР-2448-18-12-10	Транспортные затраты на перевозку материалов	0,000			0,000					
7	Расчет №1	Командировочные расходы			0,000	0,000					
8	Расчет №2	Доставка рабочих			0,000	0,000					
9	Расчет №3	Перебазировка техники			660,558	660,558					
		Итого по главе 9	62,747		660,558	723,305					
		Итого по главам 1-9	1013,463		660,558	1674,021					
10		**Итого со стоимостью материалов и оборудования поставки Подрядчика**	12517,214	0,000	660,558	13177,772	0,00	0,00	11503,751	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, 2%** (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	0,000			0,000					
		ИТОГО	12517,214	0,000	660,558	13177,772	0,00	0,00	11 503,751	0,000	
		Итого без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика	1013,463		660,558	1674,021	0,00	0,00	0,000	0,00	
15		**Итого НДС 12%**				1 581,333					
16		**ИТОГО С НДС**				14 759,105					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой» БИН 040340004199

_____ Бовиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ АО "Алюминий Казахстана"

_____ Нурмаган М.Р.

Менеджер по [illegible] КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №1
на 01.11.2020 года

к локальной смете **№2-1-4-СТР-1926-20-01-24 _ ЭЛ насосная станция акт №1**
на **Этап №2. Электротехнические решения. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка кабеля									
10	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром 20 мм (для кабеля 3х1,5мм2 - 85м, 3х2,5мм2 - 60м, 5х1,5мм2 - 15м). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	122	301,72	15,06	36810	1838	–	25496	67291
					286,66	3,59	34973	439		4984	
11	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром 20 мм (для кабели 5х1,5мм2 - 5м). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	390,61	51,83	1953	259	–	1275	3486
					338,78	15,36	1694	77		258	
14	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 / 3х1,5 мм2/. Затягивание первого в проложенные трубы	м	44	79,81	1,63	3512	72	–	2497	6490
					78,18	0,65	3440	29		481	
15	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 /3х2,5 мм2, 5х1,5 мм2/. Затягивание первого в проложенные трубы	м	80	94,47	3,26	7557	260	–	5329	13917
					91,21	1,31	7297	105		1031	
		Молниезащита и заземление									
17	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	1075,34	163,24	19356	2938	–	12414	34311
					912,10	45,75	16418	824		2542	
18	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 /40х4 мм/. Монтаж по дну траншеи и по строительным основаниям	м	120	261,41	26,87	31369	3224	–	20970	56526
					234,54	8,17	28145	980		4187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	29,921	1675,52	--	50133	--	--	36096	93127
					1675,52	--	50133	--		6898	
20	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,921	795,62	--	23806	--	--	17140	44221
					795,62	--	23806	--		3276	
21	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 /25х4 мм/. Монтаж по строительным основаниям	м	15	230,46	21,98	3457	330	--	2319	6238
					208,48	6,21	3127	93		462	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								325607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				169033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2547			
		- Накладные расходы	Тенге							123536	
		- Сметная прибыль	Тенге							24119	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							30149	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									331 637

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
1	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 25х4 мм	т	0,012	287288,00	3447	
2	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 40х4 мм	т	0,156	288483,00	45003	
3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	232893,00	466	
4	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,146	232924,00	34007	
5	С121-050307-0210	Проволока стальная оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,74	378,00	1792	
6	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	шт	110	4,50	495	
7	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,047	652	683	
8	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	10,9	211,19	2302	
9	С121-130816-0207	Бирки-оконцеватели	шт	200	10,92	2184	
10	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (1м = 1,66кг)	т	0,008	286746,99	2294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	177804,00	7823					
12	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	276382,00	16583					
13	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	296176,00	5924					
14	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	шт	191	22,70	4336					
15	С124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт	65	12,00	780					
16	С124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт	23	12,10	278					
17	С124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	шт	16	15,90	254					
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**128 651**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**331 637**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**460 288**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ Менеджер
по КС КБРУАО «АК»

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер_____ Барышко В.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АНТАЛ"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №2
на 01.11.2020 года

к локальной смете **ДОП-2885-20-01-24 _ Геомембрана, лотки акт №2**
на **Пруд-накопитель. Дополнительные работы**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пруд-накопитель									
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № № 6-1-2_СТР-1937-18-09-18									
		Устройство геомембраны									
1	Е11-420105-0101	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	**м2 полиэтиленового экрана**	7300	47,17	11,81	344338	86236	–	218461	607823
					35,36	8,65	258102	63164		45024	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								607823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86236			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63164			
		- Накладные расходы	Тенге							218461	
		- Сметная прибыль	Тенге							45024	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							56280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**619 079**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
2	ТОО "КазГеоСинтетика"	Геомембрана KGS ГМ, толщина 1,5 мм (TRIS 3-х слойная , синяя), с доставкой	м2	7660	1485	11375100,00
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**11 375 100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**619 079**					
	ВСЕГО по смете без НДС:		Тенге			**11 994 179**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ Менеджер по КС КБРУАО «АК»

_____ Зонненгрин С.В

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер_____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АНТАЛ"
ответственный _____ Кусумбаев Д.К.

Расчет № 3 на 01.11.2020

транспортных расходов на перебазировку спецтехники по объекту :

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

№ п/п	Наименование механизма, согласно ПОС	Кол-во	Средняя скорость (км/час)	Расстояние перебазировки согласно ПОС (с базы на объект и обратно) (км)	Время перевозки (маш/час)	Стоимость 1 маш/час	Стоимость 1 тн/км	Стоимость всего
1	КРАЗ тягач (трал) *(Погрузчик)*	1	30	214	7,13		*937,5*	200625
2	КРАЗ тягач (трал) *(Экскаватор)*	1	30	214	7,13		*937,5*	200625
3	КРАЗ тягач (трал) *(Строительные бытовки)*	1	30	214	7,13		*937,5*	200625
4	Кран автомобильный	1	50	214	4,28	*7110*		30 431
5	Автомобили самосвалы	1	50	214	4,28	*6601*		28 252
	Итого по перебазировке спец.техники:	***5***						***660 558***
	ИТОГО:							***660 558***

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
Менеджер по КС КБРУ АО «АК»
_____ Зонненгрин С.В.