Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»
Подрядчик: Товарщество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника	152 665 338	41 927 432	41 927 432			0	0		5 031 292	46 958 724
ВСЕГО	**152 665 338**	**41 927 432**	41 927 432			0	0		**5 031 292**	**46 958 724**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"
_____ Нұрмаған М.Р.

Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Подрядчик: ТОО "Фаворитстрой"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Форма № 1

Наименование стройки: Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника .

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за март 2021 г.

№ акта	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе		в том числе		Трудозатраты чел./час
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		стоимость материала заказчика	стоимость оборудования заказчика	стоимость материала подрядчика	стоимость оборудования подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
1	АКТ №8 5-1_СТР-1935-20-01-24.	Коррелятор для поиска утечек на магистральных трубопроводов. Наблюдательная скважина. Сенсор-измеритель уровня воды. Остаточные объемы на 2020 год	5189,186		0,000	5189,186			3812,501		0
		Итого по главе 5	**5189,186**		**0,000**	**5189,186**	**0,000**	**0,000**	**3812,501**		
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
2	АКТ №6 6-4-СТР-1940-20-02-28.	Водовод ВЗ. 2 этап. Остаточные объемы. Дополнительные работы	32775,134	0,000		32775,134	23611,926	78725,866	13619,883		0
3	АКТ №7 6-4-ДР-319-20-11-06.	Водовод ВЗ. 1 этап. Корректировка стоимости метизов	1424,699			1424,699			1424,699		
		Итого по главе 6	**34199,833**	**0,000**	**0,000**	**34199,833**	**23611,926**	**78725,866**	**15044,582**		
		ИТОГО по главам 1-7	**39389,019**	**0,000**	**0,000**	**39389,019**	**23611,926**	**78725,866**	**18857,083**	**0,000**	**0**
4		**ИТОГО по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчиком**	**20 531,936**	**0,000**	**0,000**	**20 531,936**					
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	0,000	--	--	0,000					
		Всего по главе	**0,000**		**--**	**0,000**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39 389,019**	**0,000**	**0,000**	**39389,019**					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
5	НДЗ СН РК 8.04-06-2015 табл.3 VIII п.1 г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*2 %)(Оплачиваются в период производства работ с 25.10. по 10.04. на работы выполняемые на улице или в неотапливаемых помещениях)	2599,675			2599,675					
		Командировочные расходы дополнительные		--	0,000	0,000					
6	АКТ №7 смета №ТР-2448-18-12-10	Транспортные затраты на перевозку материалов	0,000			0,000					
7	Расчет №1	Командировочные расходы			0,000	0,000					
8	Расчет №2	Доставка рабочих			0,000	0,000					
9	Расчет №3	Перебазировка техники			0,000	0,000					
		Итого по главе 9	**2599,675**		**0,000**	**2599,675**					
		Итого по главам 1-9	**41988,694**		**0,000**	**41988,694**					
10		**Итого со стоимостью материалов и оборудования поставки Подрядчика**	41988,694	0,000	**0,000**	**41988,694**	0,00	0,00	**18857,083**	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, 2%** (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	0,000			0,000					
		ИТОГО	41988,694	0,000	0,000	41988,694	0,00	0,00	18 857,083	0,000	
		Итого без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика	23131,611		0,000	23131,611	0,00	0,00	0,000	0,00	
12	0,998541	**Сметная стоимость с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г**				41927,432	0,000	0,000	0,000	0,000	
13		**Итого НДС 12%**				5 031,292					
14		**ИТОГО С НДС**				46 958,724					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540000073
Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ Ф[illegible] Казахстана"
_____ Нұрмаған М.Р.

Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №6
за март 2021 года

на локальную смету **6-4-СТР-1940-20-02-28. Водовод В3. 1 этап. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Запорная арматура и технологическое оборудование									
8	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	6	7597,36	2674,67	45584	16048	--	34128	86089
					4922,69	822,70	29536	4936		6377	
9	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2692,92	137,15	21543	1097	--	20775	45704
					2555,77	67,30	20446	538		3385	
10	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки (Задвижки чугунные 30ч539р) стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	19	29290,77	10405,77	556525	197710	--	416440	1050802
					18885,00	3254,30	358815	61832		77837	
11	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	2058,80	54,86	16470	439	--	16084	35159
					2003,94	26,92	16032	215		2604	
13	1311-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные, масса до 300 кг (Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270-Ex-ПП-Д500-1,6-220). Монтаж оборудования	шт.	2	12101,11	8591,11	24202	17182	--	10156	37107
					3510,00	3260,68	7020	6521		2749	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 530, PN 10). Установка	шт.	40	1441,32	929,20	57653	37168	--	30385	95081
					512,12	255,18	20485	10207		7043	
Трубопроводы											
19	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм (поз. 1 лист 45). Укладка	км трубопровода	0,55	1158790,55	434865,55	637335	239176	--	463080	1188448
					723925,00	126544,14	398159	69599		88033	
20	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (поз.11,13,16, 17 лист 45)	т фасонных частей	4,9	685584,51	448082,91	3359364	2195606	--	1753008	5521361
					237501,60	123868,76	1163758	606957		408990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нестандартные изделия										
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1441,32	929,20	40357	26018	--	21269	66557
					512,12	255,18	14339	7145		4930	
		Узел перехода ф 600мм на ф500мм									
24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (патрубок ф 530х10мм L=250мм -44шт; фланец ф 600 ру=1,6 - 44шт; болты М36х200мм=880шт; гайка М36=1760шт). Установка	т фасонных частей	5,48392	685584,51	448082,91	3759691	2457251	--	1961909	6179327
					237501,60	123868,76	1302440	679286		457728	
		Колодцы водопроводные круглые ж/бетонные Ф2000мм 14шт									
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	38,08	27237,89	9431,99	1037219	359170	--	814877	2000263
					17805,90	3809,33	678049	145059		148168	
		Колодцы водопроводные круглые ж/бетонные Ф1000мм 10шт									
29	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10	27237,89	9431,99	272379	94320	--	213991	525279
					17805,90	3809,33	178059	38093		38910	
		Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 2500х2500мм 2шт									
33	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,2	16334,89	3655,03	313630	70177	--	273209	633786
					12679,86	1693,51	243453	32515		46947	
		Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 3500х3500мм 1шт									
38	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,4	16334,89	3655,03	218888	48977	--	190677	442330
					12679,86	1693,51	169910	22693		32765	
		Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 3000х2500мм 2шт									
43	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28	16334,89	3655,03	457377	102341	--	398430	924271
					12679,86	1693,51	355036	47418		68465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18831565**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4557377**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5623504**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1663418**			
		- Перевозка грузов	Тенге				–				
		- Накладные расходы	Тенге							**6124952**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1306897**	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							**1630583**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**19 155 251**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу на единицу	Стоимость по коду SAP/ по прайсу общая	Код SAP
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,24	112	1 595	30113961
11	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3952,634	136	537 558	102004
12	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	350,444	263	92 167	
13	Цена ДКК - письмо от 09.04.2020г	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	м2	88,73	220	19 521	
19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,32	326	2 060	30141752
20	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,65	263	171	80000863
21	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	124	27	30048049
22	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,463	169961	78 692	400424
23	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	кг	588,5	1358,56	799 513	
24	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	550	575	316 250	
25	С121-130401-0325	Асбест хризотиловый марки А-6-30 ГОСТ 12871-2013	т	1,462	189454	276 982	
26	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	7,26	211,188	1 533	
27	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	20,49	206,087	4 223	
28	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	777,55	207,966	161 704	
30	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,53	446	6 034	30001479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	4,19	559,069	2 342	100088				
32	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	6,14	395,777	2 430	9000008923				
33	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	1,12	455,554	510	100094				
34	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	кг	7,18	492,321	3 535	101133				
36	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм (0,8 м х 12,7кг= 10,160 кг) ГОСТ 10705-80	м	0,8	3457	2 766	30045518				
38	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2243	35 888	10020860				
39	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	20	4631	92 620	30090816				
40	ТОО "ПромресурсKZ"	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 1-508х11,0 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	218750	2 187 500	30132443				
41	С123-040201-0303	Затвор дисковый поворотный, модель 32с16нж, Ру 0,6-2,5 МПа, Dy 100	шт.	8	114471	915 768	9000002887				
42	С123-040201-0305	Затвор дисковый поворотный, модель 32с16нж, Ру 0,6-2,5 МПа, Dy 200	шт.	6	363084	2 178 504	10153021				
43	С123-041011-0105	Вантуз фланцевый, PN 10, DN 100, тип В6-100	шт.	8	193157	1 545 256					
44	С123-041013-0609	Фильтр сетчатый фланцевый, чугунный, PN 16, DN 100, типа Hemeh 821 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	28067	224 536	10169150				
55	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	9	4360	39 240	100501				
56	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	9738	19 476	100510				
57	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	32	12579	402 528	101866				
58	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4	18359	73 436	902769				
59	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	38	30049	1 141 862	101868				
60	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	2322	69 660	30103084				
61	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	8	11342	90 736	100508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	30833	308 330	101875				
67	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм	т	0,383	229919	88 059	30016058				
68	С121-050201-0502	Уголок 50х5 мм	т	0,758	262504	198 978	909293				
69	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89	т	0,764	281870	215 349					
70	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	62	23912	1 482 544	10018184				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**13 619 883**					
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА									
1		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7.0 мм (55,8 м х 36,6 кг = 2042,28 кг) ГОСТ 10705-80	т	2,042	386152,38	788 523	30026365				
2		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10 мм (11,124 м х 128,24кг= 1004,38 кг) ГОСТ 10705-80	т	1,427	341093,42	486 740	927136				
3		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10 мм (11 м х 128,24кг= 1410,64 кг) ГОСТ 10705-80 (на узел перехода 600-500)	т	1,411	341093,42	481 283	927136				
4		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 (12,6м х 175,1 кг =2206,26 кг)	т	2,206	417544	921 102	30091362				
5		Отвод полиэтиленовый сварной 120° ПЭ 100 SDR 17, DN 560х41,2мм, PN 10	шт	4	155045,05	620 180	30160570				
6		Отвод полиэтиленовый сварной 173° ПЭ 100 SDR 17, DN 560х41,2мм, PN 10	шт	4	155045,05	620 180	30160542				
7		Отвод полиэтиленовый сварной 148° ПЭ 100 SDR 17, DN 560х41,2мм, PN 10	шт	2	155045,05	310 090	30160570				
8		Отвод полиэтиленовый сварной 134° ПЭ 100 SDR 17, DN 560х41,2мм, PN 10	шт	2	155045,05	310 090	30160534				
9		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	70519,68	3 102 866	30158152				
10		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 (фланец 1-600-10 ф30мм - 20отв.) **19.2603.00.000**	шт.	44	159207,93	7 005 149	30161573				
11		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 (фланец 1-500-10 ф30мм - 20отв.) **19.2604.00.000**	шт.	44	158709,28	6 983 208	30161572				
12		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	7,782	254756,54	1 982 515	30016010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			**23 611 926**					
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА									
1	ТОО "Ваш поставщик"	Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270-Ex-ПП-Д500-1,6-220	шт	2	7486917,86	14 973 836	30142186				
2		Задвижка чугунная с редуктором 30ч539р Ду 500мм, Ру	шт	23	2771827,38	63 752 030	10177524				
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			**78 725 866**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**19 155 251**					
	ВСЕГО по смете со стоимостью материалов и оборудованием без НДС :		Тенге			**135 112 926**					

ИТОГО стоимость работы подрядчика 32 775 134

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бонисв К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер_____ Адильканова Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Аванталь"
ответственный _____ Турумбаева Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №7
на 25.03.2021 года

на локальную смету **6-4-ДР-319-20-11-06. Водовод В3. 1 этап. Корректировка стоимости метизов**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,
					Всего	эксплуатация машин	Всего
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость во коду SAP/ по на единицу	общая	Код SAP
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
		ДОБАВИТЬ к смете № 6-4_СТР-1940-20-02-28					
14	ТОО "Kazakhstan Construction №1"	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,44	717,86	1 034	
15	ТОО "Kazakhstan Construction №1"	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	17,12	762,5	13 054	
16	ТОО "Kazakhstan Construction №1"	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	26	814,29	21 172	
17	ТОО "Kazakhstan Construction №1"	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	211,6	879,46	186 094	
18	ТОО "Kazakhstan Construction №1"	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1258,4	956,25	1 203 345	
		Итого добавить:	**Тенге**			**1 424 699**	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**1 424 699**	
	ВСЕГО по смете	**без НДС :**	Тенге			1 424 699	

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030340005073
Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Вонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимканов Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Авангард"
ответственный _____ Турумова Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №8
за март 2021 года

на локальную смету **5-1_СТР-1935-20-01-24. Коррелятор для поиска утечек на магистральных трубопроводов. Наблюдательная скважина. Сенсор-измеритель уровня воды.**
Остаточные объемы на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство наблюдательных скважин									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13,5	26,87	26,87	363	363	–	103	503
					–	10,57	–	143		37	
2	Е11-010104-0702	Площадки под устье скважины. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	45	1,12	1,12	51	51	–	14	70
					–	0,44	–	20		5	
3	Е11-040101-1801	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	75	2355,00	1577,11	176625	118283	–	74529	271247
					777,89	391,19	58342	29339		20092	
4	Е11-040201-0409	Трубы обсадные d219x6,7. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	75	580,36	405,76	43527	30432	–	18814	67328
					174,60	120,52	13095	9039		4987	
		Изготовление и установка фильтров скважин предусмотрено по СЦИ РК 8.03-04-2019									
5	Е11-350144-0401	Колонны фильтрационные или обсадные, диаметр 114 мм. Установка	м труб	42,5	457,02	80,03	19423	3401	–	13138	35166
					376,99	–	16022	–		2605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-130301-1704 К=2	Поверхности металлические. Окраска композицией ВН-30ДТС	м2	23,8	40,85	5,97	972	142	–	591	1688
					34,88	1,08	830	26		125	
7	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	2,65	12836,40	–	34016	–	–	28914	67965
					12836,40	–	34016	–		5034	
8	Е11-040201-0608	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	75	2964,88	1414,31	222366	106073	–	121354	371217
					1550,57	353,02	116293	26476		27498	
				Устройство оголовка скважины							
10	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,5	2056,32	–	7197	–	–	5182	13369
					2056,32	–	7197	–		990	
11	Е11-110101-0205	Устройство глиняного замка.	м3 подстилающего слоя	3,5	10458,45	3060,05	36605	10710	–	29876	71799
					7398,40	1682,50	25894	5889		5318	
12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонирование оголовка скважин	м3 подстилающего слоя	0,625	3788,46	7,68	2368	5	–	2221	4956
					3780,78	–	2363	–		367	
13	Е11-010205-0501	Обсыпка оголовка скважин суглинком. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	795,62	–	6365	–	–	4583	11823
					795,62	–	6365	–		876	
14	Е11-221201-0103	Фланцы, заглушка к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1034,64	69,84	5173	349	–	4776	10745
					964,80	–	4824	–		796	
		Прочие работы									
27	Е11-061501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м3	0,638	3577,71	1059,90	2283	676	–	1732	4336
					2517,81	465,07	1606	297		321	
28	Е11-061501-0320	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	0,214	2990,97	1095,54	640	234	–	479	1208
					1895,43	562,13	406	120		89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								933420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1293368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1662781			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					480345			
		- Накладные расходы	Тенге							1409508	
		- Сметная прибыль	Тенге							349251	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							436566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**1 020 735**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по на единицу	общая	**Код SAP**
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:					
1	С121-010102-0101	Глина	м3	1,54	1618	2492	
2	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,510	2919	1490	
3	С121-010301-0303	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,339	2620	8748	
4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,133	1516	97226	
5	С121-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	5	311	1555	
6	С121-050307-0112	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	5	304,00	1520	
7	С121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,00	378	8316	
9	С121-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,25	766,00	958	
10	С121-130101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,243	25771	6271	
11	С121-130201-0902	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	кг	1	456,781	457	
12	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,77	499,538	385	
13	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	шт.	1246	19,2	23923	
14	С121-130809-1301	Лента К226	м	14,71	17,55	258	
15	С121-130812-0101	Патроны для пристрелки	шт.	1246	3,903	4863	
16	С121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	6,4	219,51	1405	
19	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (ТУ 3741-032-29012225-2008)	шт.	5	818,00	4090	
36	С123-020103-0210	Фланец стальной Ду-100мм, Ру-1МПа, ГОСТ 12821-80	шт	5	2630	13150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТОО "KMI Kompany"	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 114, толщина стенки 7,4 мм (79,05м*19,4кг=1533,57 кг)	т	1,534	861785,71	1321979					
38	ТОО "KMI Kompany"	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 6,7 мм (76,5м*35,1кг=2685,15 кг)	т	2,685	861607,14	2313415					
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**3 812 501**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**1 020 735**					
	СЦИ РК 8.03-04-2019	**I. Изготовление и установка фильтровой колонны.**									
1	*табл. 1602-0403-01 п.2*	Изготовление фильтра при однократном его использовании: диаметр фильтра 127-146 мм	1м фильтра	35	3 397	118895					
2	*табл. 1602-0403-01 п.18*	Установка фильтровой колонны	1м фильтра	35	6 773	237055					
	ИТОГО:					**355 950**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**5 189 186**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер_____ Адильканиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Ал
ответственный _____ Турсумбаева Д.К.